



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:s.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4176 del
30/09/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott. ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 18
CDR DPT0201
Impegno n. 6547/1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 21 0056 CUP: F47H20003260001- CIG: A02AADD512- SAN CESAREO, FRASCATI, MARINO E ALBANO SP 216 Maremmana III e SP 65/b Sincrotrone - Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 13+300 al km 27+000, a tratti, della S.P. Maremmana III, e dal Km 1+200 al Km 2+500 della S.P. Sincrotrone. Approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenuta a garanzia importo € 4.917,05 (iva 22% inclusa) - Svincolo polizza fideiussoria e assicurativa a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili -Impresa Bagnoli Srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante: "Rendiconto di gestione 2024-approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica

dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 01/08/2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22.09.2025 recante: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.

Premesso che:

con decreto del Sindaco Metropolitano n. 59 del 21.5.2021 veniva stabilito di approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.3.2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e nell'annualità 2023 l'intervento: "Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP.: Maremmana III dal Km 13+300 al Km 27+000 a tratti e sulla SINCROTONE dal Km 1+200 (SEMAFORO ENEA) AL Km 2+500 a tratti" per l'importo complessivo di € 1.157.891,26;

con determinazione dirigenziale R.U. 1156 del 14/04/2023 veniva stabilito di accertare sul bilancio 2023 la somma di € 9.263.130,04 relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane, in premessa elencati, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)n. 123 del 19 marzo 2020, annualità 2023, imputandola al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 2 Cdr 9210 Cdc dpt0201;

l'ing. Giovanni Tozzi, Funzionario tecnico del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II, veniva nominato RUP dell'intervento in parola con Determinazione Dirigenziale del Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II R.U. 3713 del 27.10.2023;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 4481 del 14.12.2023 veniva stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 1.157.891,26 così ripartito:



A.	Totale a base di appalto di cui			€ 916 880,21
A.1	Lavori a Misura		864 819,46 €	
	(di cui costi della Manodopera ex art. 41 c. 14 d.lgs 36/2023)	122 706,87 €		
A2.	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso		4 319,33 €	
	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso		16 299,36 €	
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso		4 000,00 €	
A.3	Costi della Sicurezza		27 442,06 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 241 011,05
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
B.2	Imprevisti			€ 10 458,52
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			€ 5 000,00
B.4	Incentivi (2%A)		18 337,60 €	
B4.1)	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	E1a	80% E	14 670,08 €
B4.2)	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b	20% E	0,00 €
B.5	Supporto tecnico amministrativo al RUP			€ 9 168,80
B.6	I.V.A. 22 % (22% di A)			€ 201 713,65
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)			€ 1 157 891,26

di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 916.880,21 (di cui € 16.299,36 per lavori in economia non soggetti a ribasso, € 4.000,00 anticipazioni e rimborsi a fatture, non soggetti a ribasso, € 27.442,06 per oneri della sicurezza, € 122.706,87 per costi della manodopera, calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

di stabilire che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023, con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con il metodo per la determinazione delle offerte anomale scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 ed individuato nel METODO C, con esclusione automatica - a tenore del medesimo art. 54, comma 1 - fra le ditte in possesso della CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 classifica III per un importo fino ad € 1.033.000,00;

all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2062 del 06.06.2024 veniva stabilito:

di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II, R.U. 1503 del 24.04.2024 a favore dell'impresa BAGNOLI SRL con sede legale in Castropignano (CB) Contrada CERRETO snc, C.A.P. 86010 - C.F. 01806930705, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto



Città metropolitana di Roma Capitale

all'importo complessivo a base di gara di € 869.138,79 (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 24,793%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 701.394,63 oltre ad € 154.306,82 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 855.701,45;

che la somma di € 262.892,41, pari all'economia da ribasso d'asta, sarebbe stata accantonata per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

che in data 19.11.2024 è stato stipulato il contratto rep. n. 12482 tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa Bagnoli Srl;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 HUB II Dipartimento II, R.U. 4685 del 06.12.2024 veniva stabilito:

di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta dal medesimo, in qualità di Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 120 comma 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e relativa all'esecuzione dell'intervento de quo per un ammontare netto di € 104.721,32;

di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 1.157.891,26 rimodulato come segue:

MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16	
LAVORI A MISURA	€ 1.004.063,57
LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 16.299,36
Anticipazioni non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
LAVORI IN ECONOMIA sogg. a ribasso	€ 4.319,33
SICUREZZA	€ 27.442,06
TOTALE LAVORI	€ 1.056.124,32
Ribasso medio del 24,793%	€ 250.008,37
Netto lavori contratto	€ 806.115,95
fondo per funzioni tecniche	€ 14.670,08
economie del fondo	€ 0,00
spese espropri ed occupazioni	€ 5.000,00
IVA sui lavori	€ 177.345,51
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA	€ 9.168,80
imprevisti	€ 10.458,52
Economie di gara su IVA	€ 24.368,14
Economie di gara su lavori	€ 110.764,26
Totale somme a disposizione	€ 351.775,31
Totale Generale	€ 1.157.891,26

che l'importo complessivo di € 127.760,01 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale avrebbe trovato copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 262.892,41 e conservate a residuo;

Considerato

lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 10.06.2025 dal Direttore dei lavori nonché RUP, Ing. Giovanni Tozzi e trasmessi al Servizio 1- HUB II Dipartimento II- il giorno 26.09.2025 in cui si attesta che:

i lavori, consegnati in data 10.07.2024 sono terminati il 12.03.2025 e sono stati ultimati in tempo utile, considerati i periodi di sospensione;

i lavori sono stati eseguiti regolarmente dall'Impresa Bagnoli Srl per l'ammontare netto di € 806.074,08 e che, avendo disposto pagamenti in acconto, pari ad € 802.043,71 resta il residuo credito, a favore della suddetta impresa, di € 4.030,37;

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

vista la dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 in sostituzione degli avvisi ad opponendum, secondo la quale l'Impresa Bagnoli Srl, nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, non ha occupato né danneggiato proprietà di terzi;

visto il libro II - dell'Appalto Parte I - dei contratti di importo inferiore alle soglie del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 50 comma 7 che recita *"Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto"*;

visto l'Allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* e precisamente l'art. 28 ai sensi del quale [...] *"Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora: a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro"*;

visto l'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita: *"il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'[allegato II.14](#), di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*;

visto l'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 che recita: *"Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.;"*

visto in particolare il comma 3 dell'art. 28 dell'Allegato II.14 ai sensi del quale: *"Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza";*

atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023 che recita: *"[...] In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva [...];*

visto l'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale: *"Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";*

preso atto che

le somme complessivamente spese per lavori, pari a € 983.410,38, rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate, pari ad € 983.461,46 con un'economia di € 51,09;

le somme residue € 10.458,52 voce "imprevisti", € 5.224,67 voce "diversi" ed € 135.132,40 "economie di gara" non essendo state utilizzate costituiscono un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025;

la somma di € 14.670,08 è da accantonare per funzioni tecniche (art 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023) e sarà liquidata, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud"- HUB II Dipartimento II - in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 4.917,05 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA		



Es. finanziario	2024	
Importo	4.917,05	
N. Movimento	6547/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice, dei lavori di cui trattasi eseguiti per l'importo netto di € 806.074,08;

2. di svincolare, per l'effetto, l'importo di € 4.030,37 oltre ad € 886,68 per IVA 22% a per l'importo complessivo di € 4.917,05 quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite ;

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 10.06.2025 e l'assunzione di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 116, co. 2 del D.Lgs 36/2023;

4. di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;

5. di prendere atto che

le somme complessivamente spese per lavori, pari a € 983.410,38, rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate, pari ad € 983.461,46 con un'economia di € 51,09;

le somme residue € 10.458,52 voce "imprevisti", € 5.224,67 voce "diversi" ed € 135.132,40 "economie di gara" non essendo state utilizzate costituiscono un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025;

la somma di € 14.670,08 è da accantonare per funzioni tecniche (art 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023) e sarà liquidata, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud"- HUB II Dipartimento II - in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii. verrà garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento;

7. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Di imputare la spesa di euro 4.917,05 come di seguito indicato:

Euro 4.917,05 in favore di BAGNOLI SRL C.F 01806930705 CONTRADA CERRETO SNC , CASTROPIGNANO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	25007	2024	6547/1

CIG: A02AADD512

CUP: F47H20003260001

CIA: VS 21 0056

8. di stabilire che al pagamento in favore dell'Impresa Bagnoli Srl si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va dell'HUB II- Dipartimento II, con invio alla Ragioneria dell'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione lavori, del Durc on line acquisito d'Ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.