



HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1811 del
06/05/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 18 0086 - CUP F87H18004890003 - CIG 9080096C40- S.P. Anagnina Km. 7+145 eliminazione briglia e tubazione-sentenza Tribunale ordinario di Roma n. 15180/2002 - impresa G.P. Appalti Srl- Approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenuta a garanzia importo € 2.397,51 (IVA inclusa) - svincolo delle polizza fideiussoria e della polizza a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante:" Rendiconto di gestione 2024-approvazione";



Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027.”;

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Premesso

che con determinazione dirigenziale R.U. n. 4226 del 06.12.2021 del Servizio n. 1 del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale:

è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, anche ai fini della pubblica utilità, redatto dalla HYDROINGEA SRL, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'intervento: “CIA VS 18 0086 Roma ed altri- S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al km. 7+145- sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002” per un importo complessivo di € 671.364,67 così ripartito:



Città metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO	
LAVORI	€ 442.255,69
SICUREZZA	€ 30.244,20
TOTALE LAVORI	€ 472.499,89
fondo per funzioni tecniche	€ 8.505,00
economie del fondo	€ 945,00
spese espropri ed occupazioni	€ 45.433,76
IVA sui lavori	€ 103.949,98
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA	€ 6.061,69
Spese per assistenza scavo di Archeologo	€ 2.537,60
imprevisti	€ 31.431,75
Totale somme a disposizione	€ 198.864,78
Totale Generale	€ 671.364,67

è stato approvato lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da affidarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 2 lett.b) della Legge n. 120/2020 come modificata dalla L.108/2021 e dell'art.63 del D.Lgs.50/16, da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'importo di € 472.499,89 (di cui € 90.566,22 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 30.244,20 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) stabilendo che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG6" classifica II per importi fino a € 516.000,00 + il 20% e la categoria scorporabile OG3 classifica I per importi fino a € 258.000,00 + il 20% e l'ulteriore categoria OG8 classifica I per importi fino a € 258.000,00 + il 20%;

è stato stabilito che la spesa complessiva di € 671.364,67 era da prenotare al Capitolo 202039 art 7 Anno 2021 Cdr 9210 Cdc dir0201 dando atto che, essendo l'intervento finanziato con avanzo da devoluzione, la piena copertura finanziaria dello stesso si sarebbe realizzata solo a seguito del perfezionamento, con CDP SpA, del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 4704 del 29.12.2021 è stato assunto l'impegno contabile per l'intero importo di alcuni interventi inseriti nel PPOOPP 2021-2023 annualità 2021, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento" al fine di poter utilizzare le somme previste nel quadro economico nelle prossime annualità e tra questi risultava inserito l'intervento in parola;

che con nota Prot. N. 2167989/21 del 20.12.2021 la Cassa Depositi e prestiti ha comunicato quanto segue: "In relazione a quanto indicato nell'attestazione ricevuta, considerando che l'indennità in questione è una parte necessaria ed inderogabile dell'intera parte progettuale e da essa non scorporabile, evidenziamo però che questo Istituto considera non finanziabile il mancato guadagno in quanto non associabile a spesa di investimento. Si richiede quindi, non di scorporare il valore dall'importo investimento ma dall'importo richiesto a questo Istituto, per il valore dell'indennità per mancata produzione, un importo di € 14.816,99 e, per soprassuolo, un importo di € 14.667,13 (per la particella 48) indicando tale somma come mezzi propri [...]";

che, alla luce di quanto sopra esposto, è stato ritenuto opportuno rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale predisposta dal Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4226 del 6.12.2021 e con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 242 del 04/02/2022 è stato stabilito:

che la spesa complessiva di € 671.364,67 era da imputare come segue:

- Quanto ad € 641.880,55 con risorse derivanti da avanzo da mutui da devoluzione;
- Quanto ad € 29.484,12 con risorse a carico dell'amministrazione impegno 4556/2021;

è stato dato atto che, essendo l'intervento finanziato in parte con avanzo da devoluzione per l'importo di € 641.880,55, la piena copertura finanziaria dello stesso si sarebbe realizzata solo a seguito del perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP SpA, all'uopo comunicato dalla Ragioneria;

che con nota del 16-02-2022 prot. 0031215 il Servizio n. 1 della Ragioneria Generale ha comunicato l'autorizzazione, da parte della CDP, del diverso utilizzo delle economie di mutuo pari ad € 641.880,55 per il finanziamento dell'opera in questione suddivise come segue:

- Quanto ad € 289.933,52 posizione mutuo 413066004;
- Quanto ad € 253.550,51 posizione mutuo 443979003;
- Quanto ad € 98.396,52 posizione mutuo 444616303;

che, all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 953 del 07.04.2022:

è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori de quo disposta, su proposta del RUP, Geom. Giovanni TOZZI, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 832 del 29.3.2022 a favore dell'impresa GP APPALTI SRL con sede legale in ROMA (RM), Via Ermete Novelli n. 11 C.A.P. 00197 - C.F. 03369940790 la quale ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 25,571% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 359.410,69 oltre ad € 79.070,35 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 438.481,04;

è stato stabilito di accantonare la somma di € 137.968,83, pari all'economia da ribasso d'asta, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che, nelle more della stipula del contratto di appalto, in data 07.09.2022, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

che in data 15.09.2022 con atto Rep. 12097 è stato stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa GP Appalti Srl il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2508 del 27.07.2023:



Città metropolitana di Roma Capitale

è stata approvata la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, nonché la variazione di importo contrattuale per un ammontare complessivo di € 41.020,85;

è stato approvato, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 671.364,67 rimodulato come segue:

MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16	
LAVORI (netto)	€ 362.790,14
SICUREZZA	€ 30.244,20
TOTALE LAVORI	€ 393.034,34
netto lavori	€ 362.790,14
Netto lavori contratto	€ 393.034,34
Variazione % rispetto al contratto	9,355%
fondo per funzioni tecniche	€ 8.505,00
economie del fondo	€ 945,00
spese espropri ed occupazioni	€ 45.433,76
IVA sui lavori	€ 86.467,55
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA	€ 6.061,69
Spese per assistenza scavo di Archeologo	€ 2.537,60
imprevisti	€ 31.431,75
Economie di gara su IVA	€ 17.482,42
Economie di gara su lavori	€ 79.465,55
Totale somme a disposizione	€ 278.330,33
Totale Generale	€ 671.364,67

è stato dato atto che i lavori aggiuntivi sarebbero stati eseguiti dalla Società G.P. Appalti Srl, con sede legale in ROMA (RM), Via Ermete Novelli n. 11 -C.A.P. 00197 - C.F. 03369940790 agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

è stato dato atto che l'importo complessivo di € 41.020,85, per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, avrebbe trovato copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 137.968,83, conservate a residuo;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II R.U. 3098 del 12.09.2023:

è stato stabilito di assumere, sulla base della nota prot. CMRC-2023-0132579 del 17-08-2023 sottoscritta dal RUP e dal Dirigente del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", apposito impegno di spesa, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, per maggiori importi da corrispondere all'impresa esecutrice

dei lavori G.P. Appalti Srl per un totale netto di € 50.714,22 oltre IVA 22%, corrispondente al 80% dell'importo maggiore, pari ad € 63.392,78, per l'adeguamento dei costi rilevati nel SAL n. 1;

è stato dato atto che gli oneri di spesa suppletivi avrebbero trovato copertura nell'ambito del finanziamento dell'opera mediante utilizzo degli accantonamenti per ribassi d'asta contrattuali;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 3555 del 17.10.2023 è stato stabilito:

di assumere, sulla base della nota prot. CMRC-2023-0156612 del 05.10.2023, a firma del RUP e del Dirigente del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II, apposito impegno di spesa per maggiori importi di € 41.633,19 oltre € 9.159,30 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 50.792,49, da corrispondere all'impresa G.P. Appalti Srl, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022;

di dare atto che gli oneri di spesa suppletivi riconosciuti, avrebbero copertura nell'ambito del finanziamento dell'opera mediante utilizzo degli accantonamenti per ribassi d'asta contrattuali e del 50% degli imprevisti;

di dare atto che, non essendo le risorse disponibili sufficienti a coprire l'intero importo del SAL, pari ad € 99.239,19, sarebbe stata attivata la procedura di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, come da decreto del 01.02.2023 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6.3.2023 n. 55;

che la procedura di accesso al fondo, ex art. 26, comma 6 ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., è stata attivata con istanza di adeguamento ID 10266 per un contributo di € 70.279,31;

ritenuto tuttavia necessario liquidare tale somma, ossia l'importo rimanente del certificato straordinario di pagamento n. 2 del 21 settembre 2023, al fine di ultimare in tempi brevi le rimanenti lavorazioni di competenza, si è provveduto utilizzando le economie di gara di altro intervento concluso;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 570 del 23.02.2024 è stato dunque stabilito:

di assumere, sulla base del certificato di pagamento straordinario sopra citato, apposito impegno di spesa per il pagamento della quota di saldo relativo al certificato citato, da corrispondere all'impresa, per un importo di € 57.606,00 oltre € 12.673,31 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 70.279,31;

di dare atto che la relativa spesa avrebbe trovato copertura sul capitolo 202039/3 impegno 7464/2023;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2595 del 12.07.2024 è stato stabilito:

di assumere, sulla base del certificato di pagamento straordinario n. 3 del 18.06.2024, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei lavori del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", apposito impegno di spesa per il pagamento della quota di € 70.279,31, da corrispondere all'impresa suddetta per un importo di € 57.605,99 oltre € 12.673,31 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 70.279,31;

di dare atto che la spesa avrebbe trovato copertura sul capitolo 202039/28 impegno 4547/2024;



visto lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei lavori, Geom. Filippo De Meo e dal RUP, Ing. Giovanni Tozzi, in data 29.04.2025 e trasmesso dal Servizio 3, Viabilità Sud, del Dipartimento II Viabilità e Mobilità, al Servizio 1 in data 30.04.2025 in cui si attesta che:

i lavori sono stati consegnati il 07.09.2022 con un termine di ultimazione di giorni 168 (centosessantotto) quindi entro il 20.02.2023; durante l'esecuzione sono state concesse n. 4 proroghe per la durata complessiva di giorni 248 (duecentoquarantotto); i lavori sono stati sospesi per un totale di 456 (quattrocentocinquantesi) giorni, conseguentemente il termine di ultimazione è stato prorogato al 28.01.2025;

dal verbale di ultimazione lavori risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 23.01.2025, in tempo utile;

i lavori sono stati eseguiti regolarmente per l'ammontare netto di € 393.034,34 e che, avendo disposto pagamenti in acconto per € 391.069,17, il residuo credito ammonta ad € 1.965,17;

i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso del Servizio 1;

l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

nella relazione agli atti è stato chiarito che "Per l'esecuzione delle opere, come previsto in progetto, è stato necessario procedere all'asservimento coattivo di aree di cui al Piano Particellare del progetto definitivo/esecutivo approvato con la determinazione dirigenziale R.U. 4226/2021 ed all'occupazione temporanea di aree (da restituire al termine dei lavori) necessarie allo svolgimento dei lavori. Con D.D. del Dipartimento II - Mobilità e Viabilità - Servizio 1 "Gestione amministrativa" n. 1148 del 28/04/2022 è stato decretato di procedere all'asservimento delle aree unitamente alla determinazione urgente, in via provvisoria, delle indennità di asservimento e l'occupazione temporanea delle aree per la durata dei lavori, ai sensi degli artt. 22, 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e relative modifiche ed integrazioni, inerenti gli immobili interessati dai lavori per l'eliminazione della briglia e tubazione al km. 7+145 della S.P. Anagnina. In data 01/06/2022 si è pertanto proceduto, redigendo appositi verbali alla presenza dei proprietari e/o di testimoni, all'occupazione temporanea delle aree ed alla redazione dello stato di consistenza. In data 26/03/2025 si è proceduto alla restituzione ai proprietari delle stesse aree ed alla redazione dei relativi verbali";

"In data 11/03/2025, i sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 217 e 218 del DPR 207/2010 smi con prot. CMRC-2025-0045082 del 11/03/2025 è stata fatta richiesta al comune di Roma Capitale Municipio VII ed al Comune di Grottaferrata di pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori. Il comune di Grottaferrata con prot. 10340 del 11/03/2025 - numero pubblicazione 743, procedeva alla pubblicazione dell'avviso con decorrenza dal 12/03/2025 e scadenza 27/03/2025. Non avendo riscontrato la pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio del comune di Roma e dato che il municipio VII comunicava l'impossibilità di procedere direttamente alla pubblicazione, con successiva nota prot. CMRC-2025-0055351 del 24/03/2025, la richiesta di pubblicazione è stata trasmessa anche all'ufficio messi centrali del comune di Roma. L'ufficio messi centrali, a seguito di contatti telefonici, informava che le pubblicazioni all'albo pretorio dovevano essere eseguite a mezzo di portale telematico dedicato "Albo pretorio online" del comune di Roma previa registrazione ed accreditamento dell'ente. A seguito dello svolgimento delle relative procedure di accreditamento, in data 04/04/2025, atto 578452, repertorio 2025/8856, l'avviso prot. SC/2025/199558 del 03/04/2025, veniva pubblicato sull'albo pretorio online del comune di Roma con decorrenza dal 04/04/2025 e scadenza al 19/04/2025. [...]decorsi tutti i termini di pubblicazione, si prende atto che non è pervenuto alcun riscontro da parte degli uffici competenti al ricevimento di eventuali osservazioni e/o rivendicazioni per vantati crediti e/o indebite occupazioni";

visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale [....] "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. “;

visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che “[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.”;

visto il comma 8 del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2”;

visto l'art. 216, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii ai sensi del quale: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi”;

preso atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 479.501,90 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 479.501,90 con un'economia di € 0,00;

preso atto, altresì, che

le somme residue di cui € 15.715,87 voce "imprevisti", € 38.083,41 voce "diversi" ed € 15.949,64 voce "espropri" dovranno essere accantonate al fine di procedere al pagamento delle indennità previste per il prolungamento dei tempi di occupazione temporanee delle aree;

la somma di € 6.804,00 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 2.397,51 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /7	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm.
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	2.397,50	
N. Movimento	4383/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /7	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm.
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	0,01	
N. Movimento	1423/2	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori "S.P. Anagnina Km. 7+145 eliminazione briglia e tubazione-sentenza Tribunale ordinario di Roma n. 15180/2002" eseguiti, senza riserve, dall'impresa G.P. Appalti Srl, con sede legale in ROMA (RM), Via Ermete Novelli n. 11 C.A.P. 00197 - C.F. 03369940790, per l'importo netto di € 393.034,34;

2. di svincolare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo di € 1.965,17, oltre ad € 432,34 per IVA 22% a per l'importo complessivo di € 2.397,51 quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite;

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 29.04.2025 e l'assunzione di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e che la somma verrà a scadenza a seguito di presentazione di fidejussione a garanzia del saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

4. di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;

5. di prendere atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 479.501,90 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 479.501,90 con un'economia di € 0,00;

6. di prendere atto, altresì, che le somme residue di cui € 15.715,87 voce "imprevisti" € 38.083,41 voce "diversi" € 15.949,64 voce "espropri" dovranno essere mantenute al fine di procedere al pagamento delle indennità previste per il prolungamento dei tempi di occupazione temporanee delle aree;

la somma di € 6.804,00 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 2.397,51 come di seguito indicato:

Euro 2.397,50 in favore di GP APPALTI SRL C.F 03369940790 VIA ERMETE NOVELLI N. 11 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 7	DPT0201	00000	2023	4383/1

CIG: 9080096C40

CUP: F87H18004890003

CIA: VS 18 0086

Euro 0,01 in favore di GP APPALTI SRL C.F 03369940790 VIA ERMETE NOVELLI N. 11 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 7	DPT0201	00000	2022	1423/2

CIG: 9080096C40

CUP: F87H18004890003

CIA: VS 18 0086

8. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa G.P. Appalti Srl si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del SFL, del Durc on line acquisito d'Ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.