



Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100

e-mail:direzione.scuole@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3558 del
17/09/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Valentina Di Donato

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2021
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202043 / 801
CDR DPT0100
Impegno n. 845/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP: F82B18000130003; CIA: EN 13 1063 Lavori di completamento finalizzati all'ottenimento del CPI, ristrutturazione servizi igienici, impermeabilizzazione lastrico solare, eliminazione manufatti amianto presso il L.C. GIULIO CESARE sede Corso Trieste, 48 - 00198 ROMA - Approvazione certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenute a garanzia di € 1.508,15 IVA 22% inclusa - Svincolo polizza fideiussoria e assicurativa a garanzia di tutti i rischi della costruzione di Opere Civili - IMPRESA SOCIETÀ CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE S.I.M.E. RESTAURI SRL CIG: 8529384E54

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

la delibera del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 avente ad oggetto: "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

Vista in particolare la sottosezione "PERFORMANCE" DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 24065 denominato "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art.



3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante: “Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione”;

la Delibera del Consiglio metropolitano n. 30 del 29 luglio 2024 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 - Art. 193 T.U.E.L.”;

Visti, altresì:

il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del medesimo D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. [....]”

PREMESSO

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 68/2020 era stato approvato, tra gli altri, ai fini dell’inserimento nella Programmazione Triennale delle OO.PP. 2020-2022, Annualità 2020 il progetto di fattibilità tecnico-economica, dell’Intervento “CUP: F82B18000130003 CIA: EN 13 1063 - Lavori di completamento finalizzati all’ottenimento del CPI, completamento ristrutturazione servizi igienici impermeabilizzazione lastrico solare e



eliminazione manufatti amianto presso il L.C. GIULIO CESARE - Corso Trieste, 48 - ROMA - importo € 450.000,00;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27/07/2020 era stato adottato il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 - Art. 193 T.U.E.L., nel quale risultava inserito l'Intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 450.000,00

che veniva nominato RUP dell'Intervento in parola il Geom. Luigi Paoletti funzionario tecnico in forze presso il Servizio n. 3 del Dipartimento I;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3939 del 11.12.2020:

- veniva approvato il progetto esecutivo dell'Intervento "CUP F82B18000130003 - CIA: EN 13 1063 Lavori di completamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I., completamento ristrutturazione servizi igienici, impermeabilizzazione lastrico solare e eliminazione manufatti amianto presso il L.C. "Giulio Cesare" corso Trieste, 48 - 00198 Roma per l'importo complessivo di € 450.000,00;

- veniva altresì stabilito di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati nell'elenco degli operatori accreditati nel portale gare della Città Metropolitana di Roma capitale, ricorrendo i presupposti per l'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con legge 11.09.2020 n. 120 in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art.97, comma 8 del richiamato D.Lgs., indicando, come dichiarato dal RUP che la categoria prevalente per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, ai sensi del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, era la OG2 classifica I fino ad € 258.000,00, per un importo di €. 187.965,81, OS3 classifica I fino ad € 258.000,00 per un importo di € 109.618,64 ed OS30 classifica I fino ad € 258.000,00 per un importo di € 65.318,78;

che all'esito della procedura di gara celebrata in data 13.01.2021 con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 136 del 25.01.2021 l'allora Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento III, Ing. Giuseppe Esposito, approvava la proposta di aggiudicazione formulata dal presidente del Seggio di gara e aggiudicava la gara avente ad oggetto l'affidamento dei : " Lavori di completamento finalizzati all'ottenimento del CPI completamento, ristrutturazione servizi igienici impermeabilizzazione lastrico solare eliminazione manufatti amianto presso il L.C. Giulio Cesare sede Corso Trieste, 48 - 00198 Roma CIG: 8529384E54; CUP: F82B18000130003; CIA: EN 13 1063 a favore del CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice S.I.M.E. RESTAURI SRL, con sede legale a Roma (RM), Piazza del Popolo, 18 - Cap. 00187 - C.F. /P.IVA 15726231002 - con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 32,624% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 247.889,32= (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle



disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.500,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione per € 93.153,15 pari al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara);

che con successiva Determinazione Dirigenziale R.U. 369 del 9.02.2021 veniva preso atto dell'aggiudicazione della gara in parola approvata con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale R.U. 136/2021 con la quale erano stati aggiudicati i lavori in oggetto al CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice S.I.M.E. RESTAURI SRL., con sede legale a Roma (RM), Piazza Del Popolo, 18 CAP 00187 - C.F. 15726231002 con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 32,624% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 247.889,32= (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.500,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione per € 93.153,15 pari al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara);

che veniva approvato il quadro economico post gara dell'appalto ripartito come di seguito riportato:

Descrizione	importo in Euro
Importo lavori al netto del ribasso pari al 32,624 % su € 352.543,86	237.529,95
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	10.359,37
Totale lavori	247.889,32
Imprevisti	725,80
Incentivi per funzioni tecniche 1,8% (art. 113 D. Lgs.50/2016)	6.532,26
IVA sui lavori 22%	54.535,65
Importo totale	309.683,03

veniva imputata la spesa di € 309.683,03 come di seguito indicato;

- quanto ad € 302.424,96 in favore di CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE S.I.M.E. RESTAURI SRL C.F 15726231002 - PIAZZA DEL POPOLO 18, ROMA C.F. 11957391003 per € 235.219,48 Capitolo 202043 - Art. 801 - E.F. 2020 - Impegno n. 104027/2020 e per € 67.205,48 Capitolo 202043 - Art. 36 - E.F. 2020 - Impegno n. 104030/2020;

- quanto ad € 6.532,26 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] per € 5.080,65 al Capitolo 202043 - Art. 801 - E.F. 2020 - Impegno n. 104029/2020 e per € 1.451,61 al Capitolo 202043 - Art. 36 - E.F. 2020 - Impegno n. 104032/2020;



- quanto ad € 725,80 in favore di IMPREVISTI per € 564,51 al Capitolo 202043 - Art. 801 - E.F. 2020 - Impegno n. 104028/2020 e per € 161,29 al Capitolo 202043 - Art. 36 - E.F. 2020 - Impegno n. 104031/2020;

che il relativo contratto veniva stipulato in data 05/08/2021 con Repertorio n. 11940;

CONSIDERATO

che, con nota prot. n. CMRC-2024-0022770 dell'08-02-2024, il Dirigente del Dipartimento I Servizio 3, ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto in data 10.01.2024 dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Ruzzante e debitamente firmato dal RUP Geom. Luigi Paoletti, dal quale si evince che:

- i lavori venivano consegnati in data 13.09.2021;

- i lavori, così come disposto dall'art. 15 del C.S.A., dovevano completarsi in n. 150 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto la scadenza per l'esecuzione degli stessi veniva fissata per il giorno 10.02.2022;

- i lavori venivano sospesi in data 28.01.2022 e ripresi in data 20.03.2023 e pertanto la nuova scadenza utile per l'esecuzione dei lavori veniva fissata per il giorno 02.04.2023;

- in data 28/01/2023 veniva disposta una proroga dei lavori per 90 (NOVANTA) giorni consecutivi;

- i lavori sono stati ultimati in data 20.06.2023 e sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa CONSORZIO STABILE OPERA - ESECUTRICE S.I.M.E. RESTAURI SRL C.F. 15726231002 - PIAZZA DEL POPOLO 18, ROMA - C.F. 11957391003 per l'ammontare netto di € 247.237,14 e che avendo disposto pagamenti in acconto pari a € 246.000,95, il residuo credito della suddetta impresa ammonta a € 1.236,19 oltre IVA 22%;

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio;

che l'impresa in data 10.01.2024 ha sottoscritto con riserva la contabilità;

Considerato inoltre

che, a seguito dell'intervenuto contesto economico nazionale e dell'emissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito dalla Legge 91/2022 in virtù dell'art. 26 comma 4 lett. b) così come modificato e integrato dal comma 458 della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (legge finanziaria 2023) ai fini della prosecuzione dell'operatività del Fondo di adeguamento prezzi per l'anno 2023, ed in particolare i commi 6-bis, 6-ter e 12 è stata redatta apposita stima di Rivalutazione Prezzi per lavori eseguiti dal 01.01.2023 al 20.06.2023 attraverso l'utilizzo del nuovo prezzario per lavori pubblici emesso dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale del 14/04/2023 n. 101;



che, in ossequio alle disposizioni normative sopra citate, il Direttore Lavori arch. Francesco Ruzzante ha emesso lo stato di avanzamento integrativo applicando alle voci contabilizzate nel periodo 01.04.2023 - 20.06.2023 e ricomprese nel 2° SAL, emesso in data 31.07.2023, i prezzi indicati nella Tariffa Regione Lazio aprile 2023:

che, pertanto, è risultato in favore dell'impresa appaltatrice un contributo riconoscibile di euro € 28.574,12 oltre € 6.286,31 per IVA 22%; (stato di avanzamento straordinario);

che al momento della redazione del SAL, essendo stati ultimati in data 20.06.2023 i lavori, il RUP e il D.L., hanno appurato la disponibilità dell'importo complessivo di € 725,80 a valere sul quadro economico dei lavori alla voce "imprevisti";

che in data 31.07.2023 l'Amministrazione ha provveduto, all'inoltro della richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi degli Interventi di cui all'articolo 26, comma 6 quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 e ss.mm. e ii. (CODICE UNIVOCO FONDO-AP02-2023-H501347f98768ea5583853eca70fbb93aa26) tra i quali risultava, nel dettaglio l'istanza ID 5619 avente ad oggetto "Roma - L.C. GIULIO CESARE- Corso Trieste, 48, Lavori di completamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. completamento ristrutturazione servizi igienici, impermeabilizzazioni del lastrico solare, eliminazione manufatti impianto C.I.A.: EN 131063 - CUP F82B18000130003- CIG 8529384E54" entità del contributo richiesto per l'importo di € 34.134,63 inclusa IVA 22%;

ATTESO che

con Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 235 del 07 ottobre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso nota la pubblicazione sul proprio sito nella sezione Amministrazione trasparente - Provvedimenti del predetto decreto direttoriale n. 190 dell'8 settembre 2023 (registrato all'UCB il 14 settembre 2023 n. 2339 e alla Corte dei conti il 25 settembre 2023 n. 2920) di approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella II finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;

con Deliberazione Consiliare n. 63 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L." è stata approvata la relativa variazione sia in entrata che in spesa, e le somme sono state iscritte in bilancio e successivamente accertate (acc. n. 2193/ e 2195/2023) e incassate;

che con D.D. RU 2481 del 05/07/2024 è stato stabilito:

di autorizzare, per l'effetto, il RUP all'emissione del certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla



Legge 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm. e ii. per l'importo netto di € 28.574,12 oltre € 6.286,31 per IVA 22%;

di imputare la somma complessiva di € 34.860,43 IVA 22% inclusa, a favore del CONSORZIO STABILE OPERA esecutrice S.I.M.E. RESTAURI SRL con sede legale a Roma (RM) piazza del Popolo, 18, cap 00187 C.F.e P.IVA 15726231002, di cui € 34.134,63 compresa IVA, a parziale importo, riconosciuto dal MIT con Decreto Direttoriale n. 190 dell'8 settembre 2023 imputato al Capitolo 202043, art. 51 MSCUPO e di cui € 725,80 a valere sul quadro economico per i lavori alla voce imprevisti;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “[...] Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità **con il certificato di regolare esecuzione** rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento;

Visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che “[...]Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.”;

Visto, altresì, il comma 8, del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “[...] Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2”;

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi”;

preso atto che le somme spese per lavori pari a complessivi € 301.629,31, IVA 22% inclusa, rientrano nell'ambito di quelle impegnate a favore dell'appaltatore pari ad € 302.424,97, oltre € 725,80 della voce imprevisti utilizzati per le finalità di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm. e ii., con un'economia di spesa complessiva pari ad € 140.316,97 (di cui € 109.931,01 che verranno mandati in economia con il prossimo consuntivo ed € 30.385,96 già mandate in economia con consuntivi degli anni precedenti), oltre € 6.532,26 da accantonare per la liquidazione incentivi (80% dell'1,8% per Fondo per funzioni tecniche ex art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 e art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento CMRC e 20% dell'1,8% ex art. 113, comma 4 d.lgs. 50/2016



visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro 1.508,15 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /801	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" FINANZIATA DA RISPARMI PER RINEGOZIAZIONE MUTUI C.DD.PP. - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2021	
Importo	1.508,15	
N. Movimento	845/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto

che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto infine che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell’art. 102, comma, 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato provvisorio di regolare esecuzione dell’intervento “CUP F82B18000130003 C.I.A. EN 131063 - ROMA L.C. GIULIO CESARE Corso Trieste, 48, Lavori di completamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I. completamento ristrutturazione servizi igienici, impermeabilizzazioni del lastrico solare, eliminazione manufatti impianto”, emesso in data 10.01.2024 dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Ruzzante e debitamente firmato dal R.U.P. Geom. Luigi Paoletti, per un importo netto di € 247.237,14;

2. di svincolare, per l’effetto, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo netto di € 1.236,19 oltre € 271,96 per IVA 22%, per complessivi € 1.508,15, spettante al CONSORZIO STABILE OPERA - Esecutrice S.I.M.E. RESTAURI SRL., con sede legale a ROMA (Rm), Piazza Del Popolo, 18 - Cap. 00187, C.F. 15726231002, quale ritenuta dello 0,5% sull’importo delle prestazioni contrattuali eseguite;

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori (20.06.2023) e l’assunzione di definitività del certificato di regolare esecuzione (20.09.2025) (2 anni e tre mesi dalla fine lavori) ai sensi dell’art. 102, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di svincolare, ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, le polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di “tutti i rischi della costruzione di opere civili” prestate in dipendenza del contratto in premessa citato sotto le riserve previste dall’art. 1669 cod. civ.;



5. di dare atto che le somme spese per lavori pari a complessivi € 301.629,31, IVA 22% inclusa, rientrano nell'ambito di quelle impegnate a favore dell'appaltatore pari ad € 302.424,97, oltre € 725,80 della voce imprevisti utilizzati per le finalità di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm. e ii., con un'economia di spesa complessiva pari ad € 140.316,97 di cui:

- € 109.931,01 (imp. 2553/2023 di € 66.009,60; imp. 2551/2023 di € 43.125,75; imp. 845/2021 di € 795,66) che verranno mandati in economia con il prossimo consuntivo

- € 30.385,96 già mandati in economia con consuntivi degli anni precedenti),

oltre € 6.532,26 da accantonare per la liquidazione incentivi (80% dell'1,8% per Fondo per funzioni tecniche ex art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 e art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento CMRC e 20% dell'1,8% ex art. 113, comma 4 d.lgs. 50/2016;

6. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria e della polizza assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili", emesse in relazione all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 103 c.5 del D.lgs 50/2016 ed allegate al contratto Repertorio n. 11940 del 05.08.2021 3.05.2021;

7. di stabilire che la somma di € 1.508,15 verrà a scadenza a seguito di presentazione di fidejussione a garanzia del saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione (20.09.2025), ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8. di dare che la somma complessiva di € 6.532,26 relativa alla voce "Fondo ex art 113 comma 2 e comma 4 D.lgs 50/2016" trova copertura finanziaria quanto ad € 5.080,65 sul Capitolo 202043 art 801 E.F. 2020 imp. 104029 e quanto ad € 1.451,61 sul Capitolo 202043 art. 36 impegno n. 104032, conservati a residuo;

9. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 convertito con L. 102/2009 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente procedimento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

10. di stabilire che al pagamento della rata di saldo in favore del CONSORZIO STABILE OPERA (esecutrice S.I.M.E. RESTAURI SRL), con sede legale a ROMA (Rm), PIAZZA DEL POPOLO, 18 - Cap. 00187 - C.F. 15726231002, si provvederà, previa acquisizione di polizza a saldo ovvero divenuto definitivo il CRE; tramite il Dipartimento I con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, dello SFL, del DURC ON-LINE acquisito d'ufficio e della fattura elettronica notificata alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

11. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split - payment;



12. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di imputare la spesa di euro 1.508,15 come di seguito indicato:

Euro 1.508,15 in favore di CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE S.I.M.E. RESTAURI SRL C.F 15726231002 PIAZZA DEL POPOLO 18 , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 801	DPT0100	24065	2021	845/1

CIG: 8529384E54

CUP: F82B18000130003



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.