



**HUB 2 - DIP. 02**

**SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201**

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1516 del  
11/04/2025

Il Ragioniere Generale  
Di Filippo Emiliano



DI FILIPPO Emiliano  
Numero RU: 1609  
29.04.2025 14:44:54 UTC

Responsabile dell'istruttoria

*dott.ssa Monica Villalba Ceccarini*

Responsabile del procedimento

*dott. Sergio Verasani*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: VS 20 0012 - CIG 85026733BA - CUP: F67H18002910003 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO METÀ CARREGGIATA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO PROVVISORIO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA IMPORTO EURO 3.291,77 (IVA INCLUSA) - PRESA D'ATTO DELLO SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA , DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIA E ASSICURATIVA DI TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI - IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA SRL.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Monni Federico



Monni Federico

29.04.2025 07:47:55 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in



cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Premesso che,;

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 11.03.2019 venivano approvati, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nel relativo Elenco annuale, i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi previsti per l'annualità 2020 del programma triennale 2019-2021, tra i quali risultava inserito il progetto relativo all'intervento: "VS 18 0131 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata", per l'importo di € 400.000,00;

Che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 nel quale risultava inserito, nell'annualità 2020, l'intervento "VS 18 0131- GERANO - S.P. 12/a1 GERANO CIRCONVALLAZIONE Km. 1+440 - Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" per l'importo complessivo di € 400.000,00;

che per il suddetto Intervento veniva conferito l'incarico di RUP al Geom. Bruno NASONI, Funzionario tecnico dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII, oggi Dipartimento II Servizio 3 Viabilità Sud, nominato con determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Direzione del Dipartimento VII "Viabilità zona Sud" RU n. 1941 del 22.05.2019 oggi in stato di quiescenza;

che successivamente è stato nominato RUP in sostituzione con determina dirigenziale RU n. 869/2023 il FTS Geom. Gianluca Fratticci del Servizio 3 del Dipartimento II Viabilità Sud;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 2521 del 27.06.2019 veniva stabilito di autorizzare l'affidamento del servizio per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecutiva strutturale comprensiva del rilievo dello stato dei luoghi relativo all'intervento in parola;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 2521 del 27.06.2019 veniva stabilito di affidare il predetto servizio, all'esito della trattativa diretta n. 936794 esperita in ambiente MEPA ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., all'impresa SIRIO ENGINEERING GROUP ITALIA SRL con sede legale in ROMA (RM) CAP 00147 -Via Meropia n. 77 - C.F. e P.IVA 01777180660 che aveva offerto un ribasso del 5%, sull'importo a base di gara pari ad € 25.056,17 per l'importo netto contrattuale di € 23.803,36, oltre € 952,13 per INARCASSA 4% ed € 5.446,21 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 30.201,70;

che il relativo documento di stipula n. 936794 veniva sottoscritto in data 30.09.2019;

che con nota prot. 57957 del 27.4.2020, a firma del medesimo RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture per la mobilità Ing. Giampiero Orsini veniva trasmesso al Servizio n. 1 il progetto definitivo dell'intervento "VS 18 0131 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400.



Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003";

che con la predetta nota del 27.4.2020 veniva inoltre comunicato che "(...)a seguito di incontro tra i dirigenti dei vari servizi coinvolti tenutosi il 6.11.2019, per l'intervento di cui trattasi si è reso necessario eseguire la progettazione per un importo superiore rispetto a quello previsto nel Programma triennale delle Opere Pubbliche";

che, pertanto, con successiva nota CMRC-2020-0090772 del 10/06/2020, in considerazione di quanto emerso dalle conclusioni della progettazione esecutiva che ha evidenziato la necessità di ulteriori lavori inizialmente non previsti, il Direttore del Dipartimento VII richiedeva ai competenti Uffici di Ragioneria di integrare l'importo progettuale inizialmente previsto passando da € 400.000,00 ad € 1.000.000,00;

che si rendeva necessario, in considerazione delle predette modifiche progettuali, prevedere il reinserimento dell' Intervento con il nuovo CIA: VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003" nell' elenco annuale 2020 ;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 15.07.2020 avente ad oggetto "Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi del Dipartimento VII "Viabilità e Infrastrutture per la mobilità" ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 - Annualità 2020 e 2022" è stato stabilito di approvare, tra gli altri, per l'inserimento nell'elenco annuale 2020, l'intervento "CIA V S 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003 " per l'importo complessivo rimodulato di € 1.000.000,00;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 35 del 27.7.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020 nel quale risulta inserito il predetto intervento: "CIA VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003", per l'importo di € 1.000.000,00;

che con nota prot. 135658 del 25.09.2020, a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto definitivo/esecutivo, dell'Intervento "CIA VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003", per l'importo complessivo di € 849.410,18;

visto il piano particellare di esproprio, parte integrante del progetto definitivo/esecutivo di cui trattasi, contenente, tra l'altro, i dati identificativi catastali con la relativa estensione nonché le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali;

vista la L.R. 22.05.1997 n. 11 art. 31 e 23.12.1997 n. 46 art. 21 con le quali sono state delegate agli Enti Locali Territoriali, le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni di pubblica utilità;



visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successivamente modificato e integrato con D. Lgs. n. 302 del 27 dicembre 2002;

che con nota acquisita agli atti il Comune di Gerano ha preso atto del progetto definitivo/esecutivo ed ha attestato la conformità del progetto medesimo allo strumento urbanistico vigente;

che con note prot. n. 117432 - 117434 - 117437 - 117438 - 117440 del 12/08/2020 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie è stato effettuato l'avvio della procedura espropriativa tramite comunicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 7 della legge 241/90, ai proprietari interessati dai lavori in questione;

che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni avverso l'avviso di avvio della procedura di asservimento, presso gli Uffici del Servizio n. 1 del Dipartimento VII oggi Dipartimento II Servizio 1 Gestione Amministrativa;

che con nota prot. 135658 del 25.09.2020, a firma del RUP e del Direttore dell'allora Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto definitivo/esecutivo, dell'Intervento "CIA VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003", per l'importo complessivo di € 849.410,18

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 2685 del 1.10.2020 ,veniva stabilito di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "CIA VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" e di dichiarare l'Intervento Opera di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 e 17 del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dando atto, altresì, che il provvedimento era privo di rilevanza contabile;

Visto il quadro economico del progetto definitivo- esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 849.410,18 così ripartito:

A. Lavori a misura (di cui € 129.932,41 per costo della manodopera art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,)	€ 615.175,43
--	-----------------



A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)	€ 5.003,24
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.321,04
B1. di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Protocollo Covid)	€ 17.502,32
C. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 610.172,19
D. Totale somme a base di gara (A+B)	€ 678.496,47
E Fondo ex art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii 2%	€ 13.569,93



F Totale somme a disposizione	€ 157.343,78
F1 IVA 22%	€ 149.269,22
F2. Espropri e servitù	€ 3.074,56
F3. Imprevisti	€ 5.000,00
G. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D +E+ F)	€ 849.410,18

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 3307 del 10.11.2020 veniva stabilito di prendere atto dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, anche ai fini della pubblica utilità, redatto dalla Società SIRIO ENGINEERING GROUP ITALIA SRL, con determinazione dirigenziale n. RU n. 2685 del 1.10.2020 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. - relativo all'intervento " CIA VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003" per un importo complessivo di € 849.410,18;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 3307 del 10.11.2020 veniva stabilito di dare atto che l'intervento in questione sarebbe stato finanziato, come precisato in premessa, con avanzo da devoluzione, pertanto la piena copertura finanziaria dello stesso si sarebbe realizzata solo a seguito del perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP SpA, all'uopo comunicato dalla Ragioneria;

che la Cassa Depositi e Prestiti in data 19.11.2020 autorizzava il diverso utilizzo dei mutui, come da nota della Ragioneria Generale prot 167460 del 23.11.2020;



Che con la medesima determinazione dirigenziale RU 3307 del 10.11.2020 veniva stabilito, altresì, di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 *lett. b)* della L. 120/2020, e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 678.496,47 (di cui € 129.932,41 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, soggetti a ribasso, € 5.003,24 non soggetti a ribasso per anticipazioni di denaro su fattura e operai in economia ed € 63.321,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

che con la menzionata determinazione dirigenziale RU 3307 del 10.11.2020 veniva stabilito, inoltre, che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 , ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica III per un importo fino ad € 1.033.000,00;

che con la predetta determinazione dirigenziale RU 3307 del 10.11.2020 veniva stabilito, infine, di dare atto che l'importo complessivo di € 849.410,18 veniva imputato al Capitolo 202039, art. 7 ( MANVIA, art. 0006) Anno 2020;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Dipartimento II Mobilità e Viabilità) RU 216 del 29.1.2021 veniva stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CIA VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003" disposta, su proposta del RUP Geom. Bruno NASONI, con Determinazione Dirigenziale dell'ufficio di Direzione Viabilità Sud del Dipartimento VII R.U. 3699 del 2.12.2020 a favore dell'IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA SRL con sede legale in Roma (RM), Via Via Collevicchio, 10 - Cap. 00135 - C.F. 07872920587 , il quale ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 29,234% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 500.118,73 (di cui € 129.932,41 per costi della manodopera € 5.003,24 per operai in economia e rimborso a fatture ed € 63.321,04 per oneri della sicurezza);

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Dipartimento II Mobilità e Viabilità) RU 216 del 29.1.2021 veniva stabilito che la somma di € 217.620,83, pari all'economia da ribasso d'asta, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Dipartimento II Mobilità e Viabilità) RU 216 del 29.1.2021 veniva stabilito di dare atto che con nota del 23.11.2020 prot. 167460 era stata comunicata la concessione da parte della CDP del diverso utilizzo delle economie di mutuo posizione n. 439804703 per € 316.972,88 e posizione n. 440163303 per € 532.437,30 per il finanziamento dell'opera in questione;

che in data 7.4.2021 veniva sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori in questione; che in data 10.06.2021 con rep n.11898 è stato stipulato il contratto dei lavori di cui trattasi; che con verbale del 25.06.2021 è stata disposta la consegna definitiva dei lavori;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 2664 del 28.07.2021 veniva stabilito di autorizzare, relativamente all'intervento "CIA V S 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato



valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003" l'anticipazione contrattuale disciplinata dal combinato disposto dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 207 c. 1 della legge 77/2020 e ss.mm.ii per l'importo complessivo di € 120.808,18, di cui € 99.023,10 per imponibile (20% dell'importo contrattuale) ed € 21.785,08 per IVA 22%, a favore della Società OLIMPIA SEGNALETICA Srl aggiudicataria dei lavori in parola;

vista l'istanza presentata dall'impresa OLIMPIA SEGNALETICA Srl, assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 5.7.2021 prot. CMRC-2021-0101618 ed integrata con successiva nota del 28.7.2021, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad affidare in subappalto, all'Impresa MARIO CIPRIANI SRL con sede in Via Sant'Anna km 2+500 - 00024 Castel Madama (RM), P.IVA 10740281000, l'esecuzione dei lavori di " opere di pavimentazione stradale e idrauliche", per un importo presunto di € 200.047,49 di cui € 24,005,70 per oneri della sicurezza;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 2822 del 05/08/2021 è stato stabilito di autorizzare l'impresa OLIMPIA SEGNALETICA Srl a concedere in subappalto all'impresa MARIO CIPRIANI SRL con sede in Via Sant'Anna km 2+500 - 00024 Castel Madama (RM), P.IVA 10740281000, l'esecuzione dei lavori di " opere di pavimentazione stradale e idrauliche" , per un importo presunto di € 200.047,49 di cui € 24,005,70 per oneri della sicurezza rientranti nell'ambito dell'intervento: "CIA VS 20 0012 - GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata" CUP F67H18002910003";

che con determina dirigenziale RU n. 1899 del 06/07/2022 del Dipartimento II Servizio 1 Gestione Amministrativa è stata approvata dal Rup su proposta del Direttore dei lavori Ing. Andrea RUGGERI, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale all'Impresa Olimpia Segnaletica Srl per un importo di € 54.311,47 iva inclusa al 22% ;

che l'importo di € 54.311,47, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trovava copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 217.620,83, conservate a residuo;

che non si è reso necessario procedere alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

che successivamente, con determina dirigenziale RU 250 del 31/01/2023 del Servizio 1 del Dipartimento II - Viabilità e Mobilità ( ex Dipartimento VII) si disponeva di impegnare la spesa di € 13.163,86 oltre € 2.896,05 per Iva al 22% per un importo complessivo di € 16.059,91 per compensazione dei prezzi all'Impresa Olimpia Segnaletica srl;

che con determina dirigenziale RU 1137 del 14/04/2023 del Servizio 1 Dipartimento II si disponeva il pagamento del SAL Straordinario 2A sulla base della nota prot. CMRC-2023-0054377 DEL 03/04/2023 del Rup e del Dirigente del Servizio 3 Viabilità Sud del Dipartimento II:

- apposito impegno di spesa per maggiori importi da corrispondere all'impresa Olimpia Segnaletica srl esecutrice dei lavori , per un importo di spesa di € 122.745,45( importo parziale su un sal revisionato complessivo di € 205.717,40 di cui pagabile il 90% per euro 185.145,66) oltre € 27.004,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 149.749,45 corrispondente parziale importo 90% della quota pagabile all'appaltatore ai sensi dell'art.26 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 91/2022;
- di dare atto che gli oneri di spesa suppletivi di cui sopra trovavano copertura nell'ambito del finanziamento dell'opera mediante utilizzo degli accantonamenti per ribassi d'asta contrattuali e degli imprevisti per il 50% che presentano la parziale disponibilità;



## Città metropolitana di Roma Capitale

- di dare atto, che, non essendo presenti risorse disponibili sufficienti, è stata attivata la procedura di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi come da decreto 27 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 n. 196 per l'importo di € 62.400,22 + iva;
- di dare atto altresì che per effetto dell'approvazione del presente provvedimento l'importo da corrispondere all'Impresa Olimpia Segnaletica Srl aumenta di di€ 122.745,45 oltre Iva al 22% pari ad un importo di € 149.749,45;

che quanto a all'importo di € 748,75 ( per la ritenuta 0.5% del sal straordinario erroneamente trattenuta ) da corrispondere all'Impresa Olimpia Segnaletica srl si provvederà previa richiesta fattura;

visto lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal Direttore dei lavori, Ing. Andrea Ruggeri e dal RUP FTS geom. Gianluca Fratticci in data 27.01.2025 e trasmessi dal Servizio 3, Viabilità Sud, del Dipartimento II Viabilità e Mobilità, al Servizio 1 in data 24.02.2025 in cui si attesta che:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in via d'urgenza in data 07/04/2021 per la sola predisposizione del cantiere e successivamente consegnati totalmente in data 25/06/2021;

- la durata degli stessi era da cronoprogramma di 180 ( centottanta) giorni naturali e consecutivi per cui il termine ultimo doveva scadere il 21/12/2021;

- i lavori sono stati sospesi in data 20/09/2021 e ripresi in data 25/07/2022, che per effetto delle sospensioni e delle proroghe concesse il termine ultimo dei lavori è stato prorogato al giorno 25/09/2022;

- dal verbale di ultimazione lavori risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 15/09/2022 e in tempo utile;

visto il certificato di collaudo statico del 24/04/2024 posizione n.95023/V prot. n. 2024-0000833146 del 01/07/2024 depositato agli atti della Direzione regionale di competenza in materia di infrastrutture, rilasciato dal Collaudatore Ing. Crediano Salvati nominato con determina dirigenziale RU n. 2652 del 26/07/2021 del Dipartimento II Servizio 3 Viabilità Sud, con il quale si certifica che l'opera in questione è stata dichiarata CONFORME alla normativa antisismica ad al progetto autorizzato presso la Direzione regionale competente in materia di infrastrutture;

che i lavori sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa Olimpia Segnaletica srl , per l'ammontare netto di € 539.633,09 oltre Iva al 22% e che, avendo disposto pagamenti in acconto per € 536.934,92 oltre iva al 22%, il residuo credito ammonta a € 2.698,17 oltre iva 22% per un importo complessivo di € 3.291,77 così ripartito;

quanto ad € 1.697,93 oltre iva al 22% in favore di Olimpia Segnaletica srl quale importo per la ritenuta a garanzia dello 0,5% pari ad € 2.071,47;

quanto ad € 1.000,24 oltre iva al 22% in favore del subappaltatore Cipriani Mario per la ritenuta a garanzia dello 0,5% pari ad € 1.220,29;

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso del Servizio 1;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;



vista la dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 in sostituzione degli avvisi ad opponendum, secondo la quale l'impresa Olimpia Segnaletica Srl, nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, non ha occupato né danneggiato proprietà di terzi;

visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale [...] "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. ";

visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che "[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.";

visto il comma 8 del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale "Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2";

visto l'art. 216, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii ai sensi del quale: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale": Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";

preso atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 658.352,37, oltre ad € 16.059,91 per compensazione prezzi ai sensi dell'art.1 septies del decreto legge 25 maggio 2021 n 73 definita con determina 250 del 31/10/2023 del Servizio 1 del Dipartimento II della CMRC; oltre ad € 149.749,45 per il pagamento del SAL Straordinario 2A ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 convertito in legge 91/2022, rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 849.410,18 con un economia pari ad € 11.678,53 (di cui € 6.103,97 per economia da contratto; € 3.074,56 per espropri e servitù e € 2.500,00 per imprevisti);

che la somma di € 13.569,93 per fondo ex art. 113, comma 2, DLgs 50/2026 e ss.mm.e ii. 2% ( di cui € 3.799,58 mandati erroneamente in economia per i quali si è in attesa dell'applicazione avanzo vincolato) pertanto l'importo da accantonare è pari ad € 9.770,35.



preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 3.291,76 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /7	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm.
CCA		
Es. finanziario	2021	
Importo	1.220,29	
N. Movimento	2384/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /7	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm.
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	2.071,47	
N. Movimento	2516/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## **DETERMINA**

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice Olimpia Segnaletica srl, dei lavori in oggetto, per l'importo netto di € 539.633,09 oltre iva al 22% pari ad € 118.719,28 per un importo complessivo di € 658.352,37;
2. di svincolare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo di € 2.698,17 oltre ad € 593,60 per IVA 22% a per l'importo complessivo di € 3.291,77, di cui a favore dell'Impresa Olimpia Segnaletica Srl €1.697,93 oltre iva22%, a favore del subappaltatore impresa Cipriani srl €1.000,24, oltre iva 22%, quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite;
3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 31.01.2025 e l'assunzione di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e che la somma verrà a scadenza a seguito di presentazione di fidejussione a garanzia del saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
4. di prendere atto dello svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;
5. di prendere atto che le somme spese sono così ripartite :
  - quanto a € 658.352,37 per lavori;
  - quanto a € 165.060,61 per sal straordinari;
  - quanto a € 9.770,35 per fondo incentivi( ex art. 113, comma 2 del D.Lgs 50/2016) sul Capitolo 202039 art. 7 imp.929/2021, da accantonare;
  - quanto a € 748,75 ( per la ritenuta 0.5% del sal straordinario erroneamente trattenuta ) da corrispondere all'Impresa Olimpia Segnaletica srl previa richiesta fattura sul Capitolo 202039 art. 7 imp.2922/2023;



- quanto a € 11.678,53 per economie così ripartite :

- quanto a lavori € 6.103,97 per economie da contratto;
- quanto a imprevisti € 2500,00;
- quanto ad € 3.074,56 per espropri e servitù;

- quanto ad € 13.569,93 per fondo ex art. 113 comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm e ii ( di cui € 3.799,58 richiesto avanzo vincolato perchè erroneamente mandati in economia)

che l'importo da svincolare di € 3.291,77 è così ripartito:

- quanto ad € 2.071,47 in favore di Olimpia Segnaletica sul Capitolo 202039 art. 7 imp. 2516 sub 1 anno 2022
- quanto ad € 1.220,29 in favore del subappaltatore Cipriani Srl sul Capitolo 202039 art. 7 imp. 2384 anno 2021

6. di dare atto che con nota del 23.11.2020 prot. 167460 è stata comunicata la concessione da parte della CDP del diverso utilizzo delle economie di mutuo posizione n. 439804703 per € 316.972,88 e posizione n. 440163303 per € 532.437,30 per il finanziamento dell'opera in questione;

7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

8. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Di imputare la spesa di euro 3.291,76 come di seguito indicato:

*Euro 1.220,29 in favore di OLIMPIA SEGNALETICA SRL C.F 07872920587 VIA COLLEVECCHIO,10 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 7	DPT0201	00000	2021	2384

CIG: 85026733BA  
CUP: F67H18002910003  
CIA: VS 20 0012

*Euro 2.071,47 in favore di OLIMPIA SEGNALETICA SRL C.F 07872920587 VIA COLLEVECCHIO,10 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 7	DPT0201	00000	2022	2516/1



*CIG: 85026733BA*

*CUP: F67H18002910003*

*CIA: VS 20 0012*

9. di stabilire che al pagamento a favore della Società Olimpia Segnaletica Srl si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" con invio alla Ragioneria dell'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del SFL, del Durc on line acquisito d'Ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

**RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.