


KEY PLAN DELLE CONDIZIONI AL CONTERNO DI "VINCOLO" (scala 1:2000)



LEGENDA

ASSE TIBURTINA ESISTENTE

ASSE RAMPÀ BRETELLA A24

ASSE STRADALE DI PROGETTO

OPERE DI SOSTEGNO DI PROGETTO

LIMITE FASCIA DI RISPETTO SPINA DI TAVERNUCOLE (SP)

LIMITE FASCIA DI RISPETTO SIFONI ACQUA MARCIA (SAM)

FABRICATI ESISTENTI DI INTERESSE

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

AREE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

CAMPAGNA SCAVI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI (2011)

AREA LOGISTICA E DI STOCCAGGIO MATERIALI


NB: LA SOPRAINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO IN DATA 07-OTT-2011, CON PROT. MBAC-SBA-LAZ N.12585, AUTORIZZA LA PROSECUZIONE DEI LAVORI COME DA PROGETTO CON L'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA.

SUB CANTIERE B (da Via Enaudi a Via G. Galilei) Da Sezione 22 a Sezione 52 - da PK. 0+525.000 a PK 1+275.00

VINCOLI PRINCIPALI: Spina Tavernucolo - Sifoni Acqua Marcia - Archeologia (9.Osteria Tavernucolo, 10. Villa Romana), SEZIONE TRASVERSALE PRINCIPALE TIPO: in trincea. NOTE: Realizzazione muri di sottoscampa in dx e sx.


STATO DI FATTO:

- Attività preliminari significative: Spostamento spina Tavernucolo;
- Materializzazione mediante segnalamento delle fasce di rispetto spina Tavernucolo e Sifoni Acqua Marcia, luoghi di interesse archeologico;
- Eventuale installazione di infissi fonoisolanti Osteria di Tavernucolo



FASE 2:


- Deviazione traffico su nuova sede in sx;
- Esecuzione scavi e realizzazione muro in dx L=170m e relativo corpo stradale;
- Ripristino muro recinzione proprietà privata a PK 1+250.000.



RIF: Sezione Trasversale 30 - Qt. progetto : 53.499 - Dist.progetto: 0+725.000


FASE 1:

- Prolungamento Tombino Esistente a Pk. 1+196.75 e relativa sistemazione dei fossi;
- Realizzazione muro di Sottoscampa in sx L=380m e relativa sede stradale;



FASE 3:

- Viabilità di Progetto.



Città metropolitana di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSTT ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R. ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE Planimetria cantierizzazione Sub cantiere B

ELABORATO

07.03

COD. ELABORATO: ATD07PL03A

NOME FILE: ATD07PL03A.dwg

SCALA: Varie

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA Dott. Ing. ANDREA RUGGERI

PROGETTISTA VIA

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: ING. F. NICCHIARELLI  
PROGETTISTI: ING. G. PIAZZA, ING. M. DI GIROLAMO, ARCH. M. ROSSI, ING. E. DI PLACIDO, ING. S. ZANNOTTI, ING. A. BATTISTA, DIS. G. BENVENUTO  
GEOLOGIA: DOTT. GEOL. M. LANZINI  
ARCHEOLOGIA: DOTT. V. LIVI  
ANALISI TRASPORTISTICA E MICROSIMULAZIONI: ING. M. TAROZZI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. CLAUDIO DI BLAGIO

N.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	GENNAIO-2018	EMISSIONE	DI PASQUALE	ROSSI	NICCHIARELLI
1	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---