



# CITTA' DI NETTUNO

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

***Realizzazione plesso materna "Fratelli Grimm"  
nelle aree in disuso del plesso scolastico di via Canducci***



## PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTISTA:**  
Ing. Fabio Morgante

**R.U.P.:**  
Arch. Ir. Gabriella Eleuteri



**DATA:** Agosto 2017

**Studio dell'Ing. Fabio Morgante**

Via B. Croce n°4 - 67051 AVEZZANO (AQ) - Tel. 0863 451726 - Fax 0863 440871  
Via Sebino n°29 - 00199 ROMA - Tel. 06/85357862 - Fax 06/85830999  
pec: fabio.morgante@ingpec.eu - email: ing.fabiomorgante@gmail.com

**Tav.  
CPRL**


## Cronoprogramma delle lavorazioni

# CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Realizzazione plesso materna “Fratelli Grimm” nelle aree in disuso del plesso scolastico di via Canducci

| N. ord. | Cod. | Attività               | Durata: gg. |
|---------|------|------------------------|-------------|
| 1       | A    | Consegna dei lavori    | 1           |
| 2       | B    | Preparazione cantiere  | 4           |
| 3       | C    | OPERE PROVVISORIALI    | 6           |
| 4       | D    | RIMOZIONI DEMOLIZIONI  | 22          |
| 5       | E    | OPERE EDILI            | 89          |
| 6       | F    | SISTEMAZIONI ESTERNE   | 13          |
| 7       | G    | IMPIANTO IDROSANITARIO | 40          |
| 8       | H    | IMPIANTO TERMICO       | 27          |
| 9       | I    | IMPIANTO ELETTRICO     | 44          |
| 10      | AE   | Pulizie e smobilizzo   | 3           |
| 11      | AF   | Fine lavori            | 1           |



TC

120

naturali consecutivi


CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale


Realizzazione plesso materna “Fratelli Grimm” nelle aree in disuso del plesso scolastico di via Canducci

|  | CATEGORIE LAVORI       | IMPORTO LAVORI<br>PER CATEGORIE<br>euro | IMPORTI PROGRESSIVI<br>euro | GIORNI LAVORATIVI<br>PROGRESSIVI | GIORNI LAVORATIVI PER<br>SINGOLE CATEGORIE IN<br>BASE ALLA PRODUZIONE<br>GIORNALIERA |
|--|------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1                                      | OPERE PROVVISORIALI    | € 3 612,30                              | € 3 612,30                  | 2                                | 2  |
| 2                                      | RIMOZIONI DEMOLIZIONI  | € 11 999,71                             | € 15 612,01                 | 9                                | 7  |
| 3                                      | OPERE EDILI            | € 121 877,56                            | € 137 489,57                | 82                               | 73   |
| 4                                      | SISTEMAZIONI ESTERNE   | € 6 615,00                              | € 144 104,57                | 86                               | 4  |
| 5                                      | IMPIANTO IDROSANITARIO | € 8 560,84                              | € 152 665,41                | 91                               | 5  |
| 6                                      | IMPIANTO TERMICO       | € 15 416,42                             | € 168 081,83                | 100                              | 9  |
| 7                                      | IMPIANTO ELETTRICO     | € 33 477,47                             | € 201 559,30                | 120                              | 20   |
| TOTALE GENERALE                        |                        | € 201 559,30                            | € 201 559,30                |                                  | 120  |
| DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI   |                        | € 3 612,30                              | € 197 947,00                |                                  |  |
| DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI |                        | € 8 477,41                              | € 189 469,59                |                                  |  |
| TOTALE SOGGETTO A RIBASSO              |                        | € 189 469,59                            |                             |                                  |  |

ANDAMENTO ECONOMICO



ANDAMENTO ECONOMICO DEI LAVORI



|             | 2          | 9           | 82           | 86           | 91           | 100          | 120          |
|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| parziali    | € 3 612,30 | € 11 989,71 | € 121 877,56 | € 6 615,00   | € 9 569,94   | € 15 416,42  | € 33 477,87  |
| progressivi | € 3 612,30 | € 15 612,01 | € 137 489,57 | € 144 104,57 | € 152 665,41 | € 168 081,03 | € 201 559,30 |