




PARTICOLARI

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:

- MACROFASE A - SP 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01**
(traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)
- Fase 01 - Lavori in Dx**
La fase 01 - Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 35 gnc e prevede:
- ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE**
- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
- OPERE ACCESSORIE**
- Pulizia marciapiedi in dx intero tratto;
 - Sistemazione manufatto idraulico esistente e posa in opera cunetta prefabbricata per regimentazione acque piattaforma in corrispondenza della prog. 1+392,35 - Via di Colle Pizzuto.
 - Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
 - Messa in quota divisioni
- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE**
- Fresatura pavimentazione stradale
 - Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
- OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE**
- Realizzazione segnaletica orizzontale
 - Posa in opera segnaletica verticale
 - Opere varie di completamento e finitura
- N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASE CHE INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML. OGNUNA.



KEYPLAN TRATTO 01



Città metropolitana di Roma Capitale

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti SS.PP 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica

PROGETTO ESECUTIVO



Codice elaborato : EG.CAN.1

Titolo elaborato : CANTIERIZZAZIONE -FASISTICA REALIZZATIVA -TRATTO 01 -SP 77b - TAV. 1/2

Scala: 1:1000

Data: Maggio 2022

PROGETTISTA: Ing. Luca Federici

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giovanni Tozzi

Rf. Dis.	Data	Revisione	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:
	Maggio 2022	A		B. D'Alessandro	L. Federici	L. Federici

Viso del Committente: