




CANTIERIZZAZIONE - MACROFASE REALIZZATIVA A - FASE 02 LAVORI IN SX - TRATTO 01 -SP 77b- SCALA 1:1000



PARTICOLARI

**SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:**

**MACROFASE A - SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01**  
(traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

**Fase 02 - Lavori in Sx**  
La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 35 gnc e prevede:

**ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE**

- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

**OPERE ACCESSORIE**

- Pulizia marciapiedi in sx intero tratto;
- Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
- Messa in quota chiusini



**REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE**

- Fresatura pavimentazione stradale
- Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

**OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE**

- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Posa in opera segnaletica verticale
- Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.



KEYPLAN TRATTO 01



**S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI**  
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti  
SS.PP 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTE MARIA  
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,  
riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica

PROGETTO ESECUTIVO



Codice elaborato : EG.CAN.2  
Titolo elaborato : CANTIERIZZAZIONE -FASISTICA REALIZZATIVA - TRATTO 01 -SP 77b - TAV. 2/2

Scale: 1:1000  
Data: Maggio 2022  
PROGETTISTA: Ing. Luca Federici  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giovanni Tozzi

RF. Dis.	Data	Revisione	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:
	Maggio 2022	A		B. D'Alessandro	L. Federici	L. Federici

Viso del Committente: