



CITTA'
METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica"
Servizio 1 "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia
scolastica zona sud"

Oggetto: IPSCT COLONNA GATTI via Filibek Anzio

Lavori per la realizzazione ed integrazione dei servizi igienici sanitari e tecnologici, URGENTI per L'adeguamento DM 238/89 ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ed adeguamento al D.Lgs 81/08

CIA ES 15 0023 **CIG** _____ **CUP** F84H1500103003

GRUPPO DI LAVORO

Il Progettista
Geom. Alfredo LUCCIOLE

Supporto progettazione in OG2
Arch. Franco MARATEO

H CSP
Ing. Fausto CECCHINI

Responsabile del Procedimento
Geom. Fabio TORRICE

Ufficio di supporto al RUP
Ottavio Dott. DE MICO
Giorgia Dott.ssa SANETTI
Sig.na Elisabetta MAZZA
Sig. Daniela GRASSI

Il Dirigente del Servizio
Arch. Angel Maria MARI



PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma







Scala

Data

File

TAV.

15

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9
		s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37								
DEMOLIZIONE E TRASPORTI A C	11 g									
Demolizione di pareti divisorie	5 g	Z1 5								
Rimozione di pavimenti interni	5 g	Z1 5								
OPERE MURARIE	21 g									
Realizzazione di divisori interni	5 g	Z1 5								
Formazione intonaci interni (tradizic	5 g	Z1 5								
Posa di pavimenti per interni	5 g	Z1 5								
Posa di rivestimenti interni	5 g	Z1 5								
OPERE IDRAULICHE	10 g									
Realizzazione di impianto idrico-san	10 g	Z1 10								
OPERE DA ELETTRICISTA	10 g									
Realizzazione di impianto elettrico ir	10 g	Z1 10								
OPERE DA PITTORE	15 g									
Tinteggiatura di superfici interne	15 g	Z1 15								
ONERI DELLA SICUREZZA	58 g									

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7		Mese 8		Mese 9																				
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37
Realizzazione della recinzione e degli	1 g	11																																				
Allestimento di depositi, zone per lo	2 g	12																																				
Smobilizzo del cantiere	5 g	Z1 5																																				
LEGENDA Zona:																																						
Z1 = ZONA UNICA																																						
Z2 = Zona 2																																						
Z3 = Zona 3																																						
Z4 = Zona 4																																						
Z5 = Zona 5																																						
Z6 = Zona 6																																						
Z7 = Zona 7																																						

