

SOMMARIO

| | |
|--|-----------------|
| <u>PREMESSA</u> | <u>3</u> |
| <u>OBIETTIVI DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO</u> | <u>3</u> |
| <u>ATTUAZIONE DEL PIANO</u> | <u>3</u> |
| <u>DATI GENERALI</u> | <u>4</u> |
| <u>DATI DELL'OPERA</u> | <u>4</u> |
| <u>DESCRIZIONE DELL'OPERA</u> | <u>4</u> |
| <u>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</u> | <u>4</u> |
| <u>PROGRAMMA LAVORI</u> | <u>5</u> |
| <u>INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE PRINCIPALI</u> | <u>5</u> |
| <u>PREVISIONE DELLA DURATA DEI LAVORI</u> | <u>6</u> |
| <u>INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI GIORNO</u> | <u>6</u> |
| <u>INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI</u> | <u>7</u> |
| <u>VALUTAZIONE DEI RISCHI</u> | <u>8</u> |
| <u>RISCHI INDOTTI DALL'AMBIENTE AL CANTIERE</u> | <u>8</u> |
| <u>Rischi legati alla morfologia del sito</u> | <u>8</u> |
| <u>Rischi geologici</u> | <u>8</u> |
| <u>Rischi da viabilità e traffico</u> | <u>8</u> |
| <u>Rischi da aree confinanti</u> | <u>8</u> |
| <u>Rischi da reti di servizi</u> | <u>8</u> |
| <u>Linee aeree</u> | <u>9</u> |
| <u>Linee interrato</u> | <u>9</u> |
| <u>RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE</u> | <u>9</u> |
| <u>Da convivenza con il traffico</u> | <u>9</u> |
| <u>Da intrusione di persone</u> | <u>9</u> |
| <u>Da incendi o scoppi</u> | <u>9</u> |
| <u>Da rumore</u> | <u>9</u> |
| <u>Da acque reflue di cantiere, meteoriche e di lavorazione</u> | <u>14</u> |
| <u>Da polveri</u> | <u>14</u> |
| <u>Da sostanze chimiche</u> | <u>14</u> |
| <u>RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA</u> | <u>14</u> |
| <u>Premessa</u> | <u>14</u> |
| <u>Prescrizioni generali</u> | <u>15</u> |
| <u>Attività contemplate e rischi evidenziati</u> | <u>15</u> |
| <u>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE</u> | <u>17</u> |
| <u>Premessa</u> | <u>17</u> |
| <u>Planimetria di cantiere</u> | <u>17</u> |
| <u>Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni</u> | <u>17</u> |
| <u>Recinzione</u> | <u>17</u> |
| <u>Accessi</u> | <u>17</u> |
| <u>Segnalazioni</u> | <u>18</u> |
| <u>Cartello di cantiere</u> | <u>18</u> |
| <u>Segnaletica all'ingresso del cantiere</u> | <u>18</u> |
| <u>Segnaletica sulla recinzione</u> | <u>18</u> |
| <u>Segnaletica stradale</u> | <u>18</u> |

| | |
|--|------------------|
| <u>Segnalazione di reti tecnologiche</u> | <u>18</u> |
| <u>Servizi igienico-assistenziali e logistici</u> | <u>19</u> |
| <u>Parcheggi</u> | <u>19</u> |
| <u>Uffici</u> | <u>19</u> |
| <u>Servizi igienico assistenziali</u> | <u>19</u> |
| <u>Deposito di materiali</u> | <u>19</u> |
| <u>Acqua</u> | <u>20</u> |
| <u>Docce, lavabi e gabinetti</u> | <u>20</u> |
| <u>Spogliatoio, refettorio e locali di ricovero</u> | <u>20</u> |
| <u>Presidi sanitari</u> | <u>20</u> |
| <u>Pulizia</u> | <u>20</u> |
| <u>Rifiuti</u> | <u>20</u> |
| <u>Impianti di cantiere</u> | <u>21</u> |
| <u>Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo</u> | <u>21</u> |
| <u>Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche</u> | <u>21</u> |
| <u>Attrezzature e macchine</u> | <u>21</u> |
| <u>Disposizioni in presenza di personale non addetto ai lavori</u> | <u>22</u> |
| <u>Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi</u> | <u>22</u> |
| <u>Misure generali per l'utilizzo di sostanze o prodotti chimici - agenti cancerogeni</u> | <u>23</u> |
| <u>Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni</u> | <u>23</u> |
| <u>Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione</u> | <u>23</u> |
| <u>Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura</u> | <u>24</u> |
| <u>Sorveglianza sanitaria</u> | <u>24</u> |
| <u>Gestione emergenze</u> | <u>24</u> |
| <u>ESECUZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO</u> | <u>25</u> |
| <u>CONTROLLO DEI PRESENTI</u> | <u>25</u> |
| <u>PRESCRIZIONI, DISPOSIZIONI, VERBALI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA</u> | <u>25</u> |
| <u>DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALLA CONSULTAZIONE</u> | |
| <u>AI SENSI DELL'ART.14 DLVO 494/96</u> | <u>25</u> |
| <u>PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)</u> | <u>25</u> |
| <u>DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE AL COORDINAMENTO E</u> | |
| <u>COOPERAZIONE FRA DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS 81/08</u> | <u>27</u> |
| <u>Riunioni</u> | <u>27</u> |
| <u>Visite in cantiere</u> | <u>27</u> |
| <u>Comunicazioni delle imprese</u> | <u>28</u> |
| <u>SUBAPPALTATORI, LAVORATORI AUTONOMI</u> | <u>28</u> |
| <u>INFORMAZIONE</u> | <u>28</u> |
| <u>Informazione lavoratori</u> | <u>28</u> |
| <u>Informazione fornitori</u> | <u>28</u> |
| <u>Lavoratori stranieri</u> | <u>28</u> |
| <u>STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA</u> | <u>29</u> |
| <u>PRIVACY</u> | <u>31</u> |
| <u>NUMERI UTILI</u> | <u>32</u> |

PREMESSA

OBIETTIVI DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente piano di sicurezza e coordinamento ha lo scopo principale di assolvere agli adempimenti dettati dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e di promuovere un generale miglioramento delle condizioni di lavoro del cantiere edile.

Il documento ha quindi carattere di pianificazione e di promozione dei comportamenti ai quali i soggetti operanti nel cantiere (imprese, lavoratori autonomi, direttore lavori, progettista, coordinatore per la sicurezza, responsabile dei lavori, committente) dovranno fare riferimento.

Nel documento sono contenute la valutazione dei rischi, le conseguenti misure di sicurezza e prescrizioni operative. In assenza di criteri condivisi ed univoci (direttive, norme, protocolli, ecc.) circa lo sviluppo degli elementi contenuti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, si è ritenuto di fare riferimento anche alle interpretazioni ed ai contributi offerti da pubblicazioni in materia di sicurezza sui cantieri edili.

Per quanto attiene la valutazione dei rischi e le relative misure di sicurezza ci si è rifatti alla letteratura in materia, facente in ogni caso riferimento a consolidate prassi operative.

Il documento ha carattere d'opera professionale ed è frutto dell'elaborazione d'informazioni disponibili e reperite, oltre che della ricerca di soluzioni tecniche originali.

Il piano indica le linee d'indirizzo e operative che i soggetti operanti, Committente, Progettisti, Imprese, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ecc., per quanto di propria competenza, potranno seguire per indirizzare le attività lavorative nel senso della tutela della vita umana e per il rispetto di ragionevoli condizioni di lavoro.

ATTUAZIONE DEL PIANO

Ogni impresa appaltatrice ha l'obbligo di diffondere il presente piano, le integrazioni e le revisioni presso i propri lavoratori e i loro rappresentanti (RLS), imprese subappaltatrici e fornitrici in opera, fornitori, lavoratori autonomi e altri soggetti che essa chiamerà a partecipare all'esecuzione delle opere in cantiere.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è parte integrante del contratto d'appalto (art.100 comma 2 D.Lgs. 81/08). La mancata osservanza di quanto previsto dal piano stesso, dal piano operativo redatto dall'impresa (POS) e di quanto indicato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) costituisce inadempienza delle norme contrattuali.

La vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e sull'applicazione dei piani di sicurezza compete al direttore tecnico di cantiere/capocantiere nominato dall'impresa appaltatrice ed ai singoli datori di lavoro.

Le previsioni, indicazioni, regole, prescrizioni contenute nel presente piano di sicurezza e coordinamento e nelle sue revisioni, qualora presentino dubbi di interpretazione e integrazione con altri documenti di sicurezza, oppure dubbi applicativi, non dovranno in alcun modo dare luogo al mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza o alla mancata osservanza delle regole dell'arte, della prudenza e della diligenza nell'affrontare il lavoro.

Le regole che il piano introduce per il cantiere in questione valgono anche in seguito a variazioni del lavoro rispetto alla situazione inizialmente prevista. Esse perciò vanno intese come "principi comportamentali" e devono essere intraprese, dai soggetti operanti, come strumento per il miglioramento della sicurezza in cantiere.

DATI GENERALI

DATI DELL'OPERA

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da:

Arch. Ugo Sestili Tecnico Comune di Civitavecchia

Il Piano Sicurezza (PSC) è parte integrante del contratto d'appalto stipulato fra il committente e l'impresa appaltatrice ed è da considerarsi, quindi, vincolante fra le parti.

Il presente documento non può essere destinato per applicazioni ed usi diversi ed esterni da quelli relativi al cantiere in oggetto.

Committente

Comune di Civitavecchia

Responsabile dei lavori

.....

Progettisti dell'Ente:

Arch. Ugo Sestili

Direttore dei lavori

Da nominare

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Da nominare

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il progetto esecutivo, elaborato dall'ufficio tecnico del Comune prevede la manutenzione straordinaria delle condotte idriche sottopassanti il suolo pubblico, dei serbatoi con le relative opere accessorie ivi compreso la sistemazione delle aree di sedime con le relative recinzioni. Nello specifico le opere che potranno essere oggetto di appalto sono quelle sotto elencate:

- riparazioni delle perdite idriche sulle condotte esistenti;
- interventi manutentivi sulle opere civili;
- interventi manutentivi e/o sostituzione dei componenti costituenti gli impianti elettrici ed elettromeccanici;
- verniciature a protezione dalla corrosione delle tubazioni di partenza nei serbatoi

Detti lavori si riferiscono a situazioni previste in parte nel computo metrico allegato ed anche ad interventi non al momento prevedibili, ma che si potrebbero rendere necessari nel corso dell'appalto stesso e che verranno di volta in volta individuati ed ordinati (anche secondo specifiche indicazioni progettuali) dalla D.L.

Le riparazioni idriche saranno effettuate con le seguenti modalità:

- scavo per l'intercettazione della condotta perdente;
- sostituzione e/o riparazione con pezzi speciali delle parti obsolete;
- rinterro con materiali aridi stabilizzati;
- rifacimento della pavimentazione stradale e/o dei marciapiedi interessati dalle opere di demolizione.

Gli interventi manutentivi sulle opere civili riguarderanno:

- impermeabilizzazione delle coperture delle strutture di protezione dei serbatoi (Via D'Ascia e Via Boccelle);
- ripristino e/o sostituzione delle recinzioni di delimitazione delle aree.

Gli interventi da eseguire sui componenti costituenti gli impianti elettrici ed elettromeccanici saranno quelli che nel corso dell'appalto si renderanno indispensabili per motivi funzionali e di sicurezza.

Gli interventi di verniciatura, per finalità di protezione dalla corrosione, riguarderanno tutte le parti metalliche ivi compresi le tubazioni e i vari pezzi speciali esistenti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si veda la documentazione fotografica allegata al progetto esecutivo

PROGRAMMA LAVORI

INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE PRINCIPALI

Con riferimento al tipo di lavorazioni previste, si è scomposto il lavoro previsto in fasi operative, raggruppando singole attività per tipologia e per il presunto intervento di diversi soggetti.

Trattandosi di interventi simile su parti identificate le fasi lavorative sono ripetute nelle varie zone di lavoro in sequenza.

La prima attività da svolgere è l'allestimento del cantiere (Fase n° 0).

| N°FASE | FASE | SOTTOFASI |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Riparazione delle perdite idriche | Lavori di scavo a pareti verticali, posa del condotto nello scavo, giunzione della condotta nello scavo, reinterro, sistemazione stradale, opere di finitura, trasporto a discarica rifiuti |
| 2 | Opere in ferro | Opere provvisorie, scartavetrature, verniciature |
| 3 | Opere civili | Riparazione e posa in opera nuove recinzioni, posa in opera impermeabilizzazioni |

PREVISIONE DELLA DURATA DEI LAVORI

La previsione della durata dei lavori contenuta nel presente piano è alla base delle indicazioni e delle regole per la coesistenza di lavorazioni contemporanee o interferenti e costituisce elemento centrale per il coordinamento.

Essa è fatta sulla previsione d'impiego di squadre di lavoro, imprese e lavoratori autonomi relativamente all'opera da realizzare entro i tempi determinati dal committente.

Tale previsione della durata dei lavori diventerà programma dei lavori dopo l'adesione o le proposte di modifica che ogni impresa appaltatrice dovrà proporre prima della consegna dei lavori, per adattare la previsione contenuta nel piano alla propria organizzazione del lavoro.

Il cronogramma contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento ha validità solamente ai fini del coordinamento della sicurezza e contiene approssimazioni e valutazioni valide solo a tale scopo, permette di individuare quali fasi di lavoro si prevede che si svolgano contemporaneamente in

cantiere, in modo tale da poterne trarre regole di comportamento in caso d'interferenza. Sarà cura dell'impresa appaltatrice presentare al Coordinatore per l'esecuzione il programma dettagliato per l'esecuzione delle opere, mettendo in evidenza i casi di interferenza di lavorazioni e/o imprese e descrivendo le modalità di comportamento da adottare per eliminare il rischio indotto.

Eventuali situazioni di non corrispondenza del programma lavori alla situazione del cantiere non esonerano le imprese dall'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI GIORNO

Si è provveduto a stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto ai parametri del D.Lgs. 81/08, dove inserire l'opera in oggetto. Il calcolo del valore uomini/giorni è basato sull'individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato:

- a) importo lavori: € 182 679,51
- b) incidenza media del costo della mano d'opera: 40%
- c) costo totale della mano d'opera: € 73.071,80
- d) costo medio di un operaio/giorno: € 31,18 x 8 = 249,44
- e) rapporto uomini-giorno: 293

Il valore medio è determinato dal rapporto c/d.

La stima effettuata permette di affermare che è obbligatorio quanto previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08.

INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI DISALLESTIMENTO CANTIERE

Sarà cura dell'Impresa/e appaltatrice/i confermare quanto previsto o integrare lo schema dei diagrammi dei lavori in relazione alle specifiche situazioni e rapportate ai propri mezzi e squadra tipo di lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Al di là dei rischi peculiari delle singole mansioni ed operazioni che saranno eseguite in cantiere, verso i quali l'azione dei datori di lavoro, deve autonomamente esplicitare una rigorosa azione preventiva, si analizzano e si valutano i rischi dovuti alla particolarità del sito (rischi indotti dall'ambiente al cantiere e viceversa) e alle interconnessioni fra le diverse attività (rischi delle fasi di lavoro).

La valutazione dei rischi contenuta nel presente piano si riferisce alla situazione che è possibile prevedere per il cantiere, in assenza della conoscenza dell'impresa o delle imprese che realizzeranno l'opera e quindi di specifiche macchine, attrezzature, impianti, processi, materiali, organizzazione del lavoro, personale delle imprese, subaffidamenti autorizzati e soprattutto in assenza della conoscenza dell'attitudine delle persone a svolgere una mansione; ha perciò carattere generale e serve come punto di riferimento alle imprese stesse per calare la propria valutazione dei rischi sul cantiere in questione.

In tale prospettiva, le valutazioni del presente piano su macchine, attrezzature, impianti, processi, personale e organizzazione dell'impresa non hanno una funzione operativa in senso stretto, ma lo potranno diventare solo dopo l'eventuale integrazione da parte delle imprese all'interno della propria autonoma organizzazione del lavoro.

Il piano insiste soprattutto sulle procedure che permettano la "convivenza" in cantiere di più soggetti, mentre insiste meno sugli aspetti specifici delle singole attività operative, che devono essere già oggetto di valutazione da parte delle singole imprese; le singole e specifiche misure di sicurezza delle imprese, quando attinenti agli aspetti programmatici e di coordinamento, dovranno essere segnalate tempestivamente al "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione".

RISCHI INDOTTI DALL'AMBIENTE AL CANTIERE

Rischi legati alla morfologia del sito

L'intervento si svolge in area urbana e non si rilevano particolari rischi trasmessi al cantiere.

Rischi geologici

La natura dell'intervento, sistemazione su strade esistenti, non comporta questo tipo di rischio considerando anche il fatto che non vengono eseguite opere strutturali.

Rischi da viabilità e traffico

Il cantiere si sviluppa lungo le strade che non saranno chiuse totalmente al traffico veicolare, ma per tratti interessati di volta in volta dai lavori.

Si dovrà porre particolare attenzione alla delimitazione del cantiere e nelle sue varie dislocazioni per il traffico pedonale diretto alle attività commerciali.

Rischi da aree confinanti

Non si rilevano ad oggi attività edili nella zona interessata dall'intervento.

Rischi da reti di servizi

Sarà cura dell'Impresa e con l'assistenza della cartografia di rilievo fornita l'individuazione delle reti tecnologiche esistenti, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori che possano interessarle, facendo riferimento alle società gestori dei servizi di rete.

Linee aeree

Lungo la strada non sono presenti linee elettriche aeree di attraversamento a cui bisogna porre attenzione.

Linee interrate

Esistono nel sottosuolo reti tecnologiche tra cui:

- ✓ energia elettrica e illuminazione;
- ✓ gas metano;
- ✓ acquedotto;
- ✓ telefono;
- ✓ fognatura nera e bianca.

Durante le lavorazioni di scavo si dovrà prestare particolare attenzione a non danneggiare tali linee. Gli eventuali scavi in profondità si dovranno effettuare con la consueta cautela e dovranno essere sentiti gli enti gestori per eventuali problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori.

RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE

Da convivenza con il traffico

Il traffico nella zona non è particolarmente elevato, in quanto la strada verrà chiusa al traffico nelle parti interessate dai lavori.

Da intrusione di persone

E' questo un rischio costante dei cantieri temporanei; per evitare i rischi da intrusione di persone si dovrà ricorrere alla costante vigilanza dello stato delle recinzioni nelle ore serali e notturne.

La delimitazione del cantiere è prevista con elementi in plastica, riempiti di acqua, tipo new-jersey e con recinzioni a pannelli di rete elettrosaldata. Durante le ore diurne bisognerebbe assicurare il traffico pedonale alle persone dirette alle attività commerciali zonali.

Da incendi o scoppi

Eventuali scoppi nel cantiere in esame, potrebbero verificarsi per difetti a macchinari e attrezzature (compressori, cannelli ossiacetilenici, serbatoi, fusti e lattine, ecc.). Considerata la tipologia di cantiere, per prevenire tali rischi verso l'esterno, queste potenziali fonti di scoppio non dovranno essere tenute in cantiere oltre lo stretto tempo necessario per eseguire le lavorazioni .

Naturalmente ciò non esimerà dalla verifica periodica e puntuale circa la perfetta efficienza di macchine, attrezzature, impianti. Per tutta la durata del cantiere dovrà essere disponibile almeno un estintore idoneo.

Da rumore

Le imprese che interverranno in cantiere devono essere in possesso del "Documento di Valutazione del Rischio Rumore" secondo quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. Il documento dovrà prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere.

Copia di tale documento dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera.

Nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 81/08, l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore, dovrebbe essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

Il calcolo dei livelli di esposizioni personali, per gruppo omogeneo di attività, è riportato nel paragrafo successivo.

La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. Nel caso che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell'impresa, dovrà essere presentata richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 277/91.

Di seguito sono riportati gli obblighi inerenti il rischio rumore previsti dal D.Lgs. 277/91

In Tabella 1 sono riassunti, a titolo informativo, gli obblighi a carico dei lavoratori.

Tabella 1 - Obblighi a carico dei lavoratori

| Compiti e responsabilità |
|--|
| Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale |
| Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro |
| Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo |

| |
|---|
| Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione |
| Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano compromettere la protezione o la sicurezza |
| Sottoporsi ai controlli sanitari previsti |
| In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 90 db(A), i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro |

Tabella 2 - Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

| Livelli di esp. L_{epd} | Misure di tutela | Compiti e responsabilità |
|---|--|--|
| <80db(A) | Valutazione Del rischio | Controllare l'esposizione dei lavoratori al fine di: Identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto Attuare le misure preventive e protettive |
| | Misure tecniche, organizzative e procedurali | Ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili privilegiando gli interventi alla fonte. Il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti esistenti, sia in caso di ampliamenti o modifiche sostanziali agli impianti sia nella realizzazione di nuovi impianti. All'atto dell'acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che producono il più basso livello di rumore Le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno Permettere ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di tutela predisposte Disporre ed esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme Esigere, da parte del medico competente, l'osservanza degli obblighi previsti, informandolo sui procedimenti produttivi |
| >80db(A) | Valutazione Del rischio | Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di esposizione |
| | Informazione | Informare i lavoratori in merito a: A) Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore B) Misure ed interventi adottati C) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi D) Funzione dei mezzi individuali di protezione E) Significato e ruolo del controllo sanitario F) Risultati della valutazione del rischio |
| >85db(A) | Controllo sanitario | Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano richiesta, previa conferma di opportunità da parte del medico |
| | Formazione | Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su: A) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito B) Uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito |
| | Mezzi Protettivi Individuali | Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito I mezzi individuali devono essere: Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro Adeguati (mantenere il livello di rischio <90db(A)) |

| | | |
|----------|--|---|
| | | <p>Scelti concordemente con i lavoratori</p> <p>Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta di deroga per l'uso di mezzi protettivi individuali</p> |
| | Controllo Sanitario | <p>Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario</p> <p>Il controllo sanitario comprende:</p> <p>Visita medica preventiva con esame della funzione uditiva</p> <p>Visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prima entro un anno)</p> <p>La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico e non può essere > a 2 anni</p> <p>Custodire le cartelle sanitarie e di rischio</p> <p>Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta di allontanamento temporaneo dall'esposizione</p> |
| >90db(A) | Superamento dei valori limite di esposizione | <p>Comunicare all'organo di vigilanza, entro 30 gg. Dalla data di accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate o che si intendono adottare al fine di ridurre al minimo i rischi per l'udito</p> <p>Comunicare ai lavoratori le misure adottate</p> |
| | Misure tecniche organizzative e procedurali | <p>Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che comportano esposizioni superiori a 90db(A)</p> <p>Perimetrare e sottoporre a limitazione di accesso i luoghi suddetti</p> |
| | Mezzi Protettivi individuali | <p>Disporre ed esigere l'uso appropriato dei mezzi individuali di protezione dell'udito</p> <p>Ovviare con mezzi appropriati se l'utilizzo dei mezzi protettivi comporta rischi d'incidente</p> |
| | Controllo Sanitario | <p>Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche.</p> <p>Frequenza massima annuale</p> |
| | Registrazione Esposizione lavoratori | <p>Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti</p> <p>Copia del registro deve essere consegnata:</p> <p>Ad USL ed ISPESEL competenti per territorio</p> <p>A richiesta dell'organo di vigilanza ed all'istituto Superiore di Sanità</p> <p>Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell'attività d'impresa</p> <p>Richiedere all'ISPESEL od alla USL le annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori,</p> <p>Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati</p> |

Gruppo omogeneo di valutazione considerato: LAVORI STRADALI GENERICI

| Attività' | % mediata di Esposizione | Media energetica Leq db(A) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Scarifiche | 20 | 83,6 |
| Formazione fondo stradale | 10 | 87,0 |
| Stabilizzato e compattatura | 15 | 87,9 |
| Sottofondo bituminoso | 15 | 86,7 |
| Manto di usura | 10 | 87,3 |
| Lep | | 86 |
| FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A) | | |

Gruppo omogeneo di valutazione considerato: operaio polivalente per ripristini

| Attività' | % mediata di Esposizione | Media energetica Leq db(A) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Confezionamento malte | 10 | 82 |
| Uso attrezzi manuali in presenza di escavatore | 20 | 79 |
| Uso taglia pietre a disco | 20 | 103 |
| Uso martello pneumatico | 1 | 99 |
| Stesura manto e pavimentazioni con attrezzi manuali | 40 | 87 |
| Pulizia attrezzature | 10 | 70 |
| fisiologico | 5 | |
| Lep | | 89 |
| FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A) | | |

Gruppo omogeneo di valutazione considerato: escavatorista

| Attività' | % mediata di Esposizione | Media energetica Leq db(A) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Utilizzo escavatore | 60 | 85 |
| Manutenzione e pause tecniche | 35 | 70 |
| fisiologico | 5 | 0 |
| Lep | | 83 |
| FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A) | | |

Gruppo omogeneo di valutazione considerato: autista autocarro

| Attività' | % mediata di Esposizione | Media energetica Leq db(A) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Utilizzo autocarro | 75 | 78 |
| Manutenzione e pause tecniche | 20 | 70 |
| fisiologico | 5 | 0 |
| Lep | | 77 |
| FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE NON SUPERIORE A 80 dB(A) | | |

Gruppo omogeneo di valutazione considerato: addetto rifinitrice

| Attività' | % mediata di Esposizione | Media energetica Leq db(A) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Utilizzo rifinitrice | 65 | 89 |
| Manutenzione e pause tecniche | 30 | 70 |
| fisiologico | 5 | 0 |
| Lep | | 88 |
| FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A) | | |

Gruppo omogeneo di valutazione considerato: addetto rullo compressore

| Attività' | % mediata di Esposizione | Media energetica Leq db(A) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Utilizzo rullo compressore | 75 | 89 |
| Manutenzione e pause tecniche | 20 | 70 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Lep | | 88 |
| FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A) | | |

Nel caso di lavorazioni da effettuare nel periodo notturno (22.00 - 6.00), si dovranno effettuare analisi più approfondite e dettagliate e si dovrà garantire un livello Leq di rumore non superiore ai 42 dB(A) (tabella D valori di qualità DPCM 14.11.97).

Le analisi realizzate con l'utilizzo della bibliografia tecnica non escludono eventuali e successive analisi e rilevamenti strumentali che dovessero rendersi necessarie o richieste.

Nel caso in esame è prevedibile il superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili e si dovrà richiedere al Sindaco motivata deroga per l'esecuzione delle lavorazioni.

Da acque reflue di cantiere, meteoriche e di lavorazione

Le lavorazioni che possono produrre acque di scarto sono principalmente quelle di getto del calcestruzzo e dal taglio cordoli e pavimentazione in pietra.

Da polveri

Il cantiere presenterà lavorazioni con produzione di polveri, terre e ghiaie. Si dovrà tenere bagnato il fondo delle zone di transito e movimentare le terre ed i materiali di demolizione limitandosi allo stretto necessario e previa bagnatura.

Eventuali polveri e residui di terre e ghiaie che dovessero sporcare le strade d'accesso al cantiere dovranno essere ripuliti.

Da sostanze chimiche

I prodotti chimici che saranno utilizzati in cantiere dovranno essere corredati di scheda di sicurezza e da apposita etichettatura.

Nel caso in cui le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto al direttore tecnico di cantiere ed al coordinatore per sicurezza.

I rischi legati all'utilizzo di prodotti chimici possono essere considerati contenuti solo se i lavoratori addetti al loro utilizzo si atterrano scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza.

In genere le sostanze chimiche dovranno essere fornite nella minima quantità necessaria al cantiere e depositate in idoneo locale opportunamente segnalato ed aerato.

RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Premessa

Individuate le fasi di lavoro nelle quali comprendere le attività che si svolgeranno nel cantiere, e considerato che la tipologia del lavoro non vincola a particolari tecnologie, la valutazione dei rischi di lavorazione e le misure di sicurezza conseguenti per le varie fasi e categorie viene trattata in maniera generale, intendendo con ciò che, non essendo note le macchine, le attrezzature, gli impianti, le sostanze e i materiali, i processi, l'organizzazione del lavoro e il personale delle imprese esecutrici, si indicano i principali rischi e misure da adottare circa le consuete lavorazioni edili.

Tali valutazioni dovranno essere definite con dettaglio nei singoli piani operativi (POS) redatti dalle imprese esecutrici in funzione della propria struttura organizzativa e logistica.

Prescrizioni generali

Nel Piano Operativo della Sicurezza dovranno essere specificate:

| Fase lavorativa | Prescrizioni generali |
|------------------------|--|
| Allestimento cantiere | <p>Durante le operazioni di allestimento si dovrà provvedere ad installare segnaletica provvisoria che indichi la presenza di lavoratori in strada con possibili restringimenti di carreggiata, modifica sensi di marcia.</p> <p>Nella zona prevista di allestimento uffici e servizi si dovranno effettuare i necessari allacciamenti per la fornitura di energia, acqua e eventuale allacciamento alla fognatura.</p> <p>Le modifiche della regolamentazione stradale dovranno essere effettuate dopo autorizzazione del comune che potrà dettare, se necessario, prescrizioni specifiche.</p> <p>Le aree interessate nelle diverse fasi dovranno essere delimitate con new-jersey</p> |
| Scavi | <p>I rischi prevalenti per tali operazioni sono sintetizzabili in:</p> <p>Rumore macchine;</p> <p>Investimento per la ridotta visibilità e disponibilità di spazi;</p> <p>Inalazione polveri;</p> <p>Seppellimento.</p> <p>Di tali argomenti in funzione delle macchine utilizzate si dovranno analizzare e proporre idonei sistemi di prevenzione.</p> |
| Opere civili | <p>Valgono le stesse considerazioni del punto precedente.</p> <p>Nella esecuzione delle verniciature si utilizzano prodotti speciali alle quali sono associati rischi. Nella scheda prodotto sono indicati i sistemi di prevenzione che dovranno essere adottati dagli operatori oltre alle normali procedure di sicurezza instaurate dall'impresa.</p> |

Di seguito vengono riportate le normali attività che un cantiere stradale comporta ed i rischi evidenziati.

Attività contemplate e rischi evidenziati

ATTIVITA' CONTEMPLATE

valutazione ambientale: urbano, geomorfologico
 ispezione ricerca sottosuolo
 preparazione, delimitazione e sgombero area
 movimento autocarri e macchine operatrici
 formazione rilevati, cassonetti e costipatura
 preparazione fondo
 fornitura del conglomerato bituminoso
 stesura manto con vibrofinitrice
 rullaggio
 finitura manuale
 fornitura e posa attrezzature di servizio (marciapiedi, illuminazione, paletti, guardrails, ecc.)
 verniciatura segnaletica orizzontale
 rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
 vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello
calore, fiamme, esplosione
elettrici
rumore
cesoiamento, stritolamento
investimento (da parte di mezzi meccanici)
movimentazione manuale dei carichi
polveri
catrame, fumo
oli minerali e derivati 18

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Premessa

Le misure generali indicate nel presente paragrafo devono essere dettagliatamente specificate ed analizzate nei singoli piani operativi redatti dalle imprese esecutrici.

Planimetria di cantiere

In relazione al tipo e all'entità dei lavori da eseguire deve essere predisposta un'adeguata organizzazione del cantiere, in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole.

L'impresa appaltatrice dovrà proporre una organizzazione del cantiere, anche in relazione alla propria disponibilità di mezzi ed addetti, che tuttavia rispetti il programma lavori e che dovrà essere approvato dal CSE; potrà comunque concordare con il CSE una soluzione alternativa. Il presente piano ha elaborato una possibile organizzazione e suddivisione del cantiere. Su detta organizzazione sono stati stimati gli oneri specifici della sicurezza (OSS) ed evidenziati nel computo allegato al presente piano. Le variazioni proposte nel POS in ogni caso non possono comportare la variazione degli oneri sicurezza stimati.

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Recinzione

Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario delimitare il cantiere lungo il suo perimetro. La recinzione, in rete, impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di divieto e pericolo ed essere segnalata con luci rosse durante le ore di scarsa visibilità. La necessità della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi locali. Poiché è previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità delle zone di lavoro, si devono adottare misure per impedire che la caduta e la movimentazione accidentale di oggetti e materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.

Nessuna lavorazione specifica e nessun deposito o installazione potrà iniziare prima della completa funzionalità della recinzione dell'area di cantiere.

Per i pedoni diretti agli uffici e esercizi commerciali devono essere riservati percorsi recintati e privi di asperità e comunque devono essere aperti da personale della ditta appaltatrice.

Accessi

Le vie di accesso al cantiere richiedono un'indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta. Quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico.

La dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed alla percorribilità interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.

Segnalazioni

Segnali di divieto, obbligo, pericolo e informazione specifici dovranno essere posizionati in prossimità dei luoghi dove ne sussiste il bisogno.

Nelle planimetrie allegate si identificano i principali cartelli segnaletici da posizionare lungo le strade interessate dall'intervento per informare gli utenti della strada. L'esatta collocazione verrà indicata nell'ordinanza del comune. Oltre ai cartelli di segnaletica direzionale dovranno essere posizionati cartelli lungo il perimetro della recinzione e nei luoghi in cui se ne ravvisi l'esigenza, anche temporanea. L'esposizione di cartelli in un unico posto (ad esempio all'ingresso del cantiere o su piazzali) non è alternativa o sostitutiva di quella sopra indicata ma è da intendersi di sola prescrizione generale.

I cartelli devono essere rimossi quando cessa la situazione che ne determina la presenza.

Cartello di cantiere

A cura dell'impresa appaltatrice principale deve essere predisposto il cartello di cantiere secondo le dimensioni indicate nel capitolato speciale ed in ogni caso di dimensioni non inferiori a metri 1.00 x 1.00 - da collocare presso l'ingresso principale al sito, in posizione ben visibile dall'esterno e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere, compreso il nominativo del coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso.

Segnaletica all'ingresso del cantiere

All'ingresso del cantiere dovranno essere esposti i seguenti segnali:

- divieto di accesso ai non addetti ai lavori;
- obbligo di annunciarsi prima entrare nel cantiere;
- indicazione delle aree per la sosta (se individuate all'interno del cantiere);
- velocità di marcia ridotta.

Segnaletica sulla recinzione

Lungo la recinzione dovranno essere affissi cartelli di pericolo.

Segnaletica stradale

Nei punti concordati ed indicati nell'ordinanza di modifica del traffico, dovranno essere installati gli opportuni segnali stradali per regolamentare la circolazione della zona in funzione delle fasi di sviluppo del cantiere di dimensioni normali e forme varie in conformità al codice delle strade e regolamento di attuazione.

Nei punti indicati nelle planimetrie allegate, dovranno essere installati pannelli informativi di dimensione non inferiore a cm 135x200 a fondo giallo e di direzione extraurbana dei percorsi per le deviazioni del traffico.

La segnaletica stradale dovrà essere installata anche in considerazione del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo" emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in GU n.226 del 26/09/2002 - suppl. straordinario.

Segnalazione di reti tecnologiche

Le linee interrato di servizi tecnologici dovranno essere ben segnalate in superficie tramite picchetti collegati da bande colorate o simili.

Qualora le linee insistano su zone di transito verranno segnalate con cartelli.

Servizi igienico-assistenziali e logistici

L'impresa dovrà predisporre, secondo le vigenti norme e le esigenze specifiche di cantiere:

- ufficio e spogliatoio;
- luogo di affissione avvisi (bacheca)
- servizi igienici;
- aree di sosta per scarico materiali;
- depositi;
- raccolta rifiuti;
- parcheggi per i mezzi di cantiere.

Il dimensionamento reale di tali apprestamenti dovrà fare riferimento alla previsione di affollamento del cantiere.

Non è previsto né un locale mensa e né un locale per le riparazioni degli automezzi.

Per tale esigenze si segnala la presenza nelle vicinanze di ristoranti, trattorie e officine meccaniche.

I servizi e apprestamenti sopra citati dovranno essere segnalati, riconoscibili e tenuti puliti.

Devono inoltre essere rispettati i regolamenti locali edilizi e di igiene.

Parcheggi

Possono accedere e sostare nell'area di cantiere solamente i mezzi destinati alle lavorazioni.

I mezzi privati dovranno sostare in aree esterne alla zona di cantiere delimitata.

Uffici

Vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone operative più intense. Dovrà essere dotato di illuminazione e alimentazione elettrica; nei periodi freddi si provvederà anche al riscaldamento. Presso tale locale dovrà essere attrezzata una bacheca per l'affissione di avvisi: su essa dovranno essere esposti avvisi ben evidenziati per la gestione delle emergenze, numeri di telefono utili, copia della notifica preliminare, tabella orario di lavoro, ecc. Essa dovrà essere posta in luogo ben visibile ai lavoratori.

Servizi igienico assistenziali

L'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti contemporaneamente impiegati). Inoltre, è in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale indispensabili per ogni lavoratore.

Poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienico-assistenziali sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente attrezzate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.

Deposito di materiali

L'individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali (combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza). Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

E' opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Lo stoccaggio di materiali, sostanze, preparati dovrà avvenire tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza e sulle etichettature dei prodotti stessi.

Qualora un'impresa appaltatrice conceda a subaffidatari il prelievo diretto di materiali, macchine attrezzature dai propri depositi, dovrà curarne l'informazione circa le modalità di prelievo e sorvegliare direttamente tali operazioni.

Ogni impresa esecutrice, compresi i lavoratori autonomi, avranno l'obbligo di costituire depositi limitati di macerie e materiali, allontanando rapidamente le macerie e facendo arrivare in cantiere i soli materiali ed attrezzature necessari all'esecuzione della fase di lavoro in calendario.

Acqua

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L'acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

Docce, lavabi e gabinetti

I lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

E' obbligatorio disporre almeno una latrina ed un lavabo.

Considerata la tipologia delle lavorazioni non è prevista l'installazione di docce.

Spogliatoio, refettorio e locali di ricovero

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori.

Devono essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata agli indumenti da lavoro, l'altra per quelli privati.

Considerata la caratteristica delle lavorazioni il locale spogliatoio potrà essere utilizzato anche come locale di ricovero. Il locale refettorio non è previsto e i pasti potranno essere consumati presso vicini locali di ristorazione.

Presidi sanitari

E' necessario disporre di un pacchetto di medicazione, contenente quanto indicato e previsto dalla norma e posto nel locale spogliatoio.

Pulizia

Le installazioni e gli arredi dei servizi logistici del cantiere devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.

Rifiuti

Il deposito rifiuti deve essere separato per rifiuti urbani, speciali, pericolosi, ecc., secondo la presenza in cantiere. Tali depositi devono essere segnalati, delimitati e non adiacenti a uffici, servizi igienici, spogliatoi, e locali di ricovero. La raccolta non deve superare i limiti di legge ed i regolamenti locali. E' vietata l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei rifiuti.

L'allestimento di tali depositi sarà a cura diretta di ogni impresa appaltatrice, anche nei riguardi dei rifiuti dei subaffidatari.

Impianti di cantiere

Le zone nelle quali sarà possibile impiantare baraccamenti, uffici, servizi e depositi, saranno individuate all'interno della planimetria appositamente predisposta per l'organizzazione di cantiere.

Se tecnicamente possibile, gli allacciamenti dei servizi di cantiere (energia elettrica, acqua, ecc.) dovranno trovare spazio nella posizione definitiva.

Per la fornitura delle utenze di cantiere l'impresa appaltatrice dovrà prendere contatto con gli Enti preposti.

Tutti gli impianti di cantiere - in particolare impianti elettrici, di messa a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche - devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute.

Gli impianti devono essere realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate.

Qualora si presenti un'anomalia negli impianti è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere. Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di alcuna parte degli impianti.

Gli attraversamenti delle eventuali reti di fornitura dovranno essere realizzati solamente interrando le linee.

La dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

L'impianto elettrico di cantiere sarà costituito da un quadro principale e da quadri di zona (a norma CEI) nel numero necessario ad alimentare le attrezzature elettriche impiegate. L'alimentazione dei quadri di zona dovrà essere protetta e, se interrata o aerea, il percorso dovrà essere adeguatamente segnalato.

L'eventuale linea di alimentazione elettrica del cantiere, a bassa tensione, potrà correre su pali solo lungo la recinzione di cantiere dove non interferisca con l'uso di macchine, attrezzature, impianti. L'impianto di fornitura acqua sarà costituito da tubazioni coibentate dal punto di consegna (contatore) ai punti di erogazione collocati nella zona dei servizi logistici.

Non è previsto fornitura gas.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della relazione di calcolo di probabilità prevista dalla normativa vigente.

Attrezzature e macchine

L'impresa prima dell'inizio dei lavori, dovrà indicare quali macchine, attrezzature e impianti di produzione intenda utilizzare in cantiere (ad esempio impianti di produzione di energia elettrica, di

selezione inerti, di betonaggio, di mescolamento conglomerati, di produzione di malte, di spruzzo di materiali, di sollevamento, piegatura del ferro, ecc.).

Tutte le attrezzature, le macchine, gli impianti che l'impresa concederà in uso a suoi subaffidatari dovranno essere oggetto di informazione e istruzione per questi ultimi, a cura della impresa stessa. Per le attrezzature, le macchine, gli impianti delle quali si ipotizza l'impiego, si rimanda alla valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza.

In particolare, gli autisti e gli operatori di macchine dovranno essere istruiti dall'impresa circa i comportamenti di prudenza da tenere nel cantiere. Tutte le manovre degli automezzi, in particolare nella retromarcia, dovranno essere assistite a terra e segnalate ai lavoratori operanti nelle vicinanze.

Le macchine di fornitori esterni (ad esempio autobetoniere, autocarri, autocisterne, autobotti, autogrù, ecc.) dovranno seguire i percorsi che l'impresa dovrà preventivamente comunicare agli autisti ed operatori, rispettando i sensi di marcia e chiedendo assistenza a terra.

Le macchine con parti che ruotano o traslano attorno a posizione fissa dovranno essere circondate da recinti, segnalate con bande colorate e illuminate durante il lavoro in ore con insufficiente luce naturale o visibilità.

Disposizioni in presenza di personale non addetto ai lavori.

Gli eventuali visitatori al cantiere dovranno annunciarsi all'ingresso ed entrare solo dopo il benestare del capocantiere o di un responsabile d'impresa.

Tale soggetto provvederà a informarli sui rischi che la visita comporta ed eventualmente a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ritenuti necessari per effettuare la visita, che potrà avvenire solo alla sua presenza, a quella del direttore dei lavori o del coordinatore per la sicurezza.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice verificare che eventuali soggetti estranei al cantiere, ma con necessità di passaggio al suo interno, siano informati della presenza del cantiere e dei rischi relativi. Tali soggetti dovranno attenersi alle indicazioni fornite.

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi

Valutata la tipologia dei lavori, il rischio di seppellimento durante gli scavi è ridotto dato che non vengono effettuati grandi volumi di movimento terra. L'unico scavo ad una certa profondità realizzato (circa m.1,00) è quello relativo agli scavi in sezione ristretta.

Il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o distacco di un blocco possono provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i metri 1,50 di profondità, le pareti verticali delle trincee devono essere convenientemente armate le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza.

non armare pareti inclinate con sbadacchi orizzontali poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso l'alto, per effetto della spinta del terreno.

Il bordo degli scavi deve essere delimitato considerando un franci di sicurezza di almeno 50 cm. L'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiède nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono: l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo. Nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d'acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione e necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, l'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei

lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità.

Misure generali per l'utilizzo di sostanze o prodotti chimici - agenti cancerogeni

Allo stato attuale non è previsto l'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità.

I prodotti chimici che verranno utilizzati in cantiere dovranno essere corredati di scheda di sicurezza e da apposita etichettatura.

I prodotti che non rientrano nel campo delle sostanze o dei preparati o che non necessitano della scheda di sicurezza dovranno comunque essere stoccati, manipolati, utilizzati e smaltiti secondo quanto riportato in eventuali schede tecniche fornite dal produttore (ad esempio il cemento).

Nella pratica è difficile ricordare le precauzioni di sicurezza di ogni prodotto in uso, di volta in volta e prima dell'utilizzo è perciò necessario mettere a disposizione le eventuali etichettature e schede tecniche o di sicurezza dei prodotti.

Nel caso in cui le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto al direttore tecnico di cantiere ed al coordinatore sicurezza (CSE).

Se interessate dall'uso, le altre imprese dovranno essere informate sui prodotti dalla impresa che li fornisce o li utilizza.

Dovranno essere utilizzati solamente i contenitori originali dei prodotti.

E' vietato il deposito di sostanze classificate tossiche. In caso di utilizzo di dette sostanze, l'impresa autorizzata all'uso dovrà provvedere alla fornitura delle sole dosi di consumo previste.

Le schede di sicurezza e/o tecniche dei prodotti dovranno essere ordinatamente conservate nell'ufficio di cantiere in schedario e disponibili per la consultazione.

Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni

Non sono previste estese demolizioni o manutenzioni di edifici.

Le sole demolizioni effettuate sono a terra e relative a modeste lavorazioni che non comportano particolari rischi e l'adozione di procedure specifiche.

Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;

- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il

trasporto; incendio; ustione.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

In genere non sono previsti eccessivi sbalzi di temperatura.

Le lavorazioni sono svolte esclusivamente all'esterno in un periodo compreso fra autunno e primavera. Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo alte o troppo basse per gli addetti oppure si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.

Sorveglianza sanitaria

La tipologia delle lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere edile. Non si ravvisano situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle specifiche procedure instaurate dai datori di lavoro con l'ausilio del medico competente aziendale, secondo quanto previsto dai propri documenti di valutazione dei rischi ed illustrate nel POS. Tutte le imprese che intervengono nel cantiere dovranno fornire al coordinatore per la sicurezza la dichiarazione della idoneità sanitaria del personale.

Gestione emergenze

I nomi degli addetti alla gestione delle emergenze, alla prevenzione e lotta antincendio e al primo soccorso dovranno essere chiaramente esposti nella bacheca e nell'ufficio di cantiere; tali addetti dovranno intervenire per emergenze che riguardassero qualunque persona, sia che si tratti di lavoratori autonomi sia che di dipendenti di altre imprese.

Il primo soccorso ad eventuali infortunati dovrà essere prestato dai colleghi di lavoro secondo istruzioni semplici e chiare che le imprese dovranno rendere note ai propri dipendenti; nei casi gravi, contemporaneamente al primo soccorso deve essere chiesto l'intervento dei mezzi di assistenza e soccorso esterni.

Nel locale spogliatoio dovrà essere presente e disponibile a tutti i lavoratori, un pacchetto di medicazione (presidio di primo soccorso), opportunamente segnalato. Tale onere compete all'impresa appaltatrice.

ESECUZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO

CONTROLLO DEI PRESENTI

L'impresa capofila dovrà avere e rendere sempre disponibile per committente, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza (CSE) l'elenco aggiornato di tutte le persone presenti in cantiere, suddivise per impresa. Tale elenco dovrà essere disponibile sempre per gli addetti alla gestione della emergenza.

Committente, Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza (CSE)

potranno effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni per gli aspetti di sicurezza del lavoro, compreso quello di verificare i documenti di identità delle persone presenti in cantiere. Eventuali persone non in regola dovranno immediatamente essere allontanate dal cantiere a cura del direttore di cantiere, responsabile di cantiere o del capo squadra incaricato.

Chiunque entri in cantiere dovrà segnalare il proprio ingresso al direttore di cantiere/capo cantiere o a preposto incaricato.

L'onere di guardianaggio del cantiere è a completo carico della impresa capofila.

L'impresa capofila dovrà curare il controllo e la chiusura degli accessi al cantiere durante il lavoro e la chiusura del cantiere stesso alla fine della giornata di lavoro.

PRESCRIZIONI, DISPOSIZIONI, VERBALI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Eventuali comunicazioni, prescrizioni, disposizioni, verbali degli organi di vigilanza e paritetici, rivolti alle imprese esecutrici, dovranno essere messi ad immediata conoscenza dei lavoratori, del Direttore Lavori e del coordinatore per la sicurezza (CSE), ed esposti in bacheca.

Tali documenti dovranno essere ordinatamente e completamente conservati in cantiere a cura della impresa appaltatrice, anche per quanto riguardasse i subaffidatari.

Il coordinatore per la sicurezza (CSE) riceverà copia di tali documenti dall'impresa appaltatrice.

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALLA CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DLVO 494/96

Prima dell'inizio dei lavori sarà indetta dal coordinatore in fase di esecuzione una riunione nella quale verranno illustrati i contenuti del piano e valutate le eventuali osservazioni alla quale dovranno partecipare:

- il committente o il responsabile dei lavori;
- il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) delle imprese esecutrici;
- il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese esecutrici;
- il direttore dei lavori.

Prima di tale riunione i lavori non potranno prendere inizio.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)

DEFINIZIONE

Il piano operativo di sicurezza (POS), da redigersi a cura dell'appaltatore e da consegnare al committente entro trenta giorni dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, è il documento nel quale, fermi restando i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dal committente all'appaltatore in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 494/96, l'appaltatore esplicita le sue scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori indicando, inoltre, i nominativi dei responsabili delle varie incombenze poste a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori dalle vigenti norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

AGGIORNAMENTO

In sede di aggiornamento del piano operativo secondo lo sviluppo dei lavori, l'appaltatore trasmetterà al coordinatore in fase di esecuzione le integrazioni del piano ottenute dalle imprese subappaltatrici man mano che le imprese subappaltatrici stesse sono individuate e comunque prima che esse inizino i relativi lavori.

CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO

Nel piano operativo vanno inserite, con riferimento allo specifico cantiere, le notizie attinenti l'attuazione delle norme di sicurezza delle quali il coordinatore per la progettazione non può essere a conoscenza in quanto, al momento della redazione del piano non conosce l'impresa esecutrice, le sue attrezzature, la sua organizzazione, ecc.

Al fine di valutare la completezza e coerenza del Piano Operativo di Sicurezza con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento il P.O.S. dovrà comprendere inoltre i seguenti elementi:

Dati relativi all'impresa esecutrice

1. Ragione sociale e sede legale;
2. Rappresentante legale (datore di lavoro)
3. Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa (RSPP)
4. Nominativo del medico competente (se esistano lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria).
5. Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere)
6. Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale, di cantiere o di bacino; segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

Dati relativi al singolo cantiere:

1. Ubicazione del cantiere
2. Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
3. Copia dichiarazione organico medio annuo del personale distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;
4. Copia dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
5. Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori;
6. Descrizione e localizzazione dei servizi igienici, logistici, assistenziali e di pronto intervento installati e previsti dall'impresa;
7. Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo e analisi dei rischi correlati;
8. Dichiarazione attestante la fornitura ai lavoratori dei necessari DPI e della loro formazione al corretto utilizzo;
9. Documentazione attestante l'idoneità sanitaria dei lavoratori;
10. Dichiarazione attestante la formazione dei preposti:
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e pronto soccorso;
rappresentanti dei lavoratori.
11. Documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione da adottare nelle singole fasi lavorative;
12. Individuazione del personale incaricato alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso;
13. Altri elementi da specificare indicati nel piano di sicurezza e coordinamento;
14. Programma operativo dei lavori;
15. Metodi e procedure da seguire nell'uso di dispositivi di protezione collettivi, attrezzature, macchine e impianti.

Per quanto concerne le imprese subappaltatrici il piano operativo conterrà gli stessi contenuti richiesti per l'impresa appaltatrice. Il subappaltatore fornirà copia del proprio POS al responsabile dell'impresa appaltatrice che provvederà a consegnarlo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE AL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE FRA DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5.1.C D.L.GS 494

La regola principale del coordinamento consiste nell'affrontare le situazioni prima che si manifestino in cantiere, con possibili difformità nella produzione circa tempi, costi, qualità; ciò deve essere perseguito soprattutto attraverso l'aggiornamento da parte di ogni impresa appaltatrice del programma dei lavori.

Il coordinamento proposto da questo piano consiste in diversi adempimenti:

- riunioni tra gli operatori
- visite in cantiere del coordinatore per la sicurezza;
- comunicazioni delle imprese.

Riunioni

Il principale strumento per il coordinamento sarà quello delle riunioni da effettuarsi principalmente presso il cantiere.

La frequenza di tali riunioni sarà stabilita in funzione dell'avanzamento dei lavori, con modalità e orari da concordare di volta in volta.

Ogni impresa appaltatrice, nella persona del datore di lavoro o delegando il proprio responsabile in cantiere, ha l'obbligo di partecipare a tali riunioni e convocare per tempo eventuali sub-affidatari.

Le riunioni verteranno innanzi tutto sugli aspetti programmatici del lavoro; il contenuto delle riunioni sarà verbalizzato e sottoscritto dai partecipanti.

Dato il carattere preventivo del coordinamento, le imprese e i lavoratori autonomi sono comunque tenute a predisporre misure operative improntate alle regole dell'arte, alla prudenza e alla diligenza in rapporto alla presenza in cantiere di altri attori, anche in mancanza di particolari indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Sarà necessario che tali elementi, e tutti gli altri attinenti la sicurezza e il coordinamento, vengano sanciti già all'atto dei contratti tra impresa appaltatrice e sub-affidatari.

Visite in cantiere

Prima dell'inizio dei lavori il titolare di ogni impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al D.L. e al coordinatore per la sicurezza, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere e delle zone al contorno, ed eventualmente proporre modifiche al piano, verificando altresì il calendario dei lavori, di modo da consentire al coordinatore per l'esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere. Il coordinatore per la sicurezza effettuerà delle visite di coordinamento e verifica, che avverranno di norma prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell'ingresso delle imprese subappaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in cantiere.

Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisorie rispondono agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme ma anche previsti dal presente piano. Il direttore di cantiere, il capocantiere, o in loro assenza i responsabili delle singole imprese nel cantiere, dovranno accompagnare il coordinatore per la sicurezza durante le visite in cantiere e sottoscrivere il conseguente verbale.

Comunicazioni delle imprese

La comunicazione tra i soggetti operanti potrà seguire qualsiasi modalità risulti efficace per la tutela della sicurezza e per l'azione di coordinamento.

SUBAPPALTATORI, LAVORATORI AUTONOMI

Nel presente documento si usa il termine subaffidatario, intendendo con esso qualunque soggetto (con o senza dipendenti) incaricato da un'impresa appaltatrice, per l'esecuzione di lavori parziali, servizi, prestazioni e forniture relativi alla realizzazione dell'opera in questione.

Le disposizioni e prescrizioni del piano e delle sue revisioni dovranno essere portate a conoscenza di tutte le imprese e fornitori esterni, a cura di ogni impresa appaltatrice, prima dell'inizio delle lavorazioni. L'accesso al cantiere di sub-affidatari dovrà essere preceduto a cura del CAPOCANTIERE da informazione sulle aree di lavoro a loro destinate, sui percorsi, mezzi in circolazione, regole di comportamento, percorsi dei carichi, zone di scarico e carico, depositi, ecc. Il capocantiere dovrà mettere comunque in atto le azioni di coordinamento specifico che gli competono come responsabile dell'intera produzione in cantiere.

INFORMAZIONE

Informazione lavoratori

I lavoratori, a cura delle imprese dalle quali dipendono, dovranno essere informati circa i rischi a cui si sottoporranno, dell'esistenza del piano di sicurezza e coordinamento, sue integrazioni, adeguamenti e modifiche, le disposizioni contenute nel POS, le procedure di comportamento ed emergenza, i luoghi di riunione, ecc..

I datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo della sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; i rappresentanti avranno il diritto di ricevere i chiarimenti necessari sul piano stesso, di formulare proposte migliorative e di essere consultati in caso di modifiche significative al piano stesso.

Informazione fornitori

Anche il personale che frequenterà il cantiere in modo discontinuo o saltuario nell'arco della giornata di lavoro (autisti di fornitori, meccanici o riparatori, ispettori, ecc.) dovrà essere informato a cura del capocantiere e dei responsabili d'impresa dei rischi a cui può essere soggetto.

Lavoratori stranieri

L'informazione, la comunicazione e le prescrizioni del piano devono essere rese comprensibili anche a lavoratori o imprese straniere. Sarà pertanto cura di ogni datore di lavoro provvedere ad eventuali e necessarie traduzioni del piano e all'eventuale ricorso di interpreti. Tali operazioni dovranno essere documentate e trasmesse al coordinatore per la sicurezza.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

La stima dei costi della sicurezza è stata determinata analiticamente, come da allegato al presente P.S.C., su ogni voce del computo metrico e in base alla stima degli apprestamenti e delle opere provvisoriale che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere in sicurezza.

| COSTI PER LA SICUREZZA | | | | | | |
|---|-------|-----------------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Per dettaglio si veda il computo allegato | | | | | | |
| Tipologia aggiuntivi | costi | Unità di misura | Quantità | Costo unitario | Costo a corpo | Costo sicurezza |
| TOTALE COSTI | | | | | | 5.480,39 |

| RIEPILOGO COSTI PER LA SICUREZZA | |
|--|------------|
| C - Oneri totali | |
| OS - Oneri sicurezza | 5.480,39 |
| I1 - Importo totale dei lavori (comprensivo di OS) | 182.679,51 |
| I2 - Importo lavori soggetti a ribasso (I1 - OS) | 177.199,12 |
| OS - Oneri sicurezza totali (OS) non soggetti a ribasso | 5.480,39 |
| I3 - Importo totale del progetto a base d'asta (I2 + OS) | 182.679,51 |

PRIVACY

Ai sensi della legge 675/96 le informazioni che le imprese, i lavoratori autonomi, i fornitori ed in genere tutti gli operatori del cantiere, forniranno saranno trattate solo ed esclusivamente per le attività connesse al cantiere stesso e messe a disposizione, se richiesto, degli organi di vigilanza.

Trattandosi di dati sensibili relativi ad imprese e lavoratori, nessuno è autorizzato a divulgare i dati di cui è venuto a conoscenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente.

NUMERI UTILI

Si allega un elenco dei principali numeri utili per la gestione delle emergenze di cantiere. Tale elenco deve essere affisso in un luogo idoneo e ben visibile da tutti.

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI

- Polizia Pronto Soccorso Pubblico : 113
- Vigili del fuoco : 115
- Servizio Ambulanze Regionale : 118
- Vigili Urbani
Via Braccianese Claudia : Telefono: 0766.33.444
- Carabinieri stazione, sede di Civitavecchia
Via San Gallo : Telefono: 0766.59.69.35 – 0766.59.69.60

Servizio 6 – Lavori Pubblici: 0766.59.01

- ENEL, sede di Civitavecchia
Enel Distribuzione Spa Direzione Di Zona: 0766 500698 - 803 500
Enel Servizio Elettrico : 800 900800
- ITALGAS
800.900.999
- ASL, sede di Civitavecchia
- Ospedale di Civitavecchia
Telefono: 0766.5911