



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P640 del
19/02/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. sergio verasani

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2023
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 3
CDR DPT0201
Impegno n. 7464/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 18 0086 - CUP F87H18004890003 - CIG 9080096C40- S.P. ANAGNINA KM 7+145 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 15180/2002 - impresa G.P. Appalti Srl - pagamento sal straordinario n. 2 ai sensi dell'art. 26 dl 50/2022 convertito con modificazioni in legge 91/2022 - importo spesa € 70.279,31 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi



Città metropolitana di Roma Capitale

con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Premesso

che con determinazione dirigenziale R.U. n. 4226 del 06.12.2021 del Servizio n. 1 del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale:

è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, anche ai fini della pubblica utilità, redatto dalla HYDROINGEA SRL, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'intervento: "CIA VS 18 0086 Roma ed altri- S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al km. 7+145- sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002" per un importo complessivo di € 671.364,67 così ripartito:

| PROGETTO | |
|--|---------------------|
| LAVORI | € 442.255,69 |
| SICUREZZA | € 30.244,20 |
| TOTALE LAVORI | € 472.499,89 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| fondo per funzioni tecniche | € 8.505,00 |
| economie del fondo | € 945,00 |
| spese espropri ed occupazioni | € 45.433,76 |
| IVA sui lavori | € 103.949,98 |
| Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA | € 6.061,69 |
| Spese per assistenza scavo di Archeologo | € 2.537,60 |
| imprevisti | € 31.431,75 |
| | |
| | |
| Totale somme a disposizione | € 198.864,78 |
| | |
| Totale Generale | € 671.364,67 |

è stato approvato lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da affidarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 2 lett.b) della Legge n. 120/2020 come modificata dalla L.108/2021 e dell'art.63 del D.Lgs.50/16, da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'importo di € 472.499,89 (di cui € 90.566,22 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 30.244,20 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) stabilendo che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG6" classifica II per importi fino a € 516.000,00



+ il 20% e la categoria scorporabile OG3 classifica I per importi fino a € 258.000,00 + il 20% e l'ulteriore categoria OG8 classifica I per importi fino a € 258.000,00 + il 20%;

è stato stabilito che la spesa complessiva di € 671.364,67 era da prenotare al Capitolo 202039 art 7 Anno 2021 Cdr 9210 Cdc dir0201 dando atto che, essendo l'intervento finanziato con avanzo da devoluzione, la piena copertura finanziaria dello stesso si sarebbe realizzata solo a seguito del perfezionamento, con CDP SpA, del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 4704 del 29.12.2021 è stato assunto l'impegno contabile per l'intero importo di alcuni interventi inseriti nel PPOOPP 2021-2023 annualità 2021, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento" al fine di poter utilizzare le somme previste nel quadro economico nelle prossime annualità e tra questi risultava inserito l'intervento in parola;

che con nota Prot. N. 2167989/21 del 20.12.2021 la Cassa Depositi e prestiti ha comunicato quanto segue: "In relazione a quanto indicato nell'attestazione ricevuta, considerando che l'indennità in questione è una parte necessaria ed inderogabile dell'intera parte progettuale endo essa non scorporabile, evidenziamo però che questo Istituto considera non finanziabile il mancato guadagno in quanto non associabile a spesa di investimento. Si richiede quindi, non di scorporare il valore dall'importo investimento ma dall'importo richiesto a questo Istituto, per il valore dell'indennità per mancata produzione, un importo di € 14.816,99 e, per soprassuolo, un importo di € 14.667,13 (per la particella 48) indicando tale somma come mezzi propri [...]";

che, alla luce di quanto sopra esposto, è stato ritenuto opportuno rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale predisposta dal Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4226 del 6.12.2021 e con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 242 del 04/02/2022 è stato stabilito che la spesa complessiva di € 671.364,67 era da imputare come segue:

- Quanto ad € 641.880,55 con risorse derivanti da avanzo da mutui da devoluzione;
- Quanto ad € 29.484,12 con risorse a carico dell'amministrazione impegno 4556/2021;

è stato dato atto che, essendo l'intervento finanziato in parte con avanzo da devoluzione per l'importo di € 641.880,55, la piena copertura finanziaria dello stesso si sarebbe realizzata solo a seguito del perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP SpA, all'uopo comunicato dalla Ragioneria;

che con nota del 16-02-2022 prot. 0031215 il Servizio n. 1 della Ragioneria Generale ha comunicato l'autorizzazione, da parte della CDP, del diverso utilizzo delle economie di mutuo pari ad € 641.880,55 per il finanziamento dell'opera in questione suddivise come segue:

- Quanto ad € 289.933,52 posizione mutuo 413066004;
- Quanto ad € 253.550,51 posizione mutuo 443979003;
- Quanto ad € 98.396,52 posizione mutuo 444616303;



che, all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 953 del 07.04.2022:

è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori de quo disposta, su proposta del RUP, Geom. Giovanni TOZZI, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 832 del 29.3.2022 a favore dell'impresa GP APPALTI SRL con sede legale in ROMA (RM), Via Ermete Novelli n. 11 C.A.P. 00197 - C.F. 03369940790 la quale ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 25,571% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 359.410,69 oltre ad € 79.070,35 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 438.481,04;

è stato stabilito di accantonare la somma di € 137.968,83, pari all'economia da ribasso d'asta, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che, nelle more della stipula del contratto di appalto, in data 07.09.2022, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

che in data 15.09.2022 con atto Rep. 12097 è stato stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa GP Appalti Srl il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2508 del 27.07.2023:

è stata approvata la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, nonché la variazione di importo contrattuale per un ammontare netto di € 41.020,85;

è stato approvato, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 671.364,67 rimodulato come segue:



| MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16 | |
|--|---------------------|
| LAVORI (netto) | € 362.790,14 |
| SICUREZZA | € 30.244,20 |
| TOTALE LAVORI | € 393.034,34 |
| | |
| | |
| netto lavori | € 362.790,14 |
| Netto lavori contratto | € 393.034,34 |
| Variazione % rispetto al contratto | 9,355% |
| fondo per funzioni tecniche | € 8.505,00 |
| economie del fondo | € 945,00 |
| spese espropri ed occupazioni | € 45.433,76 |
| IVA sui lavori | € 86.467,55 |
| Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA | € 6.061,69 |
| Spese per assistenza scavo di Archeologo | € 2.537,60 |
| imprevisti | € 31.431,75 |
| Economie di gara su IVA | € 17.482,42 |
| Economie di gara su lavori | € 79.465,55 |
| Totale somme a disposizione | € 278.330,33 |
| | |
| Totale Generale | € 671.364,67 |

è stato dato atto che i lavori aggiuntivi sarebbero stati eseguiti dalla Società G.P. Appalti Srl, con sede legale in ROMA (RM), Via Ermete Novelli n. 11 -C.A.P. 00197 - C.F. 03369940790 agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

è stato dato atto che l'importo complessivo di € 41.020,85, per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, avrebbe trovato copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 137.968,83, conservate a residuo;

Considerato che

con nota prot. CMRC-2023-0132579 del 17-08-2023 a firma del RUP e del Dirigente del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II, è stato esplicitato quanto segue:

" con riferimento all'appalto di cui trattasi in data 19.04.2023 è stato emesso:

sal n. 1 per un importo lavori di € 129.402,10 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 89.934,42 al netto della ritenuta per infortuni 0,5% € 647,011 e recupero anticipazione € 38.820,67;

per questo sal, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter D.L. 50/2022, si è resa necessaria l'emissione di un certificato di pagamento straordinario.



L'ufficio di Direzione ha revisionato l'importo relativo al suddetto SAL utilizzando il prezzario Regione Lazio approvato con D.G.R. Lazio n. 101 del 14 aprile 2023, attualmente in vigore, con conseguente importo pari ad € 192.794,88, il quale differisce rispetto al precedente per € 63.392,78 di cui l'80% (€ 50.714,22) va riconosciuto all'appaltatore;

considerato che le economie di gara coprono completamente l'importo stimato, è stato emesso il certificato di pagamento straordinario n. 1 del 27/07/2023 per un importo di € 50.714,22 iva esclusa[...];

che in data 21 settembre 2023 è stato emesso il certificato di pagamento straordinario N. 2 per un importo di € 99.239,19 al netto dell'I.V.A.;

dato atto che per questo certificato è stato possibile liquidare solo l'importo di euro 41.633,19 per limitata capienza delle risorse relative alle economie da ribasso derivanti dal contratto;

dato atto che è necessario liquidare la rimanente somma a favore della Società GP APPALTI SRL, al fine di ultimare in tempi brevi le rimanenti lavorazioni di competenza,

ritenuta, pertanto, la necessità di utilizzare le economie di gara di altro intervento concluso per l'importo rimanente da liquidare pari a euro 70.279,31';

Preso atto dell'impegno n. 7464/0/2023, finalizzato al pagamento dell'importo complessivo di euro 70.279,31, che rappresenta l'importo rimanente del certificato straordinario di pagamento n. 2 del 21 settembre 2023, da liquidare alla Società GP APPALTI SRL;

vista la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di "conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto -Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (GURI n. 164 del 15.07.2022);

Visto l'art. 26 del suddetto d.l. 50/2022, conv. in l.n. 91/2022;

Vista La l. 29 dicembre 2022, n. 197 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025")che ha aggiunto alla predetta disposizione i commi 6-bis e 6-ter.

visto il comma 6-bis dell'art. 26 D.L. 50/2022 che recita: "[...]per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro



cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

considerato che il comma 6-ter, a sua volta, prevede l'applicazione del comma 6-bis citato, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 riconoscendo gli extra costi nella misura dell'80% ;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 70.279,31 trova copertura come di seguito indicato:

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| Missione | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |
| Programma | 5 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Macroaggregato | 2 | BENI MATERIALI |
| Capitolo/Articolo | 202039 /3 | MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005 |
| CDR | DPT0201 | DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ |
| CCA | | |
| Es. finanziario | 2023 | |
| Importo | 70.279,31 | |
| N. Movimento | 7464/0 | |

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di assumere, sulla base del certificato di pagamento straordinario n. 2 del 21 settembre 2023, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei lavori del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", apposito impegno di spesa per il pagamento della quota di saldo relativo al certificato citato, da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori G.P. Appalti Srl, per un importo di € 57.606,00 oltre € 12.673,31 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 70.279,31;

2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura sul capitolo 202039/3 impegno 7464/2023;

3. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

4. di precisare che il debito di cui trattasi è in scadenza per l'importo di € 70.279,31 nell'esercizio finanziario 2024;

Di imputare la spesa di euro 70.279,31 come di seguito indicato:

Euro 70.279,31 in favore di GP APPALTI SRL C.F 03369940790 VIA ERMETE NOVELLI N. 11 , ROMA

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|------------|---------|--------|------|--------------|
| 10 | 5 | 2 | 2 | 202039 / 3 | DPT0201 | 23099 | 2023 | 7464 |



CIG: 9080096C40

CUP: F87H18004890003

5. di stabilire che al pagamento del SAL straordinario a favore dell'impresa G.P. Appalti Srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", previa acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'impresa e del certificato di pagamento straordinario, emesso ai sensi dell'art. 26, comma 6-quater del richiamato D.L. 50/2022, convertito in Legge 91/2022;

6. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

7. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.