



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:s.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P114 del
14/01/2026

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott. ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202123 / 1
CDR DPT0201
Impegno n. 9182/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Pomezia e altri - SS.PP. ARDEATINA, LAURENTINA, CANCELLIERA, CAMPO SELVA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 e km 18+800 - S.P. 190/b Campo Selva km 5+900 - CIA VS 23 0059-CUP: F57H21004820001-CIG: B2DE3D609A (B7E0340E80 CIG variante). Approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenuta a garanzia importo € 3.691,39 (iva 22% inclusa) - Svincolo polizza fideiussoria e assicurativa a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili -Impresa Codisab Srl.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 - 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL.";



Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 23.09.2021 recante "Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane" - è stato approvato il programma triennale degli interventi 2021 - 2023.";

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU 4442 del 16/12/2021, è stato stabilito di prendere atto dell'accertamento dell'entrata di € 8.196.156,13, annualità 2021, relativo al finanziamento del DM n. 225 del 7/5/2021, imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 6 Cdr 9210 Cdc dir0201 accertamento n. 4284/0/2021 (sospeso d'incasso n. 14178 del 01-12-2021);

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 2500 del 09.09.2022 è stato stabilito di accertare l'entrata di € 10.537.915,03, annualità 2022, relativo al finanziamento del DM n. 225 del 7/5/2021, imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 10 Cdr 9210 Cdc dir0201;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU 1340 del 28.04.2023, è stato stabilito di accertare l'entrata di € 8.196.156,13 per all'annualità 2023 relativo al finanziamento del DM n. 225 del 7/5/2021, imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 10 Cdr 9210 Cdc dpt0201;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 4949 del 29.12.2023, sono stati assunti gli impegni contabili per l'intero importo dei singoli interventi inseriti nell'annualità 2023 del Programma Triennale 2023-2025 e nell'Elenco Annuale 2023 nonchè per l'importo di € 8.006.253,88 (annualità 2021-2023) degli interventi finanziati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili datato 7.5.2021, per i quali, in ossequio a quanto previsto dal DM 07.05.2021, sono in corso di affidamento le progettazioni esecutive;

l'intervento "Pomezia e altri - SS.PP. ARDEATINA, LAURENTINA, CANCELLIERA, CAMPO SELVA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 e km 18+800 - S.P. 190/b Campo Selva km 5+900" già presente nell'elenco annuale 2023 e non avviato entro il 31 dicembre 2023, è stato inserito, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024, nell'annualità 2024 del Programma Triennale 2024- 2026 per un importo di € 1.000.000,00 e finanziato con risorse confluite nel Fondo pluriennale vincolato essendo già stata affidata la progettazione esecutiva;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU n. 3396 del 22.11.2022, è stato stabilito: di autorizzare l'esecuzione del "Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva (art. 23, commi 6,7 e 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di cui trattasi e di affidare il servizio di progettazione sopra citato. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 emendato dalla L. 108/2021, all'esito della procedura n. registro di sistema PI025598-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all' Ing. Sergio Orlando Paciello, con studio in Mercato San Severino (Sa)-84085-Via Municipio n. 11, P.IVA IT04207040652, per un importo contrattuale pari ad € 100.786,86 oltre € 4.031,47 per CNPAIA 4% ed € 23.060,03 per IVA 22% per un importo complessivo di € 127.878,36;



con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU n. 1507 del 10.05.2023, è stato stabilito di approvare l'esecuzione del "servizio di esecuzione di una campagna di indagini strutturali, prove di laboratorio e prove in situ nell'ambito del p.f.t.e. dell'intervento in parola e di affidare il servizio in parola, all'esito della procedura n. registro di sistema PI026525-23, celebrata sulla piattaforma della C.M.R.C., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dal D.L. 77/2021, all'impresa Engineering Srl, con sede in Avellino (83100) Via Circumvallazione n. 319, C.F./P.IVA 02196840645, per un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 87.040,41 ;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II, R.U. 2756 del 26.07.2024, è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, redatto dall'Ing. Sergio Orlando Paciello, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartito:

A.	Totale a base di appalto di cui			€ 612 220,72
A.1	Lavori a Misura		561 694,29 €	
	(di cui costi della Manodopera ex art. 41 c. 14 d.lgs 36/2023)	245 284,26 €		
A.2.	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso		0,00 €	
	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso		0,00 €	
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso		0,00 €	
A.3	Costi della Sicurezza		50 526,43 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 387 779,28
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
B.2	Imprevisti			€ 1 459,67
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			€ 106 189,30
B.4	Incentivi (2%A)		12 244,41 €	
B.4.1)	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	E1a	80% E	9 795,53 €
B.4.2)	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b	20% E	0,00 €
B.5	Supporto tecnico amministrativo al RUP			€ 6 122,21
B.6	Spese di progettazione e direzione lavori			€ 100 786,86
B.7	CNPAIA (4% di B.5 e B.6))			€ 4 276,36
B.7	I.V.A. 22 %			€ 159 149,35
	di cui IVA SU LAVORI (22% di A)		134 688,56 €	
	IVA SU SPESE TECNICHE (22% di (B.5+B.6+B.7))		24 460,79 €	
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)			€ 1 000 000,00

di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 612.220,72 (di cui € 245.284,26 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023 ed € 50.526,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

all'esito della procedura di gara con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II, R.U. 120 del 21.01.2025 è stato stabilito:



di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori de quo disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 5242 del 30.12.2024 a favore dell'impresa CODISAB S.r.l. con sede legale in Carsoli (AQ), Loc. Recocce Z.I. SNC, C.A.P. 67061 - C.F. e P.IVA 01204190662, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 561.694,29 (al netto delle somme non soggette a ribasso pari ad € 50.526,43 per costi della sicurezza) pari al 21,83% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 489.602,86 oltre ad € 107.712,63 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 597.315,49;

di accantonare, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023, la somma di € 149.593,79, pari all'economia da ribasso d'asta;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II, R.U. 242 del 25/01/2025, è stato conferito l'incarico di RUP, per il medesimo intervento, all'Ing. Lisania Prato in sostituzione dell'Ing. Matteo Carlo Riccardo;

in data 27.03.2025 con atto Rep. 12519 è stato stipulato il relativo contratto tra l'impresa Codisab Srl e la C.M.R.C.;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II, R.U. 3307 del 12.08.2025 è stato stabilito di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) punto 3) del D.lgs. 36/2023 - nell'ambito dell'Intervento in parola per l'importo netto di € 120.226,63 oltre € 26.449,86 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 146.676,49, è stato dato atto che l'importo complessivo trovava copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara all'uopo conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., sul capitolo 202123 art. 1 esercizio 2025 ed è stato acquisito il CIG: B7E0340E80;

Considerato

lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione, sottoscritto in data 07.11.2025 dal Direttore dei lavori, Ing. Sergio Orlando Paciello, dal RUP, Ing. Lisania Prato e trasmessi al Servizio 1- HUB II Dipartimento II- il giorno 27.11.2025 in cui si attesta che:

i lavori, consegnati in data 18.03.2025 sono terminati il 07.11.2025 e sono stati ultimati in tempo utile, considerati i periodi di sospensione;

i lavori sono stati eseguiti regolarmente dall'Impresa Codisab Srl per l'ammontare netto di € 605.146,27 e che, avendo disposto pagamenti in acconto, pari ad € 602.120,54 resta il residuo credito, a favore della suddetta impresa, di € 3.025,73:

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

vista la dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 in sostituzione degli avvisi ad opponendum, secondo la quale l'Impresa Codisab Srl, nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, non ha occupato né danneggiato proprietà di terzi;



visto il libro II - dell'Appalto Parte I - dei contratti di importo inferiore alle soglie del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 50 comma 7 che recita *"Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto"*;

visto l'Allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* e precisamente l'art. 28 ai sensi del quale [...] *"Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora: a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro"*;

visto l'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita: *"il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*;

visto l'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 che recita: *"Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.;"*

visto in particolare il comma 3 dell'art. 28 dell'Allegato II.14 ai sensi del quale: *"Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza"*;

atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023 che recita: *"[...] In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva [...]"*;

visto l'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale: *"Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi"*;

preso atto che

le somme complessivamente spese per lavori, pari a € 738.278,45 rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate, pari ad € 743.991,98 con un'economia di € 5.713,53;

le somme residue € 1.459,67 voce "imprevisti", € 7.767,86 voce "diversi" € 2.917,30 voce "debitore/creditore da individuare" ed € 5.713,53 "economie di gara" non essendo state utilizzate costituiscono un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025;

la somma di € 9.795,53 è da accantonare per funzioni tecniche (art 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023) e sarà liquidata, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud"- HUB II Dipartimento II - in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 3.691,39 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202123 /1	MANINF - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI, VIADOTTI
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	3.691,39	
N. Movimento	9182/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice, dei lavori di cui trattasi eseguiti per l'importo netto di € 605.146,27;

2. di svincolare, per l'effetto, l'importo di € 3.025,73 oltre ad € 665,660 per IVA 22% a per l'importo complessivo di € 3.691,39 quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite ;

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 07.11.2025 e l'assunzione di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 116, co. 2 del D.Lgs 36/2023;

4. di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;

5. di prendere atto che

le somme complessivamente spese per lavori, pari a € 738.278,45 rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate, pari ad € 743.991,98 con un'economia di € 5.713,53;

le somme residue € 1.459,67 voce "imprevisti", € 7.767,86 voce "diversi" € 2.917,30 voce "debitore/creditore da individuare" ed € 5.713,53 "economie di gara" non essendo state utilizzate costituiscono un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025;

la somma di € 9.795,53 è da accantonare per funzioni tecniche (art 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023) e sarà liquidata, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud"- HUB II Dipartimento II - in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii. verrà garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento;

7. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Di imputare la spesa di euro 3.691,39 come di seguito indicato:



Città metropolitana di Roma Capitale

*Euro 3.691,39 in favore di CODISAB SRL C.F 01204190662 ZONA INDUSTRIALE
CARSOLI LOC. RECOCCCE , CARSOLI*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>10</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202123 / 1</i>	<i>DPT0201</i>	<i>26019</i>	<i>2025</i>	<i>9182</i>

CIG: B7E0340E80

CUP: F57H21004820001

CIA: VS 23 0059

8. di stabilire che al pagamento in favore dell'Impresa Codisab Srl si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va dell'HUB II- Dipartimento II, con invio alla Ragioneria dell'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione lavori, del Durc on line acquisito d'Ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.