



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1487 del
10/04/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott.ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2022
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 22
CDR DPT0201
Impegno n. 2665/1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: CIA VS 15 1052-CIG: 898911003E-CUP: F87H21000250001 - Roma d1.41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 - riqualificazione ai fini della sicurezza stradale - R.T.I. ICMT Casini srl Achille Gentili srl - Approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenuta a garanzia importo € 1.686,10 (IVA inclusa) - presa d'atto dello svincolo delle polizza fideiussoria e della polizza a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o

avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Premesso:

che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 158 del 19.12.2019 recante "Programma degli interventi per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 aprile 2013, n.51 - Ricognizione atti relativi alle proposte di rimodulazione e conferma indirizzo per la procedura di rimodulazione medesima." veniva stabilito di approvare la rimodulazione del Programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, riguardante risorse finanziarie non utilizzate relative agli interventi VG 04 1210 "d 1.41 - Roma - Ristrutturazione delle ex SS. Via del Mare e Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata" per l'importo pari ad € 11.125.000,00 e VS 12 1083 "d.1.36 - Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500" per l'importo pari ad € 4.000.000,00;

che con decreto Interministeriale n. 563 del 7.12.2020 venivano approvate le modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, di cui al decreto della Sindaca metropolitana di Roma capitale n. 158 del 19 dicembre 2019, di seguito elencate:

definanziamento dell'intervento Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500" per l'importo totale di € 4.000.000,00, riduzione di stanziamento dell'intervento Roma - Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare e via Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata" di € 11.125.000,00 assegnazione e ripartizione, per la realizzazione degli interventi elencati nell'allegato C, delle somme rinvenienti dal definanziamento e dalle riduzioni di stanziamento, pari a complessivi € 15.125.000,00;

che tra gli interventi elencati nel sopra citato allegato C risultava inserito l'intervento "Riqualificazione S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734" per l'importo complessivo di € 500.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 4090 del 26/11/2021 veniva stabilito:

di approvare il progetto esecutivo - ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. - relativo all'Intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:



Città metropolitana di Roma Capitale

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori a misura (di cui euro 83.559,29 costo mano d'opera)	€ 351 106,60
A2	Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 19 794,91
A2b	Lavori in economia soggetti a ribasso per utili e spese	€ 10 102,33
A3	Oneri per la sicurezza	€ 14 996,16
A - TOTALE LAVORI		€ 396 000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Iva su lavori 22%	€ 87 120,00
B2	Imprevisti iva compresa	€ 1 960,00
B3	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 ripartiti come segue	€ 7 920,00
B3a	Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi DS (80% del 1,8%)	€ 5 702,40
B3b	F1 Economia Fondo per funzioni tecniche (20% del 1,8%)	€ 1 425,60
B3c	F1 Economia Fondo per funzioni tecniche	€ 792,00
B5	Accertamenti e prove di laboratorio	€ 7 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 104 000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 500 000,00
--------------------------------	--	---------------------

di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di 396.000,00 (di cui € 83.559,29 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, soggetti a ribasso, € 19.794,91 non soggetti a ribasso per lavori in economia e rimborsi a fatture ed € 14.996,16 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 10.102,33 per lavori in economia soggetti a ribasso per utili e spese); veniva indicato, quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 1 comma 3 della L.11.09.2020 n. 120 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica II per importi fino a € 516.000,00;

che, all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2041 del 19.07.2022 veniva stabilito:

di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori de quo disposta, su proposta del RUP Ing. Paolo Emmi, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 1956 del 12.7.2022 a favore del RTI composto dall'impresa ICMT CASINI SRL (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 - C.F. 00612250563 in ATI con l'impresa ACHILLE GENTILI SRL con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 - C.F. 12852781009 (mandante con quota di partecipazione 49%) che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 33,098% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 276.447,07 oltre ad € 60.818,36 per IVA

22% per l'importo complessivo di € 337.265,43;

di accantonare la somma di € 145.854,57, pari all'economia da ribasso d'asta, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II R.U. n. 2623 del 19/09/2022 veniva nominato RUP dell'intervento di cui trattasi il Geometra Giovanni Tozzi, in sostituzione dell'Ing. Paolo Emmi;

che in data 09.02.2023, con atto Rep. 12166, veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II, R.U. 2785 del 10.08.2023, veniva stabilito:

di assumere, sulla base della nota prot. CMRC-2023-0125423 del 03.08.2023, sottoscritta dal RUP e dal Dirigente del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", apposito impegno di spesa per maggiori importi da corrispondere al R.T.I. costituito tra l'impresa I.C.M.T. Casini Srl e l'impresa Achille Gentili Srl, per un importo di € 120.120,70 oltre € 26.426,55 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 146.547,25, corrispondente al 90% dell'importo maggiore per l'adeguamento, pari ad € 133.467,44 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 91/2022;

di dare atto che gli oneri di spesa suppletivi avrebbero trovato copertura nell'ambito del finanziamento dell'opera mediante utilizzo degli accantonamenti per ribassi d'asta contrattuali ed imprevisti che presentavano la totale disponibilità dell'importo e precisamente:
€ 145.567,25 residuo dell'economia da ribasso d'asta, impegno 1342/0/2023;

€ 980,00, corrispondente al 50% della voce imprevisti del quadro economico pari ad € 1.960,00, impegno 1288/0/2023;

che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II, R.U. 4407 del 26.11.2024, veniva stabilito:

di imputare la somma complessiva di € 55.821,56 IVA 22% inclusa, di cui € 55.534,24 somma riconosciuta dal MIT, per adeguamento dei prezzi degli Interventi di cui all'articolo 26, comma 6 quater) del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, ed € 287,32 derivante dalle risorse finanziarie disponibili, sul capitolo 202039, art. 28 , impegno n. 4546/2024, a favore del RTI composto dall'impresa ICMT CASINI SRL (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 – C.F. 00612250563 e impresa ACHILLE GENTILI SRL(mandante con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 49%) con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 – C.F. 12852781009;

di autorizzare, per l'effetto, il RUP all'emissione del certificato di pagamento straordinario emesso ai sensi dell'art. 26 comma 1 D.Lgs 50/2022 per il soddisfacimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 26 comma 6 bis, per l'importo, comprensivo di I.V.A. di € 55.821,56;

visto lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal Direttore dei lavori, Arch. Alessandro Ratari e dal RUP, Ing. Giovanni Tozzi in data 28.02.2025 e trasmessi dal Servizio 3, Viabilità Sud, del Dipartimento II Viabilità e Mobilità, al Servizio 1 in data 18.03.2025 in cui si attesta che:

i lavori sono stati consegnati il 09.11.2022;

dal verbale di ultimazione lavori risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 14.03.2023, in anticipo rispetto alla data di ultimazione prevista contrattualmente;

i lavori sono stati eseguiti regolarmente dall' R.T.I. per l'ammontare netto di € 276.410,78 e che, avendo disposto pagamenti in acconto per € 275.028,73, il residuo credito ammonta ad € 1.382,05;

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso del Servizio 1;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

vista la dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 in sostituzione degli avvisi ad opponendum, secondo la quale le imprese appaltatrici nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, non hanno occupato né danneggiato proprietà di terzi;

visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale [...] "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. “;

visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che “[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.”;

visto il comma 8 del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2”;

visto l'art. 216, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii ai sensi del quale: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale": Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";

preso atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 337.221,15 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 337.265,43 con un'economia di € 44,28;

preso atto, altresì che la somma residua di € 8.960,00, di cui € 980,00 voce "imprevisti" ed € 7.000,00 voce "diversi", non essendo stata utilizzata, costituisce un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025;

la somma di € 5.702,40 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 1.686,10 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /22	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm.
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	1.686,10	
N. Movimento	2665/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori "S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 4+734 - riqualificazione ai fini della sicurezza stradale" eseguiti, senza riserve, dal RTI composto dall'impresa ICMT CASINI SRL (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 - C.F. 00612250563 in ATI con l'impresa ACHILLE GENTILI SRL con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 - C.F. 12852781009, per l'importo netto di € 276.410,78;

2. di svincolare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo di € 1.382,05 oltre ad € 304,51 per IVA 22% a per l'importo complessivo di € 1.686,10, quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite ;

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 28.02.2025 e l'assunzione di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e che la somma verrà a scadenza a seguito di presentazione di fidejussione a garanzia del saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

4. di prendere atto dello svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;

5. di prendere atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 337.221,15 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 337.265,43 con un'economia di € 44,28;

6. di prendere atto, altresì, che la somma residua di € 8.960,00, di cui € 980,00 voce "imprevisti" ed € 7.000,00 voce "diversi", non essendo stata utilizzata, costituisce un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025 e la somma di € 5.702,40 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 1.686,10 come di seguito indicato:

Euro 1.686,10 in favore di RTI ICMT CASINI SRL - ACHILLE GENTILI SRL C.F. 00612250563 LOC. BANDITACCIA, 36 ,

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 22	DPT0201	00000	2022	2665/1

CIG: 898911003E

CUP: F87H21000250001

CIA: VS 15 1052

8. di stabilire che al pagamento a favore del R.T.I., costituito tra la società I.C.M.T. Casini (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) e la società Achille Gentili Sr.l. (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 49%) si provvederà - ai sensi del combinato disposto dei commi 15 e 16 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", provvedendo, pertanto, ad acquisire, da ciascun componente del Raggruppamento autonoma documentazione fiscale, in ragione delle rispettive quote di esecuzione del lavoro, e predisponendo il pagamento esclusivamente nei confronti della mandataria, in forza del predetto rapporto di mandato, con invio alla Ragioneria dell'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del SFL, del Durc on line acquisito d'Ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;



9. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della “scissione dei pagamenti” come disposto dall’art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

11. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.