



**HUB 2 - DIP. 02**

**SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201**

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1798 del  
05/05/2025

Il Ragioniere Generale  
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

*Dott.ssa Paola Buratti*

Responsabile del procedimento

*Dott.ssa Paola Buratti*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2022  
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2  
Capitolo/Articolo 202039 / 7  
CDR DPT0201  
Impegno n. 2661/1

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA: VS 21 0064-CUP:F17H21001450003-CIG 8960454090 MARINO-S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETI)- LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI - CONSORZIO CONCORDIA (IMPRESA ESECUTRICE SQUALO 7 SRL)-Approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenuta a garanzia importo € 639,00 (IVA inclusa) - presa d'atto dello svincolo delle polizza fideiussoria e della polizza a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Monni Federico



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante:" Rendiconto di gestione 2024-approvazione";



Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.”;

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Premesso

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 59 del 21.05.2021 venivano approvati, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, i progetti di fattibilità tecnico-economica tra i quali, per l'annualità 2021, il progetto relativo all'intervento: “CIA: VS 21 0064 MARINO - S.P. Fontana Sala (Via dei Ceraseti) - Lavori di rifacimento del tappeto di usura ammalorato a tratti” per l'importo complessivo di € 200.000,00;

che con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021, nel quale risultava inserito il predetto intervento finanziato, quanto ad € 91.033,27, con avanzo di devoluzione, quanto ad € 108.966,73, con avanzo di amministrazione;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. n. 3728 del 08.11.2021 veniva nominato RUP dell'intervento CIA VS 21 0064 il Geometra Giovanni Tozzi;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità ” R.U. n. 4083 del 26.11.2021 veniva stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'intervento in parola per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| A. Lavori a misura |  | €<br>154.777,04 |
|--------------------|--|-----------------|



|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| <b>A1.</b> di cui non soggetti a ribasso (operai in economia € 3.589,76 anticipazioni e rimborsi a fattura € 2.654,45) |             | € 6.244,21          |
| <b>B.</b> Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   |             | € 5.706,83          |
| <b>C.</b> Costi della manodopera   |             | € 29.520,80         |
| <b>D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)</b>   |             | <b>€ 148.532,83</b> |
| <b>D2. Totale somme a base di gara (A+B)</b>   |             | <b>€ 160.483,87</b> |
| <b>E1.</b> Fondo ex art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 1,80% (80% € 2.310,97) (20% 577,74)                                  | € 2.888,71  |                     |
| <b>E2.</b> Economia da incentivi per funzioni tecniche 0,20%   | € 320,97    |                     |
| <b>F.</b> Iva 22%  | € 35.306,45 |                     |
| <b>G. Imprevisti</b>   | € 1.000,00  |                     |
| <b>H.</b> Totale somme a disposizione  |             | € 39.516,13         |
| <b>I. TOTALE ONERE FINANZIARIO</b>   |             | <b>€ 200.000,00</b> |

di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo ai lavori in parola, acquisito agli atti e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di €



160.483,87 (di cui € 29.520,80 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 3.589,76 per operai in economia ed € 2.654,45 per anticipazioni e rimborsi di fatture non soggetti a ribasso ed € 5.706,83 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica I per un importo fino a € 258.000,00;

che, all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2068 del 21.07.2022:

veniva preso atto dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi disposta, su proposta del RUP, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II R.U. n. 1881 del 04.07.2022 a favore del CONSORZIO CONCORDIA con sede legale in Pratola Serra (AV), Corso Vittorio Emanuele n. 5 - C.A.P. 00071 C.F. 02344400649 il quale ha concorso per l'operatore economico SQUALO 7 S.r.l. con sede legale in Roma (RM) Via Ludovisi n. 35 - CAP 00187 - C.F. 13974831003, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 34,799% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 108.795,93 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 700,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 20.500,00, a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara di € 29.520,80;

veniva stabilito che la somma di € 63.059,28, pari all'economia da ribasso d'asta, imputata, quanto ad € 29.319,59, ad avanzo di devoluzione, quanto ad € 33.739,69, ad avanzo di amministrazione, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che in data 06.10.2022 con atto Rep. 12111, veniva stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Consorzio Concordia ( che indicava come impresa esecutrice dei lavori Squalo 7 Srl) il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2274 del 07.07.2023 è stato stabilito di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.-per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali- nell'ambito dell'intervento in parola per l'importo netto di € 35.002,13 oltre € 7.700,47 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 42.702,60 e che avrebbe trovato copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola, tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2022, e conservate a residuo passivo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal Direttore dei lavori, Arch. Alessandro Ratari e dal RUP, Ing. Giovanni Tozzi in data 16.04.2025 e trasmessi dal Servizio 3, Viabilità Sud, del Dipartimento II Viabilità e Mobilità, al Servizio 1 in data 29.04.2025 in cui si attesta che:  
i lavori sono stati consegnati il 15.11.2022;

dal verbale di ultimazione lavori risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 30.12.2022, in tempo utile considerato il periodo di sospensione e ripresa degli stessi;



i lavori sono stati eseguiti regolarmente per l'ammontare netto di € 104.754,18 e che, avendo disposto pagamenti in acconto per € 104.230,41, il residuo credito ammonta ad € 523,77;

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso del Servizio 1;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

vista la dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in sostituzione degli avvisi ad opponendum, secondo la quale l'impresa appaltatrice, nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, non ha occupato né danneggiato proprietà di terzi;

visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale [...] "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. ";

visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che "[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.";

visto il comma 8 del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale "Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2";

visto l'art. 216, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii ai sensi del quale: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale": Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";

preso atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 127.800,10 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 132.731,04 con un'economia di € 4.930,94;

preso atto, altresì, che



## Città metropolitana di Roma Capitale

la somma residua di € 21.356,68, di cui € 1.000,00 voce "imprevisti" ed € 20.356,68 "economia da ribasso d'asta" costituisce un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025;

la somma di € 2.310,97 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 639,00 trova copertura come di seguito indicato:

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| Missione          | 10        | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                                |
| Programma         | 5         | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                              |
| Titolo            | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE  |
| Macroaggregato    | 2         | BENI MATERIALI   |
| Capitolo/Articolo | 202039 /7 | MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005            |
| CDR               | DPT0201   | HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm. |
| CCA               |           |  |
| Es. finanziario   | 2022      |  |
| Importo           | 639,00    |  |
| N. Movimento      | 2661/1    |  |

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;



Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## **DETERMINA**

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori "S.P. FONTANA SALA (VIA DEI CERASETI)- LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA AMMALORATO A TRATTI " eseguiti, senza riserve, dal CONSORZIO CONCORDIA con sede legale in Pratola Serra (AV), Corso Vittorio Emanuele n. 5 - C.A.P. 00071 C.F. 02344400649, impresa esecutrice SQUALO 7 S.r.l., per l'importo netto di € 104.754,18;
2. di svincolare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo di € 523,77, oltre ad € 115,23 per IVA 22% a per l'importo complessivo di € 639,00, quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite;
3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 16.04.2025 e l'assunzione di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e che la somma verrà a scadenza a seguito di presentazione di fidejussione a garanzia del saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
4. di prendere atto dello svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;
5. di prendere atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 127.800,10 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 132.731,04 con un'economia di € 4.930,94;
6. di prendere atto, altresì, che la somma residua di € 21.356,68, di cui € 1.000,00 voce "imprevisti" ed € 20.356,68 "economia da ribasso d'asta" costituisce un'economia che sarà eliminata con l'approvazione del prossimo rendiconto 2025; la somma di € 2.310,97 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;
7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 639,00 come di seguito indicato:

*Euro 639,00 in favore di CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI C.F*



02344400649 CORSO VITTORIO EMANUELE 5 , PRATOLA SERRA

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art  | CDR     | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|------------|---------|--------|------|--------------|
| 10   | 5    | 2   | 2        | 202039 / 7 | DPT0201 | 00000  | 2022 | 2661/1       |

CIG: 8960454090

CUP: F17H21001450003

CIA: VS 21 0064

8. di stabilire che al pagamento a favore del Consorzio Concordia si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del SFL, del Durc on line acquisito d'Ufficio e delle fatture elettroniche acquisite ed emesse dal Consorzio Concordia nonché delle fatture emesse dalla consorziata esecutrice Squalo 7 Srl al Consorzio, aggiudicatario della presente procedura, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line;

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

**RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.