



HUB 3 - DIP. 01

DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica - DPT0100

e-mail:direzione.scuole@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1046 del
13/03/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Manuela Bragaglia

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2020
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202043 / 33
CDR DPT0100
Impegno n. 102510/1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *CUP: F85B18005410003, CIA EN 18 0065 - Lavori finalizzati al ripristino dell'efficienza del manto impermeabile del lastrico solare dell'istituto e della palestra causa infiltrazioni acqua piovana. Lavori finalizzati alla messa in sicurezza area esterna. Lavori di adeguamento per la messa in esercizio ascensore presso ITC Einstein Bachelet Succ.le Via Acquafredda/ Via Nazareth n. 150 Roma. Impresa Ardeatina Appalti srl - CIG: 7943573BCD APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - presa d'atto svincolo polizze e svincolo ritenute a garanzia di € 2.190,73 (iva 22% inclusa)*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante: *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante: *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante: *“Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione”*;

Visto il Comunicato del PRESIDENTE dell'ANAC del 30 gennaio 2025 ad oggetto *“Termine del 31 gennaio per l'adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2025-2027 e differimento per gli Enti locali”*

il decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26.02.2025 recante *“Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027”*;

Vista in particolare la sottosezione *“PERFORMANCE”* DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 25020 denominato *“Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale”*;

Visti, altresì:



l'articolo 226, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: **a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;** b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

l'articolo 225 del richiamato decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n.209 " Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Premesso che:

lo studio di fattibilità relativo all' intervento "ITC Einstein- Bachelet succ.le Via Acquafredda /Via Nazaret 150 Lavori finalizzati al ripristino dell'efficienza del manto di copertura del lastrico solare dell'istituto e della palestra causa infiltrazioni acqua piovana . Lavori finalizzati alla messa in sicurezza area esterna. Lavori di adeguamento per la messa in esercizio dell'ascensore " era stato inserito nel Programma Triennale 2019-2021 nonché nell' Elenco annuale 2019 ed approvato con D.S.M. 19/12 DEL 11.03.2019;

ATTESO che, veniva nominato RUP dell'Intervento in oggetto il Dott. Ing. Giuseppe Cataldi;

Considerato che

con Determinazione Dirigenziale dell'allora Servizio n. 3 del Dipartimento III oggi Direzione Dipartimento I, del RU 2592 del 04/07/2019:

- veniva approvato il progetto esecutivo dell'Intervento **CUP: F85B18005410003, CIA EN 18 0065** lavori finalizzati al ripristino dell'efficienza del manto impermeabile del lastrico solare dell'istituto e della palestra causa infiltrazioni acqua piovana. Lavori finalizzati alla messa in sicurezza area esterna -lavori di adeguamento per la messa in esercizio ascensore presso ITC Einstein- Bachelet succ.le Via Acquafredda/ Via Nazareth 150 Roma, per una spesa complessiva di € 600.000,00 ripartito come segue:



		IMPORTO €	IMPORTO €
A) LAVORI			
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso (di cui € 105.600,00 per spese relative al costo del personale)		427.500,00
A.2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		52.500,00
A) TOTALE LAVORI			480.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	imprevisti		4.800,00
B.2	Fondo per la progettazione 2% - art. 93 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.		9.600,00
B.3	I.V.A 22% sui lavori		105.600,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			120.000,00
C) TOTALE PROGETTO (A+B)			600.000,00



- veniva stabilito di approvare per l'affidamento dei suddetti lavori per l'importo di € 480.000,00 a base d'asta di cui € 105.600,00 per spese relative al costo del personale soggette a ribasso, € 52.500,00 per la sicurezza non soggetta a ribasso, l'espletamento di apposita gara con il metodo della procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti, ai sensi de l'art. 36 comma 2 lett. c) bis del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo dando atto che si sarebbe proceduto all'esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. i - delle offerte che avessero presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a la soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 ter del medesimo articolo;

All'esito della procedura di gara con determinazione dirigenziale R.U. 3321 del 29/08/2019 dell'allora Servizio n. 2 del Dipartimento III oggi Servizio n. 3 del Dipartimento I è stato stabilito:

- di approvare, ai sensi de l'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 50/2016, così come previsto dall' art. 32 comma 5, la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara in data 19.08.2019 e di aggiudicare la gara a favore della ARDEATINA APPALTI SRL, con sede legale a Via dei Castelli Romani, 22 - Pomezia (RM) - C.F./P.IVA 06137241003, con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo de la gara (al netto de le somme non soggette a ribasso) pari al 31,929% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo de le somme non soggette a ribasso, pari a € 343.503,53;
- di dare atto che il Dipartimento Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano Ufficio Contratti - Ufficio di Direzione stava effettuando i controlli ex art.80 D.Lgs. 50/2016 e che si subordinava l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito regolare dei predetti controlli ai sensi de l'art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. i.;

che con successiva determinazione dirigenziale RU 4049/2019 dell'allora Servizio n. 3 del Dipartimento III è stato stabilito:

- di prendere atto che, con determinazione dirigenziale n. 3321 del 29/08/2019 del Dirigente ad interim del Servizio n. 3 del Dipartimento III, Ing. Giuseppe Esposito, era stato stabilito di aggiudicare la gara PNE5F05/19/82 ad oggetto l'affidamento dei lavori finalizzati al ripristino dell'efficienza del manto impermeabile del lastrico solare dell'istituto e della palestra per infiltrazioni acqua piovana -lavori finalizzati alla messa in sicurezza area esterna , lavori di adeguamento per la messa in esercizio ascensore presso ITC Einstein -Bachelet succ.le Via Acquafredda - Via di Nazareth 150 Roma alla Società Ardeatina Appalti srl con sede legale in Via dei Castelli Romani 22 Pomezia CF/P.IVA 06137241003 con un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31,929 %, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 343.503,53 (con oneri di sicurezza dichiarati pari ad € 52.500,00) oltre IVA 22% pari a € 419.074,31;



Città metropolitana di Roma Capitale

- di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo alla società Ardeatina Appalti srl dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare il nuovo quadro economico posta gara ripartito come segue:

	IMPORTO €	IMPORTO €
A LAVORI		
A .1 Importo al netto del ribasso (di cui € 105.600,00 per spese relative al costo del personale) ex art.82, co.3 bis, del dlgs 163/06 e ss.mm.ii.) pari al 31,929 % su € 427.500,00		291.003,53
A .2 costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		52.500,00
A) TOTALE LAVORI		343.503,53
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B .1 imprevisti		4.800,00
B .2 Fondo per la progettazione 2% - art. 93 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.		9.600,00



B 3	I.V.A 22% sui lavori	75.570,78
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		89.970,78
C) TOTALE PROGETTO (A+B)		433.474,31

- di prendere atto del perfezionamento del procedimento del diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP S.p.a. comunicato dalla Ragioneria in data 10/10/2019 con nota prot. 151321;
- di imputare la spesa complessiva di € 433.474,31 come segue:

- quanto a € 9.600,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ROMA al Capitolo 202043 art. 5 Cdc DPT0303 CDR DPT 0303 Imp. 103310/0/2019;

- quanto a € 4.800,00 in favore di IMPREVISTI - al Capitolo 202043 art. 5 Cdc DPT0303 CDR DPT 0303 di cui 3.027,61 sul capitolo 202043 art. 5 CDRDIP0303 a valere sull'impegno 103311/0/2019;

- quanto a € 1.772,39 sul capitolo 202043 art. 7 CDRDIP0303 a valere sull'impegno 103313/0/2019;

- quanto a € 419.074,31 in favore di ARDEATINA APPALTI SRL C.F. 06137241003 - Via dei Castelli Romani, 22, POMEZIA Cap. 00040 al Capitolo 202043 art. 5 Cdc DPT0303 CDR DPT 0303 Imp. 103312/0/2019;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 26.02.2020 Rep. N. 11711 per un importo netto di € 343.503,53 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 52.500,00;

Preso atto che con successiva determinazione dirigenziale dell'allora Servizio n. 3 del Dipartimento III, RU 549/2021 del 19.02.2021:

veniva autorizzata l'impresa Ardeatina Appalti srl, con sede legale a Pomezia (cap. 00071), Via dei Castelli Romani, 22- C.F. e P.I.: 06137241003 aggiudicataria dell'appalto di lavori CUP F85B18005410003 CIA EN 18 0065 - "Lavori finalizzati al ripristino dell'efficienza del manto impermeabile del lastrico solare dell'istituto e della palestra causa infiltrazioni acqua piovana - lavori finalizzati alla messa in sicurezza area esterna. lavori di adeguamento per la messa in esercizio ascensore presso ITC Einstein- Bachelet



succ.le Via Acquafredda/ Via Nazareth 150 Roma" - a concedere in subappalto alla società ALBARELLI WALTER srl - con sede in Pomezia Via dei Castelli Romani, 22 C.F./P.Iva 10209501005, parte dei lavori per un importo di € 17.175,00 (Diecisettecentocinquanta/00) comprensivi di €. 2.625,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un ammontare di €. 20.953,50;

veniva dato atto di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore ALBARELLI WALTER srl sulla base di apposita proposta motivata di pagamento da parte dell'appaltatore, con l'indicazione della quota dei lavori eseguiti;

veniva imputata la spesa di € 20.953,50 in favore di ARDEATINA APPALTI SRL C.F. 06137241003 - Via dei Castelli Romani, 22, POMEZIA a valere sull'impegno 103917/0;

che, con successiva nota Prot. n. CMRC-2022-0090139 - 31-05-2022, a firma dell'Ing. Claudio Dello Vicario, allora Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento I è stato trasmesso lo Stato Finale dei lavori di cui trattasi e il C.R.E. redatto in data 10 maggio 2022 dal Direttore dei lavori Geom. Luigi Paoletti e firmato dal medesimo RUP dal quale si evince che:

l'avvio effettivo dei lavori è stato impartito in data 23.09.2020;

i lavori sono stati ultimati in data 23.04.2021, sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa ARDEATINA APPALTI SRL. per l'ammontare netto di € 343.484,79 e sono stati liquidati:

- Certificato N.1 del 19/02/2021 di € 167.589,26
- Certificato N.2 del 31.03.2021 di € 140.062,22
- Certificato N.3 del 12.05.2021 di € 34.037,63

per un totale netto di € 341.689,11;

per cui il residuo credito della suddetta impresa ammonta a € 1.795,68 oltre € 395,05 per IVA 22%, per complessivi € 2.190,73 risultando una minore spesa pari a € 18,74 oltre Iva 22% per un totale di € 22,86, così ottenuta (€ 343.503,53 - € 343.484,79) che verrà mandata in economia con il prossimo consuntivo per un totale di € 4.822,86, di cui € 22,86 sui lavori ed € 4.800,00 per imprevisti;

visto lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei lavori, geom. Luigi Paoletti in data 10.05.2022 e trasmessi con nota, CMRC-2022-0090139 - 31-05-2022 a firma del RUP Ing. Giuseppe Cataldi e dell'allora Dirigente del Servizio n. 3, Ing. Claudio Dello Vicario dal quale si evince che:

i lavori sono stati consegnati il 23.09.2020 e dovevano completarsi il 23.04.2021;

dal verbale di ultimazione lavori risulta che i lavori sono stati terminati nel tempo utile il giorno 23.04.2021,



i lavori sono stati eseguiti regolarmente dalla società **ARDEATINA APPALTI SRL C.F 06137241003** - Via dei Castelli Romani, 22, POMEZIA per l'ammontare netto di € 343.484,79 e che avendo disposto pagamenti in acconto pari a € 341.689,11 il residuo credito della suddetta impresa ammonta a € 1.795,68 per svincolo ritenute a garanzia 0,5% oltre IVA 22%, con una minore spesa pari a € 18,74 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 22,86;

che la somma di € 1.795,68 oltre IVA 22% pari ad € 395,05 per un totale di **€ 2.190,73** trova copertura finanziaria al Capitolo 202043 art. 5 E.F. 2020 Impegno n. 102510/1

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

Richiamato l'art. 226 del d.lgs. 36/2023 in particolare il comma 2;

applicabili pertanto:

l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale "[...] Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";

altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che "[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.";

il comma 8, del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "[...] Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2";

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";



Atteso pertanto che il certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. in data 10.05.2022 è divenuto definitivo decorsi due anni e 3 mesi dalla fine lavori certificata in data 23.04.2021;

Preso atto che la spesa di euro 2.190,73 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /33	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2020	
Importo	2.190,73	
N. Movimento	102510/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine



alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

di approvare, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione dell'intervento "*F85B18005410003, CIA EN 18 0065 - Lavori finalizzati al ripristino dell'efficienza del manto impermeabile del lastrico solare dell'istituto e della palestra causa infiltrazioni acqua piovana. Lavori finalizzati alla messa in sicurezza area esterna. Lavori di adeguamento per la messa in esercizio ascensore presso ITC Einstein Bachelet Succ.le Via Acquafredda/ Via Nazareth n. 150 Roma*, emesso in data 10 maggio 2022 dal Direttore dei lavori Geom. Luigi Paoletti e firmato dal RUP Dott. Ing. Giuseppe Cataldi per un importo netto di € 343.484,79;

di dare atto ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016 dello svincolo della polizza fideiussoria n° 1170410168 rilasciata in data 26.09.2019 e della polizza assicurativa n° 1170410171 rilasciata in data 26.09.2019, prestate in dipendenza del contratto in premessa citato, in quanto decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

di autorizzare il pagamento a favore della ditta **ARDEATINA APPALTI SRL C.F 06137241003** - Via dei Castelli Romani, 22, POMEZIA, della rata di saldo di € 1.795,68 oltre iva del 22% per un importo complessivo di € 2.190,73, data la definitività del certificato di regolare esecuzione;

di dare atto che la spesa complessiva finale, sostenuta per l'esecuzione dell'opera è pari ad € 419.051,44 € compresa IVA al 22%, con un'economia di spesa complessiva pari a € **4.822,86** di cui € 22,86, sui lavori ed e € 4.800 per imprevisti, che verrà mandata in economia nel prossimo consuntivo;



di dare atto che la somma di € 4.992,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - Fondo per la progettazione 2% - art. 93 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., risulta impegnata con Determinazione Dirigenziale R.U. 3321 del 29/08/2019, capitolo 202043 art. 5 CDR DIP0303 E.F. 2019 a valere sull'impegno 103310/0, all'uopo conservata a residuo;

di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 convertito con L. 102/2009 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

di stabilire che al pagamento della rata di saldo in favore dell'Impresa ARDEATINA APPALTI SRL C.F 06137241003 - Via dei Castelli Romani, 22, Pomezia (RM) si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, dello SFL, del DURC ON-LINE acquisito d'ufficio e della fattura elettronica notificata alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split - payment;

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di imputare la spesa di euro 2.190,73 come di seguito indicato:

Euro 2.190,73 in favore di ARDEATINA APPALTI SRL C.F 06137241003 Via dei Castelli Romani, 22 , POMEZIA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 33	DPT0100	00000	2020	102510/1

CIG: 7943573BCD

CUP: F85B18005410003



Città metropolitana
di Roma Capitale

CIA: EN 18 0065



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.