



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1438 del
11/04/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 15 1056- CIG: 8988934EFC- CUP: F87H21000290001- ROMA - D 1. 41.7 - S.P. 104/B PRATICA DI MARE DAL KM 0+000 AL KM 6+500 - RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. RTI BEMAR SRL (CAPOGRUPPO) - LA FENICE SRL (MANDANTE) - STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (MANDANTE). Pagamento sal straordinario n. 1 ai sensi dell'art. 26 dl 50/2022 convertito con modificazioni in legge 91/2022 - importo spesa € 270.607,13 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011).



Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000";

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Premesso

che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 158 del 19.12.2019 recante "Programma degli interventi per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 aprile 2013, n.51 - Ricognizione atti relativi alle proposte di rimodulazione e conferma indirizzo per la procedura di rimodulazione medesima." veniva stabilito di approvare la rimodulazione del Programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, riguardante risorse finanziarie non utilizzate relative agli interventi VG 04 1210 "d 1.41 - Roma - Ristrutturazione delle ex SS. Via del Mare e Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata" per l'importo pari ad € 11.125.000,00 e VS 12 1083 "d.1.36 - Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500" per l'importo pari ad € 4.000.000,00;

che con decreto Interministeriale n. 563 del 7.12.2020 venivano approvate le modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, di cui al decreto della Sindaca metropolitana di Roma capitale n. 158 del 19 dicembre 2019, di seguito elencate:

definanziamento dell'intervento Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500" per l'importo totale di € 4.000.000,00;

riduzione di stanziamento dell'intervento Roma - Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare e via Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata" di € 11.125.000,00 assegnazione e ripartizione, per la realizzazione degli interventi elencati nell'allegato C, delle somme rinvenienti dal definanziamento e dalle riduzioni di stanziamento, pari a complessivi € 15.125.000,00;

che tra gli interventi elencati nel sopra citato allegato C risultava inserito l'intervento ""Riqualficazione S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al km 6+500" per l'importo complessivo di € 937.500,00;

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23.09.2021 venivano approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento nel Programma triennale delle opere 2021-



2023 tra i quali, per l'annualità 2021, il progetto relativo all'intervento in parola;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23.09.2021 veniva stabilito di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e all'Elenco Annuale dei Lavori 2021, nel quale risultava inserito l'intervento in parola;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 4086 del 26/11/2021 veniva stabilito

di approvare il progetto esecutivo - ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. - relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 937.500,00 così ripartito:



A. Lavori a misura (di cui € 123.971,87 per costi della manodopera ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		€ 716.990,32
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 19.929,68
A2. di cui soggetto a ribasso per utili e spese		€ 8.957,43
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.009,68
C. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 697.060,64
D. Totale somme a base di gara (A+B)		€ 746.000,00
E. IVA 22 %		€ 164.120,00
F. Fondo ex art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80% del 1,8% importo lavori	€ 10.742,40	
G. Economia da incentivi per funzioni tecniche -quota relativa al 20% (art. 113 comma 4 D.Lgs.vo 50/2016) € 2.685,60 -quota residuale 0,2% € 1.492,00	€ 4.177,60	€ 14.920,00
H. Accertamenti e prove di laboratorio	€ 10.000,00	€ 10.000,00
I. Imprevisti	€ 2.460,00	€ 2.460,00
L. Totale somme a disposizione		191.500,00
ML.TOTALE ONERE FINANZIARIO		€ 937.500,00

di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 746.000,00 (di cui € 123.971,87 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 19.929,68 non soggetti a ribasso per lavori in economia e rimborsi a fatture ed € 29.009,68 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 8.957,43 per lavori in economia soggetti a ribasso per utili e spese);

che, all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 1995 del 15.07.2022



veniva preso atto dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi disposta, su proposta del RUP, Ing. Paolo EMMI, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 1793 del 24/06/2022 a favore del RTI BEMAR SRL (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51 %) con sede legale in Roma (RM), Via dei Fagiani n. 5 CAP 00169 - C.F. 15086941000 , in ATI con l'impresa LA FENICE SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 39 %) con sede legale in Roma (RM), VIA DELLA MAGLIANA 279 CAP 00146 - C.F. 14387151005 e con l'impresa STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 10 %) con sede legale in Roma (RM), VIA DELLA GIULIANA 66 CAP 00195 - C.F. 11632001001 la quale ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31.676% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 525.199,07 oltre ad € 115.543,80 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 640.742,87;

veniva stabilito che la somma di € 269.377,13, pari all'economia da ribasso d'asta, sarebbe stata accantonata per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che in data 30.03.2023 con atto Rep. 12188 veniva stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il R.T.I. costituito, il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

Considerato che

con nota prot. CMRC-2024-0054804 del 27.03.2024 a firma del RUP e del Dirigente del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II, è stato esplicitato quanto segue:

" con riferimento all'appalto di cui trattasi in data 24.04.2023 è stato emesso:

sal n. 1 per un importo lavori di € 512.511,49 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 509.948,93 al netto della ritenuta per infortuni 0,5% € 2.562,56;

per questo sal, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis D.L. 50/2022, si è resa necessaria l'emissione di un certificato di pagamento straordinario.

L'ufficio di Direzione ha revisionato l'importo relativo al suddetto SAL utilizzando il prezzario Regione Lazio approvato con D.G.R. Lazio n. 101 del 14 aprile 2023, attualmente in vigore, con conseguente importo pari ad € 797.505,66 il quale differisce rispetto al precedente per € 284.994,17 di cui il 90% (€ 256.494,75) va riconosciuto all'appaltatore;

atteso che le risorse disponibili non sono sufficienti a coprire l'intero importo del SAL e dovrà essere attivata la procedura di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, è stato emesso il certificato di pagamento straordinario n. 1 del 10.07.2023 per un importo netto di € 221.809,12, per il pagamento del quale è stata appurata, da parte del RUP, la capienza di risorse a valere sulle economie di gara e sul 50% degli imprevisti;

vista la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di "conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto -Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (GURI n. 164 del 15.07.2022);

Visto l'art. 26 del suddetto d.l. 50/2022, conv. in l.n. 91/2022;



Vista La l. 29 dicembre 2022, n. 197 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025") che ha aggiunto alla predetta disposizione i commi 6-bis e 6-ter.

visto il comma 6-bis dell'art. 26 D.L. 50/2022 che recita: "[...]per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 270.607,13 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /22	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ



CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	1.230,00	
N. Movimento	4109/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /22	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	269.377,13	
N. Movimento	4108/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di assumere, sulla base del certificato di pagamento straordinario n. 1 del 10 Luglio 2023, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei lavori del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", apposito impegno di spesa per il pagamento della quota di saldo relativa al



certificato citato, da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori R.T.I. costituito dalle Imprese Bemar Srl, La Fenice Srl e Stradaoli Costruzioni Generali Srl per un importo di € 221.809,12 oltre € 48.798,01 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 270.607,13;

2. di dare atto che gli oneri di spesa suppletivi riconosciuti, trovano copertura nell'ambito del finanziamento dell'opera mediante utilizzo degli accantonamenti per ribassi d'asta contrattuali e del 50% degli imprevisti;

3. di dare atto che, non essendo le risorse disponibili sufficienti a coprire l'intero importo del SAL, pari ad € 256.494,75, sarà attivata la procedura di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, come da decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.02.2024;

3. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

4. di precisare che il debito di cui trattasi è in scadenza, per l'importo complessivo di € 270.607,13, nell'esercizio finanziario 2024;

Di imputare la spesa di euro 270.607,13 come di seguito indicato:

Euro 1.230,00 in favore di RTI BEMAR SRL - LA FENICE SRL - STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL C.F 15086941000 VIA DEI FAGIANI N. 5 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 22	DPT0201	24011	2024	4109

CUP: F87H21000290001
CIA: VS 15 1056

Euro 269.377,13 in favore di RTI BEMAR SRL - LA FENICE SRL - STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL C.F 15086941000 VIA DEI FAGIANI N. 5 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 22	DPT0201	24011	2024	4108

CIG: 8988934EFC
CUP: F87H21000290001
CIA: VS 15 1056



5. di stabilire che al pagamento del SAL straordinario a favore del RTI BEMAR SRL (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51 %) con sede legale in Roma (RM), Via dei Fagiani n. 5 CAP 00169 - C.F. 15086941000, in ATI con l'impresa LA FENICE SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 39 %) con sede legale in Roma (RM), VIA DELLA MAGLIANA 279 CAP 00146 - C.F. 14387151005 e con l'impresa STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 10 %) con sede legale in Roma (RM), VIA DELLA GIULIANA 66 CAP 00195 - C.F. 11632001001 si provvederà, ai sensi del combinato disposto dei commi 15 e 16 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amministrativa del Dipartimento II Viabilità e Mobilità, provvedendo, pertanto, ad acquisire, da ciascun componente del RTI, autonoma documentazione fiscale in ragione delle rispettive quote di esecuzione lavori e predisponendo il pagamento esclusivamente nei confronti della mandataria, in forza del predetto rapporto di mandato, previa acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva delle imprese, del certificato di pagamento straordinario, emesso ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del richiamato D.L. 50/2022, convertito in Legge 91/2022;

6. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

7. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.