



# COMUNE DI NETTUNO

Provincia di ROMA



American Battle Monuments Commission

Overseas Operations

Garches, France

TITOLO:

RECUPERO E POTENZIAMENTO  
DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA SANTA MARIA SUL  
FOSSO DEI TINOZZI

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO:

DTA-ES-004

SCALA:

DATA:

MARZO 2018

PROGETTISTI:  
A.T.P.:

Ing. Claudio MACCARONI  
Via Ponerico, 28 - 00048 Nettuno (RM)

dott. Paolo CACCAVALE  
Via L. Pirandello, 19 - 00042 Anzio (RM)

geom. Giulio BERNARDI  
Corso Italia, 15 - 00042 Anzio (RM)

DIRIGENTE AREA LL.PP. :

ing. Benedetto SAJEVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:


Arch. Jr. Stefano BERNICCHIA

REV.	DATA	Descrizione oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
A	MAR. 2018	EMISSIONE	M.C.	G.B.	P.C.

Adeguamento potenziamento attraversamento via S. Maria

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	28 mag 18							04 giu 18							11 giu 18							18 giu 18							25 giu 18							02 lug 18							09 lug 18							16 lu													
							L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1	<b>ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTO V.S. MARIA SUL FOSSO DEI</b>	<b>80 g</b>	<b>lun 04/06/18</b>	<b>ven 21/09/18</b>																																																																	
2	Impianto di Cantiere	5 g	lun 04/06/18	ven 08/06/18																																																																	
3	Deviazione provvisoria traffico	2 g	lun 11/06/18	mar 12/06/18	2																																																																
4	Scavo area di posa 1° tronco (valle)	4 g	mer 13/06/18	lun 18/06/18	3																																																																
5	Realizzazione soletta sottofondazione	10 g	mar 19/06/18	lun 02/07/18	4																																																																
6	Posa scatolare prefabbricato	5 g	mar 03/07/18	lun 09/07/18	5																																																																
7	Rinterro/rinfianco e ricoprimento	2 g	mar 10/07/18	mer 11/07/18	6																																																																
8	Opere protezione alveo e sistemazioni esterne	12 g	gio 12/07/18	ven 27/07/18	7																																																																
9	deviazione traffico	2 g	gio 12/07/18	ven 13/07/18																																																																	
10	Demolizione muro di recinzione C.A. 2° tronco ( monte)	2 g	lun 16/07/18	mar 17/07/18	9																																																																
11	Scavo area di posa 2° tronco (monte)	5 g	mer 18/07/18	mar 24/07/18	10																																																																
12	Realizzazione soletta sottofondazione	10 g	mer 25/07/18	mar 07/08/18	11																																																																
13	Posa scatolare prefabbricato	5 g	mer 08/08/18	mar 14/08/18	12																																																																
14	Rinterro/rinfianco e ricoprimento	2 g	mer 15/08/18	gio 16/08/18	13																																																																
15	Realizzazione soletta di ripartizione	10 g	ven 17/08/18	gio 30/08/18	14																																																																
16	Ricostituzione sovrastruttura stradale	4 g	ven 31/08/18	mer 05/09/18	15																																																																
17	Ricostruzione cordolo e muro di recinzione Cim.Am.	7 g	gio 06/09/18	ven 14/09/18	16																																																																
18	Opere protezione alveo e sistemazioni esterne	10 g	gio 06/09/18	mer 19/09/18																																																																	
19	Eliminazione deviazione e smantellamento cantiere	2 g	gio 20/09/18	ven 21/09/18	18																																																																

Progetto: CroproCAM  
Data: ven 16/02/18



Adeguamento potenziamento attraversamento via S. Maria

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	18	23 lug 18	30 lug 18	06 ago 18	13 ago 18	20 ago 18	27 ago 18	03 set 18	10 set 18	17 set 18
					M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
1	<b>ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTO V.S. MARIA SUL FOSSO DEI</b>	<b>80 g</b>	<b>lun 04/06/18</b>	<b>ven 21/09/18</b>										
2	Impianto di Cantiere	5 g	lun 04/06/18	ven 08/06/18										
3	Deviazione provvisoria traffico	2 g	lun 11/06/18	mar 12/06/18										
4	Scavo area di posa 1° tronco (valle)	4 g	mer 13/06/18	lun 18/06/18										
5	Realizzazione soletta sottofondazione	10 g	mar 19/06/18	lun 02/07/18										
6	Posa scatolare prefabbricato	5 g	mar 03/07/18	lun 09/07/18										
7	Rinterro/rinfianco e ricoprimento	2 g	mar 10/07/18	mer 11/07/18										
8	Opere protezione alveo e sistemazioni esterne	12 g	gio 12/07/18	ven 27/07/18										
9	deviazione traffico	2 g	gio 12/07/18	ven 13/07/18										
10	Demolizione muro di recinzione C.A. 2° tronco ( monte)	2 g	lun 16/07/18	mar 17/07/18										
11	Scavo area di posa 2° tronco (monte)	5 g	mer 18/07/18	mar 24/07/18										
12	Realizzazione soletta sottofondazione	10 g	mer 25/07/18	mar 07/08/18										
13	Posa scatolare prefabbricato	5 g	mer 08/08/18	mar 14/08/18										
14	Rinterro/rinfianco e ricoprimento	2 g	mer 15/08/18	gio 16/08/18										
15	Realizzazione soletta di ripartizione	10 g	ven 17/08/18	gio 30/08/18										
16	Ricostituzione sovrastruttura stradale	4 g	ven 31/08/18	mer 05/09/18										
17	Ricostruzione cordolo e muro di recinzione Cim.Am.	7 g	gio 06/09/18	ven 14/09/18										
18	Opere protezione alveo e sistemazioni esterne	10 g	gio 06/09/18	mer 19/09/18										
19	Eliminazione deviazione e smantellamento cantiere	2 g	gio 20/09/18	ven 21/09/18										

Progetto: CroproCAM  
Data: ven 16/02/18

Attività		Avanzamento		Riepilogo		Divisione riportata		Avanzamento riportata		Riepilogo progetto	
Divisione		Cardine		Attività riportata		Cardine riportata		Attività esterne			