



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento I "Edilizia scolastica"
Direzione - U.O.T. - "Progetti speciali"

Direttore: Ing. Claudio Dello Vicario

Oggetto: Colleferro - Nuovo I.P.I.A. "Parodi Delfino" in via del Pantanaccio, 45 - Loc. Colle dell'Elefante - CIA ES 21 0179 P - CUP.F51B20000730001 - CIG 9518810282
co-Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU

Importo a base d'asta: € 8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Ribasso d'asta: 16,50 %

Importo contrattuale: € 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Consorzio aggiudicatario: INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200

Sede legale: 18, Via Papini - 40128 Bologna (Bo)

Impresa esecutrice: CONART s.c.a r.l. - 1, Via Toscana - 00031 Artena (Rm)

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI SOTTO RISERVA DI CONTRATTO

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di novembre in seguito a convocazione per le vie brevi, presso la sede della U.O.T. in intestazione sono convenuti i Sigg.ri:-----

- Arch. Gianfilippo Lo Mastro, Dip. I - U.O.T. intestata - Responsabile Ufficio di Direzione dei Lavori;-----

- Geom. Luigi Pizzotti, legale rappresentante di Conart s.c.a r.l. e delegato del Consorzio Innova,-----

e a seguito di preventiva autorizzazione del RUP con il presente atto si provvede - ad avvenuta positiva definizione della seconda fase della verifica capitolare di esistenza ordigni bellici da parte della Società previamente incaricata (consegna relazione prot. CMRC 0198025/2023) - alla ratifica della pregressa consegna con decorso di termini dell'1.08.u.s. - prot. CMRC 0124287, nella completezza in quanto è stata superata ogni eventualità di ritrovamenti di ordigni bellici sotto il sedime del manufatto demolito.-----

Viene dato atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire la prosecuzione dei lavori sopra citati.-----

Il lavori procedono quindi sotto le indicazioni della D.L. e con le lavorazioni correlate al deposito nel portale Ainop del progetto strutturale.-----

I giorni per dare l'opera compiuta, in riferimento all'art. 18 del C.S.A. sono 950 naturali e consecutivi e pertanto spirano l'8/III/2026.-----

Fatto, accettato e sottoscritto.-----

CONART s.c.a r.l.:

(Geom. Luigi Pizzotti)

CONART
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
L'AMMINISTRATORE

IL R.U.D.L.:

(Arch. Gianfilippo Lo Mastro)

