



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**HUB 2 - DIP. 02**

**SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201**

e-mail:s.monni@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P601 del  
06/02/2026

Il Ragioniere Generale  
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

*Dott. Alessandro Peparoni*

Responsabile del procedimento

*Dott. Alessandro Peparoni*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2025  
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2  
Capitolo/Articolo 202039 / 26  
CDR DPT0201  
Impegno n. 4809/0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** *CIA: VN 22 0014 - CIG: 975194793D - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002 - impresa Giorgio Lanzetta Spa - Approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenuta a garanzia importo € 2.879,11 (IVA inclusa) - svincolo delle polizza fideiussoria e della polizza a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili.*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Monni Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 - 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL.";

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30.01.2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 - Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente ove previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di legge;

la denominazione del capitolo U0000C12520 riguarda il "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale" e, pertanto, la concessione di finanziamenti straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, può essere ricondotta nell'ambito di tale attività quale contributo agli investimenti, comprese le fattispecie previste dalla legislazione vigente per le quali è obbligatorio il parere della commissione consiliare permanente;

con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 398 del 7.6.2022 è stato stabilito di concedere in ragione dell'esigibilità della spesa, un contributo straordinario, per complessivi € 9.546.390,94 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo U0000C12520 del bilancio regionale "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale" (Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000) - e.f. 2022 per € 1.546.390,94 - e.f. 2023 per € 3.750.000,00 e.f. 2024 per € 4.250.000,00 suddiviso tra le Amministrazioni Comunali che ne hanno fatto richiesta, tra cui la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'intervento "CIA VN 22 0014 Tivoli- Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31° "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo" per l'importo complessivo di € 750.000,00 suddiviso sulle tre annualità 2022-2023-2024;

alla luce dell'importo complessivo finanziato dalla Regione Lazio, considerata la ripartizione prevista all'interno della Delibera di Giunta Regionale, che prevede la suddivisione dell'importo in tre quote e precisamente:

f. 2022 per € 1.546.390,94

f. 2023 per € 3.750.000,00

f. 2024 per € 4.250.000,00

con conseguente divisione in percentuale delle somme sulle tre annualità, così evidenziate:

- Anno 2022, € 1.546.390,94, corrispondente al 16,20 %;

- Anno 2023 € 3.750.000,00 corrispondente al 39,28 %;
- Anno 2024 € 4.250.000,00 corrispondente al 44,52 %.

riparametrando il finanziamento previsto per l'intervento in parola, pari ad € 750.000,00, come da percentuali sopra evidenziate, si perviene alla seguente ripartizione:

- Anno 2022 € 121.500,00;
- Anno 2023 € 294.600,00;
- Anno 2024 € 333.900,00;

che con il Decreto del Sindaco Metropolitano 94 del 17.6.2022 veniva approvato, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nel relativo elenco annuale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II, dell'intervento citato, per un costo totale preventivato di € 750.000,00;

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto:

"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022." è stato inserito, tra gli altri, nell'annualità 2022, l'intervento "CIA VN 22 0014 Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31a "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo";

che con la medesima deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 veniva altresì stabilito di approvare il Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2024, redatto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, mediante l'inserimento di ulteriori interventi tra i quali il servizio: di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori l'intervento " CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" per l'importo complessivo di € 750.000,00 - CUI S80034390585202200088;

Che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 2357 del 12.8.2022 veniva stabilito di accertare l'entrata di € 750.000,00 così suddivisa:

- € 121.500,00, annualità 2022,
- € 294.600,00, annualità 2023,
- € 333.900,00, annualità 2024;

relativa alla Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di finanziamenti straordinari - Cap. U0000C12520 - E.F. 2022-2024.- Annualità 2022-2023-2024 - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 398 del 7.6.2022 - per il finanziamento dell'intervento "CIA VN 22 0014 Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31a "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo", imputandola a Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 2 Capitolo 402077 (TRAVIA), art. 1 Cdr 9210 Cdc dir0201 e di prenotare la somma di € 750.000,00 così suddivisa:

- quanto ad € 121.500,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2022,
- quanto ad € 294.600,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2023,

- quanto ad € 333.900,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2024;

che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Area Infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale n. G13264 del 03/10/2022 avente ad oggetto "Attuazione D.G.R. n. 398 del 07/06/2022 recante "Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 38, concessione di finanziamenti straordinari" - Impegni nell'esercizio finanziario 2022 per € 1.546.390,94 (bollinatura n. 41677) - Perfezionamento delle prenotazioni nell'esercizio finanziario 2023 per € 3.750.000,00 (bollinatura nn.1525 e 1526), e nell' E.F. 2024 per € 4.250.000,00 (bollinatura nn.840 e 841) a creditori vari sul Capitolo U0000C12520 inframob P.22134" sono state ripartite le esatte somme per il finanziamento alla CMRC dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 750.000,00 come segue:

- ANNO 2022 € 121.490,22
- ANNO 2023 € 294.613,97
- ANNO 2024 € 333.895,81

Che pertanto a seguito di questa nuova ridistribuzione delle quote annuali si è provveduto d'ufficio a ridistribuire le somme sui vari anni di competenza;

che il RUP del predetto intervento è l'Ing. Crediano SALVATI, nominato con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II RU n. 2432 del 31/08/2022;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 2466 del 05/09/2022 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio professionale di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori, nell'ambito dell'intervento: "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio di progettazione di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021) , all'esito della procedura n. registro di sistema PI021338-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all'Ing. Francesco ARDINO con sede in Torgiano (PG) CAP 06089, Via A.BISCOTTINI N. 16 - C.F. RDNFNC63S03M018Y e P.IVA 02162850545, che aveva offerto un ribasso percentuale del 1,904%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 122.329,00, per un importo contrattuale pari ad € 119.999,86 oltre € 4.799,99 per CNPAIA 4% ed € 27.455,97 per IVA 22% per un importo complessivo di € 152.255,82;

che con la medesima determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 2466 del 5.9.2022 veniva stabilito di dare atto che l'importo complessivo di € 152.255,82 trova copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con il richiamato Decreto del Sindaco n. 94 del 17.6.2022, dei lavori in argomento alle specifiche voci "Spese tecniche: di progettazione (Prog. F.T.E. Definitiva e Esecutiva" e "Spese tecniche di D.L. e C.S.E.";

che in data 15.12.2022 veniva stipulato il contratto REP 12151 tra la CMRC e il Professionista Ing. Francesco ARDINO;



che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 324 DEL 7.2.2023 veniva stabilito di impegnare la somma complessiva di € 2.029,46 a favore della REGIONE LAZIO per il contributo di istruttoria e conservazione dei progetti ai fini dell'autorizzazione sismica relativamente all'intervento: "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002";

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 324 del 7.2.2023 veniva stabilito di dare atto che l'importo complessivo di € 2.029,46 trovava copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con il richiamato Decreto del Sindaco n. 94 del 17.6.2022, dei lavori in argomento;

che con la determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1001 del 03.04.2023 è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco ARDINO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" per un importo complessivo di € 750.000,00;
- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori in parola e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 446.023,91 (di cui € 72.848,23 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 12.580,98 non soggetti a ribasso per lavori in economia e rimborsi a fatture ed € 26.657,96 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);
- di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OS21" classifica II per € 341,964.00 e le categorie secondarie "OG3" per € 60,206.57; OS12-A per € 22,917.71; OG13 per € 20,935.63;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1087 del 07.04.2023 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio di elaborazione relazione geologica nell'ambito dell'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio di elaborazione relazione geologica di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), al Dott. Geologo Giorgio CERQUIGLINI con studio in studio in GUALDO CATTANEO CAP 06035 - Via CERQUIGLINO, n. 33 C.F. CRQ GRG 59530 E2290 P.IVA 02256160546 che ha offerto un ribasso a corpo sull'importo a base dell'affidamento e quindi l'importo complessivo di € 4.897,57 di cui € 3.860,00 per servizio € 154,40 per EPAP 4% oltre € 883,17 per IVA 22%;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1136 del 14.04.2023 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio per ulteriori indagini geognostiche





nell'ambito dell'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio per ulteriori indagini geognostiche di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), all'impresa GEO.AP. di CRESCI VITO & C. con sede in Via dei Muratori n. 15 - 06073 CORCIANO (PG) - C.F. e P.IVA. 02693820546 che ha offerto l'importo di € 700,00 oltre € 154,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 854,00;

Che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1337 del 28.04.2023 è stato stabilito:

- di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CIA: VN 22 0014 - CUP: F37H22001820002 - CIG: 975194793D - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO" disposta, su proposta del RUP, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. 1277 del 26.04.2023 a favore dell'impresa Giorgio Lanzetta S.p.a. con sede legale in Roma (RM), via Pietro Borsieri, 3 C.A.P. 00195 - C.F. 04895900589 che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 23,69% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 349.656,55 oltre ad € 76.924,44 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 426.580,99;

- di stabilire che la somma di € 117.568,18, pari all'economia da ribasso d'asta, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 750.000,00 è imputata come segue:

quanto ad € 152.255,82 relativo all'incarico di progettazione all'Ing. Francesco ARDINO (impegni nn. 3068/0/2022 e 222/0/2023 rimodulati a seguito della determina Regione Lazio n. G13264 del 03/10/2022);

quanto ad € 4.897,57 relativo al servizio redazione relazione geologica al Dott. Geologo Giorgio CERQUIGLINI (impegno 2920/0/2023);

quanto ad € 854,00 relativo al servizio integrativo indagini geognostiche all'impresa GEO.AP. di CRESCI VITO & C. (impegno 2983/0/2023);

quanto ad € 2.029,46 relativo al pagamento del contributo alla REGIONE LAZIO (impegno 849/0/2023);

quanto ad € 117.568,18 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE (impegno 204/0/2024);

quanto ad € 426.580,99 in favore dell'impresa Giorgio Lanzetta Spa (impegno 3023/0/2023 e 252/0/2024);

quanto ad € 25.865,48 in favore di DIVERSI (impegno 201/0/2024);

quanto ad € 13.125,76 in favore di IMPREVISTI (impegno 202/0/2024);

quanto ad € 6.422,74 in favore di DIVERSI INCENTIVI (impegno 203/0/2024);

quanto ad € 400,00 in favore di ESPROPRI (impegno 205/0/2024);

- di dare atto che l'impresa Giorgio Lanzetta S.p.a., aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende avvalersi del subappalto nei limiti stabiliti per il presente affidamento dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti lavorazioni: 100% OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, 100% OG13: Opere di ingegneria naturalistica, 100% OS12A: barriere stradali di sicurezza, OS21: Opere strutturali speciali, nei limiti di legge e di cui agli atti di gara;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 3103 del 21.08.2024 è stato stabilito:

- approvare il servizio "lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI



QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31A "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO. CUP F37H22001820002. Incarico servizi di effettuazione prove su pali" per l'importo complessivo di € 14.976,72;

- di affidare il servizio predetto, all'esito della procedura n. PI019036-24 esperita sul portale gare della CMRC, alla Società Tecnica MP Srl, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,00%, per un importo contrattuale netto di € 12.276,00 oltre € 2.700,72 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 14.976,72;
- impegnare la spesa complessiva di € 14.976,72 in favore della Società Tecnica MP srl, sul capitolo 103187 (PROCOL) art. 3 esercizio 2024;

che in data 20.12.2023 è stato stipulato il contratto tra la CMRC e l'impresa Giorgio Lanzetta Spa con rep n. 12332;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 3399 del 16.09.2024 è stato stabilito:

- di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - nell'ambito dell'intervento in parola per l'importo netto di € 91.431,96 oltre € 20.115,03 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 111.546,99;
- di dare atto che l'importo complessivo di € 111.546,99 trovava copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

che in data 15.01.2025 è stato stipulato il contratto tra la CMRC e l'impresa Giorgio Lanzetta con REP. n. 12499;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 222 del 24.01.2025 è stato stabilito:

- di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento: " lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO" per un ammontare netto di € 13.433,55;
- di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 750.000,00 rimodulato come segue:





# Città metropolitana di Roma Capitale

| Importi per l'esecuzione dei lavori |                                                                                                                      | Progetto esec | Ribasso | Appalto      | Importo lordo | Ribasso | Importo netto | Importo lordo | Ribasso | Importo netto |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| A                                   | Importo dei lavori                                                                                                   | € 419.365,95  |         |              | € 535.794,38  |         |               | € 503.225,86  |         |               |
| A1                                  | di cui non soggetti a ribasso per opere in economia e rimborso a fatture                                             | € 12.580,98   |         | € 12.580,98  | € 16.073,53   |         | € 16.073,53   | € 16.596,78   |         | € 16.596,78   |
| B                                   | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                         | € 28.657,98   |         | € 28.657,98  | € 28.423,83   |         | € 28.423,83   | € 28.423,83   |         | € 28.423,83   |
| C                                   | Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A - A1)                                                              | € 406.784,97  | 23,89%  | € 319.417,01 | € 519.710,85  | 23,89%  | € 590.591,35  | € 538.629,08  | 23,89%  | € 409.501,65  |
| D                                   | TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI (A1 + B + C)                                                                         | € 446.623,91  |         | € 349.656,55 | € 564.268,01  |         | € 441.088,51  | € 501.649,49  |         | € 454.522,06  |
| Somme a disposizione                |                                                                                                                      |               |         |              |               |         |               |               |         |               |
|                                     | IVA su importo somme a base di gara 22,03%                                                                           | € 90.126,26   |         | € 76.924,44  |               |         | € 97.039,47   |               |         | € 99.994,85   |
|                                     | Fondo ex art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi 80% | € 6.422,74    |         | € 6.422,74   |               |         | € 6.422,74    |               |         | € 6.422,74    |
|                                     | Economia Fondo per funzioni tecniche € 8605,69 (2%) € 0,55%                                                          | € 2.497,74    |         | € 2.497,74   |               |         | € 2.497,74    |               |         | € 2.497,74    |
|                                     | Spese tecniche di progettazione (Prog. F.T.E., Def., Esec., DL, CSE) incluso CNPAIA 4% e IVA 22%                     | € 152.255,82  |         | € 152.255,82 |               |         | € 152.255,82  |               |         | € 152.255,82  |
|                                     | Spese tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo                                                          | € 14.109,00   |         | € 14.109,00  |               |         | € 14.109,00   |               |         | € 14.109,00   |
|                                     | Indagini geognostiche integrative (inclusa IVA 22%)                                                                  | € 854,00      |         | € 854,00     |               |         | € 854,00      |               |         | € 854,00      |
|                                     | Spese tecniche di Geologia (inclusa EPAP 4% ed IVA 22%)                                                              | € 4.897,57    |         | € 4.897,57   |               |         | € 4.897,57    |               |         | € 4.897,57    |
|                                     | Direzione tecnica di restauratore per ricostruzione muro preesistente                                                | € 2.500,00    |         | € 2.500,00   |               |         | € 2.500,00    |               |         | € 2.500,00    |
|                                     | Assistenza archeologica scavi per ricostruzione muro preesistente                                                    | € 2.500,00    |         | € 2.500,00   |               |         | € 2.500,00    |               |         | € 2.500,00    |
|                                     | Allacci a pubblico Servizio                                                                                          | € 1.330,69    |         | € 1.330,69   |               |         | € 1.330,69    |               |         | € 1.330,69    |
|                                     | Indennità di occupazione temporanea                                                                                  | € 400,00      |         | € 400,00     |               |         | € 400,00      |               |         | € 400,00      |
|                                     | Prove di laboratorio, accettazione materiali, verifiche tecniche etc. (inclusa IVA 22%)                              | € 2.928,00    |         | € 2.928,00   |               |         | € 2.928,00    |               |         | € 2.928,00    |
|                                     | Imprevisti                                                                                                           | € 13.125,76   |         | € 13.125,76  |               |         | € 13.125,76   |               |         | € 2.768,01    |
|                                     | Copertura                                                                                                            | € 2.029,46    |         | € 2.029,46   |               |         | € 2.029,46    |               |         | € 2.029,46    |
| E                                   | Totale somme a disposizione                                                                                          | € 363.976,09  |         | € 282.775,28 |               |         | € 382.890,31  |               |         | € 295.477,94  |
| Totale Onere Finanziario (D + E)    |                                                                                                                      | € 750.000,00  |         | € 632.431,83 |               |         | € 743.978,82  |               |         | € 750.000,00  |
| Economie d'asta                     |                                                                                                                      |               |         | € 117.598,18 |               |         | € 6.021,19    |               |         | € 0,00        |

- di dare atto che l'importo complessivo di € 16.388,93 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara residue pari ad € 6.021,19 e tra gli imprevisti pari ad € 10.367,74, conservate a residuo;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1993 del 23.05.2025 è stato stabilito:

- di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento: "lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO" per un ammontare netto di € 17.463,36;

- di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 750.000,00 rimodulato come segue:



# Città metropolitana di Roma Capitale

## QUADRO ECONOMICO

| Importi per l'esecuzione dei lavori                                                                                |  | Progetto exec | Variante N.1        |              | Perizia di assest finale e suppl. |              |                     | Perizia di assestamento N.2 |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                    |  |               | Ribasso             | Appalto      | Importo lordo                     | Ribasso      | Importo netto       | Importo lordo               | Ribasso             | Importo netto |
| A Importo dei lavori                                                                                               |  | € 419,355.95  |                     |              | € 535,794.38                      |              |                     | € 553,225.95                |                     | € 574,621.00  |
| A1 di cui non soggetti a ribasso per l'arte in economia e minorso fatture: IVA esclusa                             |  | € 12,583.98   | € 12,583.98         | € 16,073.53  | € 16,073.53                       | € 16,598.78  | € 16,598.78         | € 21,366.14                 | € 21,366.14         | € 21,366.14   |
| B Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                     |  | € 26,857.96   | € 26,857.96         | € 28,423.63  | € 28,423.63                       | € 28,423.63  | € 28,423.63         | € 28,423.63                 | € 28,423.63         | € 28,423.63   |
| C Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A - A1)                                                          |  | € 406,771.97  | 23.69% € 310,417.01 | € 519,710.85 | 23.69% € 399,591.35               | € 536,629.08 | 23.69% € 409,501.05 | € 553,225.95                | 23.69% € 422,195.65 |               |
| D TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI (A1 + B + C)                                                                     |  | € 446,023.91  | € 349,096.95        | € 564,208.01 | € 441,088.51                      | € 581,549.43 | € 454,522.06        | € 603,044.63                | € 471,985.42        |               |
| Somme a disposizione                                                                                               |  |               |                     |              |                                   |              |                     |                             |                     |               |
| IVA su importo somme a base di gara 22.00%                                                                         |  | € 98,125.26   | € 79,624.44         | € 97,036.47  | € 99,994.85                       | € 103,896.79 |                     |                             |                     |               |
| Fondo ex art 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) 2% (1.8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento inforti. 90% |  | € 6,422.74    | € 6,422.74          | € 6,422.74   | € 6,422.74                        | € 6,422.74   | € 6,422.74          | € 6,422.74                  | € 6,422.74          |               |
| Economia Fondo per funzioni tecniche € 1605.69 (2%) € 892.05 (0.2%)                                                |  | € 2,497.74    | € 2,497.74          | € 2,497.74   | € 2,497.74                        | € 2,497.74   | € 2,497.74          | € 2,497.74                  | € 2,497.74          |               |
| Spese tecniche di progettazione (Prog. F.T.E., Def., Esec., DL, CSE) incluso CNPAIA 4% e IVA 22%                   |  | € 152,258.82  | € 152,258.82        | € 152,258.82 | € 152,258.82                      | € 152,258.82 | € 152,258.82        | € 152,258.82                | € 152,258.82        |               |
| Spese tecniche di Collaudo Statico e Teorico Amministrativo                                                        |  | € 14,109.08   | € 14,109.08         | € 14,109.08  | € 14,109.08                       | € 14,109.08  | € 14,109.08         | € 14,109.08                 | € 14,109.08         |               |
| Indagini geognostiche integrative (inclusa IVA 22%)                                                                |  | € 854.00      | € 854.00            | € 854.00     | € 854.00                          | € 854.00     | € 854.00            | € 854.00                    | € 854.00            |               |
| Spese tecniche di Geologia (inclusa EPAP 4% ed IVA 22%)                                                            |  | € 4,897.57    | € 4,897.57          | € 4,897.57   | € 4,897.57                        | € 4,897.57   | € 4,897.57          | € 4,897.57                  | € 4,897.57          |               |
| Direzione tecnica di restauro per ricostruzione muro preesistente                                                  |  | € 2,500.00    | € 2,500.00          | € 2,500.00   | € 2,500.00                        | € 2,500.00   | € 2,500.00          | € 2,500.00                  | € 2,500.00          |               |
| Assistenza archeologica scavi per ricostruzione muro preesistente                                                  |  | € 2,500.00    | € 2,500.00          | € 2,500.00   | € 2,500.00                        | € 2,500.00   | € 2,500.00          | € 2,500.00                  | € 2,500.00          |               |
| Alloggi a pubblici Servizi                                                                                         |  | € 1,330.89    | € 1,330.89          | € 1,330.89   | € 1,330.89                        | € 1,330.89   | € 1,330.89          | € 1,330.89                  | € 1,330.89          |               |
| Indennità di occupazione temporanea                                                                                |  | € 400.00      | € 400.00            | € 400.00     | € 400.00                          | € 400.00     | € 400.00            | € 400.00                    | € 400.00            |               |
| Prove di laboratorio, accertazione materiali, verifiche tecniche etc. (inclusa IVA 22%)                            |  | € 2,928.00    | € 2,928.00          | € 2,928.00   | € 2,928.00                        | € 2,928.00   | € 2,928.00          | € 2,928.00                  | € 2,928.00          |               |
| Imprevisti                                                                                                         |  | € 13,125.76   | € 13,125.76         | € 13,125.76  | € 13,125.76                       | € 13,125.76  | € 13,125.76         | € 13,125.76                 | € 13,125.76         |               |
| Opengento                                                                                                          |  | € 2,026.48    | € 2,026.48          | € 2,026.48   | € 2,026.48                        | € 2,026.48   | € 2,026.48          | € 2,026.48                  | € 2,026.48          |               |
| E Totale somme a disposizione                                                                                      |  | € 303,976.89  | € 282,775.28        | € 302,890.31 | € 295,477.94                      | € 278,914.98 |                     |                             |                     |               |
| Totale Onere Finanziario (D + E)                                                                                   |  | € 750,000.80  | € 632,431.83        | € 743,978.82 | € 738,000.00                      | € 750,000.80 |                     |                             |                     |               |
| Economie d'asta                                                                                                    |  |               | € 117,968.18        | € 6,021.19   | € 8,000.00                        | € 8,000.00   |                     |                             |                     |               |

- di dare atto che l'importo complessivo di € 21.305,30 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo per € 19.963,06 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione residue come "diversi" e per € 1.342,24 tra gli imprevisti;

visto lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei lavori, ing. Francesco Ardino e dal RUP, arch. Nohemy Restrepo Quintero, in data 19.01.2026 e trasmesso dal Servizio 2, Viabilità Nord, del Dipartimento II Viabilità e Mobilità, al Servizio 1 in data 23.01.2026 in cui si attesta che:

i lavori sono stati consegnati il 12.06.2023 con un termine di ultimazione di giorni 240 (duecentoquaranta) quindi entro il 07.02.2024; durante l'esecuzione è stata concessa n. 1 sospensione per la durata di giorni 70 (settanta); i lavori sono stati sospesi tre volte per un totale di 169 (centosessantanove) giorni, conseguentemente il termine di ultimazione è stato prorogato al 02.11.2024;

dal verbale di ultimazione lavori risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 10.10.2024, in tempo utile;

i lavori sono stati eseguiti regolarmente per l'ammontare netto di € 471.985,42 e che, avendo disposto pagamenti in acconto per € 469.625,49, il residuo credito ammonta ad € 2.359,93;

i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso del Servizio 1;

l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale [...] "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo

35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. [...]”;

visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che “[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.”;

visto il comma 8 del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2”;

visto l'art. 216, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii ai sensi del quale: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi”;

preso atto che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 575.822,21 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 575.822,21 con un'economia di € 0,00;

preso atto che sono state corrisposte, altresì, € 14.976,72 alla Tecnica MP srl, € 148.148,08 all'ing. Francesco Ardino, € 2.029,46 alla Regione Lazio, € 4.897,57 al dott. Giorgio Cerquiglini;

preso atto, altresì, che

le somme residue di cui € 1.415,78 voce "imprevisti", € 5.902,42 voce "diversi", € 400,00 voce "espropri", € 854,00 fornitore GEO.AP. di CRESCI VITO & C. non essendo state utilizzate costituiscono economie;

la somma di € 4.107,74 fornitore ing. Francesco Ardino è da accantonare per il saldo del servizio;

la somma di € 6.422,74 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 2 "Viabilità zona nord" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 2.879,11 trova copertura come di seguito indicato:

|                   |            |                                                     |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Missione          | 10         | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                   |
| Programma         | 5          | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                 |
| Titolo            | 2          | SPESE IN CONTO CAPITALE                             |
| Macroaggregato    | 2          | BENI MATERIALI                                      |
| Capitolo/Articolo | 202039 /26 | MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE        |
| CDR               | DPT0201    | HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| CCA               |            |                                                     |
| Es. finanziario   | 2025       |                                                     |
| Importo           | 2.879,11   |                                                     |
| N. Movimento      | 4809/0     |                                                     |

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

**DETERMINA**

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO eseguiti, senza riserve, dall'impresa Giorgio Lanzetta Spa, per l'importo netto di € 471.985,42;

2. di svincolare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo di € 2.359,93, oltre ad € 519,18 per IVA 22% a per l'importo complessivo di € 2.879,11 quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite;

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 19.01.2026 e l'assunzione di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e che la somma verrà a scadenza a seguito di presentazione di fidejussione a garanzia del saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

4. di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;

5. di prendere atto:

che le somme spese per lavori, pari a complessivi € 575.822,21 rientrano in quelle preventivamente autorizzate pari ad € 575.822,21 con un'economia di € 0,00;

che sono state corrisposte, altresì, € 14.976,72 alla Tecnica MP srl, € 148.148,08 all'ing. Francesco Ardino, € 2.029,46 alla Regione Lazio, € 4.897,57 al dott. Giorgio Cerquiglioni;

che le somme residue di cui € 1.415,78 voce "imprevisti", € 5.902,42 voce "diversi", € 400,00 voce "espropri", € 854,00 fornitore GEO.AP. di CRESCI VITO & C. non essendo state utilizzate costituiscono economie;

che la somma di € 4.107,74 fornitore ing. Francesco Ardino è da accantonare per il saldo del servizio;

la somma di € 6.422,74 è da accantonare per incentivi, ex art. 113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno liquidati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Servizio 2 "Viabilità zona nord" del Dipartimento II in cui è incardinato il RUP dell'intervento in parola;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 2.879,11 come di seguito indicato:



## Città metropolitana di Roma Capitale

*Euro 2.879,11 in favore di GIORGIO LANZETTA S.P.A. C.F 04895900589 VIA PIETRO BORSIERI, 3 , ROMA*

| <i>Miss</i> | <i>Prog</i> | <i>Tit</i> | <i>MacroAgg</i> | <i>Cap / Art</i> | <i>CDR</i> | <i>N. Obt</i> | <i>Anno</i> | <i>N. Movimento</i> |
|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|
| 10          | 5           | 2          | 2               | 202039 / 26      | DPT0201    | 26019         | 2025        | 4809                |

*CIG: 975194793D*

*CUP: F37H22001820002*

7. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa Giorgio Lanzetta Spa si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del SFL, del Durc on line acquisito d'Ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

8. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.





Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*  
*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.