



**Programma Interventi per Roma Capitale
(ex L. 396/1990)**

**INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione di monitoraggio
degli interventi
(con aggiornamenti al 31/12/2024)**

Gli aggiornamenti dello stato di attuazione degli interventi, relativi in particolare ai lavori in itinere, sono redatti a cura dei Servizi competenti alla realizzazione degli interventi stessi.

Il Direttore del Dipartimento IV
Arch. Massimo Piacenza
(firmato digitalmente)

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi, aggiornamenti al 31/12/2024

Elenco degli interventi

Gli interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale finanziati dalla Legge n. 396/90 ripartiti secondo gli obiettivi previsti all'art. 1 della Legge risultano essere i seguenti:

Obiettivo b): Tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico - (n° 2 interventi)

1)	Indagine e studi finalizzati alla costituzione e allo sviluppo del sistema termale romano	€ 750.000,00	concluso
2)	Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione - Primi interventi di valorizzazione	€ 1.000.000,00	in corso
Totale finanziato:		€ 1.750.000,00	

Obiettivo c): Tutela dell'Ambiente e del territorio - (n° 20 interventi)

3)	Intervento di monitoraggio ambientale	€ 309.874,14	concluso
4)	Risanamento del sottobacino della Media Valle dell'Aniene, Torrente Fiumicino	€ 4.428.651,64	concluso
5)	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene e Acqua Marcia	€ 2.807.242,85	concluso
6)	Riqualficazione e valorizzazione delle aree limitrofe al parco archeologico della via Latina	€ 250.000,00	concluso
7)	Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale	€ 1.549.370,70	concluso
7a)	Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma	€ 516.456,90	concluso
7b)	Civitavecchia - Passante Autostrada A12 Civitavecchia - Porto S.P. Terme di Traiano	€ 516.456,90	sospeso
7c)	S.P. Ardeatina: Adeguamento dal Km 14.500 al Km 27.000	€ 435.382,17	concluso
8)	Restauro e recupero di Palazzo Valentini	€ 3.579.941,41	concluso
9)	Ripristino e musealizzazione del percorso di visite sotterranee fino all'area della Colonna Traiana	€ 4.700.000,00	concluso
10)	Recupero dell'edificio di Via dei Prefetti	€ 8.280.390,00	concluso
11)	S. Oreste: Restauro delle Mura	€ 100.000,00	concluso
12)	Roma: Villa Altieri. Palazzo della Cultura e della Memoria Storica	€ 4.300.000,00	concluso
13)	Roma: Restauro del Palazzo dell'ex Governatore di Ostia	€ 600.000,00	concluso
14)	Formello: Palazzo Chigi Restauro degli apparati pittorici	€ 500.000,00	concluso

15)	Zagarolo: Palazzo Rospigliosi. Restauro delle superfici architettoniche decorate	€ 700.000,00	concluso
16)	Zagarolo: Palazzo Rospigliosi. Restauro e recupero	€ 300.000,00	concluso
17)	S. Marinella: Restauro del Castello di S. Severa	€ 1.700.000,00	concluso
18)	Valmontone: Palazzo Doria Sistemazione viabilità d'accesso	€ 300.000,00	concluso
19)	Roma: Biblioteca Provinciale dei Servizi Sociali	€ 200.000,00	concluso
Totale finanziato:		€ 34.605.470,74	

Obiettivo d): Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana - (n° 18 interventi)

20)	Collegamento Centrale del Latte – S.P. Palombarese tra lo svincolo del G.R.A e il bivio Capobianco	€ 3.775.816,39	concluso
21)	Strada Provinciale Laurentina dal G.R.A. al Km. 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere	€ 24.147.831,52	concluso
21b)	Roma, Pomezia, Ardea – S.P. Laurentina – adeguamento alle norme tecniche del MIT – nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea – (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)	€ 4.000.000,00	in corso
22)	Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera: Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km 5+500 al Km 10+500		definanziato
23)	Roma - Ristrutturazione delle ex SS. Via del Mare e Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata	€ 2.125.000,00	sospeso
24)	Roma - S.P. 8/bis Ostiense dal Km 5+838 al Km 15+520 e dal Km 23+704 al Km 25+339 – Riqualficazione ai fini della sicurezza; S.P. 8 Via del Mare dal Km 5+590 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339	€ 4.000.000,00	in corso
25)	Roma - Riqualficazione S.P. 3/e Ardeatina dal Km 9+516 al Km 23+200	€ 2.250.000,00	in corso
26)	Roma - Riqualficazione S.P. 91/b Divino Amore dal Km 1+625 al Km 4+734	€ 500.000,00	in corso
27)	Roma - Riqualficazione S.P. 101/a Albano-Torvajonica dal Km 5+100 al Km 7+200 e dal Km 9+350 al Km 13+300	€ 1.125.000,00	in corso
28)	Roma - Riqualficazione S.P. 93/b Cancelliera dal Km 1+550 al Km 4+050	€ 562.500,00	concluso
29)	Roma - Riqualficazione S.P. 1/a Portuense dal Km 17+000 al Km 19+750	€ 375.000,00	concluso
30)	Roma - Riqualficazione S.P. 104/b Pratica di Mare dal Km 0+000 al Km 6+500	€ 937.500,00	concluso
31)	Roma, Pomezia - Riqualficazione S.P. 601 Ostia-Anzio dal Km 2+450 al Km 11+450.	€ 1.375.000,00	in corso
32)	Roma, Ardea, Pomezia - S.P. Ardeatina, adeguamento dal km.14+500 al km.27+000: Opere dal km.20+000 al km.23+500	€ 3.942.000,00	concluso

33)	Roma - S.P. Ardeatina: Adeguamento dal km.14+500 al km.27+000: Opere dal km.23+500 al km.27+000	€ 3.350.000,00	concluso
34)	Nodi di scambio – Colle Mattia	€ 3.816.456,90	in corso
35)	Roma - Parcheggio a S. Maria della Pietà e Infrastrutture per la mobilità	€ 2.000.000,00	concluso
36)	Albano - Parcheggio multipiano per nodo di scambio (FS)	€ 3.183.000,00	in corso
Totale finanziato		€ 61.465.104,81	

Obiettivo e): Potenziamento del Sistema Universitario e della Ricerca - (n° 1 intervento)

37)	Interventi a sostegno del decentramento universitario – Indagini e progettazioni per la realizzazione, anche attraverso il recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture complementari alla didattica universitaria	€ 250.000,00	sospeso
Totale finanziato:		€ 250.000,00	

Obiettivo f): Potenziamento del Sistema di Servizi Avanzati - (n° 1 intervento)

38)	Interventi a sostegno della costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione – Indagini e progettazioni per la realizzazione di strutture complementari a quelle esistenti, anche diffuse sul territorio provinciale	€ 250.000,00	concluso
Totale finanziato:		€ 250.000,00	

L'importo complessivo del finanziamento assegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro **98.320.575,55**.

Schede dei singoli interventi

Indagini e studi finalizzati alla costituzione e allo sviluppo del sistema termale romano

Responsabile del Procedimento

Arch. Massimo Piacenza

Descrizione dell'intervento

Obiettivo dell'intervento è quello di promuovere lo sviluppo economico delle comunità interessate attraverso la realizzazione di studi e indagini finalizzate alla redazione di un piano per la costituzione e lo sviluppo del Sistema Termale Romano in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti sul territorio.

L'intervento si configura come Piano di sviluppo settoriale.

La fase di indagini e studi, la successiva definizione e stesura di modelli territoriali dinamici di analisi e sviluppo, con momenti di verifica e concertazione sia interna (con altri settori dell'amministrazione stessa) sia esterna (Regione Lazio, Comuni e *stakeholders* locali) è svolta tramite tavoli tecnici ed azioni di animazione territoriale. Le indagini hanno fornito un quadro aggiornato sulla presenza, consistenza, fruibilità e potenzialità di sviluppo dei siti di interesse termale presenti nel territorio provinciale. In particolare, hanno avuto come oggetto sia gli stabilimenti antichi, non più utilizzati, sia gli stabilimenti moderni che integrano la struttura antica con strutture turistico-ricreative e sanitarie moderne e fruibili. Inoltre, hanno cercato di evidenziare le potenzialità e la fattibilità economica di sviluppo di ciascun impianto esistente e del sistema termale nel suo complesso, nell'attrarre più ampie fasce di pubblico sia a livello nazionale che internazionale attraverso lo sviluppo di un'offerta turistica integrata che dia la possibilità di abbinare le cure termali con altri segmenti come il turismo culturale, ambientale, naturalistico, enogastronomico e sportivo.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'intervento è stato oggetto di convenzione con il Ministero Infrastrutture e Trasporti stipulata in data 24/11/2003 per la regolamentazione dei flussi finanziari per la realizzazione dell'intervento. Con Delibera di Consiglio n. 20 del 27/11/2003 il finanziamento è stato iscritto nel bilancio Provinciale. Con D.D. R.U. n° 5003 del 09/08/2007 è stato approvato il programma di lavoro e definiti gli strumenti organizzativi-gestionali finalizzati alla redazione del Piano per la costituzione e lo sviluppo del Sistema Termale Romano, con lo stesso atto è stata approvata la Convenzione con Provinciattiva S.p.a. (società in-house della Provincia di Roma) per la produzione di studi, analisi e proposte ed attività di supporto. Con D.D. del 10/08/2007 R.U. n°5025 è stato nominato il gruppo di progettazione interno. Con D.D. del 21/05/2008 R.U. n° 3430 è stato implementato il gruppo di lavoro con specialisti e personale tecnico sia della Provincia di Roma che della Regione Lazio. Il 30/06/2008 Provinciattiva ha consegnato un primo documento di sintesi in cui sono compresi il quadro normativo di riferimento, l'analisi della domanda e dell'offerta turistica e termale, il benchmarking italiano ed estero e le prime linee di sviluppo programmatiche. La D.D. dell'11.03.09 RU 1472 ha modificato la precedente D.D. del 17/12/2008 RU 8090/08 per aggiornare la convenzione con Provinciattiva Spa in seguito alla elaborazione del nuovo cronoprogramma del lavoro a seguito delle valutazioni effettuate sulla base dei primi studi. Con nota del 27/07/2009 prot. 106964 è stato convocato il tavolo tecnico con l'obiettivo di operare un esame ed illustrare i risultati della 1^a fase dell'attività. L'11/06/2010 Provinciattiva SpA ha presentato richiesta di rimodulazione del cronoprogramma di progetto per gestire la fase di confronto con le comunità locali. In data 10/08/2011 sono stati completati gli elaborati dello studio svolto dal gruppo di lavoro e la proposta di programma per il convegno finale di presentazione dei risultati. Nel 2011 si è conclusa la fase di studio, sono stati redatti i documenti finali che sono stati inviati dal Responsabile del procedimento agli uffici del Dipartimento "Innovazione e Impresa" a cui è stato assegnato il compito di gestire l'animazione territoriale. In corso di predisposizione la rendicontazione finale.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 750.000,00
-------------------------	--------------

**Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione.
Primi interventi di valorizzazione****Responsabile del Procedimento**

Arch. Antonio Finno

Descrizione dell'intervento

La storia dell'antico insediamento di Gabii è la storia di un altalenarsi di successi e insuccessi in varie epoche storiche: dal primitivo insediamento di capanne in epoca pre-romana a potente città alleata di Roma, dalla sua decadenza nei primi anni dell'età di Roma imperiale, allo sviluppo successivo in età medioevale sull'altura del cratere di Castiglione, fino al suo successivo e definitivo abbandono. L'intervento si propone la riqualificazione dell'area di *Gabii* in collegamento allo studio di fattibilità predisposto dal Comune di Roma, nell'ambito dello stesso programma di finanziamenti e in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2004 tra i Comuni di Roma, Montecompatri, Galliciano, e Zagarolo, XI Comunità Montana, Provincia di Roma, Soprintendenza Archeologica di Roma con il quale gli enti intendono concorrere alla definizione degli interventi necessari per la realizzazione del Parco Archeologico di Gabii e per la valorizzazione del territorio ad esso circostante. La proposta è relativa al recupero del bacino lacustre di Gabii-Castiglione che dovrebbe rivestire un ruolo strategico nel futuro assetto del Parco sia da un punto di vista ambientale, quale elemento di cerniera tra la zona di proprietà demaniale (ambiti programmati di valorizzazione delle risorse e fruitivi dei beni storico-archeologici) e la zona destinata a parco pubblico-naturalistico (scenario 1) o agro-scientifico (scenario 2), sia da un punto di vista paesaggistico. Il progetto generale, che deve ancora essere approvato dal Comune di Roma, comprende interventi di recupero vegetazionale lungo l'antico argine e la realizzazione di un percorso perimetrale con zone di sosta e osservazione adeguatamente integrato da supporti informativi. L'intervento deve essere preliminarmente concertato e definito con le altre Amministrazioni firmatarie del protocollo.

Stato di attuazione dell'intervento: avviato

La Commissione Roma Capitale ha deliberato che il finanziamento dell'intervento sarebbe stato costituito da fondi specifici per € 1.000.000,00 nell'annualità 2005. Ulteriori finanziamenti avrebbero dovuto essere reperiti attraverso la rimodulazione dei ribassi d'asta e dalle riduzioni finanziarie di interventi la cui titolarità è di soggetti non istituzionali presenti nel Programma di Roma Capitale, fino alla concorrenza di ulteriori 3.000.000,00 nell'annualità 2006. In data 29/09/05 è stato emesso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha approvato tale deliberazione. Per la realizzazione dell'intervento è stata stipulata convenzione con il MIT in data 16/12/2005 per la regolamentazione dei flussi finanziari. Con determinazione dirigenziale del 29/12/2005 RU 8668 è stato nominato il Rup e da quel momento sono stati avviati i rapporti con il Comune di Roma per coordinare l'attività sulla base della pianificazione generale dei diversi interventi. L'intervento non è stato più avviato. Con Ordinanza Presidenziale del 26 maggio 2008 sono stati conferiti nuovi incarichi di direzione di servizi, con il conseguente cambio del Responsabile Unico del Procedimento.

Su conforme indicazione dell'organo di direzione politica e a seguito di una preliminare attività di concertazione tra questa Amministrazione con la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Municipio VI di Roma Capitale, da cui è scaturito un incontro *in situ* in data 18 novembre 2020 a cui hanno partecipato oltre alla Vice Sindaca della Città metropolitana, il presidente del Municipio VI, il Dipartimento di Storia, Formazione Culturale, Patrimonio e Società dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", è allo studio una proposta con cui riprendere lo studio del progetto per perseguire gli obiettivi previsti con la Legge 396/90.

Al momento, con le risorse disponibili assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, è possibile prevedere solo la messa in sicurezza dell'area archeologica dal punto di vista impiantistico che però rappresenta un primo passo per avviare la valorizzazione dell'area, poter riprendere i lavori di studio e restauro archeologico e favorire l'auspicato futuro accesso dei visitatori.

Successivamente è stato effettuato un sopralluogo tecnico, in data 17/06/2021, tra i tecnici della Città metropolitana e un funzionario della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al fine di prendere visione dello stato dei luoghi.

Sono stati esperiti ulteriori contatti, nel corso dei primi mesi del 2022, con gli organi di governo di Roma Capitale, con la quale si prevede di sottoscrivere un accordo con la Città metropolitana per realizzare l'intervento congiuntamente.

In data 03.05.2023, con D.D. RU 1394 è stato nominato quale nuovo Rup l'Arch. Antonio Finno ed il gruppo di progettazione, in cui si evidenziava che il soggetto interlocutore responsabile congiuntamente con la Città Metropolitana di Roma Capitale fosse il Ministero della Cultura "*Sovrintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle arti e Paesaggio*" che ha partecipato a nuovi sopralluoghi insieme ai tecnici della Città metropolitana, in cui sono state stabilite le linee guida dell'intervento da realizzare.

Con D.D. RU 4732 del 22/12/2023 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva alla Futura Technologies srl che è stata completata e consegnata in data 17/07/2024.

In data 29/08/2024 è stata indetta conferenza di servizi decisoria (ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i.) conclusasi il 02/12/2024.

È in corso la verifica della progettazione esecutiva, come previsto dall'art. 42 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii, a seguito della quale si procederà all'indizione della gara di appalto. Data presunta per la conclusione delle opere 30/06/2026.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 1.000.000,00
-------------------------	----------------

3) codice interno non assegnato

Intervento di monitoraggio ambientale

C 1.4

Responsabile del Procedimento:

Ing. Domenico Signoretti

Descrizione dell'intervento

Con deliberazione di Giunta n. 290/26 del 21/05/1998, ai sensi del DLgs n. 130/92, è stato approvato il programma di monitoraggio chimico-fisico e biologico (EBI) sulle acque dolci superficiali che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, con la relativa localizzazione delle stazioni di prelievo. Il piano di monitoraggio consiste nella ridefinizione delle stazioni di monitoraggio chimico-fisico di tipo "A" su 15 stazioni di campionamento e di tipo "B" su 29 stazioni di campionamento e nel monitoraggio biologico su corsi d'acqua - Aniene, Tevere, Mignone - e i loro affluenti (26 stazioni). Obiettivo del monitoraggio, avviato nel 1998 e di durata triennale, è la classificazione dei corpi idrici superficiali; tale attività deve assumere carattere di continuità.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso e rendicontato

Il Programma di monitoraggio è stato portato a termine sulle acque dolci superficiali dei principali corpi idrici della Provincia di Roma. Nel corso del 1999 in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità è stato effettuato il monitoraggio delle acque superficiali e dei bacini idrografici che attraversano il Parco Regionale dell'Appia Antica.

Nel corso del 2000 è stata effettuata l'informatizzazione dei dati acquisiti dal monitoraggio e nel 2001 l'ARPA LAZIO è stata incaricata del nuovo programma di monitoraggio ambientale che comprendeva:

- 1) una rete di monitoraggio denominata di tipo "A", costituita da n. 15 stazioni di prelievo su cui vengono effettuate le determinazioni in base al D. Lgs. 130/92, mediante l'analisi mensile di 23 parametri chimico - fisici;
- 2) una rete di monitoraggio denominata di tipo "B", costituita da ulteriori 29 stazioni di prelievo in cui sono effettuate le indagini trimestrali di 23 parametri chimico - fisici;
- 3) una rete di monitoraggio biologico costituita da:
 - a) 26 stazioni (ridotte a 25 perché il punto di prelievo Aniene Tivoli S. Giovanni non presenta caratteristiche idonee all'esecuzione dell'indagine) su cui effettuare l'indagine semestrale dell'Extended Biotic Index (EBI);
 - b) 42 stazioni su cui effettuare l'indagine batteriologica: viene ricercato il parametro coli fecali sui 4 laghi, mentre su 38 stazioni ricadenti su corsi d'acqua superficiali viene ricercato il parametro escherichia coli.

Per l'anno 2001 l'ARPA Lazio, per motivi tecnici, non ha potuto effettuare integralmente il piano di monitoraggio previsto. In particolare non sono stati effettuati alcuni campionamenti del monitoraggio chimico fisico della rete A e della rete B, senza però pregiudicare la classificazione dei corsi d'acqua. I risultati del monitoraggio effettuato nell'anno 2001 sono stati trasmessi dalla stessa ARPA Lazio alla Provincia nel settembre 2002. L'attività prevista dal programma è stata conclusa nel 2003 con emissione del certificato di regolare esecuzione. In data 17/03/2004 è stato emesso dal M.I.T. il decreto di liquidazione del finanziamento. Nel 2005 è stata inoltrata al Comune di Roma e alla Commissione per Roma Capitale, nell'ambito delle proposte di rimodulazione del programma, la richiesta di rifinanziamento del monitoraggio ambientale tramite centraline fisse. La proposta non è stata accolta.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 309.874,14
-------------------------	--------------

Risanamento del sottobacino della Media Valle dell'Aniene, Torrente Fiumicino**Responsabile del Procedimento**

Arch. Maurizio Pozzilli

Descrizione dell'intervento

Il Progetto vede interessati i comuni di Ciciliano, Cerreto Laziale, Gerano, Pisoniano e Saracinesco per la realizzazione di opere di smaltimento reflui (collettori principali e secondari) e di depurazione centralizzata. L'intervento consiste nella realizzazione di un collettore principale (nel Comune di Ciciliano) che, tramite collettori secondari convoglia le acque reflue dei Comuni di Pisoniano, Gerano, Cerreto Laziale e Ciciliano, e nella realizzazione di un impianto di depurazione consortile localizzato nel territorio del Comune di Ciciliano e di un impianto di depurazione situato nel territorio del Comune di Saracinesco, ubicato al termine del collettore emissario esistente.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT nel 2005 per la regolamentazione dei flussi finanziari per la realizzazione dell'intervento. Con Decreto del PCM del 28/08/1997 la Provincia di Roma è stata individuata quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma approvato con determinazione presidenziale in data 17/07/1998 e pubblicato sul B.U.R. Lazio n° 23 del 20/08/1998 sottoscritto tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma e i Comuni di Ciciliano, Cerreto Laziale, Gerano, Pisoniano, Saracinesco, successivamente modificato in data 20/05/2003 finalizzato all'approvazione delle varianti ai PRG dei comuni interessati. In data 15/03/2000 è stato pubblicato il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva. Con determinazione dirigenziale in data 12/06/2001 R.U. n. 2892 è stato approvato l'affidamento della progettazione definitiva. Il 30/10/2002 si è tenuta la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo. Il 20/05/2003 è stato sottoscritto un secondo Accordo di Programma tra Regione Lazio, Provincia di Roma, Comuni di Gerano, Cerreto Laziale, Ciciliano, Pisoniano, Saracinesco con l'approvazione del progetto definitivo e delle varianti ai P.R.G. dei Comuni di Ciciliano e Saracinesco. In data 19/09/2003 è stata aggiudicata la gara d'appalto dei lavori. In data 19/04/2004 sono iniziati i lavori. Nel 2005 la Commissione Roma Capitale ha deliberato l'integrazione finanziaria dell'intervento pari ad € 500.000,00, successivamente approvata con decreto del Ministro n. 349 del 29/09/2005. Il 01/02/2006 con Delibera di Giunta n. 41/4 è stata approvata una perizia di variante. Con delibera del Commissario Straordinario n°29 del 09/04/2008 sono stati approvati ed affidati lavori resisi necessari per la realizzazione degli allacci elettrici e per l'attraversamento del metanodotto SNAM; tali lavori iniziati in data 29/08/2008 sono stati sospesi su richiesta dell'impresa in data 03/02/2009. Nel 2010 si approva la risoluzione bonaria del contratto con l'impresa e le somme residue vengono destinate all'esecuzione dei lavori di completamento affidati ad altra impresa iniziati il 04/03/2010 e completati in data 15/03/2010.

Per procedere al collaudo definitivo è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. della Provincia di Roma l'intervento di realizzazione del collettore di collegamento tra il depuratore e il torrente Fiumicino necessario per sopravvenuta normativa che non consente più lo scarico in fossi non perenni. L'Amministrazione ha provveduto alla predisposizione di un progetto di fattibilità per adempiere alle nuove norme. In data 30/09/2011 si è proceduto alla consegna dell'intervento in particolare del circuito fognario e dell'impianto di depurazione dedicati ai Comuni di Ciciliano, Cerreto Laziale, Gerano e Pisoniano. Intervento è stato completato. Con DD 3279/2013 è stato approvato il certificato di collaudo.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 4.428.651,64
-------------------------	----------------

Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene e Acqua Marcia**Responsabile del Procedimento**

Arch. Maurizio Pozzilli

Descrizione dell'intervento

L'intervento riguarda lo sviluppo e il potenziamento delle reti tecnologiche e di servizi ed è finalizzato tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene e Acqua Marcia, che vede interessati i comuni di Subiaco, Cervara e Arcinazzo Romano, mediante la realizzazione di un sistema di smaltimento di acque reflue tra i centri abitati suddetti. In particolare si tratta del disinquinamento di un'area sensibile sotto il profilo della formazione di falde acquifere, attualmente sprovvista di adeguati collettamenti a strutture di depurazione:

- con la posa in opera di collettori fognari nel Comune di Cervara si raccolgono i liquami del centro storico e si convogliano in direzione dell'erigendo depuratore di Arsoli, in sinergia con interventi in corso da parte dell'ACEA, inoltre si raccolgono i liquami dei principali nuclei sparsi che si depurano in situ mediante minidepuratori;
- con la posa in opera di collettori fognari nel Comune di Subiaco si raccolgono i liquami dei versanti montani urbanizzati e si convogliano al depuratore già esistente sulla S. P. Sublacense;
- nel Comune di Arcinazzo si risana il versante ai piedi del centro abitato mediante bonifica delle discariche abusive e con la loro trasformazione in luoghi fruibili realizzando percorsi pedonali di raccordo tra centro storico, parti periferiche del paese ed aree di parcheggio.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

In data 11/12/1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma.

Nel 2001 è stato approvato il progetto definitivo e l'affidamento dell'appalto integrato. Nel 2002 i lavori sono stati iniziati.

Il 03/05/06 con Determinazione Dirigenziale n°36 è stato approvato progetto esecutivo per le opere di completamento di Cervara, i lavori sono finiti in data 15/12/2006.

Il 24/05/2006 con Delibera G.P. n° 503/20 è stato approvato il progetto esecutivo per opere di completamento, in Subiaco provvedendo all'affidamento dei lavori completati in data 18/12/2006.

Con determinazione dirigenziale del 20/03/2007 RU 1425 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di completamento.

Con D.G.P. del 10/06/2009 n°419/21 si è provveduto con fondi propri dell'A.P., all'affidamento dei lavori nel centro abitato di Arcinazzo Romano (ricompresi nell'intervento generale) avviati in data 11/05/2009 ed ultimati in data 17/07/2009.

I lavori di cui sopra sono stati riconsegnati al Comune di Arcinazzo con verbale di presa in consegna in data 24/07/2009. Intervento completato e collaudato.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 2.807.242,85
-------------------------	----------------

Riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al parco archeologico della via Latina – Indagini e progettazione

Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Esposito

Descrizione dell'intervento

Le aree oggetto dell'intervento sono sottoposte a vincolo archeologico diretto per la presenza di una vasta residenza privata dell'età romana, cosiddetta Villa di Demetriade. L'intervento, correlato all'assetto del Parco dell'Appia Antica nel tratto su cui si trovano le tombe latine, ha l'obiettivo di liberare l'area da usi impropri e armonizzare l'area archeologica con quella adiacente su cui è posto un plesso scolastico, l'I.T.C. "Vallauri", anch'esso oggetto di una ristrutturazione necessaria per adeguarlo alle normative vigenti e per dotarlo di maggiori servizi finalizzati anche all'uso extrascolastico (attività sportive e socio-culturali). L'area è prevalentemente patrimonio della Provincia di Roma. Per questo motivo la riqualificazione e valorizzazione dell'area di competenza di diversi enti (Provincia, Soprintendenza Archeologica, Ente Parco Appia Antica, Comune di Roma, Municipio IX) è coordinata dalla Provincia stessa.

La sua collocazione rispetto alle principali arterie cittadine e la facile accessibilità da parte degli utenti fa sì che gli indirizzi d'intervento siano di:

- migliorare l'offerta socio-culturale;
- riqualificare l'aspetto ambientale e paesaggistico;
- armonizzare la vocazione archeologico-culturale dell'area con la destinazione scolastica;
- porre le condizioni per migliorare l'offerta formativa di un plesso scolastico con un bacino di utenza sovracomunale.

La prima fase dell'intervento finanzia le indagini conoscitive e lo studio di scenari di fattibilità. La seconda fase finanzia le indagini geologiche e archeologiche.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Con deliberazione Consiliare n.20 del 27/11/2003 si è variato il Programma Triennale delle Opere 2003-2005 il finanziamento è stato inserito nel Bilancio Provinciale ed affidato al Responsabile del procedimento per la sua realizzazione. Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT in data 28 ottobre 2004. È stata predisposta Determinazione Dirigenziale n°8 del 26/04/2005 con cui si istituisce l'ufficio di supporto al Responsabile del procedimento e il Gruppo di Progettazione. A giugno 2006 il gruppo di progettazione istituito per le indagini e progettazioni propedeutiche alla riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al Parco archeologico della via Latina ha concluso le attività oggetto dell'incarico: sono stati redatti alcuni schemi di assetto delle aree e le linee guida per gli interventi successivi. Il 26/07/2006 su segnalazione del Responsabile del Procedimento sono state programmate nuove indagini e in data 16/03/2007 è stata inoltrata alla Commissione Roma Capitale presso il Ministero delle Infrastrutture e al Comune di Roma relativa richiesta di finanziamento sull'annualità 2007. A seguito dell'ulteriore disponibilità di fondi da parte della Commissione Roma Capitale (Decreto n° Prot. 26942/RV del 30/11/2007 del Ministero delle Infrastrutture) è stata avviata la predisposizione della documentazione necessaria alla esecuzione della campagna di sondaggi geofisici per l'area oggetto di riqualificazione. Nel luglio 2008 è stata approvata con D.D. n° 7800 del 10/12/2008 la progettazione esecutiva, con lo stesso atto è stata avviata la procedura negoziata di affidamento. L'appalto è stato aggiudicato con D.D. del 15/10/2009 R.U. n°6467 per la campagna dei sondaggi geofisici. Nel marzo 2010 sono iniziati i lavori che si sono conclusi nel luglio 2011. Sono in corso valutazioni circa eventuali ulteriori verifiche da eseguire, necessarie all'avvio degli interventi di riqualificazione dell'area, per i quali dovranno essere reperite le necessarie risorse finanziarie. Con Determinazione Dirigenziale RU 8322/2011 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 250.000,00
-------------------------	--------------

7) codice interno non assegnato

c 2.5

Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale

Si tratta di una misura con un proprio codice, gestito dalla Commissione Roma Capitale presso il Ministero, finalizzato a redigere studi di fattibilità, indagini e progettazioni di interventi in una fase preliminare. In particolare, a tutt'oggi, è stato utilizzato per finanziare i seguenti interventi:

7a) codice interno non assegnato

c 2.5.1

Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma - Progettazione dell'intervento

Responsabile del Procedimento

Arch. Massimo Luzzatto

Descrizione dell'intervento

L'intervento discende dall'Accordo di Programma Quadro avente valore d'intesa concernente il Parco Metropolitano Termale di Tivoli, Guidonia e Roma, sottoscritto il 30.10.2001 dalla Provincia di Roma, dalla Regione Lazio e dai Comuni di Tivoli, Guidonia e Roma, finalizzato allo sviluppo dell'economia termale da conseguire tramite la valorizzazione del sistema ambientale, il miglioramento della mobilità, la valorizzazione delle attività produttive (termali ed estrattive), la previsione di un sistema ricettivo-ludico ricreativo.

Gli strumenti attuativi dell'Accordo di programma quadro sono stati individuati in un "Piano d'Area", ed in uno "Studio di fattibilità economico-gestionale".

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'intervento è stato inserito nel Programma con codice autonomo (D.M. del 22/11/1999) e continua ad utilizzare le risorse dell'intervento c 2.5 cui era aggregato.

Lo studio di fattibilità economico gestionale, affidato a professionalità esterne all'Amministrazione mediante appalto-concorso, è stato consegnato il 09/05/2003.

Il Piano d'Area, redatto da un gruppo di progettazione formato da tecnici dipendenti designati dalle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo, è stato consegnato il 30/05/2003 per le valutazioni delle Amministrazioni medesime, alcune delle quali hanno richiesto di apportare delle variazioni ed integrazioni.

Con Determinazione Dirigenziale n° 3 del 17/06/2004 RU 005301 del 13/07/2004 e convenzione sottoscritta il 25/10/2004 è stato affidato al Prof. Arch. Maurizio Marcelloni l'incarico di coordinare le attività tecniche necessarie alla redazione finale del Piano d'Area.

Con determinazione dirigenziale del Serv. 5 Dip.VI n°9 del 25/05/2005 RU 3166 del 06/06/2005 e convenzione sottoscritta il 04/07/2005 è stata affidata al Dipartimento Scienze Geologiche dell'Università degli Studi "Roma Tre" la redazione delle indagini idrogeologiche e geomorfologiche dell'area delle Acque Albule. Il Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università degli Studi "Roma Tre" ha consegnato il rapporto preliminare delle indagini idrogeologiche e geomorfologiche in data 12.07.2005. In data 14/12/2005 e 03/04/2006 sono stati consegnati la versione definitiva del rapporto finale e il rapporto museale, con tutti gli elaborati tecnici annessi. In data 4/04/2006 e 30/01/2007 il prof. Maurizio Marcelloni ha consegnato la relazione generale in ordine alla ricostruzione dell'ambito di operatività e dei contenuti del Piano d'area, evidenziando le principali carenze della proposta progettuale consegnata nel 2003, analizzando i punti di criticità e di opportunità dell'area, evidenziando i risultati delle indagini integrative ed abbozzando, infine, le possibili scelte strategiche per il parco termale, al fine di poter giungere ad una organica e condivisa proposta di sistemazione dell'area e delle sue modalità di attuazione.

Sulla base dei nuovi studi, nel giugno 2007, è stata definita la nuova proposta progettuale del Piano d'Area ed è in corso, ai fini della redazione definitiva del Piano, la fase di confronto e concertazione con le Amministrazioni Comunali e Regionali. Il Piano d'Area è da adottare con atti Consiliari dei Comuni interessati e della Città metropolitana di Roma Capitale. Con nota prot. 145703 del 24/09/2010 del Dirigente del servizio 2 del Dip. VI è stato conferito l'incarico di responsabile del procedimento.

In data 20/12/2012 il responsabile del procedimento ha redatto rendicontazione e quadro economico finale dell'intervento.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 516.456,90
-------------------------	--------------

7b) cod. C.I.A. VG 04 1207.01**C 2.5.2****Civitavecchia - Passante Autostrada A12 Civitavecchia – Porto S.P. Terme di Traiano. Variante per il porto – Progettazione****Responsabile del Procedimento**

Ing. Gianluca Ferrara

Ing. Giovanni Quattrociochi (dal 03/08/2023)

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di collegamento autostradale tra l'autostrada esistente e il porto nell'ambito dello sviluppo infrastrutturale della rete di trasporto passeggeri e merci di livello nazionale.

Stato di attuazione dell'intervento: sospeso

In data 27/06/2006, è stata firmata una Convenzione tra Provincia di Roma, ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A. che prevede la redazione del progetto preliminare, a cura e spese di Autostrade per l'Italia. Nel 2006 il progetto preliminare è stato consegnato alla Provincia e al Comune di Civitavecchia per le necessarie autorizzazioni e valutazioni di competenza. Il 4 agosto 2010 il Comune di Civitavecchia ha espresso parere favorevole.

Nel corso di una riunione svoltasi in data 26 ottobre 2010, presso l'Assessorato alla Viabilità della Provincia di Roma, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Civitavecchia, ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A., è emersa la necessità di specifici approfondimenti sui flussi di traffico da/e verso il porto.

Da quella data e fino al 31/12/2024 non vi sono aggiornamenti da segnalare.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 516.456,90
-------------------------	--------------

7c) codice interno non assegnato**C 2.5.3****S.P. Ardeatina: Adeguamento dal Km 14.500 al Km 27.000 - Progettazione e indagini archeologiche****Responsabile del Procedimento:**

Ing. Antonio Cellucci

Descrizione dell'intervento

Per conseguire il ruolo di cerniera della rete di infrastrutture vecchie e nuove inserite lungo il percorso della S.P. Ardeatina si devono rafforzare le caratteristiche geometriche delle trasversali che la collegano alle radiali verso Roma. Al contempo occorre procedere ad una riqualificazione delle caratteristiche geometriche e strutturali dell'Ardeatina stessa e di via del Divino Amore. L'intervento è propedeutico alla realizzazione delle opere.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Le indagini sono state avviate l'11/10/2002 la prima parte si è conclusa il 10/11/2002. Un'altra fase è stata avviata il 23/06/2004 e si è conclusa il 07/08/2004.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 435.382,17
-------------------------	--------------

Restauro e recupero di Palazzo Valentini**Responsabile del Procedimento**

Arch. Maurizio Pozzilli

Descrizione dell'intervento

I primi lavori, finanziati nel 1993 e 1994 e conclusi nel 1997, suddivisi in diversi appalti, hanno riguardato il rifacimento dei pavimenti dei cortili interni e i relativi impianti di smaltimento delle acque, il rifacimento degli impianti elettrici, dei prospetti interni compresi gli infissi mentre con i successivi, finanziati nel 1998 e 1999, sono stati restaurati il portale e i prospetti cinquecenteschi compresi gli infissi esterni.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT nel 2005.

I lavori del primo lotto composto da 3 stralci funzionali finanziati sulle annualità 1993 e 1994 e si sono conclusi nel 1997:

- A) Rifacimento pavimenti dei cortili interni e impianti smaltimento acque meteoriche;
- B) Rifacimento degli impianti elettrici degli uffici provinciali;
- C) Rifacimento dei prospetti sui cortili compresi gli infissi.

Il secondo lotto è stato finanziato con economie d'asta e con risorse delle annualità 1998 e 1999 è costituito da un primo stralcio riguardante il restauro del portale e di parte del prospetto principale, eseguito tra il 2000 e il 2003.

La Commissione Roma Capitale nel dicembre 2004 dispone di trasferire parte del finanziamento (pari ad € 1.400.000,00) su di un altro intervento. Nella seduta del 3 agosto 2005, dopo l'introduzione di differenti modalità di finanziamento delle opere, reintegra il finanziamento dell'intervento per un importo pari a € 785.000,00. In data 29/09/2005 con proprio decreto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ratifica le proposte della Commissione. L'intervento è stato collaudato.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 3.579.941,41
-------------------------	----------------

Recupero e Restauro Palazzo Valentini: ripristino e musealizzazione del percorso di visita sotterraneo fino all'area della Colonna Traiana

Responsabile del Procedimento

Arch. Luisa Napoli

Descrizione dell'intervento

Il presente progetto, è la continuazione di quella fase di ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli ambienti interrati di Palazzo Valentini inserendo nell'ampio programma di restauri e recupero della sede storica dell'Amministrazione Provinciale il ricco patrimonio in esso conservato. L'Intervento prevede tra l'altro il completamento del collegamento tra gli scavi archeologici eseguiti sotto Palazzo Valentini e i Fori in corrispondenza della colonna traiana, per realizzare in collaborazione con Roma Capitale il primo "grande museo archeologico multimediale".

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT nel 2007.

L'Intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere nel 2007. Tra il 2008 e il 2009 sono stati redatti tutti i livelli di progettazione. Con D.D. del 16.4.2009 RU n 2308 è stata indetta la gara, la cui aggiudicazione è stata ratificata con D.D. RU 4801 del 22/07/2009.

Il 25/09/2009 è stata effettuata la consegna parziale lavori. Il 23/02/2010 la consegna definitiva.

Richiesta al Ministero l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta in data 29/09/2010.

La Commissione Roma Capitale nelle riunioni tecniche del 23/09/2010 e 01/10/2010, su indicazione dell'Amministrazione Provinciale, approva l'utilizzo del ribasso d'asta, ratificato nella seduta del 19/10/2010 e con D.D. RU n° 5295 del 28/07/2011 è stata approvata perizia di variante suppletiva.

I lavori sono stati completati il 24/04/2012. Con DD 6377/2012 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 4.700.000,00
------------------------	----------------

10) codice interno non assegnato

Recupero dell'edificio di Via dei Prefetti

C 3.1.11

Responsabile del Procedimento:

Arch. Maurizio Pozzilli

Descrizione dell'intervento

L'intervento è finalizzato al restauro dell'immobile di valore storico-architettonico di proprietà della Provincia di Roma.

L'edificio di Via dei Prefetti n. 22 a Roma, costruito nella seconda metà del Settecento, era in disuso da circa 25 anni e in condizioni di abitabilità critiche e l'Amministrazione ha ritenuto opportuno restaurarlo per renderlo nuovamente utilizzabile per la comunità. Il progetto si avvia con l'indirizzo di conservare la tipologia esistente introducendo alcuni elementi di novità tra cui la copertura del cortile, realizzata con travature in ferro e vetro, al fine di ottenere un ampio spazio multiuso chiuso. Attualmente l'edificio denominato Palazzo Incontro ospita, tra l'altro, spazi espositivi e una libreria.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

In data 11/12/1998 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma, pubblicato sul B.U.R. della R.L. al n°6 del 27/02/1999.

In Conferenza di Servizi il progetto è stato approvato nel 1999; la gara d'appalto si è svolta nel 2000; i lavori sono iniziati in data 12/06/2002.

Al 29/06/2005 è stata inoltrata al Ministero Infrastrutture e Trasporti, nell'ambito della rimodulazione del programma, una richiesta di integrazione del finanziamento sull'annualità 2005 per la realizzazione di una variante suppletiva per un importo di € 2.050.000,00.

Nella seduta del 03/08/2005 della Commissione Roma Capitale è stato deliberato di integrare il finanziamento dell'intervento per € 2.050.000,00, per finanziare il progetto di variante con aumento di spesa.

In data 29/09/2005 è stato emesso il Decreto n° B3-5-349 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di approvazione delle decisioni della Commissione.

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 16/12/2005.

Al 01/02/2006 con Deliberazione di G.P. è stata approvata perizia di variante e suppletiva per un importo di € 2.050.000,00.

Il 30/04/2006 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori.

È stato redatto il certificato di collaudo ed è stato approvato con D.D. R.U. n°7058 del 29/11/2012.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 8.280.390,00
------------------------	----------------

11) cod. C.I.A. BR 03 1143
S. Oreste - Restauro delle Mura

C 3.1.20

Responsabile del Procedimento

Arch. Luca Campofelice

Descrizione dell'intervento

Sant'Oreste ebbe il periodo di maggior sviluppo nel corso del XVI secolo. In quel periodo vennero realizzati i bastioni, importante esempio di strutture ciclopiche con funzione di difesa, e si provvide alla ricostruzione delle porte di accesso.

La struttura architettonica delle mura di cinta è realizzata in pietrame misto con segni di feritoie ed aperture incorniciate; su alcuni tratti sono presenti residui di intonaco cementizio applicato in epoca successiva alla realizzazione delle mura.

L'obiettivo dell'intervento proposto è incentrato sul restauro dei paramenti murari. Per realizzare l'intervento si procederà attraverso le seguenti fasi: decespugliamento della vegetazione arbustivo-erbacea infestante, pulizia della muratura, spicconatura di tracce di intonaco, stilatura della facciavista con idonea malta compatibile con le caratteristiche di quella originale, con stuccatura dei giunti delle parti incoerenti.

L'intervento prevede inoltre: la posa di una copertina dove assente, adeguatamente sagomata, per la protezione della parte sommitale della muratura; ripristino dei paramenti murari ceduti e distaccati e dei conci angolari perduti, realizzazione di impianto di illuminazione lungo le mura in zona Santa Croce e del tratto della Porta "Portaladentro" con apparecchi ad incasso a terreno analoghi al tipo Guzzini "*light up walk professional*", rifilatura del percorso di avvicinamento al bastione.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°226 del 14/12/2007.

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 18/12/2007.

In data 09/12/2008 è stata firmata una convenzione con il Comune di Sant'Oreste proprietario dell'immobile.

L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta il 28.01.2009. I lavori sono iniziati in data 02/03/2010 e si sono conclusi il 16/12/2010. In data 17/02/2011 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 100.000,00
-------------------------	--------------

Roma - Villa Altieri: Palazzo della Cultura e della Memoria Storica**Responsabile del Procedimento**

Arch. Franco Marateo

Descrizione dell'intervento

Villa Altieri, costruzione barocca commissionata nel 1665 dal Cardinale Emilio Bonaventura Altieri (Papa Clemente X) acquistata dalla Provincia di Roma il 24.02.1975 ed utilizzata negli anni sessanta come sede dell'Istituto Tecnico Femminile per il Turismo "Pietro della Valle", è divenuta oggi sezione distaccata dell'Istituto Professionale Statale per Servizi Commerciali, Turistici e della Pubblicità "T. Confalonieri".

L'Edificio ha una volumetria di circa 29.892 metri cubi ed uno spazio esterno a corte di mq 4.929, è composto da cinque piani fuori terra ed un piano seminterrato, la sua riqualificazione passa innanzitutto attraverso una modifica dell'attuale destinazione d'uso. L'ipotesi progettuale formulata identifica Villa Altieri come un "Palazzo della Cultura" le cui sale saranno utilizzate per la promozione delle numerose attività culturali ed iniziative della Provincia di Roma.

I lavori di riqualificazione della Villa, che consentiranno una migliore fruibilità dell'immobile, si estenderanno al recupero del giardino segreto all'italiana e della pregevole fontana dei Tritoni.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 18.12.2007. L'Intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 226 del 14. 12.2007.

La Progettazione preliminare è stata approvata nel 2009. Il Progetto definitivo posto a base di gara è stato approvato nel 2009.

La gara è stata indetta nel 2009. L'aggiudicazione definitiva è divenuta esecutiva dal 11.11.2009.

Inizio lavori al 24/11/2010 con previsione di fine lavori per l'8.03.2013

È stata trasmessa al Ministero il 29.09.2010 richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta. La Commissione Roma Capitale nelle riunioni tecniche del 23.09.2010 e 01.10.2010, su richiesta dell'Amministrazione Provinciale del 29.09.2010, approva l'utilizzo del ribasso d'asta, ratificato nella seduta del 19.10.2010. Sono intervenute sospensioni dei lavori per la realizzazione di opere complementari, in relazione al ritrovamento di alcune emergenze archeologiche e per la redazione della perizia di variante. I lavori sono stati conclusi in data 02/12/2015. Il collaudatore in corso d'opera ha emesso il certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo in data 29/11/2016 approvato con Determinazione Dirigenziale RU 5090 de 23/12/2016.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 4.300.000,00
-------------------------	----------------

Roma - Restauro del Palazzo dell'ex Governatore di Ostia**Responsabile del Procedimento**

Arch. Luca Campofelice

Descrizione dell'intervento

L'edificio, realizzato tra il 1924 e il 1926, ha ospitato, a partire dagli anni trenta e fino ad oggi, la Società telefonica Tirrena, la sede regionale del PNF, la sede del F.G.C. e del Dopolavoro, la sede dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, abitazioni per il rappresentante del governatorato e per il custode, inoltre la scuola, gli uffici della delegazione, l'ambulatorio e i vigili urbani ed ancora gli uffici della sede municipale, la sua presidenza e gli ambiti di rappresentanza ad essa collegati.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'Intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 226 del 14.12.2007. Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 18.12. 2007. Per realizzare l'intervento è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Provincia di Roma e il Comune di Roma firmato nel 2003.

Il progetto definitivo è stato approvato nel 2008. Il 02/12/2008 con D.D. n° 7401 è stato pubblicato il bando di gara, aggiudicata il 28/01/2009. L'inizio dei lavori è stato in data 23/11/2009. I lavori si sono conclusi il 22/04/2011. Con Determinazione Dirigenziale RU 8869 del 13/12/2011, è stato approvato il C.R.E. e il conseguente saldo credito.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 600.000,00
-------------------------	--------------

Formello - Palazzo Chigi, restauro degli apparati pittorici**Responsabile del Procedimento**

Arch. Franco Marateo

Descrizione dell'intervento

Le origini di Palazzo Chigi risalgono all'epoca medioevale in quanto è nota l'esistenza di un *castrum* fin dall'XI sec. eretto forse dai Monaci di San Paolo. Successivamente, nel 1279 Papa Nicolò III lo concede agli Orsini che lo detengono fino al XVII sec. quando la terra di Formello fu venduta alla famiglia Chigi.

L'Intervento si inserisce in un più ampio recupero del Palazzo nell'ottica di una sua riqualificazione funzionale legata alla realizzazione al suo interno del Museo dell'Agro Veietano, polo museale di grande interesse per il Lazio. Nello specifico riguarda il restauro degli apparati pittorici, quanto mai urgenti, viste le condizioni precarie.

Le decorazioni e le finiture da restaurare sono costituite da pitture, decori, fregi, soffitti lignei dipinti, che si collocano cronologicamente lungo le varie vicende storiche del Palazzo.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°226 del 14.12.2007. Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 18.12.2007.

Il progetto preliminare è stato approvato nel 2009. Con D.D. RU 7560 in data 09.11.2010 è stato validato il progetto definitivo. Mediante DD RU 3244 del 17/7/2014, è stato affidato l'incarico professionale ad un restauratore per la redazione delle schede di restauro e l'incarico, in qualità di direttore operativo, nell'ufficio di Direzione lavori, così come da art. 202 comma 2 del D.Lgs 163/2006. Si è reso quindi necessario un aggiornamento del progetto esistente, aggiornamento concluso nell'ottobre 2014. Nel mese di gennaio 2015 si è ottenuto il parere positivo da parte della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici Lazio.

Nel maggio 2015 sono state trasmesse le lettere di invito a trenta concorrenti in possesso dei requisiti di qualificazione iscritti nell'elenco PRS anno 2015, costituito dall'Amministrazione.

In data 18 giugno 2015 è stata espletata la gara d'appalto nella quale è risultata aggiudicataria l'impresa ABACUS s.n.c. in ATI con Maria Fernanda Falcon Martinez con un ribasso del 29,31%. L'aggiudicazione definitiva si è formalizzata con Determinazione Dirigenziale di R.U. 3012 del 02.07.2015. I lavori sono stati consegnati il 13 novembre 2015. Ultimati il 31/10/2016. In data 11/11/2016 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione dei lavori per un importo pari ad € 336.736,04. A seguito della riorganizzazione dell'Ente, dal 25/03/2016 la competenza è passata dal Dipartimento VIII Servizio 2, al Dipartimento V Servizio 3.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 500.000,00
-------------------------	--------------

Zagarolo: Palazzo Rospigliosi. Restauro delle superfici architettoniche decorate**Responsabile del Procedimento**

Dott. Roberto Del Signore

Descrizione dell'intervento

Palazzo Rospigliosi le cui origini risalgono al XII sec, rappresenta da sempre il fulcro dell'abitato storico di Zagarolo ed ha visto avvicinarsi come suoi proprietari le importanti famiglie patrizie dei Colonna fino al XVII sec., dei Ludovisi nel corso del XVII sec. e dei Rospigliosi-Pallavicini fino al 1981, anno in cui fu definitivamente acquistato dal Comune di Zagarolo. L'intervento, mirato alla problematica specifica del restauro artistico, è finalizzato al completamento del lavoro di restauro architettonico e di consolidamento statico che la Provincia di Roma sta eseguendo e si inserisce in una più ampia operazione di recupero e riqualificazione intrapresa dal Comune di Zagarolo. Nello specifico il restauro degli apparati pittorici in questione si rende quanto mai urgente date le precarie condizioni in cui gli stessi versano attualmente e che potrebbero provocare ulteriori perdite non più recuperabili.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°226 del 14/12.2007

In data 18/12/2007 è stata firmata una Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture, per la regolamentazione dei flussi finanziari per la realizzazione dell'intervento Con D.D. RU. 6880 del 28/10/2009 è stata indetta la gara d'appalto.

In data 07/12/2009 c'è stata l'aggiudicazione della gara. In data 23/05/2011 è stata inoltrata richiesta alla Commissione Roma Capitale per l'utilizzo delle economie da ribasso.

In sede di Commissione del 24/06/2011 è stata approvata la proposta, con cui si riduce il finanziamento e si riprogramma un nuovo intervento sulla stessa struttura.

Con Decreto n° 282 del 22/07/2011 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato la rimodulazione dell'importo dell'intervento con la riduzione di un importo pari ad € 300.000,00.

I lavori sono iniziati il 29/02/2012. I lavori si sono conclusi il 28/05/2013 con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 700.000,00
-------------------------	--------------

16) cod. C.I.A. BR 04 0173.02
Zagarolo - Palazzo Rospigliosi. Restauro e recupero

C 3.1.25.1

Responsabile del Procedimento

Arch. Luca Campofelice

Descrizione dell'intervento

Palazzo Rospigliosi le cui origini risalgono al XII sec, rappresenta da sempre il fulcro dell'abitato storico di Zagarolo ed ha visto avvicinarsi come suoi proprietari le importanti famiglie patrizie dei Colonna fino al XVII sec., dei Ludovisi nel corso del XVII sec. e dei Rospigliosi-Pallavicini fino al 1981, anno in cui fu definitivamente acquistato dal Comune di Zagarolo. L'intervento, mirato alla problematica specifica del restauro artistico, è finalizzato al completamento del lavoro di restauro architettonico e di consolidamento statico che la Provincia di Roma in convenzione con il Comune sta eseguendo, si inserisce in una più ampia operazione di recupero e riqualificazione intrapresa dal Comune di Zagarolo e l'Amministrazione Provinciale di Roma.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Per le modalità di gestione del finanziamento, vale la stipulata della convenzione con il MIT il 18/12/2007 dell'intervento cod. c.3.1.25. In sede di Commissione Roma Capitale del 24/06/2011 è stata approvata la proposta con cui si rimodula l'intervento e il finanziamento riprogrammando un nuovo intervento sulla stessa struttura assegnando a quest'ultimo il cod. c. 3.1.25.1 denominato "Comune di Zagarolo -Intervento di Recupero e Restauro di Palazzo Rospigliosi".

L'Intervento è stato approvato dalla G. P il 20/07/2011 con D.G.P. n° 450/23.

Con Decreto n°282 del 22.07.2011 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approva la rimodulazione dell'intervento con l'assegnazione al nuovo intervento un importo pari ad € 300.000,00. L'intervento è stato approvato il 20.07.2011 con D.G.P. n° 450/23 ed inserito nel Programma Triennale delle Opere 2011/13, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°42 del 11/10/2011.

I lavori sono iniziati il 25/01/2012 e il 20/07/2012 sono stati sospesi per predisposizione di perizia di variante, e variata distribuzioni di spesa.

In data 14/01/2013 si sono ultimati i lavori, lo stato finale è stato redatto il 14/03/2013. In data 19/12/2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 300.000,00
-------------------------	--------------

17) cod. C.I.A. BR 04 0171.02

C 3.1.26

cod. C.I.A. BR 04 0171.03

Santa Marinella - Restauro del Castello di S. Severa e integrazione finanziaria

Responsabile del Procedimento

Arch. Luca Campofelice

Descrizione dell'intervento

Si interverrà con alcune opere complementari finalizzate ad un migliore risultato dell'intervento sia sotto il profilo del restauro architettonico sia sotto il profilo funzionale – impiantistico.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 226 del 14/12/2007. Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 18/12/2007.

Il 13/01/2009 si è conclusa la redazione del progetto preliminare, mentre al 09/04/2009 è stato redatto il progetto esecutivo.

Il 30/06/2009 è stata aggiudicata la gara. Il 30/07/2009 sono iniziati i lavori.

La Commissione per Roma Capitale del 23/02/2010 propone modifiche, rimodulazioni ed integrazioni della programmazione degli interventi. Con Decreto Ministeriale n°123 del 17/03/2010 si approvano, modifiche proposte e l'utilizzo delle economie di gara, la rimodulazione ed integrazione finanziaria di alcuni progetti, tra i quali il "Restauro del Castello di S. Severa" con l'assegnazione di € 1.000.000,00 come integrazione al primo finanziamento di € 700.000,00. I lavori sono iniziati il 25/03/2010 e sono stati conclusi il 25/03/2011.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 1.700.000,00
-------------------------	----------------

Valmontone - Palazzo Doria, sistemazione viabilità d'accesso**Responsabile del Procedimento**

Arch. Franco Marateo

Descrizione dell'intervento

Il progetto di sistemazione viaria del Palazzo Doria-Pamphili è finalizzato a garantire un più facile scorrimento tra l'abitato storico della città posto a nord e quello posto a sud della collina acropolica, facilitando inoltre la realizzazione dei servizi carenti e valorizzando al meglio il Palazzo e tutti quei lavori in fase di conclusione.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'Intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere 2008/10 annualità 2008 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°226 del 14/12/2007

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 18/12/2007.

Al 31/11/2008 è stato concluso lo studio di fattibilità.

In data 09/05/2012 è stato approvato dal Comune di Valmontone lo schema di convenzione con l'Amministrazione Provinciale per acquisire il progetto esecutivo già predisposto dal Comune stesso ed l'avvio delle procedure per l'esecuzione dell'opera; il 20/06/2012 è stato ratificato dal Sindaco di Valmontone. Il progetto è stato inviato dal Comune di Valmontone alla Provincia in data 24/09/2012.

Con Delibera di Giunta n. 139 del 1/08/2013 il Comune di Valmontone ha approvato il progetto esecutivo.

In data 10/10/2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici ha rilasciato al Comune di Valmontone il N.O. condizionato al rispetto di prescrizioni. Il Comune di Valmontone, ai sensi del D.lgs. 42/2004, ha richiesto e ottenuto in data settembre 2014 il N.O. al vincolo paesaggistico, successivamente dovrà validare il progetto esecutivo.

A seguito della richiesta del comune di Valmontone è stata fatta una integrazione alla Convenzione nella quale il comune si impegna al restauro della facciata lato Ovest del palazzo Doria e la Provincia di Roma contribuirà con il costo del montaggio del ponteggio necessario a tale intervento.

Il Comune di Valmontone in data 15 settembre 2015 comunicava, a seguito di esproprio, l'acquisizione dell'area oggetto dei lavori. Il bando di gara è stato pubblicato nel luglio 2015. Aggiudicazione definitiva il 22 ottobre 2015 con Determinazione Dirigenziale RU 4691 del 22/10/2015 per un importo di € 190.258,94 (oltre IVA 10%). Il Contratto con l'Impresa aggiudicataria (COMAFE s.r.l.) è stato stipulato in data 17/12/2015. I lavori sono stati consegnati in data 07/03/2016. A seguito della riorganizzazione dell'ente, dal 25/03/2016 la competenza è passata al Dipartimento V Servizio 3. Sono stati redatti n. 2 Stati avanzamento lavori per un importo complessivo di € 190.895,11 compreso IVA 10%. Con DD RU 3269 del 2/8/2016 è stata approvata una perizia di variante per un importo di € 19.028,59 oltre IVA 10% contratto aggiuntivo REP n° 11422 del 16/9/2016. I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2016. Emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 10 novembre 2016.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 300.000,00
-------------------------	--------------

Roma - Biblioteca Provinciale dei Servizi Sociali**Responsabile del Procedimento**

Arch. Franco Marateo

Descrizione dell'intervento

L'Amministrazione Provinciale di Roma, con la collaborazione del Serv. 2° del Dip. IX, con esperienza nel campo sociale e socio-pedagogica e del Serv. 1° del Dip. VIII con esperienza nel campo bibliotecario e biblioteconomico, intende realizzare all'interno di Villa Altieri, il cui intervento di restauro è già inserito nel Programma per Roma Capitale, (c 3.1.22 - "Palazzo della Cultura e della Memoria storica") l'allestimento di una biblioteca provinciale specializzata in servizi sociali.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Per regolare le modalità di finanziamento è stata stipulata una convenzione con il MIT il 18/12/2007.

L'intervento, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere 2012/14 annualità 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 9 del 5/04/2012.

La Giunta Provinciale nella seduta del 21/03/2012 ha approvato il progetto di fattibilità.

In data 12/06/2012 è stata bandita la gara per l'appalto. In data 02/07/2012 è stata aggiudicata.

I lavori sono iniziati il 17/10/2012. I lavori si sono conclusi il 26/11/2012 con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 200.000,00
-------------------------	--------------

Collegamento Centrale del Latte – S.P. Palombarese tra lo svincolo del G.R.A e il bivio Capobianco**Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe Esposito

Descrizione dell'intervento

La S.P. Nomentana, interessata da un elevatissimo flusso di traffico per il quale si sono segnalate velocità di percorrenza estremamente basse con punte critiche dal km 12+000 al km 14+500 (esterno al GRA), risultava insufficiente ad assorbire l'utenza con provenienza e destinazione i numerosi centri abitati che gravitano sulla radiale stessa.

Il collegamento in questione permette di unire direttamente la S.P. Nomentana nell'intersezione con la S.P. Palombarese con l'esistente cavalcavia sul GRA, svincolo della Centrale del Latte. Il tracciato è lungo complessivamente Km 3+710 circa compreso il nuovo tratto di Km 2+500 circa.

La sezione-tipo realizzata è quella a 2 corsie per senso di marcia separate da uno spartitraffico. In definitiva l'arteria ottenuta risulta essere un'alternativa ai flussi di traffico intersecanti la S.P. Nomentana che potranno utilizzare (se diretti sul GRA) anche lo svincolo della Centrale del Latte oltre quello, di norma utilizzato, della S.P. Nomentana sul GRA.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Con Decreto del 18/02/1998 rep. 144/RC la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato l'Amministrazione Provinciale di Roma quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma, sottoscritto ed approvato con Determinazione Presidenziale in data 3/07/1998 e pubblicato sul B.U.R. Lazio n° 22 del 10/08/1998.

Con Deliberazione G.P. n° 674/57 del 21/10/1998 è stato approvato il progetto esecutivo.

Il 21/06/1999 è stato aggiudicato l'appalto. Il contratto è stato stipulato in data 27/07/1999 rep. n°5860. In data 30/07/1999 sono stati consegnati i lavori. I lavori sono stati ultimati il 19/04/2002. In data 15/11/2002 è stato redatto certificato di collaudo.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 3.775.816,39
-------------------------	----------------

Roma, Pomezia, Ardea – S.P. Laurentina dal GRA al Km 28+200: progettazione, scavi archeologici e opere**Responsabile del Procedimento**

Ing. Giampiero Orsini

Descrizione dell'intervento

La riqualificazione della S.P. Laurentina nasce dalla necessità di adeguare agli attuali livelli di traffico una infrastruttura che ricade in un'area ove sono presenti comprensori della valenza di Vallerano e Trigoria, oltre a quello a ridosso del GRA di Tor Pagnotta, che generano la necessità di migliorare l'asse di penetrazione urbana oltre che consolidare la funzione di collegamento tra la zona sud di Roma con l'area del Litorale e l'Agro Pontino. Nel dicembre 2000 è stato redatto dai tecnici della Provincia un progetto preliminare che prevedeva la suddivisione dell'intervento in due stralci funzionali:

- 1° Stralcio: raddoppio dal GRA al km 14+000 (cimitero Laurentino) secondo il tipo A delle norme del C.N.R.
- 2° Stralcio: ristrutturazione sede stradale con adeguamento al tipo IV delle norme del C.N.R. del tratto dal km 14.000 al km 17+000 e ristrutturazione con adeguamento al tipo IV delle norme del C.N.R. del tratto dal km 17+000 al km 28+200.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Sulla base del progetto preliminare, approvato in data 01/03/2001, la Soprintendenza Archeologica di Roma ha espresso parere favorevole sul tracciato; è stato approvato il progetto di indagini archeologiche cui ha fatto seguito l'appalto e l'esecuzione di tali indagini dalle quali sono scaturite ulteriori indicazioni per le progettazioni dei lavori.

In data 13/01/2004 la Soprintendenza Archeologica di Roma ha rilasciato il nulla-osta ad eseguire le opere di adeguamento come previsto da nuovo progetto preliminare redatto dagli uffici tecnici; detto progetto è stato sottoposto, in sede di pre-conferenza di servizi, all'esame degli Enti ed Amministrazioni interessate per individuare un tracciato condiviso da tutti.

Nel 2003 è stato proposto il rifinanziamento per raggiungere il costo complessivo stimato, di € 10.072.00,00. Il 17 dicembre 2003 si è tenuta una riunione per l'avvio della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

L'intervento è oggetto di convenzione con il MIT stipulata in data 18 /11/2003 e 24/11/2003.

In data 23.12.2003 è stato emesso Certificato di ultimazione lavori della campagna di scavi archeologici.

Con nota B3/6/371 del 2/02/2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato la Provincia di Roma quale Ente procedente per la stipula dell'Accordo di Programma. Con Decreto Ministeriale del 21-12-2004 è stata approvata la riunificazione degli interventi cod. d 1.35 e d 1.35.1 in un unico intervento cod. d1.35.

In data 12/04/2005 si è conclusa la Conferenza dei Servizi che ha espresso "... parere favorevole al progetto che si intende modificato, ove necessario, con il recepimento delle prescrizioni del Comune di Roma e dell'Ente Parco. Degli ulteriori pareri, prescrizioni o richieste espresse in sede di conferenza si terrà debito conto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in sede di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori ...".

In data 28 luglio 2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Provincia di Roma, il Commissario di Roma Natura ed i Sindaci dei comuni di Roma, Pomezia ed Ardea. Tale Accordo è stato adottato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. 468 del 26/09/2006. L'approvazione definitiva del progetto preliminare posto a base di gara per un appalto concorso è avvenuta il 4/10/2006. Con D.D. RU n°7585 del 6/12/2006 è stato approvato il Capitolato Speciale Prestazionale e si è determinato di indire appalto concorso per l'affidamento lavori.

Con Ordinanza Presidente Provincia n° 51 D del 02/04/2007 è stato nominato il Collegio di Vigilanza, la cui composizione è stata parzialmente modificata con Ordinanza Presidente Provincia n°227 P del 19/10/2007. Con D.D. RU n. 5878 del 04/10/2007 è stato approvato il verbale di aggiudicazione. Il 3 aprile 2008 è stato sottoscritto verbale di prima consegna parziale lavori, il 05/02/2009 la seconda consegna parziale dei lavori, il 26/03/2010 la consegna definitiva. In data 31/05/2010 è stato stipulato il contratto con rep. n° 10474. In data

22/12/2010 con D.D. n° 9872, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006, è stata approvata una perizia di variante suppletiva per cui l'importo complessivo dei lavori è diventato: importo netto di contratto (contratto originario + variante) Euro 14.990.991,74.

In data 15/07/2011 è stata disposta la sospensione parziale dei lavori in conseguenza degli impedimenti connessi alle interferenze con le linee Telecom e con le condotte Snam rete Gas. I lavori sono stati ripresi il 18 maggio 2015.

Nella seduta del 27/05/2015 la Commissione per Roma Capitale ha espresso parere favorevole ad una rimodulazione finanziaria dell'intervento.

In data 27/05/2015, la Commissione per Roma Capitale con verbale n. 20, ha accolto la richiesta di rimodulazione delle risorse di Roma Capitale assegnate alla Città Metropolitana e destinate all'intervento cod. d. 1.36 "S.P. Cancelliera – Pomezia, Ardea: Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+500" per il trasferimento del finanziamento a favore dell'intervento in oggetto ed ha assicurato l'inserimento del provvedimento in una prossima delibera di rimodulazione di competenza dell'Assemblea capitolina.

Nel frattempo, il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria è stato risolto ex art. 136 comma 6 del D.lgs. 163/2006 con D.D. n. 1758 del 27/04/2016.

I lavori sono stati quindi affidati alla seconda in graduatoria, ex artt. 140 e 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006, ATI Legeco s.r.l. – Sistem. CO.I. s.r.l. – A.S. Appalti Stradali s.r.l. – Impresa Costruzioni D'Ortenzi s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 2727 del 24/06/2016. In data 3.11.2016 è stato stipulato il contratto Rep 11426.

Con determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Direzione Viabilità Sud del Dipartimento VII n. 4939 del 14/12/2016 è stato stabilito di approvare la perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa – ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 161, comma 9 secondo periodo e comma 10 del DPR 207/2010 - redatta nell'ambito dei lavori "S.P. Laurentina dal G.R.A. al km. 14+00 e ristrutturazione ed adeguamento dal km. 14+000 al km. 23+300", e dei "Lavori di realizzazione del Corridoio della mobilità dal km. 13+745 al km. 22+340 della S.P. Laurentina" per l'importo netto di € 286.885,24 per lavori oltre € 63.114,76 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 350.000,00.

Con la medesima determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Direzione Viabilità Sud del Dipartimento VII n. 4939 del 14/12/2016 è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo in linea tecnica dei "ROMA -S.P. Laurentina dal Km. 14+000 al Km 22+300 – Lavori complementari, riqualificazione della pavimentazione esistente" – ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.lgs. 163/2006 - redatto nell'ambito dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 750.000,00.

Per quanto riguarda i lavori di cui al contratto n. 11426 di rep. del 03.11.2016 la situazione è la seguente: certificato ultimazione lavori in data 14.03.2019, stato finale in data 29.04.2019, certificato di collaudo T.A. in data 07.07.2020.

Per quanto riguarda i lavori complementari di cui al contratto n. 11441 di rep. del 05.06.2017 la situazione è la seguente: certificato di ultimazione lavori in data 29.04.2019, certificato di collaudo T.A. in data 07.07.2020.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 24.147.831,52
-------------------------	-----------------

Roma, Pomezia, Ardea – S.P. Laurentina – adeguamento alle norme tecniche del MIT – nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)**Responsabile del Procedimento**

Geom. Giovanni Tozzi

Descrizione dell'intervento

In riferimento all'intervento d 1.35 è stato autorizzato il finanziamento di un'attività di completamento dell'adeguamento della direttrice viaria per consentirne l'ultimazione della messa in sicurezza.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 4.000.000,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

Con Determinazione Dirigenziale Registro Unico n. 4192 del 03/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione integrata (definitivo ed esecutivo) e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla Società Minnucci Associati S.r.l., con sede in Anguillara Sabazia (RM) Strada vicinale dei Vigneti n. 26 00061 C.F./P.IVA 1095681009.

Con verbale del 22/12/2021 veniva avviata l'esecuzione in via d'urgenza del contratto inerente il servizio di progettazione.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 161 del 19/10/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A. per la realizzazione, ai sensi dell'art. I, comma 4, del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108, di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade.

Il giorno 20.10.2022 è stata sottoscritta la convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A.. Il Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" della Città metropolitana di Roma Capitale ha individuato, nel proprio Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nel periodo temporale di efficacia della Convenzione e nei limiti delle risorse previste in bilancio, gli interventi finalizzati alla manutenzione delle strade provinciali, per i quali intende avvalersi di ANAS e tra questi è stato inserito l'intervento di cui in premessa: "*S.P. LAURENTINA - Adeguamento alle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea)*" per un importo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. 3351 del 18.11.2022 del Servizio 3 del Dipartimento II è stato approvato, in linea tecnica, ex art. 23 e 27 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii, il progetto definitivo con il piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Società Minnucci Associati S.r.l., con sede in Anguillara Sabazia (RM) Strada vicinale dei Vigneti n. 26 00061 C.F./P.IVA 1095681009.

Con nota prot. CMRC-2022-0184103 del 25.11.2022, a firma del Dirigente del Servizio 3 "Viabilità Sud" Dipartimento II, Ing. Paolo Emmi, è stato trasmesso al Servizio n. 1 amministrativo il progetto esecutivo dei lavori redatto da ANAS Spa (Cod. SIL ATMERM00022) ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta tra CMRC e ANAS SpA.

Con determinazione dirigenziale R.U. 4009 del 21.12.2022 è stato approvato tale progetto, e sono state impegnate

le risorse.

Con verbale in data 06/03/2023 sono stati consegnati i lavori, poi ultimati in tempo utile il 11/07/2023 come da certificato di ultimazione redatto da ANAS SPA.

Alla data del 31/12/2024 è in corso di nomina la commissione mista tra ANAS SPA e CMRC per il collaudo tecnico-amministrativo.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 4.000.000,00
-------------------------	----------------

22) cod. C.I.A. VS 07 1207

d 1.36

Pomezia, Ardea – S.P. Cancelliera: lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km 5+500 al Km 10 + 500

Responsabile del Procedimento

Ing. Giampiero Orsini

Descrizione dell'intervento

La S.P. Cancelliera provincializzata con D.M. n° 74 del 21.02.57, inizia al Km 6,400 della ex S.S. Nettunense e con un percorso complessivo di Km 10,500 attraversando il territorio dei Comuni di Albano, Ariccia, Pomezia, Ardea e Roma termina sulla S.P. Laurentina (al Km 27,200).

È inserita, con un ruolo di primaria importanza, nel tessuto connettivo che sostiene una zona di grande sviluppo industriale, artigianale e di servizi.

Il ruolo che andrà ad assumere sarà quello di collegamento dorsale principale tra l'area residenziale dei Castelli Romani e l'area industriale e di servizi del litorale Pontino, quindi le sue caratteristiche strutturali e geometriche, dovranno essere opportunamente adeguate affinché possa efficacemente svolgere il ruolo assegnato in condizioni di sicurezza.

Stato di attuazione dell'intervento: definanziato

Con D.G. P. del 14/02/2007 si adotta un programma triennale 2007/9 di opere pubbliche settoriali.

Il 20/03/2007 si trasmette alla Commissione Roma Capitale e al Sindaco di Roma la richiesta di rimodulazione del programma e il finanziamento di nuovi progetti per le annualità 2007/9.

La Commissione Roma Capitale del 28 e 29 novembre 2007 approva la rimodulazione, il finanziamento dei progetti e la ripartizione delle risorse finanziarie.

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 226 del 14/12/2007.

Il Ministero Infrastrutture con Decreto n° B/3/0/162 del 07/04/2008 approva il piano e la ripartizione delle risorse finanziarie.

In data 28/01/2009 è stato ultimato il progetto definitivo utile alla predisposizione delle necessarie varianti ai PRG dei Comuni di Pomezia e Ardea. Le varianti urbanistiche sono state approvate per il Comune di Ardea il 06/08/2009 e per il Comune di Pomezia il 15/03/2010.

Nella seduta del 27/05/2015 la Commissione per Roma Capitale ha espresso parere favorevole ad una rimodulazione dell'intervento che prevede il suo definanziamento (ex L. 396/90), in quanto il finanziamento disponibile non risulta sufficiente a realizzare l'intero opera e inoltre si prevede di realizzare l'intervento stesso con finanziamenti resi disponibili da Trenitalia nell'ambito di accordi con i Comuni di Ardea a Pomezia.

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto l'intervento di cui alla presente scheda è stato definanziato.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	definanziato
-------------------------	--------------

Roma - Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare e Via Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata**Responsabile del Procedimento:**

Ing. Paolo Emmi

Arch. Noemi Quintero: per le indagini archeologiche

Descrizione dell'intervento

Le strade in oggetto si dipartono dalla città di Roma in corrispondenza di viale Marconi in località Ostiense e giungono, al Km 27+250 circa, il litorale di Ostia. Al sistema sono collegate fra l'altro le frazioni di Torrino, Vitinia, Acilia, Dragoncello. Come noto le due arterie sono costituite ciascuna da due corsie a doppio senso di marcia senza spartitraffico e ad andamento prevalentemente rettilineo ingenerando una notevole pericolosità. Il progetto prevede di specializzare le due strade realizzando due corsie a unico senso di marcia evitando gli attraversamenti e sistemando tutte le intersezioni con rotatorie per disimpegnare gli utenti. Il progetto preliminare denominato "Nuova via Ostiense- unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense da Viale Marconi ad Ostia" è stato redatto nel suo complesso per una esigenza di sicurezza stradale e comunque di coerenza generale fra le necessità delle viabilità locali e di scorrimento, nonché delle previsioni dei piani urbanistici attuativi in corso di realizzazione lungo tutto il tratto. La Nuova Via Ostiense ha uno sviluppo complessivo del tratto di intervento di circa Km 20. Le strade erano inizialmente di proprietà dell'ANAS e ora sono, per tratti non contigui, appartenenti al demanio della Provincia per circa Km 10 e a quello del Comune di Roma per i restanti Km 9 circa. L'infrastruttura dovrà garantire la duplice funzionalità per la viabilità di scorrimento, sulla carreggiata centrale a 4 corsie (due per senso di marcia), e locale, a tratti, lungo le complanari. Lungo il percorso sono state individuate quattordici aree principali di svincolo da attrezzare con rampe e manufatti (cavalcavia e sottopassi) per effettuare le manovre di scambio.

Stato di attuazione dell'intervento: rimodulazione importo, intervento generale sospeso

Con deliberazione consiliare n. 20 del 27/11/2003 il finanziamento è stato inserito nel bilancio Provinciale ed affidato al Responsabile del procedimento per la sua realizzazione. L'intervento è oggetto di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stipulata in data 24/12/2003. In data 05/04/2006 si è svolta una conferenza di servizi sul progetto preliminare a seguito della quale gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche partecipanti hanno espresso i pareri di competenza. Il Comune di Roma sta predisponendo una variante al P.R.G. per tenere conto del progetto in argomento. Il costo presunto dell'intero intervento è di complessivi € 360.000.000,00, con progetto preliminare approvato con D.G.P. 136/5 del 06/02/2008 e comprende oltre alle opere, gli oneri di progettazione e di indagini comprese quelle archeologiche, lo spostamento dei sottoservizi, la pubblica illuminazione, l'abbattimento/trasferimento delle alberature esistenti, l'acquisizione di aree, ecc. L'Amministrazione Provinciale e il Comune di Roma, considerata la rilevanza economica dell'opera, hanno espresso la volontà di procedere ad una progettazione unitaria del primo stralcio funzionale, dall'incrocio con Via della Scafa, all'abitato di Ostia Antica.

A tale scopo è stato sottoscritto in data 22/06/2009 un accordo organizzativo. Relativamente ai lavori generali, su proposta della Città metropolitana di Roma Capitale, la Commissione per Roma Capitale nella seduta del 16/09/2015, verbale n. 39, ha accolto la proposta di rimodulazione dell'intervento complessivo con una significativa riduzione del finanziamento, destinando le risorse all'esecuzione di interventi diffusi di manutenzione straordinaria della viabilità nel settore Sud-Est del territorio metropolitano, in occasione del Giubileo della Misericordia.

Si è in attesa dell'approvazione definitiva con delibera da parte dell'Assemblea capitolina. Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto le risorse relative all'intervento di cui alla presente

scheda sono state ridotte di un importo pari ad € 11.125.000,00 per finanziare nuovi interventi. Al 31/12/2024 non vi sono aggiornamenti da segnalare.

Indagini archeologiche preliminari: concluse

Con Delibera del Commissario Straordinario n°159/26 del 28/06/2013 è stato approvato il progetto per le preliminari indagini archeologiche nelle aree 12, 13, 14 inserito nell'elenco annuale 2013 con il cod.int. VG 041210.03.

In data 19/12/2013 si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori. Con Determinazione R.U. 133 del 15/01/2014 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto in questione all'impresa AKHET. In data 24.09.2014 è stato richiesto al Genio Militare Napoli l'autorizzazione ad eseguire bonifica da ordigni bellici, propedeutica alla realizzazione degli scavi. I lavori di indagine archeologica in sito sono iniziati a dicembre 2014. La ditta appaltatrice ha redatto il documento scientifico dell'indagine che è stato consegnato alla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma, competente territorialmente delle indagini.

La Soprintendenza con nota del 18 novembre 2015 ha espresso parere positivo alla realizzazione delle opere.

Con DD R.U. 3033 del 20/07/2016 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione.

Dalla DD sopra indicata risulta che l'importo speso per l'intervento in oggetto ammonta a € 273.368,15 comprensive di € 1.733,04 per indennità occupazione ed € 6.749,02 per incentivi per attività tecniche.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 2.125.000,00
------------------------	----------------

24) cod. C.I.A. VS 15 1050

d 1.41.1

Roma - S.P. 8/bis Ostiense dal Km 5+838 al Km 15+520 e dal Km 23+704 al Km 25+339 – Riqualificazione ai fini della sicurezza; S.P. 8 Via del Mare dal Km 5+590 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339- Riqualificazione ai fini della sicurezza

Responsabile del Procedimento:

Ing. Matteo Carlo Riccardo

Descrizione dell'intervento

Gli interventi riguardano la messa in sicurezza delle Strade Provinciali: SP 8 "VIA DEL MARE" e SP 8 bis "VIA OSTIENSE".

La SP 8 bis "Ostiense" è di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale da Roma (Porta San Paolo) ad Ostia esclusi i tratti in Roma dal Km 0+000 al Km 5+838 (Viale G. Marconi); Dal Km 15+520 (Via di Malafede) al Km 23+704 (Via di Castel Fusano) e dal Km 25+339 (S.R. Della Scafa) al Km 27+100 fine strada.

Le strade provinciali in oggetto sono inserite in un'area in gran parte urbanizzate collegano la Città di Roma con le frazioni di Vitinia, Acilia, il borgo di Ostia Antica e arrivano al Lido di Ostia. Esse sono interessate da volumi di traffico estremamente intensi durante tutto l'anno.

I lavori riguardano principalmente la riqualificazione della struttura viaria con interventi mirati al ripristino della fondazione stradale, del pacchetto in conglomerato bituminoso, rifacimento marciapiedi e segnaletica stradale. Al fine di regimentare le acque piovane ed evitare ristagni e conseguenti infiltrazioni nella struttura che causerebbero il riformarsi di dissesti, verranno eseguiti lavori per la pulizia, disostruzione e riattivazione dei presidi idraulici costituiti principalmente da fossi in terra e brevi tratti intubati generalmente siti in prossimità delle intersezioni con la viabilità principale. È inoltre previsto il ripristino delle barriere metalliche di sicurezza in tratti incidentati e/o pericolosi, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la potatura e/o abbattimento alberature, taglio vegetazione in banchina.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 4.000.000,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

Con Determinazione Dirigenziale Registro Unico n. 4301 del 09/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione integrata (definitivo ed esecutivo) e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla Società A.T.P. Ambiente Trasporti Progettazione S.r.l., con sede in Roma Via Ludovico di Savoia n°18 00185 00061 C.F./P.IVA 08666101004.

Con Determinazione Dirigenziale Registro Unico n. 476 del 25/02/2022 veniva avvicendato il Responsabile Unico del Procedimento conferendo l'incarico al Funzionario Tecnico Laureato Ing. Matteo Carlo Riccardo.

Con Verbale del 25/02/2022 veniva avviata l'esecuzione in via d'urgenza del contratto inerente il servizio di progettazione.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 161 del 19/10/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A. per la realizzazione, ai sensi dell'art. I, comma 4, del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108, di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade.

Tra gli interventi finalizzati alla manutenzione delle strade provinciali, per i quali si è inteso avvalersi di ANAS

è stato individuato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00.

Il giorno 20.10.2022 è stata sottoscritta la convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A. Con Determinazione Dirigenziale R.U. 3351 del 18.11.2022 del Servizio 3 del Dipartimento II è stato approvato, in linea tecnica, ex art. 23 e 27 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii, il progetto definitivo con il piano di sicurezza e coordinamento relativo all'intervento in parola, redatto dalla società A.T.P. Ambiente Trasporti Progettazione S.r.l. con sede in ROMA 00185 - Via Ludovico di Savoia n. 18 C.F. e P.IVA 08666101004.

Con determinazione dirigenziale R.U. 4052 del 23.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da ANAS SpA, ai sensi dell'art. 5 della convenzione tra CMRC ed ANAS SpA, ed è stata impegnata la spesa.

Alla data del 02.01.2023 con nota CMRC-2023-0000155 (acquisita ANAS con prot. CDG0001773 del 03.01.2023) si trasmette l'approvazione del progetto esecutivo redatto dall'ANAS e si resta in attesa di ricevere da parte di ANAS S.p.A. informazioni circa l'affidamento dei lavori e l'avvio del cantiere.

Stante il coordinamento dell'ANAS di tutti gli interventi in atto, l'appalto in oggetto viene inserito tra gli Accordi Quadro quadriennali di manutenzione straordinaria di cui al progetto n° 437986 approvazione CDG0438040 del 07.06.2023 di cui:

- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE Contratto A.Q. RM 140/20- Impresa FENIX Consorzio stabile Soc. consortile a.r.l. (consorzata esecutrice Impresit Lavori s.r.l.) con tempo di esecuzione pari a 150 giorni.
- LAVORI IMPIANTISTICI Contratto A.Q. RM DG 35/18 - Impresa SIRT DIGITAL SOLUTION S.p.A. con tempo di esecuzione pari a 60 giorni

L'intero intervento viene classificato SIL ATMERM00023 Commessa RM8152 CUP F87H20004750001.

I lavori di pavimentazione stradale vengono consegnati con disposizione del Rup "verbale di consegna" n° 0511266 del 28.06.2023 inviata all'Appaltatore in pari data con prot. 0511295: *"Lavori Consegnati in via di urgenza il 03.07.2023 per termine contrattuale esecuzione (150 gg) entro 29.11.2023"*.

Perfezionamento amministrativo con Contatto Applicativo n° 2 al CDG.ST RM. Registro Ufficiale. E.0671516 del 29.08.2023.

Al 31 dicembre 2023 la Direzione Lavori ANAS comunica un avanzamento lavori stradali pari al 60% delle opere per un importo pari a circa € 1.500.000,00.

I lavori impiantistici vengono consegnati con disposizione del Rup "verbale di consegna" n° 144202 del 21.02.2024 inviata all'Appaltatore in data 27.02.2024 con prot. 0164548: *"Lavori Consegnati in via di urgenza il 21.02.2024 con termine contrattuale esecuzione (60 gg) entro 21.04.2024"*.

Perfezionamento amministrativo con Contatto Applicativo n° 3 al CDG.ST RM. Registro Ufficiale. E.0412945 del 16.05.2024.

Al 30 giugno 2024 la Direzione Lavori ANAS comunica un avanzamento lavori pari al 85% delle opere stradali per un importo pari a circa € 2.125.000,00 ed al 60% circa delle opere impiantistiche per un importo pari a circa € 124.360,00.

Al 31 dicembre 2024 la Direzione Lavori ANAS comunica:

- Ultimazione lavori stradali: in data 08.8.2024 comunicata da appaltatore in data 13.08.2024 e certificati dal Direttore Lavori in data 25.09.2024 con un ritardo su termini contrattuali di 178 giorni come da giusto Certificato Ultimazione Lavori CDG.ST RM.REGISTRO UFFICIALE.I.0858766 del 07.10.2024;
- Lavori impiantistici: ad un avanzamento lavori pari al 80% delle opere per un importo pari a circa € 165.820,00.

Si segnala che l'intervento sarà oggetto di collaudo con commissione ANAS-CMRC in osservanza di quanto disposto nella convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A. sottoscritta in data 20.10.2022.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 4.000.000,00
------------------------	----------------

Roma - S.P. 3/e Ardeatina dal Km 9+516 al Km 23+200 – Riqualificazione ai fini della sicurezza**Responsabile del Procedimento:**

Geom. Giovanni Tozzi

Descrizione dell'intervento

Le opere da eseguire sono finalizzate alla risoluzione definitiva dei dissesti generatisi sul tracciato. In particolare gli interventi riguardano la riqualificazione del corpo stradale, il riordino della rete di smaltimento delle acque di piattaforma ed il ripristino di cigli e marciapiedi ammalorati. Sono state effettuate indagini geotecniche mediante prove e carotaggi, comprese prove penetrometriche. Oltre tali indagini sono stati esaminati i dati di traffico che unitamente a quelli geotecnici hanno permesso di identificare gli interventi di bonifica o semplice fresatura. Considerazioni di carattere geolitologico unitamente ai dati di traffico hanno permesso di individuare il pacchetto stradale di bonifica dei tratti privi di idonea sovrastruttura e gli interventi meno invasivi di risanamento.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 2.250.000,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

Con Determinazione Dirigenziale RU n. 1004 del 12/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed affidati gli stessi, ai sensi dell'art. 63 c. 5 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., impegno spesa euro 2.250.000,00 (iva e somme a disposizione incluse).

Con Verbale in data 24/06/2022 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza.

Sono stati emessi n° 2 SAL. Il primo SAL a tutto il 27.07.2022 per un importo di € 1.326.108,33 ed un secondo SAL a tutto il 29.11.2022 per un importo di € 113.753,03 per un totale di € 1.439.861,36 di lavori eseguiti rispetto all'importo contrattuale pari ad € 1.440.315,28.

Con verbale del 19/05/2023 è stata certificata l'ultimazione dei lavori alla data del 27/02/2023.

Alla data del 31/12/2024 è in corso il collaudo tecnico-amministrativo.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 2.250.000,00
------------------------	----------------

26) cod. C.I.A. VS 15 1052

d 1.41.3

Roma - S.P. 91/b Divino Amore - dal Km 1+625 al Km 4+734 – Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale

Responsabile del Procedimento:

Geom. Giovanni Tozzi

Descrizione dell'intervento

Gli interventi riguardano la messa in sicurezza della strada provinciale S.P. 91/b Divino Amore, che ricade nei comuni Roma e Marino, collega la S.R. 207 Nettunense, all'altezza del km 0+900, con la S.P. 3/e Ardeatina, all'altezza del km 14+500, ed ha un'estensione di circa km 4,7, con estremi ai km 0+000 e 4+734. Essa sovrappassa la linea ferroviaria Roma Velletri al km 1+300 circa. Dal 2018 costituisce limite meridionale del Parco Regionale dell'Appia Antica.

La strada provinciale in oggetto è inserita in un'area in gran parte non urbanizzata, con terreni prevalentemente destinati a coltivazioni, a seminativo e a vigneto. Ha un ruolo di primaria importanza nella rete infrastrutturale di connessione fra Roma e le aree agricole, industriali, artigianali e terziarie dei Castelli Romani. Essa è interessata da volumi di traffico estremamente intensi ed è caratterizzata da una grossa componente di autoveicoli industriali di notevoli dimensioni e peso. L'intervento interessa l'intero tratto dell'arteria stradale. Le lavorazioni previste riguardano essenzialmente la protezione, riparazione, bonifica e rifacimento del piano viabile e delle sue pertinenze compreso la sistemazione e la conservazione dei presidi idraulici.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 500.000,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

Con D.D. R.U. n. 4090 del 26/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ed il metodo di gara.

In data 29/11/2021 registro di sistema Pl018579-21 è stato dato avvio alla procedura negoziata.

In data 13.12.2021 si è proceduto all'espletamento delle procedure di gara.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. 476 del 25/02/2022 è stato conferito al Dirigente del Servizio 3 Viabilità zona sud Ing. Paolo Emmi l'incarico di RUP il quale ha proceduto, avvalendosi della commissione tecnica nominata con Determinazione Dirigenziale R.U. 854 del 30/03/2022, alla verifica di congruità delle offerte, ultimando la stessa in data 27/5/2022;

In data 31/5/2022 il Dirigente del Servizio 1 "S.U.A", ha recepito quanto dichiarato dal RUP ed ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerente individuato.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1956 del 12.07.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata in data 31/05/2022 dalla Stazione Unica Appaltante e con la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2041 del 19.07.2022 è stata stabilita la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori a favore della ICMT Casini Srl (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51%) con sede legale in Faleria (VT), Loc. Banditaccia, 36 CAP 01030 – C.F. 00612250563 in ATI con l'impresa Achille Gentili Srl con sede legale in Montecompatri (RM), via Leandro Ciuffa, 63 CAP 00077 – C.F. 1285278100.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 09.11.2022.

È stato emesso il SAL 01 a tutto il 31.12.2022 di importo pari ad € 199.287,66 rispetto all'importo contrattuale pari ad € 276.447,07.

È stato emesso il SAL 02 a tutto il 14.03.2023 di importo pari ad € 276.410,78 rispetto all'importo contrattuale

pari ad € 276.447,07. I lavori sono stati ultimati in data 14/03/2023.
Alla data del 31/12/2024 è in corso la redazione della contabilità finale e del CRE.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 500.000,00
------------------------	--------------

Responsabile del Procedimento:

Geom. Giovanni Tozzi

Descrizione dell'intervento

La strada si sviluppa nell'ambito dei territori comunali di Albano Laziale, Roma, Pomezia. Ha un rilevante volume di traffico per i collegamenti con il centro abitato di Pavona, le aree produttive di Santa Palomba e Pomezia e la presenza intermedia di insediamenti residenziali e commerciali, notevolmente incrementati negli ultimi anni. Di conseguenza si è verificato un considerevole aumento dei veicoli circolanti e dei carichi trasportati, che determina sollecitazioni di sempre maggiore entità per le strutture viarie esistenti, inizialmente realizzate per sopportare carichi veicolari e frequenze di traffico estremamente più modeste. L'andamento piano altimetrico è caratterizzato da tratti pianeggianti e leggeri cambi di quota con curve di medio e ampio raggio. L'intensità del traffico crea naturalmente dei problemi di portanza per quanto concerne la piattaforma stradale, i carichi dei mezzi transitanti inducono notevoli sollecitazioni negli strati più profondi della pavimentazione. Diversi tratti della stessa sono fortemente ammalorati, caratterizzati da formazione di "ragnatele" ed ormaie, avvallamenti, buche, deformazione della quota stradale anche a causa dell'incremento dei sotto-servizi che trovano collocamento sulla strada provinciale. Gli interventi previsti riguardano principalmente la riqualificazione della struttura viaria secondo il dissesto rilevato e quindi con interventi mirati al ripristino della fondazione stradale e/o del pacchetto in conglomerato bituminoso.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 1.125.000,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" R.U. 4693 del 29.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo e l'indizione, per l'affidamento dei lavori, di apposita procedura negoziata.

In data 29/12/2021 veniva creata sulla Piattaforma telematica dell'Ente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

All'esito delle operazioni di gara con Determinazione Dirigenziale R.U. 833 del 29/03/2022 veniva nominata una commissione tecnica per la verifica di congruità delle offerte, conclusa in data 28/06/2022.

A seguito della verifica di congruità esperita, il giorno 04.07.2022 come risultante dal verbale di gara, a seguito di verifica di congruità, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un ribasso del 31,656% corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 634.167,14, inclusi € 26.702,14 per oneri della sicurezza ed € 29.461,60 per operai in economia, anticipazioni e rimborsi a fatture oltre IVA, l'operatore economico Enea Appalti Srl, con sede in Ardea (RM), via Mincio n. 22- C.F.: 12619771004.

Con determinazione dirigenziale n. 2026 del 18.07.2022 del Servizio 3 del Dipartimento II, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al già menzionato Operatore economico;

Con determina dirigenziale n. 2189 del 02.08.2022 del Servizio 3 del Dipartimento II, è stata disposta la presa d'atto dell'aggiudicazione.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 09.11.2022.

E' stato emesso il SAL n. 01 a tutto il 30.12.2022 di importo pari ad € 321.721,06 rispetto all'importo contrattuale pari ad € 634.167,14.

E' stato emesso il SAL n. 02 a tutto il 15.03.2023 di importo progressivo pari ad € 596.946,19 rispetto all'importo contrattuale pari ad € 634.167,14.

I 30/06/2023 è in corso di approvazione una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per cause impreviste ed imprevedibili che hanno alterato in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera per l'importo netto di € 103.294,96 oltre € 22.724,89 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 126.019,85.

In data 07/07/2023 con DD RU 2277 è stata approvata la variante in corso d'opera.

È stato emesso il SAL n. 03 a tutto il 30.06.2023 di importo progressivo pari ad € 633.978,88 rispetto all'importo contrattuale pari ad € 634.167,14. I lavori sono stati ultimati in data 30/06/2023.

Alla data del 31/12/2024 è in corso la redazione della contabilità finale e del CRE.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 1.125.000,00
------------------------	----------------

Roma - S.P. 93/b Cancelliera - dal Km 1+550 al Km 4+050 – Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale**Responsabile del Procedimento:**

Arch. Gabriella Polidoro

Descrizione dell'intervento

L'intervento previsto sull'infrastruttura in oggetto è localizzato nel Comune di Roma, a partire dalla S.R. Nettunense in direzione di Pomezia intersecando la S.P. 3/e Ardeatina.

Il quadrante viario in cui è collocata la SP. Cancelliera, insieme alla SR. Nettunense e alle SP. 3/e Ardeatina, SP. 95/b Laurentina, SP. 101/ a Albano Torvaianica, serve un comparto industriale, artigianale e di servizi importante per il territorio a sud di Roma. Il traffico che lo caratterizza oltre che veicolare è dato dai mezzi pesanti per il trasporto merci, che produce sul piano viabile notevoli sollecitazioni da carico, tali da dover garantire una continua manutenzione dello stesso al fine di assicurare livelli accettabili di sicurezza e incolumità pubblica.

Il fine degli interventi è il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale lungo la provinciale in oggetto e il ripristino delle sue corrette condizioni di sicurezza, anche attraverso il ripristino delle barriere di ritenuta stradale attuabile con sostituzione e/o eventuale implementazione ove necessario, l'inserimento di idonea segnaletica orizzontale e verticale e la pulizia dei presidi idraulici.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 562.500,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23/09/2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

È stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori, aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 184 del 31/01/2022 e affidati al RTI costituito dall'Impresa Sister Immobiliare s.r.l. con contratto Rep. 12038 del 05/05/2022. In data 04/10/2022 è stato consegnato il lavoro, che nel corso dell'esecuzione degli stessi, registrando un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti l'acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, è stato necessario operare una compensazione dei prezzi con fondi messi a disposizione dal MIT e con D.D. R.U. N. 742 del 13.03.2023 è stata approvata una modifica contrattuale. Alla data del 29.11.2023 i lavori sono stati ultimati. Lo Stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati emessi in data 07.12.2023.

Con D.D. R.U. N.491 del 16.02.2024 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dell'intervento, con svincolo della ritenuta a garanzia, della polizza fidejussoria e assicurativa.

Aspetti finanziari

Finanziamento L.396/90	€ 562.500,00
------------------------	--------------

Roma - S.P. 1/a Portuense dal Km 17+000 al Km 19+750 – Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale**Responsabile del Procedimento:**

Arch. Gabriella Polidoro

Descrizione dell'intervento

La S.P. 1/a Portuense, per la parte di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, si sviluppa per un primo tratto nel territorio del Comune di Roma, e per un secondo tratto nel Comune di Fiumicino, per un percorso totale di 6+700 km. La tratta interessata dai lavori necessita di interventi di manutenzione legati principalmente alla sistemazione della pavimentazione in funzione del suo grado di ammaloramento, la sostituzione ed eventuale implementazione delle barriere guardrail, il ripristino di un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale nonché la pulizia dei presidi idraulici esistenti.

La strada ha un rilevante volume di traffico per il collegamento con il centro abitato di Fiumicino e la presenza intermedia di insediamenti residenziali e commerciali, notevolmente incrementati negli ultimi anni, dopo l'apertura di siti fieristici e del commercio sia all'ingrosso che al minuto (Fiera di Roma, Commerce City, Parco Leonardo, ecc.). In conseguenza a ciò, si è verificato un considerevole aumento sia dei veicoli circolanti, che dei carichi trasportati, che determina sollecitazioni sempre di maggiore entità per le strutture viarie esistenti, realizzate a suo tempo per supportare carichi veicolari e frequenze di traffico estremamente più modesti.

Negli ultimi anni sono pervenute numerose segnalazioni riguardanti l'ammaloramento della sede stradale con la formazione di buche che abbassano notevolmente il livello di sicurezza stradale.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 375.000,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

È stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori aggiudicati dall'Impresa IGANT s.r.l. con Determinazione Dirigenziale RU 218 del 03.02.2022. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 del D.Lgs.50/16 e D.M.n.49/18, in data 06.06.2022 e ai sensi dell' artt. 15 e 16 del Capitolato Speciale di Appalto il termine assegnato per la ultimazione dei lavori è di gg. 45 (quarantacinque) naturali consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente verbale e pertanto il termine utile per dare compiuti i lavori stessi, scadeva il giorno 20.07.2022. In data 20.07.2022 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori (Art.12 D.M. 07.03.2018 n.49), in cui veniva dichiarata l'avvenuto compimento delle opere e la conformità delle stesse al progetto attestandone la soluzione in data 20.07.2022 e pertanto in tempo utile.

Con D.D. nr. RU: 2411 del 20.07.2023 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) n.1 del D.Lgs. 50/2016, per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

I lavori sono completati e con D.D. RU 4100 del 24.11.2023 è stato approvato lo stato finale, stata svincolata la polizza fidejussoria e assicurativa a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili a seguito di Certificato di regolare esecuzione emesso in data 31.10.2023.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 375.000,00
-------------------------	--------------

Roma - S.P. 104/b Pratica di Mare dal Km 0+000 al Km 6+500 – Riqualificazione ai fini della sicurezza**Responsabile del Procedimento:**

Ing. Matteo Carlo Riccardo

Descrizione dell'intervento

Gli interventi riguardano la messa in sicurezza della Strada Provinciale Pratica di Mare, provincializzata con D.M. n° 201 del 28/06/61, inizia dalla S.S. 148 Pontina (Loc. Castel di Decima), e termina al Km 17+800 della S.P. Albano Torvaianica (Comune di Pomezia) dopo un percorso di Km 10+400. Collega la zona sud di Roma (EUR) con le località balneari tra Torvaianica ed Anzio, la zona industriale di Pomezia ed è una efficace alternativa al traffico sempre più intenso della S.R. Pontina. Inoltre al km 7+000 è ubicato l'aeroporto militare di Pratica di Mare, raggiungibile solo con detta strada, ed il traffico, civile e militare paragonabile a quello urbano. Essa, quindi, è interessata da volumi di traffico estremamente intensi. I lavori riguardano principalmente la riqualificazione della struttura viaria con interventi mirati al ripristino della fondazione stradale, del pacchetto in conglomerato bituminoso e della segnaletica stradale. Al fine di regimentare le acque piovane ed evitare ristagni e conseguenti infiltrazioni nella struttura che causerebbero il riformarsi di dissesti, verranno eseguiti lavori per la pulizia, disostruzione e riattivazione dei presidi idraulici costituiti principalmente da fossi in terra e brevi tratti intubati generalmente siti in prossimità delle intersezioni con la viabilità principale. È inoltre previsto il ripristino delle barriere metalliche di sicurezza in tratti incidentati e/o pericolosi, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la potatura e/o abbattimento alberature, taglio vegetazione in banchina.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 937.500,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23.09.2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021. In data 13.12.2021 si è proceduto all'espletamento delle procedure di gara.

In data 16.12.2021 sono stati richiesti ai primi 5 classificati, i giustificativi, ai fini della verifica di congruità delle offerte.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. 476 del 25/02/2022 è stato conferito al Dirigente del Servizio 3 Viabilità zona Sud Ing. Paolo Emmi l'incarico di RUP il quale ha proceduto, avvalendosi della commissione tecnica nominata con D.D. R.U. 854 del 30/03/2022, alla verifica di congruità delle offerte, ultimando la stessa in data 27/5/2022.

In data 31/5/2022 il Dirigente del Servizio 1 "S.U.A. ha recepito quanto dichiarato dal RUP ed ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerente individuato.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1793 del 24.06.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata in data 31/05/2022 dalla Stazione Unica Appaltante;

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1995 del 15.07.2022 è stata stabilita la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori a favore della RTI BEMAR SRL (capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 51 %) con sede legale in Roma (RM), Via dei Fagiani n. 5 CAP 00169 – C.F. 15086941000, in ATI con l'impresa LA FENICE SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 39 %) con sede legale in Roma (RM), Via della Magliana 279 CAP 00146 – C.F. 14387151005 e con l'impresa Stradaoli Costruzioni Generali Srl (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento paria al 10 %) con sede legale in Roma (RM), Via della Giuliana 66 CAP 00195 – C.F. 11632001001. Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2621 del 19.09.2022 si è

proceduto alla sostituzione dell'incarico di responsabile unico del procedimento tra il dirigente del dipartimento Il servizio 3 viabilità zona sud Ing. Paolo Emmi e il funzionario tecnico laureato Ing. Matteo Carlo Riccardo. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 30.11.2022. Alla data del 28.04.2023 i lavori risultano ultimati. Alla data del 30.06.2024 sono in corso di perfezionamento gli atti contabili per richiesta di accesso ai fondi destinati dal MIT alla compensazione dell'aumento prezzi delle lavorazioni. Il CRE redatto dalla Direzione Lavori è stato sottoscritto dal RUP in data 04/07/2023.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 937.500,00
-------------------------	--------------

31) cod. C.I.A. VS 15 1057

d 1.41.8

**Roma, Pomezia - S.P. 601 Ostia-Anzio - dal Km 2+450 al Km 11+450 -
Riqualificazione ai fini della sicurezza**

Responsabile del Procedimento:

Arch. Gabriella Polidoro

Descrizione dell'intervento

L'intervento previsto sull'infrastruttura in oggetto è localizzato in due comuni distinti, quello di Roma dal km 2+450 al km 10+110 e quello di Pomezia dal km 10+110 al km 11+450.

Il fine degli interventi è il rifacimento della pavimentazione stradale della tratta in oggetto e il ripristino delle sue corrette condizioni di sicurezza. Questo sarà attuabile tramite la sostituzione delle barriere guardrail e la loro eventuale implementazione ove necessario, l'inserimento di idonea segnaletica orizzontale e verticale e la potatura della vegetazione che genera restringimenti della sede viaria, ben oltre la banchina, compromettendo la corretta visibilità del tracciato. Inoltre, risulta utile effettuare localmente il ripristino delle banchine tramite ricarico di materiale ecocompatibile per compensare dislivelli altimetrici presenti allo stato di fatto e prevenire lo scalzamento al di sotto della banchina stessa.

Tutti gli interventi sulle pavimentazioni saranno completati tramite il ripristino della corretta segnaletica orizzontale, inserendo strisce longitudinali, attraversamenti pedonali e ripristino segnaletica orizzontale atta ad identificare gli stalli di sosta dei mezzi di trasporto pubblici e la necessaria segnaletica verticale, spesso assente allo stato di fatto.

Per quanto riguarda le barriere di sicurezza si provvederà ad effettuare una sostituzione puntuale ove queste risultano ammalorate o gravemente danneggiate ed eventualmente ad inserire nuovi elementi in punti critici del tracciato attualmente non protetti.

Lo sfalcio della vegetazione presente a bordo strada risulta poi fondamentale per risolvere problemi di restringimento della sede viaria che compromettono anche la corretta visibilità del tracciato da parte degli utenti.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso

Con decreto interministeriale (MIT e MEF) – reg. Decreti R 563 del 07/12/2020 sono state approvate le modificazioni e integrazioni del Programma per Roma Capitale di cui al Decreto della Sindaca metropolitana di Roma Capitale n. 158 del 19/12/2019 sulle quali è stato acquisito l'avviso dell'apposita sessione della Conferenza unificata del 06/08/2020, pertanto al nuovo intervento di cui alla presente scheda sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 1.375.000,00.

In data 01/06/2021 è stato pubblicato sul sito del MIMS il summenzionato Decreto di finanziamento.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 120 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23/09/2021 si è provveduto all'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021.

Con Determinazione Dirigenziale RU n.4308 del 09/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione integrata (definitivo ed esecutivo) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Inizio servizio 11.01.2022.

Ultimazione servizio di progettazione in data 10.04.2022.

Con Determinazione Dirigenziale RU n.2465 del 05/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo ed il metodo di gara.

La procedura negoziata è stata avviata il 07.09.2022 con registro di sistema Plo23290-22.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2929 del 20.10.2022 è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata in data 05/10/2022 dalla Stazione Unica Appaltante.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3210 del 10.11.2022 è stata stabilita la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori a favore della RTI composto da Anthea Hydragas Srl (mandataria capogruppo con quota percentuale di partecipazione al raggruppamento paria al 51 % dell'appalto) con sede legale in Olevano Romano (RM), Via Guglielmo Milana s.n.c. C.A.P.: 00035 - C.F. 06185501001, in ATI con l'impresa Di Carlo Franco Srl (mandante

con quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: 49 % dell'appalto) con sede legale in ROMA (RM), Via Dell'Acqua Vergine n. 205 C.A.P. 00132 - C.F. 05621981009.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 13.12.2022. Al 09/05/2023 è stato effettuato il 1° S.A.L. per un importo pari a € 674.336,28 più IVA. Con D.D. RU 2646 del 03/08/2023 è stata predisposta una modifica contrattuale per variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c. 2 Dlgs 50/16 per l'installazione di segnaletica di emergenza per restringimento carreggiata su tre cavalcavia. Al 31.12.2023 i lavori sono stati realizzati al 70%.

A seguito della necessità di incrementare le superfici della pavimentazione stradale è stata approvata la modifica contrattuale, autorizzata dal RUP su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto n. 49/2018 e dell'art. 106 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, con variazione dell'importo contrattuale pari a € 33.819,07, con DD RU 3077 del 19.08.2024.

In data 11/09/2024 si sono conclusi i lavori e in data 19/09/2024 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per un importo pari a € 126.574,10.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 1.375.000,00
-------------------------	----------------

Roma, Ardea, Pomezia - S.P. Ardeatina, adeguamento dal km 14+500 al km 27+000: opere dal km 20+000 al km 23+500

Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Emmi

Descrizione dell'intervento

La funzionalità della S.P. Ardeatina risulta fortemente limitata dalle ridotte caratteristiche geometriche che la affliggono, da ridotte dimensioni della carreggiata stradale e da inadeguati svincoli. La zona attraversata dalla provinciale si presenta ricca di corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica del Fosso della Muratella; sono pertanto presenti opere d'arte di scavalco degli stessi che assumono diverse caratteristiche e dimensioni andando dai ponticelli fino a ponti di luce e altezza degni di nota. Si prevede, pertanto, una piattaforma viaria costituita da un'unica corsia per senso di marcia di 3,75 ml. e banchine laterali larghe 1,50 ml. cui dovranno aggiungersi i presidi idraulici e le pertinenze stradali; è inoltre prevista la realizzazione di nuovi e più sicuri svincoli con le strade incidenti. Le opere fanno parte dell'intervento più ampio inserito nel programma triennale delle opere che interessa anche la realizzazione di 4 rotatorie.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Nella riunione della Commissione Roma Capitale del 03.08.2005 (DM n. 349 del 29/09/2005) è stato inserito in Programma l'intervento da finanziarsi per € 57.000,00 a valere sulle risorse dell'annualità 2005 e per € 3.000.000,00 sull'annualità 2006; sono stati altresì assegnati € 885.000,00 da finanziarsi mediante rimodulazione degli importi resi disponibili con i ribassi d'asta e con le riduzioni finanziarie relative ad interventi di competenza di soggetti non istituzionali presenti nel programma Roma Capitale, come stabilito con successivo DM n. 306 del 10/11/2006. Le modalità relative all'erogazione del finanziamento dell'intervento sono state oggetto di convenzione con il MIT stipulata in data 16 dicembre 2005.

Con D.G. P. n. 1135/41 del 15/11/2006 è stato approvato il progetto definitivo che comprende, oltre alle opere in oggetto, anche la realizzazione di 4 rotatorie situate nel tratto dell'Ardeatina compreso tra il km 14,500 ed il km 20,000 per un importo complessivo pari ad € 7.942.000,00.

In data 05/04/2007 è stato ultimato il progetto esecutivo. I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 26/04/2012 e l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto in data 07/05/2012 con una previsione di ultimazione in data 14/10/2013 salvo necessarie proroghe dovute alle sospensioni concesse.

Con determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Direzione Viabilità Sud del Dipartimento VII n. 4840 del 12/12/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa - ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 per l'importo netto di € 282.202,57 per lavori oltre € 62.084,57 per IVA al 22% - per un importo complessivo pari ad € 344.287,14.

I lavori principali (contratto n. 10704 di rep. del 18.05.2011) sono stati ultimati in data 10.03.2019. I lavori complementari (contratto n. 11669 di rep. del 19/09/2019) sono stati ultimati in data 29.09.2019.

Con DD RU 1395 del 04/05/2023 è stato approvato il collaudo delle opere principali e con DD RU 1250 del 21/04/2023 è stato approvato il collaudo delle opere complementari.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 3.942.000,00
-------------------------	----------------

Responsabile del Procedimento

Ing. Matteo Carlo Riccardo

Descrizione dell'intervento

La funzionalità della S.P. Ardeatina risulta fortemente limitata dalle ridotte caratteristiche geometriche che la affliggono, da ridotte dimensioni della carreggiata stradale e da inadeguati svincoli. La zona attraversata dalla provinciale si presenta ricca di corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica del Fosso della Muratella; sono pertanto presenti opere d'arte di scavalco dei corsi d'acqua che assumono diverse caratteristiche e dimensioni andando dai ponticelli fino a ponti di luce e altezza degni di nota. Si prevede, pertanto, una piattaforma viaria costituita da un'unica corsia per senso di marcia di 3,75 ml. e banchine laterali larghe 1,50 ml. cui dovranno aggiungersi i presidi idraulici e le pertinenze stradali; è inoltre prevista la realizzazione di nuovi e più sicuri svincoli con le strade incidenti. Le opere fanno parte dell'intervento più ampio inserito nel programma triennale delle opere che interessa anche la realizzazione di 4 rotatorie.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'Intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 226 del 14/12/2007.

Per la regolamentazione dei flussi finanziari legati alla realizzazione dell'intervento in data 18/12/2007 è stata firmata una Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture.

È stato redatto il progetto preliminare il 13/03/2001, il progetto definitivo il 26/03/2010, il progetto esecutivo il 16/12/2011. In data 18/03/2010 è stata attivata procedura di variante al PRG.

In data 03/06/2022 è stato elaborato nuovo progetto di fattibilità tecnico economica trasmesso per l'approvazione in Consiglio Metropolitano.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 17.06.2022 recante "Approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" Servizio 3 Viabilità Sud ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere 2022-2024 - elenco annuale 2022" è stato approvato, tra gli altri, per l'annualità 2022, il progetto relativo all'intervento VS 04 0087.05 "Roma- S.P. Ardeatina: adeguamento dal Km. 14+500 al Km. 27+000-3° Stralcio opere dal Km. 23+500 al Km. 27+000" per l'importo complessivo di € 3.350.000,00.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 161 del 19/10/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A. per la realizzazione, ai sensi dell'art. I, comma 4, del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108, di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade.

Tra gli interventi finalizzati alla manutenzione delle strade provinciali, per i quali si è inteso avvalersi di ANAS è stato individuato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad Euro 3.350.000,00.

Il giorno 20.10.2022 è stata sottoscritta la convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A..

Con determinazione dirigenziale R.U. 3871 del 16.12.2022 è stato nominato RUP dell'intervento sopra richiamato l'Ing. Matteo Carlo Riccardo, Funzionario tecnico laureato, in servizio presso il Dipartimento II Viabilità e Mobilità – Servizio 3.

Con determinazione dirigenziale R.U. 4057 del 23.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da Anas SpA, ai sensi dell'art. 5 della convenzione tra CMRC ed ANAS SpA ed è stata impegnata la spesa.

ANAS S.p.A. ha formalizzato il progetto n° 863273 del 13/12/2022 con dispositivo di approvazione n° 866 del 13/12/2022 e ha affidato i lavori all'impresa: R.T.I. IRCORP S.p.A.- COSAR s.r.l.- EDILGM s.r.l.- SCHIAVI s.r.l.- SABINA CONGLOMERATI s.r.l. con contratto di accordo quadro n° DG 117/20 n°4 – contratto applicativo n°8 del 13/03/2023 n° 187725.

Con verbale del 06/03/2023 l'ANAS consegna i lavori che dovranno essere conclusi in 85 giorni, il 29/05/2023; a

seguito di istanza di proroga prot. 339003 del 08/05/2023 è stata concessa un'estensione del tempo contrattuale di 18 giorni. Con verbale del 08/06/2023 l'ANAS ha concordato nuovi prezzi di cui al prot. 0449864 del 09/06/2023 e, a seguito di istanza di proroga prot. 467794 del 15/06/2023, veniva concessa un'estensione tempo contrattuale di ulteriori 25 giorni.

I lavori sono stati ultimati in data 11/07/2023 come comunicato da Ditta Affidataria con prot.0572814 del 18/07/2023 ed accertato da Direzione Lavori ANAS con Certificato ultimazione lavori del 18/07/2023 che definisce i lavori terminati in tempo utile ed assegna termine perentorio non superiore a giorni 30 (trenta) per completamento lavorazioni di piccola entità attinenti la segnaletica orizzontale dal km 20+050 circa al km 20+605 circa che dovranno terminare entro il 10/08/2023.

Al 31.12.2023 i lavori sono conclusi.

Si segnala che l'intervento sarà oggetto di collaudo con commissione ANAS-CMRC in osservanza di quanto disposto nella convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.A. sottoscritta in data 20.10.2022.

Al 31/12/2024 non vi sono aggiornamenti da segnalare.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 3.350.000,00
-------------------------	----------------

Responsabile del Procedimento

Ing. Salvatore Fallica

Descrizione dell'intervento

L'intervento si colloca nel quadro del potenziamento del trasporto pubblico su ferro, mediante sistemi integrati in sede propria e nodi di scambio. Il nodo di scambio riguarda la linea ferroviaria Roma – Cassino nel Comune di Roma – Circoscrizione VIII, località Colle Mattia. Per la regolamentazione dei flussi finanziari è stata stipulata una convenzione tra la Provincia di Roma e il Ministero in data 24 novembre 2003. A seguito dell'ulteriore finanziamento disposto in data 03.08.2005, è stato predisposto uno studio di prefattibilità che ha consentito di individuare una soluzione progettuale che consentirebbe di realizzare un parcheggio a raso nelle immediate vicinanze della stazione con una capienza pari a 330/360 posti auto. La nuova soluzione costituisce un ampliamento di quella inizialmente ipotizzata, che prevedeva la realizzazione di un parcheggio a raso di minori dimensioni su un'area di proprietà dell'ente Ferrovie dello Stato, di cui era stata ipotizzata l'acquisizione da parte della Provincia.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso iter procedurale amministrativo

L'Intervento è inserito nel Programma triennale 2002-2004, annualità 2003 e Programma triennale 2003-2005. Per regolare i flussi finanziari è stata stipulata una convenzione con il MIT in data 16 dicembre 2005. Intrapresa concertazione con il Comune di Roma per la realizzazione congiunta del nodo di scambio come previsto dal PRG. In data 09/06/2005 è stata inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti richiesta di integrazione finanziaria pari ad € 3.300.000,00, per ampliamento dell'intervento, nell'ambito del finanziamento del programma per il biennio 2005-2006. In occasione della riunione della Commissione Roma Capitale del 03.08.2005 è stata approvata tale integrazione finanziaria. In data 29/09/05 con proprio Decreto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato definitivamente le decisioni della Commissione. In data 09/03/2006 alla presenza del Comune di Roma, dei Comuni limitrofi, di RFI, ATAC, COTRAL e delle Associazioni di quartiere, è stata presentata la versione preliminare dello studio di fattibilità elaborato all'interno dell'Ente.

Sono state avviate le procedure per la progettazione preliminare completata a dicembre 2007. Con D.D. R.U. 1682 del 11/03/2008 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., una Conferenza di Servizi sul progetto preliminare del parcheggio di scambio gomma-ferro inserito nel Programma triennale 2007-2009 per l'annualità 2007 con cod. MP 04 1230 e denominato "Roma- d 4. 2. 3. 1. -Nodi di scambio- Colle Mattia"; in esito alla conferenza di servizi, di cui al punto precedente, non è stato possibile procedere all'approvazione del progetto preliminare sulla base del parere rilasciato dal comune di Roma che riferisce: *"... la normativa tecnica di PRG relativa all'area oggetto dell'intervento destinata a – nodo di scambio – richiede una pianificazione complessiva dell'intero lotto e non solo dell'area da destinare a parcheggio ..."*;

L'intervento è stato incluso tra quelli da realizzare in via prioritaria nel Piano del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza traffico nel Comune di Roma (OPCM 3543 del 26.9.2006), in particolare con ordinanza n°129 del 27/11/2008. Sono state avviate le procedure per giungere a stipulare una convenzione tra il Comune di Roma, la Provincia di Roma e i proprietari delle aree, che preveda un accordo sul progetto integrato del nodo. La 4^ Commissione Capitolina riprese l'iter e le analisi procedurali del progetto invitando la Città metropolitana di Roma Capitale ad avviare gli atti di sua competenza e quindi il RUP ha riproposto di inserire l'intervento nella programmazione triennale OO.PP. 2014/16 Annualità 2015. L'intervento è stato inserito tra quelli proposti in risposta al bando del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile di cui al decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del mare n° 208 del 20/07/2016.

La proposta progettuale dei proprietari dell'area è ancora all'esame del Comune di Roma.

Nello specifico è in corso la procedura di approvazione da parte di Roma Capitale mediante ricorso alla Legge Regionale sulla rigenerazione urbana L.R. n. 7/2017, riguardante l'intera area destinata a nodo di scambio. Il Comune sta predisponendo un Programma di rigenerazione urbana, valutando anche le proposte dei privati. L'attuazione del programma avviene tramite Programmi integrati di intervento (LR 22/1997) ai sensi della L.R.

36/1987 art. 4, in quanto intervento in variante al PRG. E' stato firmato in data 27/10/2020 un accordo di collaborazione tra enti ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 con il Comune di Roma per procedere contestualmente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, all'approvazione da parte di Roma Capitale della proposta dei proprietari privati di un Programma di Rigenerazione Urbana in variante urbanistica riguardante l'intera area destinata a nodo di scambio e da parte di Città Metropolitana del progetto e della realizzazione del parcheggio di scambio. In data 25/02/2021 è stata indetta una Conferenza dei servizi da parte del Comune di Roma sia sulla proposta dei privati che sul progetto di fattibilità del nodo di scambio.

In data 30/07/2021 si è conclusa, con esito favorevole, la Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, c. 3, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona riguardo alla proposta di Programma di Rigenerazione Urbana Area Nodo di Scambio Colle Mattia, e la verifica circa la coerenza del Programma di Rigenerazione con il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del Nodo (parcheggio) di scambio di Colle Mattia. L'opera è inserita nella programmazione triennale OO.PP. 2023/2025 annualità 2024.

È stato richiesto a Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - l'esito delle interlocuzioni da essa svolte con il soggetto proponente del Programma di Rigenerazione Urbana, per permettere a questa Amministrazione di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione della del Progetto di fattibilità tecnico economica del parcheggio di scambio, ai fini della sua successiva approvazione in conferenza di servizi e del coordinamento delle operazioni progettuali di rispettiva competenza tra gli attori coinvolti.

Con nota acquisita al prot. CMRC-2024-0098354 del 04/06/2024 Roma Capitale ha rappresentato che il Soggetto Proponente (privato) in occasione della riunione tenutasi il 04/04/2024, ha espresso perplessità per il prosieguo della propria iniziativa relativa al Programma di Rigenerazione Urbana suddetto, in relazione alla mancata progettazione, a tutt'oggi, degli interventi di adeguamento infrastrutturale relativi allo sovrappasso ferroviario esistente e situato nelle immediate vicinanze, richiesti dal Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, in sede di Conferenza di servizi preliminare, svoltasi sull'argomento.

Ha rappresentato, altresì, che a tutt'oggi lo stesso Soggetto Proponente non ha provveduto alla consegna del progetto definitivo del Programma di Rigenerazione Urbana modificato e/o integrato, come richiesto dalla medesima con nota prot. QI 194878 del 16/11/2022, secondo gli esiti della stessa Conferenza di Servizi preliminare conclusasi con D.D. Rep. QI 1303/2021 - prot. 140830 del 30/07/2021.

Per quanto sopra esposto, Roma Capitale ha comunicato, al momento attuale, l'impossibilità di poter procedere all'approvazione del Programma di Rigenerazione Urbana in oggetto, né tantomeno la possibilità di prevedere un'eventuale cessione volontaria da parte della Società DDM SUD S.r.l. delle aree di sua proprietà interessate dal Progetto del Parcheggio di scambio, come previsto dall'art. 3 co. 4 dell'Accordo di Collaborazione di cui alla D.G.C. n. 156 del 31.07.2020.

Al 31/12/2024 sono in corso approfondimenti istruttori.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 3.816.456,90
-------------------------	----------------

Roma: Parcheggio a S. Maria della Pietà e infrastrutture per la mobilità**Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe Esposito

Descrizione dell'intervento

L'intervento consiste nella realizzazione di un parcheggio di scambio tra via Vinci e il confine del comprensorio di "Santa Maria della Pietà" - ex Manicomio Provinciale di Roma, su un'area di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma che è stata concessa in uso all'Azienda Sanitaria Locale RM E.

La realizzazione del parcheggio di scambio gomma-gomma in oggetto ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze del bacino d'utenza rappresentato soprattutto dagli abitanti del XIX Municipio e dei quartieri limitrofi, e dagli utenti della stazione ferroviaria di Roma Monte Mario e dei complessi ospedalieri del San Filippo Neri e del Gemelli.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

L'Intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°226 del 14/12/2007.

Per la regolamentazione dei flussi finanziari per la realizzazione dell'intervento è stata firmata una Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture in data 18/12/2007.

È stata svolta la conferenza di servizi sulla base della progettazione preliminare interna, redatta da funzionari interni all'Amministrazione. Con D.G.P. n°64/13 del 28/03/2012 l'intervento è stato inserito nell'Elenco Annuale 2012 ed è stato approvato il progetto preliminare.

In merito al P.R.G. l'area da destinare a parcheggio ricade nei "Progetti Strutturanti" e nello specifico nelle "Centralità metropolitane e urbane - centralità da pianificare" complesso "Santa Maria della Pietà", in cui sono previsti esclusivamente interventi di Restauro e risanamento conservativo. L'attuazione degli interventi all'interno della centralità è subordinata all'approvazione di un Progetto urbano esteso all'intero perimetro.

L'area ricade inoltre nel Piano Paesistico Regionale adottato nell' "Agro Romano settentrionale, zona tra via Casal del Marmo e via Trionfale comprendente il complesso di Santa Maria della Pietà" sul quale è stato recentemente apposto il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 e nello specifico per l'area da destinare a parcheggio va redatto apposito piano attuativo con valenza paesistica ai sensi art. 59 N.T.A, accompagnato da SIP.

Il progetto, unitamente al progetto di "Riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del fosso delle campane - orti urbani e percorsi attrezzati" a cura del Dip. II Serv. 1 "Beni immobili" - è stato inserito nel bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come intervento: "Progetto per la riqualificazione del quadrante Nord-Ovest del Comune di Roma - Municipio XIV "Monte Mario". E' stato approvato il progetto esecutivo nei termini previsti dal Bando sopra citato, con D.D. R.U. 3707 del 14/09/2018 e avente come oggetto: "Bando Periferie - Riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero di S. Maria della Pietà - XIV Municipio Monte Mario - Parcheggio di scambio - Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica - Cod. CIA MP 06 1021". È stato validato ed approvato il progetto esecutivo. È stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato aggiudicato l'appalto dei lavori.

In data 10/11/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori. La durata dei lavori prevista da progetto è pari a 365 giorni naturali e consecutivi. È stata approvata una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Sono in corso i lavori di realizzazione del parcheggio.

Con D.D. R.U. 3643 del 28/10/2021 è stata approvata una seconda perizia suppletiva, i sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, prorogando nel contempo i lavori di 60 giorni con la nuova scadenza prevista l'8 gennaio 2022.

Con D.D. RU 3919/2021 del 18/11/2021 è stato nominato il collaudatore tecnico-amministrativo dell'intervento.

In data 8/03/2022 è stata redatta dal Direttore dei Lavori, una perizia di assestamento finale, con cui sono state detratte le lavorazioni non svolte e riconosciute alcune attività migliorative non previste in progetto; la perizia non ha variato l'importo contrattuale della seconda perizia suppletiva.

Ad inizio gennaio 2022 sono stati concessi 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità. In data 16/03/2022 è stato redatto un verbale di sopralluogo che ha verificato l'effettiva ultimazione dei lavori. Si è tenuto conto dell'adeguamento dei prezzi, per le lavorazioni svoltesi nelle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2002 convertito in legge n. 91/2022, riconoscendo all'appaltatore dei SAL straordinari. Il collaudatore, a seguito di appositi sopralluoghi nel periodo da settembre a novembre 2022, avendo constatato dei malfunzionamenti negli impianti di videosorveglianza ha richiesto all'Impresa il relativo ripristino rimandando la chiusura delle attività di collaudo alla completa verifica positiva degli impianti. Ultimate le verifiche tecniche, il certificato di collaudo è stato sottoscritto dall'Impresa e dalla Stazione appaltante in data 04/04/2023 e quindi approvato dalla CMRC con D.D. RU 1863 del 07/06/2023. Come avvenuto per altri parcheggi realizzati dalla Città Metropolitana, ultimata l'opera, è stato sottoscritto, in data 07/04/2023, un apposito contratto tra CMRC e Roma Capitale per la concessione in gestione del parcheggio, per la durata 20 anni, alla stessa Roma Capitale.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 2.000.000,00
-------------------------	----------------

Albano - Parcheggio multipiano per nodo di scambio (FS)**Responsabile del Procedimento**

Ing. Salvatore Fallica

Descrizione dell'intervento

L'Intervento prevede la realizzazione di un nodo di scambio con una struttura multipiano.

L'area oggetto del presente intervento è stata oggetto di altri procedimenti propedeutici alla realizzazione del Parcheggio (indagini geognostiche e indagini archeologiche).

Il parcheggio previsto in prossimità della stazione ferroviaria di Albano Laziale, può considerarsi un importante nodo di scambio gomma ferro, che potrà svolgere più funzioni:

- Decongestionare le aree intorno alla stazione di Albano Laziale, ove il parcheggio è molto difficoltoso per la mancanza di spazi di sosta, in quanto quelli in prossimità della stazione e quelli dell'area in oggetto, attualmente destinati a parcheggi a raso, sono insufficienti a risolvere il problema.
- Contribuire a decongestionare la strada statale Appia sia all'interno dell'abitato di Albano che nel tratto della Consolare verso Roma.

Stato di attuazione dell'intervento: in corso l'iter procedurale amministrativo

L'Intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 61 del 22/12/2010 per un importo complessivo pari a € 3.893.251,00. In data 18/12/2007 è stata firmata una Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture per la regolamentazione dei flussi finanziari per la realizzazione dell'intervento.

È stata realizzata sull'area una campagna di indagini geognostiche, due campagne di indagini archeologiche ed una di indagini geofisiche al fine di valutare le potenzialità costruttive dell'area ai fini della progettazione del parcheggio. In relazione ai ritrovamenti archeologici di notevole valore si è ritenuto di indire un concorso di progettazione per la redazione del progetto preliminare ai sensi art. 91 del D.LGS. 163/2006.

È stato firmato il protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e l'Ordine degli Architetti di Roma per una collaborazione ai fini dell'indizione del concorso.

In esito ad analisi approfondita delle criticità procedurali legate ad interessi comuni di più amministrazioni nell'ambito del procedimento di realizzazione del parcheggio ed alle problematiche relative all'elevato valore archeologico del mausoleo ritrovato nel sottosuolo, sono stati avviati incontri interlocutori con i rappresentanti del comune di Albano e di Ferrovie per individuare un sito alternativo al momento non individuato.

L'intervento è inserito nella programmazione triennale OO.PP. 2023/2025 annualità 2024.

Sono in corso interlocuzioni con il Comune di Albano Laziale per individuare compiutamente l'area di intervento e la tipologia infrastrutturale da adottare.

Con nota prot. CMRC-2024-0149734 del 11/09/2024 è stato chiesto al Comune di Albano Laziale di comunicare a questa Amministrazione le proprie valutazioni in merito alla progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto, per individuare compiutamente l'area di intervento e la tipologia infrastrutturale da adottare.

Al 31/12/2024 si è in attesa di riscontro a tale richiesta.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 3.183.000,00
-------------------------	----------------

Interventi a sostegno del decentramento Universitario – Indagini e progettazioni per la realizzazione, anche attraverso il recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture complementari alla didattica universitaria**Responsabile del Procedimento**

Arch. Massimo Piacenza

Descrizione dell'intervento

Con deliberazione consiliare n. 20 del 27.11.2003 il finanziamento è stato inserito nel bilancio Provinciale ed affidato al Responsabile del procedimento per la sua realizzazione. L'intervento è oggetto di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stipulata in data 24/11/2003. Al fine del miglioramento dell'accessibilità alle sedi universitarie, all'aumento dei servizi strutturali universitari e al mantenimento e riqualificazione dei valori ambientali nel territorio, lo studio verificherà ed integrerà i Piani di Assetto delle Università romane e della Provincia con le localizzazioni eventualmente già individuate e con le scelte di nuova localizzazione nell'ottica di un decentramento sostenibile con le esigenze del territorio provinciale romano. A conclusione dello studio verranno individuate aree ed immobili da destinare a sedi universitarie e strutture complementari su cui, una volta stipulati Accordi di Programma con le Amministrazioni interessate, avviare la fase della progettazione.

Stato di attuazione dell'intervento: sospeso

Nel 2004 è stato redatto, in collaborazione con diversi Servizi dell'Amministrazione Provinciale, il Programma di Lavoro per la realizzazione della "Rete Provinciale a supporto dell'orientamento universitario" con il coinvolgimento della Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Si prevede di firmare apposito Protocollo di Intesa per lo sviluppo del Piano di Lavoro e dello Studio di fattibilità. Con Ordinanza Presidenziale del 26 maggio 2008 sono stati conferiti nuovi incarichi di direzione di Servizi, con il conseguente cambio del Responsabile Unico del Procedimento.

Su conforme indicazione dell'organo di direzione politica è allo studio una possibile rimodulazione dell'intervento da condividere con tutti i soggetti interessati e da sottoporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Commissione per Roma Capitale.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 250.000,00
-------------------------	--------------

Interventi a sostegno della costituzione di un polo Europeo dell'Industria dello Spettacolo e della Comunicazione – indagini e progettazioni per la realizzazione di strutture complementari a quelle esistenti, anche diffuse sul territorio provinciale.

Responsabile del Procedimento

Arch. Massimo Piacenza

Descrizione dell'intervento

Con deliberazione consiliare n. 20 del 27.11.2003 il finanziamento è stato inserito nel Bilancio Provinciale ed il Progetto inserito nel Programma Triennale L'intervento è oggetto di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stipulata in data 24/11/2003.

Roma rappresenta da oltre 50 anni in questo campo il maggior polo produttivo italiano e tra i più rilevanti a livello internazionale. In particolare, circa il 70% degli addetti all'impresa audiovisiva e circa il 50% degli addetti delle imprese radiotelevisive italiane sono concentrate nell'area metropolitana romana così come la gran parte degli studi cinematografici, degli enti e delle organizzazioni di settore, dei teatri di posa e delle industrie tecniche dell'audiovisivo.

Stato di attuazione dell'intervento: concluso

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 23/12/2003 il Progetto è stato inserito Programma Triennale 2004/06. Nel 2004 è stato redatto il Programma di Lavoro in collaborazione con diversi Servizi dell'Amministrazione Provinciale. In data 08/11/2005 si è svolto presso la Provincia di Roma un "focus group" sul tema: "La memoria audiovisiva disponibilità, fruizione delle nuove tecnologie di rete - lavorare per un progetto" cui hanno partecipato fra gli altri esperti dell'Università di Roma "La Sapienza", della Rai, dell'Istituto Luce e della Scuola di Cinema. Nel corso del 2006 sono stati analizzati i risultati del focus group e definite le nuove linee di sviluppo del progetto di concerto con gli assessori alla cultura e alle attività produttive e in data 13/10/2006 è stata trasmessa alla Giunta una relazione aggiornata per la valutazione e definizione di nuovi eventuali indirizzi. In data 07/12/2006 con D.D. n. 16 è stato nominato un esperto per attività di supporto al RUP e in data 25/01/2007 è stata firmata la relativa convenzione tra la Provincia di Roma e detto esperto.

In data 03/08/2007 è stato presentato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma un piano di lavoro per la progettazione operativa di ricerche e iniziative necessarie al fine di sviluppare congiuntamente con il Servizio il tema della valorizzazione della Memoria Audiovisiva della Provincia di Roma. In data 26/03/2008 è stata presentata la proposta operativa della Facoltà di Economia-Università La Sapienza di Roma per realizzare una lettura completa del sistema dello spettacolo dal vivo e dell'industria audiovisiva della Provincia di Roma al fine di descrivere il settore nelle sue proiezioni attuali e future e nel confronto internazionale, partendo dalla realtà fisica delle sue localizzazioni. Con Ordinanza Presidenziale del 26/05/2008 si è formalizzato il cambio del Responsabile del Procedimento. Con Determinazione Dirigenziale del 03/07/2009 RU 4336 viene approvato il programma di lavoro ed il contratto di servizio con ProvinciAttiva S.p.a. Con D.D. del 29/01/2010 è stato rimodulato il cronoprogramma. Nel giugno 2010 il "report conclusivo dell'attività" completo del documento di analisi è stato inviato per gli ulteriori sviluppi dell'attività ai responsabili dei Dipartimenti VI (Governo del territorio) e XII (Innovazione e impresa).

È stata predisposta la determinazione di rendicontazione.

Aspetti finanziari

Finanziamento L. 396/90	€ 250.000,00
-------------------------	--------------