

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|--|--|----------|------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| F81E22000580001 | ROMA-- DOMUS ROMANE PALAZZO VALENTINI - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M1 | M1C3 | M1C3I0102 | Ministero della Cultura | 31-dic-24 | 31-dic-24 | 499.917,00 | 499.917,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 499.917,00 | 202.045,33 | ESECUZIONE | |
| F77H21000970002 | MONTELIBRETTI -S.P. Montelibretti Km 7+000 Circa -Fenomeno franoso sede stradale - Consolidamento scarpate a monte ed a valle. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4I0201 | Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri | 20-set-23 | 12-giu-23 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 298.656,00 | 290.351,05 | CONCLUSO | |
| F22H22000440006 | GUIDONIA MONTECELIO-ROMA (Municipio III, IV, V, e VI)-GROTTOFERRATA-MONTE COMPATRI -Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 31-mar-25 | 30-giu-26 | 4.464.234,46 | 4.464.234,46 | | 10% | 0,00 | 446.423,45 | 4.464.234,46 | 207.635,81 | ESECUZIONE | |
| F22H22000450006 | ANGUILLARA SABAZIA-MORLUPO-MAGLIANO ROMANO - Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 31-mar-25 | 30-giu-26 | 2.232.979,17 | 2.232.979,17 | | 10% | 0,00 | 223.297,92 | 2.232.979,17 | 36.827,11 | ESECUZIONE | |
| F32H22000320006 | CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-ROMA (Municipio X e XII) -Litorale romano centro-settentrionale. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 31-mar-25 | 30-giu-26 | 2.356.449,63 | 2.356.449,63 | | 10% | 0,00 | 235.644,96 | 2.356.449,63 | 97.859,03 | ESECUZIONE | |
| F62H22000290006 | CAPRANICA PRENESTINA-SEGNI-MONTELANICO -Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 31-mar-25 | 30-giu-26 | 3.848.877,94 | 3.848.877,94 | | 10% | 0,00 | 384.887,79 | 3.848.877,94 | 535.345,33 | ESECUZIONE | |
| F62F23000410006 | Litorale Centrale (LCT). | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.272.376,02 | 1.272.376,02 | | 10% | 0,00 | 127.237,60 | | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F82F23000650006 | Ripristino forestale della Tenuta di Castel Porziano. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 6.969.902,98 | 6.969.902,98 | | 10% | 0,00 | 696.990,30 | 6.656.711,78 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F82F23000660006 | Macchia Grande di Ponte Galeria. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 5.904.787,94 | 5.904.787,94 | | 10% | 0,00 | 590.478,79 | 5.904.787,94 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F32F23000570006 | Monti Sabatini. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.931.569,14 | 1.931.569,14 | | 10% | 0,00 | 193.156,91 | 1.931.569,14 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F42F23000490006 | Campagna Romana Meridionale. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.707.108,08 | 1.707.108,08 | | 10% | 0,00 | 170.710,81 | 1.707.108,08 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F82F23000670006 | Campagna Romana Settentrionale. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.257.755,95 | 1.257.755,95 | | 10% | 0,00 | 125.775,60 | 1.224.839,54 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F82F23000680006 | Litorale Settentrionale. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.664.537,88 | 1.664.537,88 | | 10% | 0,00 | 166.453,79 | 1.664.537,88 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F12F23000690006 | Valle dell'Aniene Sud. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 2.598.932,30 | 2.598.932,30 | | 10% | 0,00 | 259.893,23 | 2.598.932,30 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F52F23000590006 | Valle dell'Aniene Nord. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.805.206,55 | 1.805.206,55 | | 10% | 0,00 | 180.520,66 | 1.805.206,55 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F82F23000720006 | Progetto di forestazione urbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Città di Roma. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | | 10% | 0,00 | 124.877,81 | 1.248.778,11 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F82F23000730006 | Progetto di forestazione periurbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Campagna Romana. | Interventi da attivare | M2 | M2C4 | M2C4I0301 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-set-26 | 30-giu-26 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | | 10% | 0,00 | 94.974,24 | 949.742,37 | 0,00 | PROGETTAZIONE | |
| F65E22000090006 | LADISPOLI -istituto scolastico polifunzionale "GIUSEPPE DI VITTORIO" via Federici -Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0103 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 2.302.199,84 | 2.302.199,84 | | 30% | 564.985,99 | 564.985,99 | 2.302.199,84 | 57.914,38 | ESECUZIONE | |
| F75E22000150006 | NETTUNO -ITET Emanuela LOI Via E. LOI -Lavori per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'Istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0103 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 99.000,00 | 99.000,00 | | 30% | 27.000,00 | 27.000,00 | 99.000,00 | 79.739,20 | COLLAUDO/CRE | |
| F16F22000170003 | MARINO - LA "P. MERCURI", Corso Vittoria Colonna n. 53 - Restauro e risanamento conservativo con adeguamento antincendio per messa in sicurezza e miglioramento sismico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | | 30% | 945.000,00 | 945.000,00 | 3.188.315,12 | 581.226,07 | ESECUZIONE | |
| F82B18000180003 | FRASCATI -I.P.S.C.T."Pantaleoni" Via B. Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 30% | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.023.952,68 | 30.992,08 | ESECUZIONE | |
| F85B18005830003 | ROMA (Spinaceto) -L.S."Ettore Majorana" Via C. Avolio,111 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 30% | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.034.977,94 | 344.250,28 | ESECUZIONE | |
| F12C22000040006 | FRASCATI Liceo Marco Tullio Cicerone -Lavori di miglioramento sismico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 10% | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.500.000,00 | 139.190,15 | ESECUZIONE | |
| F62C22000080006 | CAVE -I.L.S. R. Livatino -IPSAR Via G. Venzi -Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | | 10% | 233.000,00 | 233.000,00 | 2.330.000,00 | 688.952,23 | ESECUZIONE | |
| F84H16000210003 | ROMA - LS AMALDI succ.le Via Pietrasecca /Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | | 30% | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.319.593,76 | 612.807,43 | ESECUZIONE | |
| F85B18005810003 | ROMA -L.S."Aristotele" Via Dei Sommozzatori, 50 -Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 850.000,00 | 850.000,00 | | 20% | 170.000,00 | 170.000,00 | 850.000,00 | 147.705,24 | ESECUZIONE | |
| F85B18005840003 | ROMA -L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 20% | 190.000,00 | 190.000,00 | 950.000,00 | 228.682,33 | ESECUZIONE | |
| F84E21005280001 | ROMA -L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 30% | 165.000,00 | 165.000,00 | 550.000,00 | 337.139,19 | COLLAUDO/CRE | |
| F82B18000010003 | ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 460.000,00 | 460.000,00 | | 30% | 138.000,00 | 138.000,00 | 377.824,45 | 367.582,13 | COLLAUDO/CRE | |
| F82B18000110003 | RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" Succ.le Via Falisca -Lavori presentazione S.C.I.A. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 12-mag-23 | 30-giu-26 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 30% | 105.000,00 | 105.000,00 | 349.371,94 | 246.180,15 | CONCLUSO | |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|---|--|----------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| F82B18000040003 | ROMA -I.T.I.S."VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo -Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo dell'aula magna. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 506.000,00 | 506.000,00 | | 30% | 138.000,00 | 138.000,00 | 506.000,00 | 347.769,70 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005820003 | ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 660.000,00 | 660.000,00 | | 30% | 180.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00 | 238.091,28 | ESECUZIONE | |
| F85B18005930003 | ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Succ.le Via Cardinal Capranica - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 30% | 105.000,00 | 105.000,00 | 347.906,48 | 201.580,38 | COLLAUDO/CRE | |
| F22B18000000003 | SUBIACO -I.I.S."G. QUARENGHI" Via di Villa Scarpellini -Lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione e della coibentazione delle coperture della sede centrale. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 924.000,00 | 924.000,00 | | 30% | 252.000,00 | 252.000,00 | 924.000,00 | 617.914,41 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005860003 | ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" - Via di Bravetta, 383 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I.. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 605.000,00 | 605.000,00 | | 30% | 165.000,00 | 165.000,00 | 598.713,15 | 115.992,10 | ESECUZIONE | |
| F85B18005550003 | ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del C.P.I. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 428.484,94 | 190.356,57 | ESECUZIONE | |
| F82B18000060003 | ROMA -I.I.S."J. PIAGET" Via M.F. Nobiliore, 79/A -Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rivelazione fumi). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 638.000,00 | 638.000,00 | | 30% | 174.000,00 | 174.000,00 | 638.000,00 | 248.481,99 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005700003 | MONTE PORZIO CATONE - "BUONARROTI" succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto e per l'ottenimento del C.P.I. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 858.000,00 | 858.000,00 | | 30% | 234.000,00 | 234.000,00 | 858.000,00 | 426.626,45 | ESECUZIONE | |
| F82B18000140003 | ROMA -L.S."AVOGADRO" Succ.le Via Cirenaica, 10 - Completamento lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 30% | 135.000,00 | 135.000,00 | 529.165,44 | 302.747,52 | COLLAUDO/CRE | |
| F82B18000030003 | ROMA -ISTITUTO "RUSSELL" Via Tuscolana, 208 -Lavori di restauro delle facciate e sistemazioni esterne. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | | 30% | 324.000,00 | 324.000,00 | 1.188.000,00 | 554.413,10 | ESECUZIONE | |
| F85B18005760003 | ROMA - "MONTALE" Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 385.000,00 | 385.000,00 | | 30% | 105.000,00 | 105.000,00 | 385.000,00 | 119.139,87 | ESECUZIONE | |
| F25B18004460003 | BRACCIANO: I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree esterne. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 30% | 240.000,00 | 240.000,00 | 984.489,89 | 637.360,21 | COLLAUDO/CRE | |
| F82B22000150006 | ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146. lavori di consolidamento strutturale e per la messa in sicurezza dei locali aule 50 e impermeabilizzazione zona uffici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.391.500,00 | 1.391.500,00 | | 30% | 379.500,00 | 379.500,00 | 1.391.500,00 | 61.963,74 | ESECUZIONE | |
| F85B18005520003 | ROMA - "MACHIARELLI" - succ.le via Giovanni da Procida:Lavori di completamento finalizzati all'ottenimento del CPI. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 30% | 30.000,00 | 30.000,00 | 99.000,82 | 90.168,33 | COLLAUDO/CRE | |
| F33F20000110001 | TIVOLI - IPIAS "Olivieri" - Viale Mazzini, 65 - Lavori strutturali per miglioramento sismico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | | 30% | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 8.875.048,20 | 1.211.391,34 | ESECUZIONE | |
| F15B18006090003 | ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE", Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Primi interventi di adeguamento al "Livello A" D.M. Interni del 21/03/2018. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 165.000,00 | 165.000,00 | | 30% | 45.000,00 | 45.000,00 | 165.000,00 | 143.959,67 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005530003 | ROMA - I.M. "MACHIARELLI" piazza dell'indipendenza, 7 - 00185 : consolidamento balcone dell'ingresso principale attualmente puntellato. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 30% | 75.000,00 | 75.000,00 | 249.386,61 | 184.181,41 | COLLAUDO/CRE | |
| F33F20000120001 | TIVOLI - "ITIS Alessandro Volta" - Via Sant'Agnesa, 46. Lavori strutturali per miglioramento sismico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | | 30% | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 3.850.000,00 | 1.377.815,12 | ESECUZIONE | |
| F88B20000500001 | ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,52 Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 30% | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | COLLAUDO/CRE | |
| F95B18006380003 | MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 20-ott-22 | 30-giu-26 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.744.672,09 | 1.640.551,50 | CONCLUSO | |
| F42E20000150001 | ZAGAROLO - LS "Borsellino & Falcone" succ.le Via Valle Epiconia snc - 00039. Lavori strutturali per adeguamento sismico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 08-mag-24 | 30-giu-26 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 30% | 30.000,00 | 30.000,00 | 109.828,07 | 88.823,99 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001590003 | ROMA - "C. ANTONIETTI" - Via dei Papareschi,30/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità di risalita. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 30% | 75.000,00 | 75.000,00 | 250.000,00 | 155.306,00 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005540003 | ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 12-apr-23 | 30-giu-26 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 30% | 60.000,00 | 60.000,00 | 236.447,41 | 233.439,71 | CONCLUSO | |
| F85B18005790003 | ROMA -I.T.I.S."GIOVANNI XXIII" Via di Tor Sapienza, 160 -Lavori per il rifacimento dei servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 506.000,00 | 506.000,00 | | 30% | 138.000,00 | 138.000,00 | 506.000,00 | 315.701,18 | COLLAUDO/CRE | |
| F88B20000510001 | ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - Indagini, verifiche e lavori di consolidamento strutturale delle ali prospicienti il cortile interno. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 495.000,00 | 495.000,00 | | 30% | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| F88B20000520001 | ROMA - ITCG F. Caffè succ.le Via Fontana 111 - Lavori di rifacimento coperture. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 30% | 195.000,00 | 195.000,00 | 716.965,21 | 263.109,41 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005570003 | ROMA - ITIS "EINSTEIN" - Via PASQUALE II, 237 - Lavori di impermeabilizzazione sulla palestre e spazi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-mar-22 | 30-giu-26 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 30% | 45.000,00 | 45.000,00 | 125.069,24 | 121.381,46 | CONCLUSO | |
| F85B18005800003 | ROMA I.I.S."EX CONFALONIERI" Via B.V. de Mattias, 5 -Lavori di rifacimento dei servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 569.250,00 | 569.250,00 | | 30% | 155.250,00 | 155.250,00 | 569.250,00 | 320.938,07 | COLLAUDO/CRE | |
| F15B18006140003 | FRASCATI -L.C."CICERONE" Via Fontana Vecchia, 2 -Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, revisione porte REI -Rilascio C.P.I.. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 264.000,00 | 264.000,00 | | 30% | 72.000,00 | 72.000,00 | 264.000,00 | 13.368,86 | ESECUZIONE | |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|---|--|----------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| F89E19001720003 | ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 20-giu-24 | 30-giu-26 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 30% | 60.000,00 | 60.000,00 | 198.046,05 | 154.455,42 | COLLAUDO/CRE | |
| F95B18006410003 | GUIDONIA - "MAJORANA" - Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli infissi interni ed esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | | 30% | 276.000,00 | 276.000,00 | 1.012.000,00 | 152.132,43 | ESECUZIONE | |
| F89E19001630003 | ROMA - I.T.C "A. RUIZ" - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 15-nov-24 | 30-giu-26 | 137.500,00 | 137.500,00 | | 30% | 37.500,00 | 37.500,00 | 137.500,00 | 117.170,25 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001730003 | ROMA: MONTESSORI sede centrale via Livenza 8- cap 00198. Lavori urgenti per la realizzazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 397.779,60 | 135.031,14 | ESECUZIONE | |
| F85B18005370003 | ROMA - Itcg "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 30% | 54.000,00 | 54.000,00 | 192.719,15 | 191.604,58 | COLLAUDO/CRE | |
| F75H20000080001 | Nettuno I.T.C. "Loi" Via E. Loi - Opere connesse al Rinnovo CPI. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 66.000,00 | 66.000,00 | | 30% | 18.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00 | 3.488,64 | ESECUZIONE | |
| F89E19001740003 | ROMA IIS VIA SALVINI Succ.le - Via Pietro Micheli: Lavori di completamento per il CPI. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 12-giu-24 | 30-giu-26 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 30% | 75.000,00 | 75.000,00 | 256.070,55 | 170.172,08 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005380003 | ROMA - IPSSAR "P. ARTUSI" - Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178 - Lavori di sostituzione parziale e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 28-mar-24 | 30-giu-26 | 418.000,00 | 418.000,00 | | 30% | 114.000,00 | 114.000,00 | 418.000,00 | 259.462,30 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005730003 | ROMA -IPSA "MAGAROTTO" Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e laboratori. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 352.000,00 | 352.000,00 | | 30% | 96.000,00 | 96.000,00 | 352.000,00 | 257.663,36 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001750003 | ROMA - I.M. "GIORDANO BRUNO" succ.le via Isole Curzolane ,71 - 00139 - Lavori per installazione nuovo ascensore. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 30% | 37.500,00 | 37.500,00 | 125.000,00 | 118.122,72 | COLLAUDO/CRE | |
| F45B18005220003 | GENNAZZANO - Itis "G. BOOLE", Via P. Nenni snc - 00030. Lavori parziali di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 363.000,00 | 363.000,00 | | 30% | 99.000,00 | 99.000,00 | 362.741,19 | 135.904,04 | ESECUZIONE | |
| F15B18006130003 | VELLETRI -L.S."LANDI" Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio -Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 858.000,00 | 858.000,00 | | 30% | 234.000,00 | 234.000,00 | 858.000,00 | 278.495,92 | ESECUZIONE | |
| F89E19001760003 | ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Succ.Le Via delle Isole Curzolane - 00139 - Lavori per ristrutturazione completa piano III". | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 475.000,00 | 475.000,00 | | 30% | 142.500,00 | 142.500,00 | 473.096,80 | 254.762,72 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005390003 | ROMA ITIS "VON NEUMANN" - Via Pollenza 115 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 834.900,00 | 834.900,00 | | 30% | 227.700,00 | 227.700,00 | 834.900,00 | 506.073,98 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001620003 | ROMA (OSTIA) - "M. FARADAY" - Via Capo Sperone, 52 - Lavori di rifacimento servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 20-giu-24 | 30-giu-26 | 137.500,00 | 137.500,00 | | 30% | 37.500,00 | 37.500,00 | 137.500,00 | 121.657,18 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001770003 | ROMA - I.P.S.I.A. "SARANDI" via della Cecchina, 20 - 00139 - Lavori per sistemazione zona palestra e sistemazione aree esterne. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 11-ott-22 | 30-giu-26 | 115.000,00 | 115.000,00 | | 30% | 34.500,00 | 34.500,00 | 100.519,65 | 98.694,27 | CONCLUSO | |
| F58B20000470001 | ANZIO -Istituto D'Arte Succ.le "Pomezia" Via del Teatro Romano - Consolidamenti strutturali, impermeabilizzazione delle coperture. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 378.400,00 | 378.400,00 | | 30% | 103.200,00 | 103.200,00 | 378.400,00 | 38.034,06 | ESECUZIONE | |
| F89E19001780003 | ROMA - ITIS "EINSTEIN" Via Pasquale II, 237 :Lavori di rifacimento delle facciate esterne. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 04-set-23 | 30-giu-26 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 601.446,00 | 501.862,55 | CONCLUSO | |
| F95E22000180006 | Guidonia - I.T.C.G. Pisano - Demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 | | 30% | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 5.170.000,00 | 1.517.651,77 | ESECUZIONE | |
| F88B20000530001 | ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione dei solai. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 330.000,00 | 330.000,00 | | 30% | 90.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 | 77.989,71 | ESECUZIONE | |
| F39E19001260003 | CIVITAVECCHIA - IIS "CALAMATTA" Succ.le Via Namanziano: Lavori di cambio d'uso di locali per ricavo di un laboratorio di chimica strumentale per nuovo indirizzo scolastico e conseguente aggiornamento S.C.I.A. antincendio. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 30% | 72.000,00 | 72.000,00 | 259.464,69 | 159.114,12 | COLLAUDO/CRE | |
| F82B18000210003 | ROMA -I.P.S.S.A.R."I ALBERGHIERO" Via Tor Carbone, 53 -Lavori di sistemazione coperture. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 253.000,00 | 253.000,00 | | 30% | 69.000,00 | 69.000,00 | 253.000,00 | 174.548,34 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005720003 | ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 | 88.013,46 | ESECUZIONE | |
| F89E19001580003 | CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e Palazzina "nuova"). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 440.000,00 | 440.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 440.000,00 | 252.149,60 | ESECUZIONE | |
| F88B20000580001 | ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e realizzazione del capotto esterno. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 25-nov-22 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 30% | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | CONCLUSO | |
| F82B18000020003 | ROMA -I.T.C."L. LOMBARDO RADICE" Piazza Ettore Viola, 5 - Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 30% | 195.000,00 | 195.000,00 | 762.109,83 | 485.817,09 | COLLAUDO/CRE | |
| F88B20000540001 | ROMA - I.T.C "A. RUIZ" Viale Africa, 109 Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 660.000,00 | 660.000,00 | | 30% | 180.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00 | 3.571,85 | ESECUZIONE | |
| F88B20000590001 | ROMA - IIS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Lavori di recupero e risanamento delle facciate e dei fregi aggettanti in tufo. Sostituzione degli infissi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 30% | 330.000,00 | 330.000,00 | 1.218.593,44 | 856.668,35 | COLLAUDO/CRE | |
| F55H20000050001 | ANZIO -COLONNA GATTI Via Fratini - Opere connesse al rinnovo del C.P.I. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 30% | 15.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 32.283,99 | COLLAUDO/CRE | |
| F84E21005290001 | ROMA -I.M."CAETANI" Viale Mazzini, 36 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (adeguamento impianto di spegnimento incendi, rifacimento impianto elettrico e realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 04-giu-24 | 30-giu-26 | 625.000,00 | 625.000,00 | | 30% | 187.500,00 | 187.500,00 | 656.693,99 | 384.926,70 | COLLAUDO/CRE | |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|--|--|----------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| F49E19000760003 | ZAGAROLO - LS"BORSELLINO & FALCONE" - Via Colle dei Frati - 00039. Lavori di riqualificazione delle facciate esterne. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 385.000,00 | 385.000,00 | | 30% | 105.000,00 | 105.000,00 | 385.000,00 | 268.414,28 | COLLAUDO/CRE | |
| F59E19001000003 | GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di sostituzione di infissi interni/esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 30% | 60.000,00 | 60.000,00 | 200.000,00 | 137.150,83 | COLLAUDO/CRE | |
| F18B20000600001 | FIUMICINO: L. DA VINCI succ.le Viale Maria 561: Rifacimento della facciata fatiscente e ripristino dei camminamenti esterni. Lavori di ristrutturazione della copertura. Rifacimento campo polivalente esterno. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 850.000,00 | 850.000,00 | | 30% | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| F89E19001650003 | ROMA - LS "CAVOUR" - Via delle Carine n. 1 - 00184. Lavori parziali di riqualificazione dei servizi igienici e di adeguamento delle pavimentazioni interne. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 227.700,00 | 227.700,00 | | 30% | 62.100,00 | 62.100,00 | 227.700,00 | 147.635,08 | COLLAUDO/CRE | |
| F59E19000980003 | POMEZIA - I.I.S. "COPERNICO" - via Copernico,1 - Lavori di rifacimento servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 275.000,00 | 275.000,00 | | 30% | 75.000,00 | 75.000,00 | 275.000,00 | 185.226,64 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H2100770001 | ROMA - GIOBERTI Sede associata, via dei Genovesi, 30/C - Manutenzione straordinaria del manto di copertura a falde inclinate, eliminazione infiltrazioni torretta ascensore e sostituzione infissi esterni. Lavori di rifacimento facciate esterne. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | | 30% | 510.000,00 | 510.000,00 | 1.870.000,00 | 507.011,93 | ESECUZIONE | |
| F89E19001660003 | ROMA - Itis "H. HERTZ" - Via W. Proccaccini n. 70 - 00173 e LC "Socrate" via p.r. Giuliani n.15 00154 - Lavori di rifacimento di parte dei servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 253.000,00 | 253.000,00 | | 30% | 69.000,00 | 69.000,00 | 253.000,00 | 164.848,16 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H21007850003 | ROMA - MONTALE Via di Bravetta 395 - Lavori di rifacimento coperture a tetto e lavori di rifacimento di un'ala del Piano IV attualmente in disuso. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 902.000,00 | 902.000,00 | | 30% | 246.000,00 | 246.000,00 | 902.000,00 | 509.845,89 | ESECUZIONE | |
| F98B20000630001 | MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" Piazza della Resistenza, 1 - 00015 - Lavori per realizzazione capotetto termico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 30% | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.810.028,12 | 1.331.329,45 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001670003 | ROMA - Itier "F. DE PINEDO" - Via F. Morandini n. 30 - 00142, Itis "M. Colonna", Via S. Pincherle n. 201 - 00146. Lavori di rifacimento dei servizi igienici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 151.800,00 | 151.800,00 | | 30% | 41.400,00 | 41.400,00 | 151.800,00 | 0,00 | COLLAUDO/CRE | |
| F85B18005850003 | ARICCIA -L.C."J. JOYCE" Via A. De Gasperi, 20 -Adeguamento impianto antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I.. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 440.000,00 | 440.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 440.000,00 | 117.516,98 | COLLAUDO/CRE | |
| F88B20000610001 | ROMA -I.M."CAETANI" Viale Mazzini, 36 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 30% | 135.000,00 | 135.000,00 | 450.000,00 | 224.070,81 | ESECUZIONE | |
| F83F20000050001 | CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181389. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | | 30% | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| F88B20000620001 | ROMA L. C. "Seneca" SEDE Via Albergotti n. 35: Lavori di manutenzione straordinaria delle impermeabilizzazioni dell'edificio scolastico e della palestra. Recupero e risanamento delle facciate esterne dell'edificio scolastico e della palestra. Sostituzione infissi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 30% | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.022.089,05 | 1.411.506,19 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001560003 | ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana - Lavori di sistemazione cornicioni e battitura intonaci lesionati. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 189.750,00 | 189.750,00 | | 30% | 51.750,00 | 51.750,00 | 189.750,00 | 159.345,56 | COLLAUDO/CRE | |
| F88B20000550001 | ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - Interventi su palestre e spazi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 275.000,00 | 275.000,00 | | 30% | 75.000,00 | 75.000,00 | 275.000,00 | 36.859,57 | ESECUZIONE | |
| F89E19001570003 | ROMA - "PERTINI" - Via Lentini, 78 - Roma - Lavori di rifacimento lucernai e sistemazione infiltrazioni piano interrato. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 126.500,00 | 126.500,00 | | 30% | 34.500,00 | 34.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| F88B20000560001 | ROMA - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone,50 - Ostia Lavori tesi alla messa in sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti secondo la normativa D.L. 81/08. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 30% | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | COLLAUDO/CRE | |
| F93F20000000001 | MONTEROTONDO - IIS Santa Maria delle Grazie. Lavori di miglioramento sismico. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 605.000,00 | 605.000,00 | | 30% | 165.000,00 | 165.000,00 | 605.000,00 | 40.481,59 | ESECUZIONE | |
| F89E19001680003 | ROMA - L.A. " G. C. ARGAN" - Piazza Decemviri 12 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione coperture e risanamento cornicioni ammalorati. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 21-nov-24 | 30-giu-26 | 227.700,00 | 227.700,00 | | 30% | 62.100,00 | 62.100,00 | 227.700,00 | 152.043,19 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H21007890001 | ROMA - Ist. "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori per l'ottenimento C.P.I.. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | 30% | 435.000,00 | 435.000,00 | 1.450.000,00 | 549.812,15 | ESECUZIONE | |
| F85B18005870003 | ROMA -L.S."MALPIGHI" Via Silvestri, 301 -Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I.. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 660.000,00 | 660.000,00 | | 30% | 180.000,00 | 180.000,00 | 653.446,26 | 109.318,48 | ESECUZIONE | |
| F87H20005230001 | ROMA - L.C. "DE SANCTIS" Via Cassia, 931: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni. Manutenzione straordinaria spazi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 06-feb-24 | 30-giu-26 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 676.089,69 | 437.737,05 | COLLAUDO/CRE | |
| F99E19001040003 | GUIDONIA - I.T.I.S. "A. VOLTA" - Via Roma 296/b - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento impermeabilizzazione coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico sanitaria bagni fabbricato principale. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 202.400,00 | 202.400,00 | | 30% | 55.200,00 | 55.200,00 | 202.400,00 | 129.902,18 | COLLAUDO/CRE | |
| F82C20004360001 | CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181390. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 330.000,00 | 330.000,00 | | 30% | 90.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 | 54.793,66 | ESECUZIONE | |
| F32C20003530001 | CIVITAVECCHIA- L.A. "Via dell'Immacolata 47" Succ.le Via Adige snc: Lavori di messa in sicurezza degli elementi strutturali. Consolidamenti fondazione, strutture portanti e cornicioni. Ripristino delle fessurazioni presenti su tramezzi interni. Ripristino pavimentazione esterna sconnessa. Rifacimento porzione di muro esterno instabile con pericolo di crollo. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 200.759,95 | ESECUZIONE | |
| F89E19001690003 | ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - succ.le via C. Ferrini, 83 - Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento cornicioni ammalorati e consolidamento paramento murario. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 25-mar-24 | 30-giu-26 | 253.000,00 | 253.000,00 | | 30% | 69.000,00 | 69.000,00 | 253.000,00 | 164.619,31 | COLLAUDO/CRE | |
| F54E20000890001 | ANZIO -Istituto Gavio Apicio e Innocenzo XII" Via Nerone - Realizzazione di riserva idrica impianto antincendio e rinnovo CPI. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 30% | 30.000,00 | 30.000,00 | 106.865,77 | 9.638,78 | ESECUZIONE | |
| F87H20005240001 | ROMA - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Revisione parte della copertura a coppi delle falde inclinate causa infiltrazioni da disallineamento. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 28-giu-24 | 30-giu-26 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 603.326,87 | 404.578,75 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001700003 | ROMA - I.P.S.C.T. "T. CONFALONIERI" - Viale A. Severo 212 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per ottenimento CPI antincendio. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 18-gen-24 | 30-giu-26 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 30% | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 82.875,86 | COLLAUDO/CRE | |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolarietà | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|--|--|----------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| F59E19000990003 | GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI (certificazione prevenzione incendi). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 462.000,00 | 462.000,00 | | 30% | 126.000,00 | 126.000,00 | 454.057,91 | 106.598,44 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005250001 | ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Via Monte Resegone, 6 - 00139 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 620.000,00 | 620.000,00 | | 30% | 186.000,00 | 186.000,00 | 737.731,82 | 538.974,25 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001710003 | ROMA IPSEOA "P. ARTUSI" Via Sestio Menas 67 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per ottenimento CPI antincendio | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 21-ago-23 | 30-giu-26 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 30% | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 90.251,67 | CONCLUSO | |
| F84E20002950001 | ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le Via Malvano 20: Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione straordinaria della palestra. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 17-lug-24 | 30-giu-26 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 30% | 90.000,00 | 90.000,00 | 364.938,51 | 203.796,06 | COLLAUDO/CRE | |
| F89E19001520003 | ROMA -I.T.I.S. "LATTANZIO" VialeTeano, 233 - Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del 3° piano | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 506.000,00 | 506.000,00 | | 30% | 138.000,00 | 138.000,00 | 506.000,00 | 324.462,88 | COLLAUDO/CRE | |
| F29J20001040001 | BRACCIANO -L.S. "I. VIAN" Via Largo C. Pavese, 1 -Lavori per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 30% | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 594.596,20 | ESECUZIONE | |
| F89E19001530003 | ROMA - ITIS "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo, 27 - Lavori per il rinforzo strutturale del corpo scala 3 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 443.300,00 | 443.300,00 | | 30% | 120.900,00 | 120.900,00 | 443.300,00 | 19.053,01 | ESECUZIONE | |
| F87H20005140001 | MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 352.000,00 | 352.000,00 | | 30% | 96.000,00 | 96.000,00 | 352.000,00 | 237.984,80 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005260001 | ROMA - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Sostituzione infissi esterni in legno. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | 30% | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.300.000,00 | 501.009,86 | ESECUZIONE | |
| F92C20002990001 | GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS "Olivieri" Via Zambecconi, 1. Lavori strutturali per miglioramento sismico | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 385.000,00 | 385.000,00 | | 30% | 105.000,00 | 105.000,00 | 385.000,00 | 202.326,12 | ESECUZIONE | |
| F87H20005150001 | ROMA -I.T.I.S. "GALILEO GALILEI" Via Conte Verde, 51 - Lavori di rifacimento coperture | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 30% | 195.000,00 | 195.000,00 | 650.000,00 | 280.318,26 | ESECUZIONE | |
| F87H20005270001 | ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le -I.I.S."VIA SARANDI" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandi, 11) -Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 960.000,00 | 960.000,00 | | 30% | 288.000,00 | 288.000,00 | 1.070.050,63 | 635.233,58 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005160001 | ROMA -IPSA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Lavori di sostituzione parte degli infissi e delle serrande | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 05-feb-24 | 30-giu-26 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 30% | 75.000,00 | 75.000,00 | 268.504,73 | 149.818,31 | COLLAUDO/CRE | |
| F12B22000150006 | VELLETRI - L.S. "Landi"-Viale S. D'Acquisto, 61. Rifacimento coperture corpo aule e aula magna e lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nella risarcitura dell'intonaco delle facciate e sistemazione pareti esterne dell'Aula Magna e sostituzione parte degli infissi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | | 30% | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.320.000,00 | 115.978,77 | ESECUZIONE | |
| F67H20003630001 | LADISPOLI L.S. "PERTINI" Via Callagrone 1: Rifacimento dell'impianto di riscaldamento zona palestra. Impermeabilizzazione copertura edificio scolastico e Palestra. Ripristino e messa in sicurezza dei camminamenti esterni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 30% | 180.000,00 | 180.000,00 | 643.386,43 | 371.901,40 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005470001 | ROMA - I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | | 30% | 552.000,00 | 552.000,00 | 2.024.000,00 | 666.467,05 | ESECUZIONE | |
| F87H20005170001 | ROMA (Ostia) - "COMPLESSO CAPO SPERONE" Via Capo Sperone, 52 -Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione parziale con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 565.000,00 | 565.000,00 | | 30% | 169.500,00 | 169.500,00 | 565.000,00 | 395.960,39 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005300001 | ROMA -LA Via Ripetta 218: Sostituzione infissi esterni e parte di quelli interni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 30% | 165.000,00 | 165.000,00 | 547.278,42 | 296.492,12 | ESECUZIONE | |
| F87H20005480001 | ROMA - "Pirelli" Via Rocca di Papa - Lavori di rifacimento coperture e sostituzione infissi esterni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | | 30% | 312.000,00 | 312.000,00 | 1.144.000,00 | 566.802,03 | ESECUZIONE | |
| F54E20000900001 | ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE Via Pegaso, 6 - Opere connesse al rinnovo del CPI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 30% | 15.000,00 | 15.000,00 | 52.873,78 | 47.042,77 | COLLAUDO/CRE | |
| F81B20000790001 | ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Sestio Menas 67 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per rinnovo SCIA antincendio e sostituzione infissi | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 885.500,00 | 885.500,00 | | 30% | 241.500,00 | 241.500,00 | 885.500,00 | 419.380,82 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005180001 | ROMA -LS "NEWTON" Succ.le Via dell'Olmata, 4 - Lavori di rifacimento coperture | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 440.000,00 | 440.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 440.000,00 | 338.251,10 | COLLAUDO/CRE | |
| F84E20002960001 | ROMA LS FARNESINA (SEDE) Via DEI GIOCHI ISTMICI, 64: Lavori per l'ottenimento del C.P.I. ed abbattimento delle barriere architettoniche | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 770.000,00 | 770.000,00 | | 30% | 210.000,00 | 210.000,00 | 770.000,00 | 436.445,63 | COLLAUDO/CRE | |
| F37H20005320001 | ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | | 30% | 552.000,00 | 552.000,00 | 2.024.000,00 | 284.288,33 | ESECUZIONE | |
| F57H20003950001 | POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - Rifacimento coperture corpo aule e palestra. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 990.000,00 | 990.000,00 | | 30% | 270.000,00 | 270.000,00 | 990.000,00 | 395.348,59 | ESECUZIONE | |
| F87H20005490001 | ROMA - Ist. "Piaget-Diaz" Via Taranto - Lavori per consolidamento solai e rifacimento controsoffitti | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 30% | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 173.275,32 | ESECUZIONE | |
| F87H20005190001 | ROMA - IIS ALBERTI LEON BATTISTA + CANNIZZARO STANISLAO V.le della Civiltà del Lavoro - Lavori di impermeabilizzazione coperture | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 715.000,00 | 715.000,00 | | 30% | 195.000,00 | 195.000,00 | 715.000,00 | 328.312,32 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005320001 | ROMA- Ex DUCA degli Abruzzi via Palestro ,38 Roma - Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 15-lug-24 | 30-giu-26 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 30% | 75.000,00 | 75.000,00 | 248.188,15 | 168.427,97 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005500001 | ROMA - L.A. "ARGAN" Piazza Decemviri 12 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per sostituzione infissi interni ed esterni, rifacimento dei servizi igienici fatiscenti e revisione dei manti di copertura | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | | 30% | 276.000,00 | 276.000,00 | 1.012.000,00 | 293.011,62 | ESECUZIONE | |
| F84E20002940001 | ROMA -Isituto Alberghiero succ.le "Elsa Morante" - Piazza Elsa Morante -Opere di completamento per ottenimento C.P.I. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 30% | 45.000,00 | 45.000,00 | 148.666,19 | 71.563,25 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005330001 | ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 02-apr-24 | 30-giu-26 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 30% | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.415.981,15 | 989.866,54 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005510001 | ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA Via Aquilonia - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle coperture e risanamento pensiline di copertura | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | | 30% | 330.000,00 | 330.000,00 | 1.210.000,00 | 815.655,33 | COLLAUDO/CRE | |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|---|--|----------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| F87H20005200001 | ROMA - LC L. Manara - Lavori per la sostituzione del tetto della palestra | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 330.000,00 | 330.000,00 | | 30% | 90.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 | 191.103,44 | ESECUZIONE | |
| F87H20005340001 | ROMA - I.T.I.S. "E. FERMI" Via Trionfale, 8737: Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle facciate ammalorate. Rifacimento impermeabilizzazione dei terrazzi. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 30% | 330.000,00 | 330.000,00 | 1.166.540,56 | 784.394,86 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005520001 | ROMA -I.M." M. DI SAVOIA" Via Cerveteri - Lavori di sostituzione parziale infissi pericolanti | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 759.000,00 | 759.000,00 | | 30% | 207.000,00 | 207.000,00 | 759.000,00 | 26.114,59 | ESECUZIONE | |
| F17H20005600001 | VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 - Lavori di impermeabilizzazione corpo aule e palestra | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 528.000,00 | 528.000,00 | | 30% | 144.000,00 | 144.000,00 | 528.000,00 | 371.404,60 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005350001 | ROMA - IPSCT "Einaudi Luigi" Succ.le Via G. Del Vecchio n. 42 - "Seneca" Succ.le Via Maroi, 33: Bonifica e messa in sicurezza dell'area esterna e rifacimento e messa a norma campo sportivo polivalente esterno. Ripristino dell'impermeabilizzazione di parte della copertura. Rifacimento di parte dell'intonaco esterno. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 30% | 240.000,00 | 240.000,00 | 929.773,01 | 653.407,47 | COLLAUDO/CRE | |
| F82B22000160006 | ROMA - ITIS "ARMELLINI", Largo B. Placido Riccardi n. 13 - Lavori di rifacimento di parte delle coperture e di riqualificazione di parte delle facciate esterne e degli spazi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | | 30% | 639.000,00 | 639.000,00 | 2.343.000,00 | 518.732,91 | ESECUZIONE | |
| F87H20005210001 | ROMA - ALBERTI/RUIZ SUCC. succ.le. Via Brancati 19 - rinnovo CPI ed elettrificazioni infissi esterni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 30% | 51.000,00 | 51.000,00 | 168.560,19 | 140.614,24 | ESECUZIONE | |
| F87H20005360001 | ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 26-giu-24 | 30-giu-26 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 398.058,74 | 252.226,92 | COLLAUDO/CRE | |
| F84E20002970001 | ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Montescalegio - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) (Strutture separanti REI, Porte REI Impianto antincendio, impianto rivelazione fumi) e riqualificazione igienico-sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 rer il rifacimento della copertura | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 825.000,00 | 825.000,00 | | 30% | 225.000,00 | 225.000,00 | 825.000,00 | 532.439,16 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005220001 | ROMA -IPSA "MAGAROTTO" e CONVITTO Via Casal Lumbroso, 129 - Risanamento ammaloramento intonaci esterni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 620.568,70 | 382.684,21 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005370001 | ROMA - L.C. "ORAZIO" via Alberto Savinio, 40 - 00141 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed interni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 18-ott-23 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 30% | 240.000,00 | 240.000,00 | 988.929,55 | 718.366,03 | CONCLUSO | |
| F87H20005540001 | OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 946.000,00 | 946.000,00 | | 30% | 258.000,00 | 258.000,00 | 946.000,00 | 358.967,39 | ESECUZIONE | |
| F82C20004370001 | CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. "Via Romana 11-13" - Via Romana, 11-13 - Lavori di miglioramento / adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181391 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 825.000,00 | 825.000,00 | | 30% | 225.000,00 | 225.000,00 | 825.000,00 | 226.364,07 | ESECUZIONE | |
| F87H20005380001 | ROMA - I.I.S. "V. GASSMAN" Succ.le - Via Prelà snc (angolo via Comelia 45): Lavori di rifacimento coperture/infiltrazioni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 26-set-23 | 30-giu-26 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 30% | 45.000,00 | 45.000,00 | 218.224,36 | 204.419,38 | CONCLUSO | |
| F97H20004460001 | GUIDONIA -Ist. "PISANO" Via De Sica - Lavori di rifacimento coperture, sistemazione facciate | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 671.000,00 | 671.000,00 | | 30% | 183.000,00 | 183.000,00 | 671.000,00 | 436.167,05 | COLLAUDO/CRE | |
| F82B22000170006 | CIAMPINO - "Amani" Via Romana 11/13 -Rifacimento di parte delle coperture e facciate palazzine ex "Omni". | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| F17H20005610001 | FIUMICINO - L. DA VINCI sede Via di Maccarese 30 e succ.le in Via di Maccarese 38: Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Rifacimento parte infissi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 30% | 240.000,00 | 240.000,00 | 867.443,04 | 587.937,10 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005660001 | ROMA I.P.S.C.T. "G. VERNE" succ.le P.zza Tarantelli - Lavori per rifacimento impermeabilizzazioni coperture. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 30% | 150.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 | 383.731,25 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005390001 | ROMA - IIS Via Asmara 28 - succ.le L.go Paganini 6: Manutenzione straordinaria del tetto a falde causa infiltrazioni e messa in sicurezza dei solai all'intradosso causa sfondellamento. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 30% | 180.000,00 | 180.000,00 | 600.000,00 | 378.264,29 | ESECUZIONE | |
| F87H20005560001 | ROMA IIS "ENZO FERRARI" Via Grottaferrata 76 - Lavori di riqualificazione igienico-sanitaria dell'istituto scolastico ai sensi de D.Lgs n. 81/2008 Per l'eliminazione e il monitoraggio delle strutture contenenti AMIANTO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | | 30% | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.430.000,00 | 406.983,41 | ESECUZIONE | |
| F87H20005670001 | ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - Via Argoli, 45: Rinnovo CPI ed adeguamento alle disposizioni vigenti | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 30% | 105.000,00 | 105.000,00 | 347.694,84 | 65.532,66 | ESECUZIONE | |
| F97H20004450001 | MONTEROTONDO - FRATELLI BANDIERA Via Tirso - 00015 - Lavori per rifacimento pavimentazione camminamenti esterna. Rifacimento muro di contenimento lato monte. Rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 08-ago-23 | 30-giu-26 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 30% | 180.000,00 | 180.000,00 | 666.736,66 | 499.013,13 | CONCLUSO | |
| F84E20002980001 | ROMA - LS "D'ASSISI" Succ.le via C. Durante - Lavori di adeguamento e messa a norma per l'ottenimento del CPI e ristrutturazione locali terzo piano | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | | 30% | 345.000,00 | 345.000,00 | 1.265.000,00 | 776.761,23 | ESECUZIONE | |
| F87H20005680001 | ROMA - T.Arquati (Succle Kennedy) Lungotevere Farnesina 11 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione del solaio di copertura | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 352.000,00 | 352.000,00 | | 30% | 96.000,00 | 96.000,00 | 352.000,00 | 25.192,64 | ESECUZIONE | |
| F87H20005400001 | ROMA - LC MAMIANI Viale DELLE MILIZIE 30: Lavori di rifacimento delle coperture a tetto causa infiltrazioni | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 750.000,00 | 750.000,00 | | 30% | 225.000,00 | 225.000,00 | 786.257,22 | 465.506,17 | ESECUZIONE | |
| F87H20005570001 | ROMA - Ist. "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di consolidamento scale interne e verifiche strutturali | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 330.000,00 | 330.000,00 | | 30% | 90.000,00 | 90.000,00 | 330.000,00 | 19.590,33 | ESECUZIONE | |
| F87H20005690001 | GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek"-Via J.F.Kennedy, s.n.c.:Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra e locali adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque piovane. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 561.000,00 | 561.000,00 | | 30% | 153.000,00 | 153.000,00 | 561.000,00 | 395.098,95 | COLLAUDO/CRE | |
| F17H20005620001 | FIUMICINO - I.I.S. "P. BAFFI" sede via Bezzi 51/53. Rifacimento tratti fognari, ristrutturazione pareti divisorie lesionate, bonifica umidità di risalita visibile all'interno della struttura scolastica. Rifacimento intonaci ammalorati. Demolizione e rifacimento gradinate Palestra per messa a norma ai fini antincendio. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 30% | 240.000,00 | 240.000,00 | 800.000,00 | 395.444,41 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005580001 | ROMA - IIS "CARAVAGGIO" sede Via C.T. Odescalchi 75 - 00147. Lavori di riqualificazione delle facciate esterne e delle coperture. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 951.500,00 | 951.500,00 | | 30% | 259.500,00 | 259.500,00 | 951.500,00 | 149.876,69 | ESECUZIONE | |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|---|--|----------|------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| F87H20005700001 | ROMA - L.C. "A. MARZIO" succ.le - L.S. "A. LABRIOLA" Via C. Sperone, 50 Ostia - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 629.000,00 | 629.000,00 | | 30% | 188.700,00 | 188.700,00 | 629.000,00 | 3.447,64 | ESECUZIONE | |
| F87H20005410001 | ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di recupero e risanamento delle facciate esterne. Sostituzione degli infissi esterni. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 900.000,00 | 900.000,00 | | 30% | 270.000,00 | 270.000,00 | 900.000,00 | 629.020,31 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005590001 | ROMA - IPSCT "CONFALONIERI" Viale A. Severo 212 - Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 per messa in sicurezza cornicioni ammalorati e facciate lesionate e coperture | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | | 30% | 312.000,00 | 312.000,00 | 1.144.000,00 | 696.381,65 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005710001 | ROMA -I.P.S.I.A. MAGAROTTO Via CASAL LUMBROSO" Lavori per il ripristino dello sfondellamento del solaio sottostante la tribuna e degli spogliatoi della palestra | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 440.000,00 | 440.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 440.000,00 | 174.298,32 | ESECUZIONE | |
| F87H20005420001 | ROMA - C. MATTEUCCI - Via Delle Vigne Nuove 262 - 00139. Lavori per rifacimento infissi esterni comprensivi delle persiane avvolgibili | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 10-ott-22 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 30% | 240.000,00 | 240.000,00 | 800.000,00 | 539.933,22 | CONCLUSO | |
| F87H20005600001 | ROMA - L.S. "D'ASSISI" e I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | | 30% | 276.000,00 | 276.000,00 | 1.012.000,00 | 384.585,59 | ESECUZIONE | |
| F87H20005720001 | CIAMPINO L.S. "Volterra"- Via dell'Acqua Acetosa, 8/A- Lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 484.000,00 | 484.000,00 | | 30% | 132.000,00 | 132.000,00 | 484.000,00 | 334.007,94 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005430001 | ROMA - ITIS PASCAL (SEDE) Via BREMBIO, 97: Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni del lastrico solare della palazzina B e aula magna e riqualificazione interna. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 04-set-23 | 30-giu-26 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 530.689,54 | 415.041,03 | CONCLUSO | |
| F87H20005610001 | ROMA - Ist. "A. DIAZ" succ.le Via Taranto - Lavori di ripristino cornicioni e restauro statua | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 379.500,00 | 379.500,00 | | 30% | 103.500,00 | 103.500,00 | 379.500,00 | 149.440,95 | ESECUZIONE | |
| F87H20005730001 | ROMA (Spinaceto) -L.C. "PLAUTO" Via Renzini, 70 - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture e rifacimento palestre. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 715.000,00 | 715.000,00 | | 30% | 195.000,00 | 195.000,00 | 715.000,00 | 92.340,41 | ESECUZIONE | |
| F37H20005310001 | CIVITAVECCHIA: ITIS "G. Marconi" Via C. Corradetti n. 2 - 00053: Lavori per la sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni. Lavori di realizzazione del capotto termico del corpo aule edificio prefabbricato. Impermeabilizzazione corpo laboratori e zona bar con sostituzione di grondaie e pluviali. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 990.000,00 | 990.000,00 | | 30% | 270.000,00 | 270.000,00 | 990.000,00 | 595.695,49 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005620001 | ROMA - IM "J.J. Rousseau", Via delle sette Chiese n. 259 - Lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/2008 degli spazi esterni e rifacimento delle coperture | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | | 30% | 276.000,00 | 276.000,00 | 1.012.000,00 | 322.017,05 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005740001 | ROMA - "LC ALBERTELLI" Via Manin, 72 - Risanamento igienico sanitario ex-Manin per assegnazione locali piano terra e piano seminterrato | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 253.000,00 | 253.000,00 | | 30% | 69.000,00 | 69.000,00 | 253.000,00 | 34.656,59 | ESECUZIONE | |
| F87H20005440001 | ROMA - IS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Rifacimento impermeabilizzazione terrazzi. Revisione della copertura a tetto. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 17-giu-24 | 30-giu-26 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 467.182,23 | 289.166,37 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005630001 | ROMA L.S. "CROCE-ALERAMO" Via B. Bardanzellu 7 - Lavori ai sensi del D.M. 37/08, manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 rifacimento copertura | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 825.000,00 | 825.000,00 | | 30% | 225.000,00 | 225.000,00 | 825.000,00 | 523.789,00 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005640001 | ROMA- L.S. "AMALDI" succ.le Via Pietrasecca/Via Picciano - Lavori di sistemazione piattabande e cortina facciate | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 357.500,00 | 357.500,00 | | 30% | 97.500,00 | 97.500,00 | 357.500,00 | 228.509,37 | COLLAUDO/CRE | |
| F87H20005750001 | ROMA - Ex Magellano Via A. da Garesio, 109 Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 605.000,00 | 605.000,00 | | 30% | 165.000,00 | 165.000,00 | 605.000,00 | 94.301,31 | ESECUZIONE | |
| F87H20005460004 | ROMA LS PASTEUR Via G. BARELLAI, 130: Lavori di riqualificazione energetica mediante capotto termico e sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 800.000,00 | 682.842,04 | 117.157,96 | 30% | 204.852,61 | 204.852,61 | 794.496,39 | 405.653,40 | COLLAUDO/CRE | |
| F51B20000730001 | COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino" | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 10.450.000,00 | 5.500.000,00 | 4.950.000,00 | 30% | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 15.396.122,47 | 4.155.589,49 | ESECUZIONE | |
| F91B20000870001 | GUIDONIA - Nuovo corpo aule dell'I.T.C.G. "Pisano" con metodi e tecniche a basso impatto ambientale D.M. 11/10/17 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C1 | M4C1I0303 | Ministero dell'Istruzione | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | | 30% | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 12.979.814,97 | 2.788.590,17 | ESECUZIONE | |
| F37H22001270001 | CAMERATA NUOVA -Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 48/b - Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 02-feb-24 | 30-set-23 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 87% | 0,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 153.886,19 | CONCLUSO | Incassato il 100% dell'importo PNC relativo agli anni 2021-2022. Da incassare la quota FOI |
| F37H22001310001 | SUBIACO-LIVATA-CAMPO DELL'OSSO- FONDI JENNE-JENNE (44/b-30/d-36/d) - Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per l'accessibilità dell'Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-dic-24 | 31-dic-23 | 581.285,00 | 581.285,00 | | 87% | 0,00 | 376.474,00 | 581.285,00 | 312.929,38 | ESECUZIONE | Incassato il 100% dell'importo PNC relativo agli anni 2021-2022. Da incassare la quota FOI e la quota PNC annualità 2023 |
| F17H22001460001 | CERRETO LAZIALE -Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della S.P. 47/a Empolitana II -Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 10-apr-24 | 28-feb-24 | 295.900,00 | 295.900,00 | | 87% | 0,00 | 0,00 | 295.900,00 | 199.348,46 | CONCLUSO | |
| F67H22001370001 | CANTERANO -Lavori di miglioramento delle condizioni per la salvaguardia delle persone e per la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico S.P. 47/a al km 12+400 circa - Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 26-gen-24 | 30-set-23 | 35.178,50 | 35.178,50 | | 87% | 0,00 | 30.590,00 | 35.178,50 | 31.537,53 | CONCLUSO | Incassato il 100% dell'importo PNC relativo agli anni 2021-2022. Da incassare la quota FOI |
| F67H22001340001 | BELLEGRA ed altri - S.P. Bellegra-Rocca Santo Stefano (ritiro San. Francesco) (S.P. 63/a) Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per l'accessibilità dell'Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-dic-24 | 30-set-23 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 87% | 0,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 148.182,98 | COLLAUDO/CRE | In attesa di saldo credito Incassato il 100% dell'importo PNC relativo agli anni 2021-2022. Da incassare la quota FOI |
| F27H22001390001 | SUBIACO ed altri -Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 40/b Subiaco-Cervara -Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-gen-25 | 31-gen-25 | 525.000,00 | 525.000,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | STIPULA CONTRATTO | Intervento previsto per € 504.000,00 nel 2024 e per € 21.000,00 nel 2025 |
| F17H22001420001 | SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA CAMPO LA PIETRA (S.P. 45/a - S.P. 41/a) - Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per l'accessibilità dell'Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 30-set-25 | 30-set-25 | 659.000,00 | 659.000,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROGETTAZIONE | Intervento previsto nel 2025 |
| F87H22002090001 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 39/b ARSOLI CERVARA CAMPAEGLI - Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 30-set-25 | 30-set-25 | 524.423,00 | 524.423,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROGETTAZIONE | Intervento previsto per € 472.949,00 nel 2025 e per € 51.474,00 nel 2026 |
| F17H22001430001 | VALLEPIETRA-TREVI-FILETTINO [S.P. 29/c (RM) - S.P. 28 (FR)] - Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per l'accessibilità dell'Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 30-set-25 | 30-set-25 | 525.000,00 | 525.000,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROGETTAZIONE | Intervento previsto nel 2026 |
| | Programmi straordinari di manutenzione delle due aree interne Monti Lepini e Monti Prenestini-Giovenzano-Sacco. | Interventi da attivare | M5 | M5C3 | M5C3Fondo complementare | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | | 30-giu-26 | 2.147.355,47 | 2.147.355,47 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | APPROVAZIONE MIT | Programma di interventi in attesa di approvazione da parte del MIT |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|---|--|----------|------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| F93G2200030001 | Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni dell'area metropolitana. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0202 | Ministero dell'Interno | 31-dic-26 | 30-giu-26 | 47.519.829,31 | | 47.519.829,31 | 10% | 0,00 | 4.097.500,00 | 86.483.364,03 | 1.276.548,65 | PROGETTAZIONE-ESECUZIONE | |
| F83G22000620001 | Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunionalizzazione di 21 sedi dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0202 | Ministero dell'Interno | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 19.777.067,98 | 10.956.461,93 | 8.820.606,05 | 30% | 0,00 | 5.250.000,00 | 37.103.203,07 | 5.999.164,30 | PROGETTAZIONE | |
| F83G22000630001 | Realizzazione di 9 nuovi poli culturali dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0202 | Ministero dell'Interno | 31-dic-26 | 30-giu-26 | 36.986.772,69 | | 36.986.772,69 | 30% | 0,00 | 9.750.000,00 | 70.611.811,06 | 8.273.759,23 | PROGETTAZIONE | |
| F33I22000020001 | Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell'area metropolitana. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0202 | Ministero dell'Interno | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 69.433.420,50 | 37.149.612,80 | 32.283.807,70 | 30% | 0,00 | 17.800.953,30 | 128.628.491,06 | 8.609.323,38 | PROGETTAZIONE-ESECUZIONE | |
| H39J21000510007 | ATER Civitavecchia - Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-mar-26 | 31-mar-26 | 16.992.022,80 | 16.992.022,80 | | 10% | 1.476.516,30 | 1.476.516,30 | 0,00 | 0,00 | AGGIUDICAZIONE | |
| I97C18000370002 | Monterotondo - Riqualificazione Stabile Comunale - Beni confiscati alla mafia - Via Aniene (Lotto C). | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 17-mar-25 | 31-mar-26 | 2.126.300,84 | 1.581.300,84 | 545.000,00 | 10% | 143.754,62 | 143.754,66 | 143.754,62 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| I91B21000370001 | Monterotondo - Lavori realizzazione sovrappasso ferroviario pedonale Via dell'Aeronautica. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 30-nov-25 | 31-mar-26 | 1.310.166,00 | 1.310.166,00 | | 10% | 119.106,00 | 119.106,00 | 119.106,00 | 0,00 | CONSEGNA LAVORI | |
| I96G17000030007 | Monterotondo - Completamento Centro Servizi in loc. Zona Industriale Via E. Amaldi - Completamento impianti elettrico, riscaldamento e condizionamento. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 01-feb-25 | 31-mar-26 | 3.346.751,26 | 2.748.804,00 | 597.947,26 | 24% | 656.547,75 | 229.067,00 | 0,00 | 0,00 | ESECUZIONE | Incassato: 10% dell'importo complessivo 20% del contratto |
| I91B21000380001 | Monterotondo - Riqualificazione aree da destinare a parchi pubblici quartiere Scalo - Insieme di aree adiacenti ferrovia da destinare a parchi pubblici. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 30-nov-25 | 31-mar-26 | 5.912.620,63 | 5.912.620,63 | | 10% | 537.510,97 | 537.510,97 | 537.510,97 | 0,00 | CONSEGNA LAVORI | |
| H99J20001290001 | ATER Provincia di Roma - Lotto 1 - Intervento di efficientamento energetico e recupero in Monterotondo Loc. Scalo - Via A. Moro, 2-18. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 25-nov-25 | 31-mar-26 | 1.675.850,38 | 1.675.850,38 | | 26% | 435.535,88 | 145.184,90 | 0,00 | 0,00 | CONSEGNA LAVORI | Incassato: 10% dell'importo complessivo 20% del contratto |
| H99J20001300001 | ATER Provincia di Roma - Lotto 2 - Intervento di efficientamento energetico e recupero in Monterotondo Loc. Scalo - Via A. Moro, 20-24 / Via Martiri di Via Fani, 11 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-ago-25 | 31-mar-26 | 1.388.031,71 | 1.388.031,71 | | 27% | 373.787,11 | 138.803,17 | 0,00 | 0,00 | CONSEGNA LAVORI | Incassato: 10% dell'importo complessivo 20% del contratto |
| H91B20000740001 | ATER Provincia di Roma - Lotto 3 - Intervento di adeguamento sismico e recupero locali extrasistemici in Monterotondo Loc. Scalo - Via Vulcano 2-6/Via Panarea, 2. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 22-ago-25 | 31-mar-26 | 1.660.050,00 | 1.660.050,00 | | 25% | 421.048,73 | 166.005,00 | 0,00 | 0,00 | CONSEGNA LAVORI | Incassato: 10% dell'importo complessivo 20% del contratto |
| I14F21000000006 | Frascati - Int. 1 - Riqualificazione del patrimonio immobiliare E.R.P. - Edifici Via Don Bosco-Via Verdi. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 24-dic-25 | 31-mar-26 | 5.472.000,00 | 5.472.000,00 | | 38% | 2.097.600,00 | 456.000,00 | 912.000,00 | 0,00 | ESECUZIONE | Incassato: 10% dell'importo complessivo 20% del contratto |
| I15I21000030006 | Frascati - Int. 2 - Rifunionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici attraverso la rigenerazione del tessuto urban e socio economico - Quartiere Vermicino Vanvitelli - Riqualificazione Piazza Vanvitelli. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 25-set-25 | 31-mar-26 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | | 38% | 552.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | STIPULA CONTRATTO | Incassato: 10% dell'importo complessivo 20% del contratto |
| I15I21000020006 | Frascati - Int. 3 - Miglioramento delle dotazioni di servizi e delle infrastrutture urbano-locali - Quartiere Colle Pizzuto Spinoretico - Sistemazione aree a servizi e padiglione di quartiere strade diverse. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-dic-25 | 31-mar-26 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | | 10% | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | STIPULA CONTRATTO | |
| I15I21000010006 | Frascati - Int. 4 - Miglioramento delle dotazioni dei servizi e delle infrastrutture urbano-locali - Quartieri Villa Muti, Vermicino e Macchia dello Sterparo - Sistemazione aree a servizi e padiglione di quartiere strade diverse. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-dic-25 | 31-mar-26 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | | 10% | 165.000,00 | 165.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| I17B21000000006 | Frascati - Int. 5 - Rifunionalizzazione di aree, spazi e immobili attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio economico - Riqualificazione superfici destinate alla Polizia Locale - Piazza San Giuseppe Lavoratore. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-dic-24 | 31-mar-26 | 720.000,00 | 720.000,00 | | 40% | 288.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| D11B21007290001 | Albano Laziale - Realizzazione rotatoria all'intersezione tra Via Nettunense e Via piani di Monte Savello per il miglioramento della viabilità veicolare. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-lug-25 | 31-mar-26 | 990.000,00 | 990.000,00 | | 10% | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | STIPULA CONTRATTO | |
| D11B21007300001 | Albano Laziale - Verde pubblico, viabilità e parcheggi - Pavona Implementare la dotazione delle urbanizzazioni primarie presenti a Pavona. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 12-dic-24 | 31-mar-26 | 847.000,00 | 847.000,00 | | 10% | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| D12J21000020001 | Albano Laziale - Struttura polivalente a scopo socio educativo Piazza San Remo - Realizzazione di ambienti polivalenti utilizzabili a scopo socio educativo. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 14-set-25 | 31-mar-26 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | | 10% | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| D14F21000000001 | Albano Laziale - Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di Erp Via Bolzano - Recupero di una serie di edifici residenziali fortemente degradati situati nell'isolato delimitato all'angolo tra Via del Mare e Via Bolzano. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | M5C2 | M5C2I0203 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 20-dic-25 | 31-mar-26 | 2.082.040,00 | 2.002.440,00 | 79.600,00 | 10% | 182.040,00 | 182.040,00 | 182.040,01 | 0,00 | CONSEGNA LAVORI | |
| F36C23090500009 | Monitoraggio dei lepidotteri e dei coleotteri saproxilici, con la partecipazione del pubblico, nelle Riserve naturali di Nomentum, della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, di Monte Catillo e del Monte Soratte. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C2 | M4C2I1.4 | Ministero dell'Università e della Ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 30-nov-25 | 31-dic-25 | 154.000,00 | 154.000,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 136.967,00 | 10.087,38 | AGGIUDICAZIONE | |
| F66C23083380009 | Conservazione urgente degli uccelli caradridi (Fratino, Charadrius alexandrinus e Corriere piccolo, Charadrius dubius) e della flora alopsammofila dunale del litorale del Comune di Ladispoli con particolare riferimento alle aree protette "Palude di Torre Flavia" e "Bosco di Palo". | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | M4C2 | M4C2I1.4 | Ministero dell'Università e della Ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 30-nov-25 | 31-dic-25 | 182.000,00 | 182.000,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 85.532,62 | 4.615,00 | AVVIO | |
| F54F24000060006 | Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M1 | C1 | M1C1A111.4.2 | Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale - Agenzia per l'Italia Digitale | 31-mar-25 | 31-mar-25 | 475.000,00 | 475.000,00 | | 0% | 0,00 | 0,00 | 443.962,10 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| F36G24000060006 | Potenziamento di servizi e infrastrutture per Città Metropolitana di Roma Capitale. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M1 | C1 | M1C1I1.5 | Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale | 31-dic-25 | 31-dic-25 | 1.605.658,16 | 1.495.658,16 | 110.000,00 | 10% | 149.565,82 | 0,00 | 1.605.658,16 | 0,00 | AVVIO | |
| G71D22000000002 | Asset Management ed azioni di efficientamento nelle reti di distribuzione di alcune zone del sistema metropolitano di Roma e di alcuni Comuni dei Castelli Romani. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4I42023 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 31-dic-25 | 31-mar-26 | 99.940.665,00 | 50.000.000,00 | 49.940.665,00 | 30% | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | ESECUZIONE | |
| G32E20000300003 | Adeguamento della linea fanghi dell'impianto di depurazione Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C1 | M2C1.1 I1.1 Linea | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-giu-26 | 30-giu-26 | 8.174.639,36 | 5.267.121,02 | 2.907.518,34 | 10% | 526.712,10 | 0,00 | 5.267.121,02 | 0,00 | ESECUZIONE | |

| CUP | Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolari | Termine finale previsto da CMRC | Termine finale previsto da PNRR | Importo complessivo al 30/11/2024 | Importo PNRR/PNC al 30/11/2024 | Importo Ente/altri Enti al 30/11/2024 | Anticipo % al 30/11/2024 | Anticipo richiesto al 30/11/2024 | Anticipo incassato al 30/11/2024 | Importo impegnato al 30/11/2024 | Importo pagato al 30/11/2024 | Fase di Attuazione al 30/11/2024 | NOTE |
|-----------------|--|--|----------|------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| G81D21000470005 | ROMA - Eliminazione scarico F19 - Via Veientana (Colleg. Crescenza II Lotto) Proc. di infrazione 2014/2059 (lista priorità 1) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4 I4.4 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-giu-25 | 31-mar-26 | 4.640.726,31 | 3.478.933,00 | 1.277.709,66 | 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COLLAUDO/CRE | L'importo complessivo del progetto riportato al 30/11/2024 è variato rispetto a quello indicato in fase di candidatura. La STO è in attesa del riscontro del MASE che confermi o meno l'importo (importo PNRR/PNC al 30/11/2024) ammesso con D.M. n. 262 del 9 agosto 2023. |
| G22E18000250005 | Collegamento a Roma Est del depuratore di Borgonuovo (lista priorità 2) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4 I4.4 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 31-mar-26 | 31-mar-26 | 11.104.328,55 | 2.966.106,00 | 8.138.222,55 | 30% | 889.831,80 | 0,00 | 2.966.106,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| G82E18000300005 | Bonifica sistema di collettamento fognario afferente al depuratore consortile sito nel territorio comunale di Ciciliano (lista priorità 3) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4 I4.4 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 31-mar-26 | 31-mar-26 | 11.322.887,50 | 8.150.017,00 | 3.172.870,50 | 30% | 2.445.005,10 | 0,00 | 8.150.017,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |
| G11D17000050005 | Adeguamento impianto di depurazione Ciciliano (lista priorità 4) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4 I4.4 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 30-giu-25 | 31-mar-26 | 4.358.240,00 | 3.639.302,00 | 860.639,98 | 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COLLAUDO/CRE | L'importo complessivo del progetto riportato al 30/11/2024 è variato rispetto a quello indicato in fase di candidatura. La STO è in attesa del riscontro del MASE che confermi o meno l'importo (importo PNRR/PNC al 30/11/2024) ammesso con D.M. n. 262 del 9 agosto 2023. |
| G42E11000160005 | Collettore fognario afferente al depuratore di Valle Giordano (lista priorità 5) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | M2C4 | M2C4 I4.4 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 31-mar-26 | 31-mar-26 | 4.434.615,57 | 2.996.416,00 | 1.438.199,57 | 30% | 898.924,80 | 0,00 | 2.996.416,00 | 0,00 | ESECUZIONE | |