



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

DIPARTIMENTO IV – Tutela e valorizzazione ambientale
SERVIZIO 5 - “Aree Protette, tutela della flora e biodiversità”

RISERVA NATURALE di NOMENTUM

“Comuni di Fonte Nuova e Mentana – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum”.

CUP: F32E18000230003

CIG:

Il Dirigente del Servizio 5
“Aree protette, tutela della flora e biodiversità”
Dott. Arch. Angelo Maria MARI

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Angelo Maria Mari

Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Antonella De Angelis
F.S.A. Alessandra Presta

Progettista
Dott. Arch. Paolo Napoleoni

Collaboratori alla Progettazione
Dott. Geol. Massimo Fabiani
Dott.ssa Maria Vinci

Capitale Lavoro S.p.A.
Dott. Arch. Monica Ruscio

PSC – Allegato A -
GANTT

Ver. A

Data: Agosto 2019

Elab:

DOC. 7

Cod.CIA

Scala

AP 180091

ALLEGATO "A"

Comune di Comuni di Fonte Nuova e Mentana
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: "Comuni di Fonte Nuova e Mentana – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum"

COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CANTIERE: R.N. Nomentum, Comuni di Fonte Nuova e Mentana (RM)

Comuni di Fonte Nuova e Mentana, lì 06/08/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Napoleoni Paolo)

IL COMMITTENTE

(ARCHITETTO - Dirigente DIP. IV - Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e biodiversità" MARI ANGELO MARIA)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

Architetto Napoleoni Paolo
Viale Giorgio Ribotta 41/43
00144 ROMA (RM)
0667663399 - \$Empty_CSP_10\$
p.napoleoni@cittametropolitanaroma.gov.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	12	16	02/12/2019	17/12/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	5	5	02/12/2019	06/12/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	8	10	02/12/2019	11/12/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	5	5	02/12/2019	06/12/2019
Smobilizzo del cantiere	1	1	5	7	23/04/2020	29/04/2020
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI						
Scavo eseguito a mano	1	1	9	13	11/12/2019	23/12/2019
Trasporto a spalla d'uomo	1	E	17	29	16/12/2019	13/01/2020
Trasporto con carriola	1	E	21	31	30/12/2019	29/01/2020
CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	1	20	26	13/01/2020	07/02/2020
SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI						
Decespugliamento, potatura e abbattimento di essenze arboree	1	E	18	26	30/01/2020	24/02/2020
Posa in opera Bacheche informative e di cartellonistica	1	E	27	37	17/02/2020	24/03/2020
Posa in opera pannelli e segnaletica	1	E	16	23	31/03/2020	22/04/2020
Posa in opera di staccionate in legno	1	E	26	36	24/01/2020	28/02/2020
Fornitura e posa in opera di tavoli da pic-nic, panche , barbecue, percorsi attrezzati	1	E	26	36	06/03/2020	10/04/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA AGGIUDICATARIA

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

