

**TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI S.r.l.**  
**Controlli Semestrali - anno 2014**

		26/06/2014	31/12/2014
integrità vasche bagni galvanici	controllo visivo	Effettuato	Effettuato
bacino contenimento deposito materie prime	controllo visivo	Effettuato	Effettuato
bacino contenimento deposito rifiuti	controllo visivo	Effettuato	Effettuato
controllo tenuta vasche bagni galvanici	controllo visivo	Effettuato	Effettuato
integrità funi e catene carroponte	controllo visivo	Effettuato	Effettuato
impianto di depurazione chimico fisico	controllo elettromeccanico e chimico	Effettuato	Effettuato
emissioni atmosferiche	controllo motori, pulizia sistemi di aspirazione e di abbattimento	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E1	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo pompe rilancio acqua nello scrubber	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo livello acqua nello scrubber	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E2	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo pompe rilancio acqua nello scrubber	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo livello acqua nello scrubber	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E3	controllo visivo aspiratore	Aspiratore fermato per linea da smantellare e quindi non più in funzione	Aspiratore fermato per linea da smantellare e quindi non più in funzione
emissione atmosferica E4	controllo visivo aspiratore	Aspiratore fermato per linea da smantellare e quindi non più in funzione	Aspiratore fermato per linea da smantellare e quindi non più in funzione
emissione atmosferica E5	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
	sostituzione carboni attivi	Non si è eseguita l'analisi perché i carboni sono nuovi e la linea è ferma per mancanza di lavoro si rimanda all'analisi a dicembre	A seguito dei risultati analitici riscontrati sull'emissione E5 non si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione dei carboni attivi
emissione atmosferica E6	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
	sostituzione carboni attivi	Non si è eseguita l'analisi perché i carboni sono nuovi e la linea è ferma per mancanza di lavoro si rimanda all'analisi a dicembre	A seguito dei risultati analitici riscontrati sull'emissione E6 non si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione dei carboni attivi

**IRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI s.r.l.**  
**Controlli Semestrali - anno 2014**

		30/06/2014	31/12/2014
emissione atmosferica E7	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo pompe rilancio acqua	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo livello acqua	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E9	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo pompe rilancio acqua	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo livello acqua	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E10	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo pompe rilancio acqua	Effettuato	Effettuato
	controllo visivo livello acqua	Effettuato	Effettuato

emissione atmosferica E11	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E20	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E21	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
emissione atmosferica E23	controllo visivo aspiratore	Effettuato	Effettuato
impianto di depurazione acque reflue chimico-fisico	calibrazione pH e Redox vasca ossidazione chimica	Effettuato	Effettuato
	calibrazione pH e Redox vasca riduzione chimica	Effettuato	Effettuato
	calibrazione pH vasca chiariflocculazione	Effettuato	Effettuato
	calibrazione pH vasca neutralizzazione	Effettuato	Effettuato
impianto di demineralizzazione acque lavaggio linee galvaniche	controllo durezza uscita colonna cationica dopo la rigenerazione (max 5 °F)	Effettuato	Effettuato
	controllo conducibilità uscita impianto dopo la rigenerazione (max 100 µS/cm)	Effettuato	Effettuato