



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

DIPARTIMENTO II

Viabilità e Mobilità

Servizio 2° - Viabilità zona Nord

Dirigente *Ing.* Giovanni QUATTROCIOCCHI

**S.P. 17/a Morlupo Capena dal km. 7+300 al km. 7+200 lato DX.
Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento
della scarpata stradale con pericolo di transito su pubblica via**

**VERBALE di SOMMA URGENZA
(Art. 140 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)**

Il giorno 24.06.2024, a seguito di sopralluogo sulla S.P. 17/a Morlupo Capena dal km. 7+300 e fino al km. 7+200 lato DX, da parte di personale cantonieristico di questo servizio, congiuntamente allo scrivente Geom. Guido Gentili, si constatava quanto segue:

- materiale sulla sede stradale derivante da un fenomeno degenerativo di tipo franoso della scarpata, probabilmente causato dalle piogge abbattutesi nei giorni precedenti;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato attraverso il posizionamento di opportuna segnaletica per garantire il transito veicolare in sicurezza;

Premesso che:

- nella mattinata del 01/07/2024 si è verificato un aggravamento dello smottamento sulla S.P. 17/b Morlupo Capena dal km. 7+300 e fino al km. 7+200 lato DX che ha causato un ulteriore scivolamento del materiale sulla sede stradale;

Sul posto sono immediatamente intervenuti lo scrivente Geom. Guido Gentili e l'arch. Marta Angeletti, constatando quanto segue:

- materiale sulla sede stradale derivante dall'ulteriore innesco del movimento del fenomeno franoso della scarpata;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato attraverso:
- ✓ rimozione del materiale derivante dallo smottamento in corrispondenza dell'intero fronte di frana;
- ✓ la posa in opera al piede del corpo franoso di elementi pesanti in cls atti a contrastare l'eventuale ed ulteriore smottamento del terreno per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- ✓ opere di rafforzamento corticale della parete a monte della sede stradale mediante opportune opere con rete, tiranti e geotessile opportunamente ancorato;

Tutto quanto sopra esposto,

I sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire la sicurezza del traffico veicolare e per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.


Per quanto sopra questo Servizio ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa SONDEDILE srl con sede in Via Abbruzzi n. 3 Frazione Vazia (RI) Codice Fiscale: 00561630575, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dalla data del 02/07/2024.

Roma, 01/07/2024.

Il Geometra del Gruppo Stradale
Geom. Guido Gentili

Visto Il Dirigente del Servizio 2°
Dott. Ing. Giovanni Quattrocchi

Il Funzionario Tecnico assegnato alla Sezione 2a
Arch. Marta Angeletti



Servizio 2° - Viabilità zona Nord
Sede: Viale Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 ROMA
Pec.: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it
E_mail: viabilitanord@cittametropolitanaroma.it