



Comune di Nazzano S.P. 15/a Tiberina dal km. 34,550 al km. 34,650.

Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata lato monte della S.P. 15/a Tiberina per l'eliminazione del pericolo per transito su pubblica via.

VERBALE di SOMMA URGENZA
(Art. 140 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

Il giorno 23.09.2024, a causa delle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio ed in particolare sul Comune di Nazzano, si è verificata una caduta massi di grandi dimensioni sulla sede stradale per la quale sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Stazione di Torrita Tiberina, personale dell'Ufficio Tecnico di Nazzano, il Sindaco del Comune di Nazzano oltreché personale stradale di questa CMRC.

Tale episodio ha comportato di fatto, per alcune ore, la chiusura del tratto della S.P. 15/a Tiberina in questione dal km. 34,550 al km. 34,650 comportando notevoli disagi alla circolazione essendo, la stessa, l'unica arteria di collegamento tra il Comune di Nazzano ed il Comune di Torrita Tiberina.

Nella stessa mattinata si è provveduto alla rimozione del materiale caduto su strada ed è stato attivato prontamente un intervento da parte di ditta incaricata da questa CMRC per la messa in sicurezza attraverso il posizionamento di elementi pesanti in calcestruzzo (new jersey), atti a contrastare eventuali ulteriori fenomeni di caduta massi dalla scarpata, ed opportuna segnaletica orizzontale di cantiere al fine di avvisare l'utenza.

Nella giornata successiva l'evento, di concerto con il personale tecnico del Dip.to II, sono stati organizzati turni di monitoraggio sul tratto di strada in questione.

In data 25 settembre 2024 il sottoscritto RUP, Geom. Mauro Ursini, Funzionario – Capo Area 1a effettuava un sopralluogo congiunto sul posto con:

- il Dirigente, Ing. Giovanni Quattrococchi del Dipartimento II – Viabilità e Mobilità – Servizio 2 Zona Nord;
- Funzionario Tecnico assegnato alla Sezione 2a di competenza dell'Area 1, arch. Marta Angeletti.

A seguito di sopralluogo sulla S.P. 15/a Tiberina dal km. 34,550 al km. 34,650, si constatava da un'analisi speditiva e visiva quanto segue:

- masse e volumi rocciosi in equilibrio precario, probabilmente causato dalle piogge abbattutesi nei giorni precedenti;
- un innesco di dissesto franoso e la presenza di materiale arenaceo presente sul versante prospiciente la S.P. 15/a Tiberina di altezza di circa 45 m e per una lunghezza di circa 100 metri;
- potenziale pericolo di crollo delle suddette masse e volumi rocciosi su strada;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza la scarpata lato monte per garantire la sicurezza per il transito sulla suddetta S.P. ed eliminare il potenziale pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità;

Rilevata l'urgenza di dovere procedere senza alcun indugio ad attuare le misure necessarie finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza di tale tratto di strada, mediante i seguenti interventi:

- rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, taglio di piante, demolizione ed abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario;
- rimozione del materiale accumulato lungo la S.P. 15/a Tiberina.

Tutto quanto sopra esposto,



I sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire la sicurezza del traffico veicolare e per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto sopra questo Servizio ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa M.S. Costruzioni – Società a Responsabilità Limitata, con sede in Via Piave 66 - Roma (RM) - c.a.p. 00187 - Codice Fiscale: 09140311003, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee.
Roma, 25/09/2024.

Il Capo Area 1
Geom. Mauro Ursini



Il Dirigente del Servizio 2°
Dott. Ing. Giovanni Quattrociochi

Il Funzionario Tecnico assegnato alla Sezione 2a
Arch. Marta Angeletti