



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3048 del
02/08/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 22
CDR DPT0201
Impegno n. 5321/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 15 1057 - CUP F87H21000300001 - CIG9381393A67- Roma Pomezia S.P. 601 Ostia Anzio dal Km. 2+450 al Km. 11+450. Riqualficazione ai fini della sicurezza stradale. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.- RTI Anthea Hydragas Srl e Di Carlo Franco Srl- Importo spesa € 41.259,27.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";



Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 29 maggio 2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

"Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 29.07.2023 Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 - Art. 193 T.U.E.L."

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Premesso

che con decreto del Sindaco Metropolitan n. 158 del 19.12.2019 recante "Programma degli interventi per Roma Capitale, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 aprile 2013, n.51 - Ricognizione atti relativi alle proposte di rimodulazione e conferma indirizzo per la procedura di rimodulazione medesima." veniva stabilito di approvare la rimodulazione del Programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, riguardante risorse finanziarie non utilizzate relative agli interventi VG 04 1210 "d 1.41 - Roma - Ristrutturazione delle ex SS. Via del Mare e Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata" per l'importo pari ad € 11.125.000,00 e VS 12 1083 "d.1.36 - Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500" per l'importo pari ad € 4.000.000,00;

che con decreto Interministeriale n. 563 del 7.12.2020 venivano approvate le modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, di cui al decreto della Sindaca metropolitana di Roma capitale n. 158 del 19 dicembre 2019, di seguito elencate:

definanziamento dell'intervento Pomezia, Ardea - S.P. Cancelliera, Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+100 al Km 10+500" per l'importo totale di € 4.000.000,00
riduzione di stanziamento dell'intervento Roma - Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare e via Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata" di € 11.125.000,00 assegnazione e ripartizione, per la realizzazione degli interventi elencati nell'allegato C, delle somme rinvenienti dal definanziamento e dalle riduzioni di stanziamento, pari a complessivi € 15.125.000,00;

che tra gli interventi elencati nel sopra citato allegato C risultava inserito l'intervento ""VS 15 1057 Riquilificazione S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 2+450 al km 11+450" per l'importo complessivo di € 1.375.000,00;

che con determinazione dirigenziale R.U. n. 2465 del 05.09.2022 del Servizio n. 1 del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale veniva stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dalla Società E.T.S. Srl, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 1.375.000,00 ripartito come segue:



A. Lavori a misura		€ 1.029.038,48
A1. di cui non soggetti a ribasso		€ 10.000,00
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.000,00
C. Costi della manodopera		€ 181.0354,30
D1. Totale somme escluso ribasso (A-A1)		€ 1.019.038,48
D2. Totale (A+B)		€ 1.054.038,48
Somme a disposizione		
E1. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 (1,7 ai sensi dell'art. 2, comma 4, Tab. A) Regolamento incentivi (80%)		€ 14.334,92
E2. Economie Fondo funzioni tecniche	3.583,73 (20%)	€ 6.745,85
E3.	3.162,12 (0,3)	
F. IVA 22% su D2		€ 231.888,47
G. imprevisti		€ 14.736,54
H. supporto al RUP (0,5 importo a base d'asta)		€ 5.270,19
I. Spese di progettazione esterna(compreso cassa Previdenza ed IVA)		€ 47.985,55
L. Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I)		€ 320.961,52
M.TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+L))		€ 1.375.000,00

di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui trattasi e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.



120/2020, così come emendato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 1.054.038,48 (di cui € 181.354,30 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 10.000,00 per lavori non soggetti a ribasso ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 3210 del 10.11.2022:

veniva preso atto dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, disposta, su proposta del RUP, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II R.U. n. 2929 del 20.10.2022 a favore RTI composto da ANTHEA HYDRAGAS SRL (mandataria capogruppo con quota percentuale di partecipazione al raggruppamento pari al 51 % dell'appalto) con sede legale in OLEVANO ROMANO (RM), VIA GUGLIELMO MILANA SNC C.A.P.: 00035 - C.F. 06185501001, in ATI con l'impresa DI CARLO FRANCO SRL (mandante con quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: 49 % dell'appalto) con sede legale in ROMA (RM), Via DELL'ACQUA VERGINE n. 205 C.A.P.: 00132 - C.F. 05621981009, il quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31,833%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 729.647,96 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 12.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari ad € 182.000,00);

veniva stabilito, altresì, di accantonare la somma di € 395.756, 44, pari all'economia da ribasso d'asta, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che, nelle more della stipula del contratto di appalto, in data 13.12.2022, veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

che in data 06.04.2023 con atto Rep. 12095 veniva stipulato, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa ANTHEA HYDRAGAS srl (Mandataria con quota del 51%) in R.T.I. con l'impresa DI CARLO FRANCO srl (Mandante con quota del 49%) il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2646 del 03.08.2023 veniva approvata la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento de quo, nonché la variazione di importo contrattuale per un ammontare netto di € 41.468,04 e per l'effetto il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 1.375.000,00 rimodulato come segue:



MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16	
LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 1 075 939,16
LAVORI IN ECONOMIA	€ 10 000,00
SICUREZZA	€ 25 000,00
TOTALE LAVORI	€ 1 110 939,16
Ribasso medio del 31,833% (offerta a P.U.)	€ 339 823,16
netto lavori	€ 736 116,00
Netto lavori contratto	€ 771 116,00
Variazione %	5,6833%
fondo per funzioni tecniche	€ 14 334,92
economie del fondo	€ 6 745,85
supporto al RUP	€ 5 270,19
IVA sui lavori	€ 169 645,52
imprevisti	€ 14 736,54
spese di progettazione esterna	€ 47 985,55
Economie IVA	€ 62 242,95
Economie di gara su lavori	€ 282 922,48
Totale somme a disposizione	€ 603 884,00
Totale Generale	€ 1 375 000,00

Considerato che

il RUP, Arch. Gabriella Polidoro, incaricato dal Dirigente del Servizio 3, Viabilità Sud, del Dipartimento II, Ing. Paolo Emmi, di svolgere anche le funzioni di Direttore dei lavori, a seguito di un sopralluogo effettuato sul tratto di strada interessato dagli interventi, ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori lavori, opere migliorative che non alterano la natura del contratto, redigendo, a tal uopo, apposita relazione nella quale ha illustrato dettagliatamente le motivazioni circa le modifiche proposte;

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice [...]";



considerato che nel caso di specie la funzione del Direttore dei lavori è svolta dal RUP medesimo;

visto l'art. 106, comma 2, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 35;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche [...];

che il RUP, Arch. Gabriella Polidoro, ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2024-0129127 del 25.07.2024, al Servizio n. 1 del Dipartimento II, in qualità di Stazione Appaltante, la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Computo Metrico estimativo di variante (lordo e netto);

Quadro tecnico economico di raffronto;

Quadro Tecnico Economico solo variante;

Atto di Sottomissione;

vista, in particolare, la relazione agli atti nella quale si rappresenta quanto segue: "La modifica riguarda essenzialmente l'incremento delle superfici di pavimentazione stradale sulla S.P. 601 Ostia-Anzio, ordinate nel corso dei sopralluoghi eseguiti in cantiere con l'Appaltatore [...]";

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 4,3857% circa per un importo netto di € 33.819,07 oltre IVA 22%, che sommato all'importo della modifica contrattuale approvata con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2646 del 03.08.2023 non supera il limite del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 729.647,96

PROGETTO		GARA		MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16		MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16		QUADRO ECONOMICO SOLO 2° MODIFICA CONTRATTUALE	
LAVORI A MISURA	€ 1 019 038,48	LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 1 019 038,48	LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 1 075 939,16	LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 1 132 145,25	LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 56 206,09
LAVORI IN ECONOMIA	€ 10 000,00	LAVORI IN ECONOMIA	€ 10 000,00	LAVORI IN ECONOMIA	€ 10 000,00	LAVORI IN ECONOMIA	€ 8 538,56	LAVORI IN ECONOMIA	-€ 1 461,44
SICUREZZA	€ 25 000,00	SICUREZZA	€ 25 000,00	SICUREZZA	€ 25 000,00	SICUREZZA	€ 25 000,00	SICUREZZA	€ 0,00
TOTALE LAVORI	€ 1 054 038,48	TOTALE LAVORI	€ 1 054 038,48	TOTALE LAVORI	€ 1 110 939,16	TOTALE LAVORI	€ 1 165 683,81	TOTALE LAVORI	€ 54 744,65
		Ribasso medio del 31,833% (offerta a P.U.)	€ 324 390,52	Ribasso medio del 31,833% (offerta a P.U.)	€ 339 823,16	Ribasso medio del 31,833% (offerta a P.U.)	€ 360 748,74	Ribasso medio del 31,833% (offerta a P.U.)	€ 20 925,58
		netto lavori	€ 694 647,96	netto lavori	€ 736 116,00	netto lavori	€ 771 396,51	netto lavori	€ 35 280,51
		Netto lavori contratto	€ 729 647,96	Netto lavori contratto	€ 771 116,00	Netto lavori contratto	€ 804 936,07	Netto lavori contratto	€ 33 819,07
				Variazione %	5,6833%	Variazione %	4,3857%		
fondo per funzioni tecniche	€ 14 334,92	fondo per funzioni tecniche	€ 14 334,92	fondo per funzioni tecniche	€ 14 334,92	fondo per funzioni tecniche	€ 14 334,92		
economie del fondo	€ 6 745,85	economie del fondo	€ 6 745,85	economie del fondo	€ 6 745,85	economie del fondo	€ 6 745,85		
supporto al RUP	€ 5 270,19	supporto al RUP	€ 5 270,19	supporto al RUP	€ 5 270,19	supporto al RUP	€ 5 270,19		
IVA sui lavori	€ 231 888,47	IVA sui lavori	€ 160 522,55	IVA sui lavori	€ 169 645,52	IVA sui lavori	€ 177 085,72	IVA sui lavori	€ 7 440,20
imprevisti	€ 14 736,54	imprevisti	€ 14 736,54	imprevisti	€ 14 736,54	imprevisti	€ 14 736,54		
spese di progettazione esterna	€ 47 985,55	spese di progettazione esterna	€ 47 985,55	spese di progettazione esterna	€ 47 985,55	spese di progettazione esterna	€ 47 985,55		
		Economie IVA	€ 71 365,91	Economie IVA	€ 62 242,95	Economie IVA	€ 54 802,75		
		Economie di gara su lavori	€ 324 390,52	Economie di gara su lavori	€ 282 922,48	Economie di gara su lavori	€ 249 103,41		
Totale somme a disposizione	€ 320 961,62	Totale somme a disposizione	€ 645 352,04	Totale somme a disposizione	€ 603 884,00	Totale somme a disposizione	€ 570 064,93	Totale somme a disposizione	€ 7 440,20
Totale Generale	€ 1 375 000,00	Totale Generale	€ 1 375 000,00	Totale Generale	€ 1 375 000,00	Totale Generale	€ 1 375 000,00	Totale Generale	€ 41 259,27



appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto ;

visto l'art. 106, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016 che recita: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario impegnare, a favore del R.T.I. costituito tra ANTHEA HYDRAGAS SRL e DI CARLO FRANCO SRL l'importo di € 33.819,07 oltre € 7.440,20 per IVA 22% per complessivi € 41.259,27;

che l'importo di € 41.259,27, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara, pari ad € 345.165,43, conservate a residuo;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 41.259,27 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /22	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	41.259,27	
N. Movimento	5321/0	



Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta dal medesimo, nominato Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento:"Roma Pomezia S.P. 601 Ostia Anzio dal Km. 2+450 al Km. 11+450. Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale" nonché la variazione di importo contrattuale per un ammontare netto di € 33.819,07;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 1.375.000,00 rimodulato come segue:



MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16	
LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 1 132 145,25
LAVORI IN ECONOMIA	€ 8 538,56
SICUREZZA	€ 25 000,00
TOTALE LAVORI	€ 1 165 683,81
Ribasso medio del 31,833% (offerta a P.U.)	€ 360 748,74
netto lavori	€ 771 396,51
Netto lavori contratto	€ 804 935,07
Variazione %	4,3857%
fondo per funzioni tecniche	€ 14 334,92
economie del fondo	€ 6 745,85
supporto al RUP	€ 5 270,19
IVA sui lavori	€ 177 085,72
imprevisti	€ 14 736,54
spese di progettazione esterna	€ 47 985,55
Economie IVA	€ 54 802,75
Economie di gara su lavori	€ 249 103,41
Totale somme a disposizione	€ 570 064,93
Totale Generale	€ 1 375 000,00

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dal R.T.I. composto da ANTHEA HYDRAGAS SRL e DI CARLO FRANCO SRL, con sede legale in OLEVANO ROMANO (RM), VIA GUGLIELMO MILANA SNC C.A.P.: 00035 - C.F. 06185501001, agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, Arch. Gabriella Polidoro, procedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che l'importo complessivo di € 41.259,27 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 345.165,43 conservate a residuo;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii. verrà garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento;

Di imputare la spesa di euro 41.259,27 come di seguito indicato:

Euro 41.259,27 in favore di RTI ANTHEA HYDRAGAS SRL - DI CARLO FRANCO SRL C.F. 06185501001 VIA GUGLIELMO MILANA SNC , OLEVANO ROMANO



<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
10	5	2	2	202039 / 22	DPT0201	24011	2024	5321

CIG: 9381393A67

CUP: F87H21000300001

CIA: VS 15 1057

7. di stabilire che al pagamento a favore del R.T.I. costituito, si provvederà, ai sensi del combinato disposto dei commi 15 e 16 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite il il Dirigente del Servizio I del Dipartimento II provvedendo, pertanto, ad acquisire, da ciascun componente del RTI, autonoma documentazione fiscale in ragione delle rispettive quote di esecuzione lavori e predisponendo il pagamento esclusivamente nei confronti della mandataria, in forza del predetto rapporto di mandato, a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento del servizio e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e della relativa verifica di conformità, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva delle componenti il R.T.I.;

8. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.