



HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1571 del
16/04/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 27
CDR DPT0201
Impegno n. 4513/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VS 23 0051-CUP: F77H22003440001 - CIG: A037E6CA7C. Roma, Pomezia, Ardea, Anzio ed altri: S.P. 601 Ostia Anzio, S.P. 109/b Campo Selva, S.P. 104/b Pratica di Mare - S.P. 6/f Pratica di Mare Ostia Anzio (Via Arno), S.P. Pontina Vecchia, S.P. 93/b Cancelliera, S.P. 91/b Divino Amore -Lavori di messa in sicurezza mediante ripristino a tratti della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) D.Lgs.vo 36/2023 - R.T.I. GI.FE Costruzioni Srl e Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl - Importo spesa € 21.778,50 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 65 del 29.09.2022 è stato approvato l'elenco degli interventi, contenuti nel Programma ottennale 2022-2029, di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità



sostenibili 9 maggio 2022 recante: "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane";

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 1762 del 29.05.2023, è stata accertata, sul bilancio 2023, la somma di € 6.012.613,00, annualità 2022-2023, relativa al finanziamento degli interventi di cui al decreto sopra citato, imputandola al capitolo 40204 (TRAMIT) art. 11 CDR 9210 CDC DPT0201;

nel programma ottennale 2022-2029, è stato inserito, nell'annualità 2023, l'intervento: "ROMA, POMEZIA, ARDEA, ANZIO ED ALTRI: -Lavori di messa in sicurezza mediante ripristino a tratti della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza- S.P. 601 Ostia Anzio, S.P. 109/b Campo Selva, S.P. 104/b PRATICA DI MARE - S.P. 6/f Pratica di Mare Ostia Anzio (Via Arno), S.P. Pontina Vecchia, S.P. 93/b Cancelliera, S.P. 91/b Divino Amore";

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 4486 del 14.12.2023 è stato stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 3 del Dipartimento II, relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 196.841,50 così ripartito:



A.	Totale a base di appalto			€ 157.366,51
A.1	di cui Lavori a Misura esclusa mano d'opera		139.016,77 €	
A.1.b	Costi della Manodopera		10.577,20 €	
	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso		0,00 €	
A.2.	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso		0,00 €	
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso		5.105,31 €	
B.	Costi della Sicurezza		2.667,23 €	
B2	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 39.474,99
C	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
D	Rilevi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			€ 0,00
E	Incentivi (2%A)		3.147,33 €	
E1	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	E1a	80% E	2.517,86 €
	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b	20% E	0,00 €
F.	I.V.A. 22 % (22% di A)			€ 34.620,63
G.	Supporto tecnico amministrativo al RUP			€ 2.049,76
H.	Imprevisti			€ 286,74
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (A + B2)			€ 196.841,50

di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 157.366,51 (di cui € 2.667,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.105,31 per anticipazioni e rimborsi a fatture non soggetti a ribasso ed € 10.577,20 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

di stabilire che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023, con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG 3 classifica I per un importo fino ad € 258.000,00;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 del Dipartimento II, RU n. 1550 del 02.05.2024, è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione formulata in data 08/02/2024 dalla Stazione Unica Appaltante e di procedere all'aggiudicazione della gara al RTI composto da GI.FE. COSTRUZIONI SRL (mandataria capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) con sede legale in Roma (RM), Via Collatina 54, C.A.P. 00177 - C.F. 08074030589, in ATI con COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 49%) con sede legale in Roma (RM), Viale Franco Angeli 5, C.A.P.: 00155 - C.F. 04978531004, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto degli oneri di sicurezza e delle economie non soggetti a ribasso) pari a 21,870% con un importo contrattuale, comprensivo delle



somme non soggette a ribasso, pari a € 124.650,31 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 786,83 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 10.577,20);

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 2081 del 10.06.2024 è stato stabilito:

di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori suddetti disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità sud del Dipartimento II R.U. 1550 del 02.05.2024;

di accantonare l'importo di € 39.913,76, pari all'economia da ribasso d'asta, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

in data 16.01.2025, con atto R.S.P. 756, è stato stipulato il contratto tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il R.T.I. costituito tra le Società GI.FE Costruzioni Srl e Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl;

Considerato che

il Direttore dei lavori, Geom. Lorenzo Piras, nel corso dell'esecuzione dei lavori ha ritenuto di apportare una variazione delle lavorazioni in corso d'opera proponendo di concentrare l'utilizzo delle somme disponibili sulla S.P. 93/b Cancelliera, per volume di traffico e importanza strategica nel territorio (la stessa collega la S.P. 95/b Laurentina, con la S.P. 3/e Ardeatina e la S.R. 207 Nettunense, attraversando la zona industriale di Pomezia), in quanto necessita di immediati interventi di messa in sicurezza, mediante il ripristino della pavimentazione stradale ed ha proposto al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 49/2018, le modifiche al contratto redigendo, a tal uopo, apposita relazione, inviata al RUP stesso;

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto l'art. 120, comma 3, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 14;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il



valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

il RUP, Arch. Carlo Terrana, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2022- 0068064 del 10.04.2025, al Servizio n. 1, in qualità di Stazione Appaltante., la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Computo metrico estimativo della modifica;

Atto di Sottomissione;

Quadro tecnico economico di raffronto;

dichiarazione del RUP;

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 14.321047% per un importo netto di € 17.851,23 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 124.650,31;

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 e l'allegato II.14 al medesimo decreto;

visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 che recita: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario imputare, a favore del R.T.I. composto da GI.FE. COSTRUZIONI SRL (mandataria capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) e COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 49%) l'importo di € 17.851,23 oltre € 3.927,27 per IVA 22% per complessivi € 21.778,50;

che l'importo complessivo di € 21.778,50, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 39.913,76, reimputate all'anno 2025 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024;



atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 21.778,50 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /27	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm.
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	21.778,50	
N. Movimento	4513/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA



Città metropolitana di Roma Capitale

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 120 comma 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e relativa all'esecuzione dell'intervento "Roma, Pomezia, Ardea, Anzio ed altri: S.P. 601 Ostia Anzio, S.P. 109/b Campo Selva, S.P. 104/b Pratica di Mare - S.P. 6/f Pratica di Mare Ostia Anzio (Via Arno), S.P. Pontina Vecchia, S.P. 93/b Cancelliera, S.P. 91/b Divino Amore -Lavori di messa in sicurezza mediante ripristino a tratti della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza" per un ammontare netto di € 17.851,23;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 196.841,50 rimodulato come segue:

LAVORI A MISURA	€ 178 976,46
COSTI DELLA MANODOPERA	€ 0,00
ANTICIPAZIONI E RIMBORSIA FATTURA	€ 0,00
SICUREZZA	€ 2 667,23
TOTALE LAVORI	€ 181 643,69
Ribasso del 21,870%	€ 39 142,15
Netto lavori contratto	142 501,54
Variazione %	14,321047%
IVA 22%	€ 31 350,34
rilevi, indagini e sondaggi	€ 0,00
imprevisti	€ 286,73
incentivi al personale ex art. 45 c.3 D.Lgs n.3	€ 2 517,86
Supporto tecnico amministrativo al Rup	€ 2 049,76
Economie IVA	€ 3 270,29
Economie di gara su lavori	€ 14 864,97
Totale somme a disposizione	€ 54 339,96
Totale Generale	€ 196 841,50

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dal R.T.I. composto da GI.FE. COSTRUZIONI SRL (mandataria capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) con sede legale in Roma (RM), Via Collatina 54, C.A.P. 00177 - C.F. 08074030589, in ATI con COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 49%) agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, Arch. Carlo Terrana, procedere alle comunicazioni di legge;

5. di dare atto che l'importo complessivo di € 21.778,50 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 39.913,76, reimputate all'anno 2025 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;



Di imputare la spesa di euro 21.778,50 come di seguito indicato:

Euro 21.778,50 in favore di RTI GI.FE. COSTRUZIONI SRL E COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI C.F 08074030589 VIA COLLATINA, 54 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 27	DPT0201	00000	2025	4513

CIG: A037E6CA7C

CUP: F77H22003440001

CIA: VS 23 0051

7. di stabilire che al pagamento in favore del R.T.I. costituito tra la Società GI.FE. COSTRUZIONI SRL (mandataria capogruppo con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51%) con sede legale in Roma (RM) e la Società COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 49%) si procederà - ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023- tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento Il "Mobilità e Viabilità" provvedendo ad acquisire, da ciascun componente del Raggruppamento, autonoma documentazione fiscale in ragione delle rispettive quote di esecuzione del lavoro e predisponendo il pagamento esclusivamente nei confronti della mandataria, in forza del predetto rapporto di mandato, a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva delle componenti il RTI;

8. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.