



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:s.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3930 del
17/09/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott.ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 18
CDR DPT0201
Impegno n. 6266/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VS 22 0023 - CUP: F97H20003140001 -CIG: B4334428BA Velletri Frascati - SS.PP. Appia Vecchia-Rioli-Frascati Colonna - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP. Appia Vecchia intera estesa a tratti; Rioli intera estesa a tratti; Frascati Colonna tra il Km. 0+500 ed il Km. 5+000 a tratti. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) D.Lgs. 36/2023 - Impresa Caccavale Appalti e Costruzioni Srl-Importo spesa € 133.234,41 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti

di Beni e Servizi 2025 - 2027.”;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 recante: "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 01/08/2025 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione”;

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 62 del 29.10.2020 è stato approvato il programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.3.2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) e nell'annualità 2024 è stato inserito l'intervento: “CIA: VS 22 0023 - CUP: F97H20003140001 -Velletri Frascati - SS.PP. Appia Vecchia-Rioli-Frascati Colonna - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e dellebarriere di sicurezza sulle SS.PP. Appia Vecchia intera estesa a tratti; Rioli intera estesa a tratti; Frascati Colonna tra il Km. 0+500 ed il Km. 5+000 a tratti” per l'importo complessivo di € 1.157.891,26;

con decreto del Sindaco Metropolitano n. 94-45 del 17.06.2022 è stato stabilito di approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi dell'annualità 2024, tra cui tra gli altri gli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.3.2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) per l'importo complessivo di € 9.263.130,04 e tra questi ultimi l'intervento sopra citato;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento RU n. 893 del 15.03.2024 è stato stabilito di accertare sul bilancio 2024 la somma di € 9.263.130,04 relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane, in premessa elencati, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) n. 123 del 19 marzo 2020, annualità 2024, imputandola al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 2 Cdr 9210 Cdc dpt0201;

il Funzionario tecnico Ing. Giovanni Tozzi, in servizio presso il Dipartimento II Viabilità e Mobilità – Servizio 3 Viabilità zona Sud, è stato nominato RUP dell'intervento in parola;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 4046 del 31.10.2024 è stato stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 3 del Dipartimento II relativo all'intervento in parola per l'importo complessivo di €1.157.891,26 così ripartito:

A.	Totale a base di appalto di cui			€ 925.560,38
A.1	Lavori a Misura	865.208,24 €		
	(di cui costi della Manodopera ex art. 41 c. 14 d.lgs 36/2023) 150.317,31 €			
A.2	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso	6.666,00 €		
	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso	26.244,08 €		
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso	0,00 €		
A.3	Costi della Sicurezza	27.442,06 €		
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 232.330,88
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
B.2	Imprevisti			€ 10.000,00
B.3	Rilevi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			€ 0,00
B.4	Incentivi (2%A)	18.511,21 €		€ 14.808,97
B.4.1)	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	E1a	80% E 14.808,97 €	
B.4.2)	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b	20% E 0,00 €	
B.5	Supporto tecnico amministrativo al RUP			€ 3.898,63
B.6	I.V.A. 22 % (22% di A)			€ 203.623,28
TOTALE ONERE FINANZIARIO (A + B)				€ 1.157.891,26

di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 925.560,38 (di cui € 27.442,06 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 26.244,08 lavori in economia non soggetti a ribasso, € 6.666,00 per lavori in economia soggetti a ribasso ed € 150.317,31 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica III per un importo fino a € 1.033.000,00;

all'esito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 HUB II Dipartimento II, R.U. 1254 del 07.04.2025 è stato stabilito:



di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 571 del 18.02.2025 a favore dell'impresa CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL con sede legale in Nola (NA), Via Circumvallazione n. 310 - C.A.P. 80035 - C.F. e P.IVA 02460190644, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 925.560,38 (di cui € 27.442,06 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 26.244,08 per lavori in economia non soggetti a ribasso, € 6.666,00 per lavori in economia soggetti a ribasso ed € 150.317,31 per costi della manodopera (calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023) pari al 21,882% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 734.776,86 oltre ad € 161.650,91 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 896.427,77;

di accantonare la somma di € 232.755,89, pari all'economia da ribasso d'asta, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

in data 16.07.2025 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. 12576, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società Caccavale Appalti & Costruzioni Srl;

Considerato che

il Direttore dei lavori, Ing. Margaret Fuoco, nel corso dell'esecuzione ha riscontrato la necessità di variare il progetto relativamente ai lavori di ripristino della pavimentazione della SP Frascati Colonna. si è reso necessario l'incremento degli spessori della pavimentazione con necessità di ripristino dello strato di collegamento. La Terna Spa infatti, a seguito delle manomissioni per l'interramento delle linee elettriche, provvederà, come da prescrizioni dell'ente, al ripristino della pavimentazione dell'intera carreggiata dal km 1+200 al km 6+520. La modifica contrattuale e la variazione dei tratti di intervento sulla SP Frascati Colonna permetterà di finalizzare al meglio l'intervento potendo provvedere così al ripristino dell'intero tracciato della SP Frascati Colonna. i nuovi tratti di intervento e le relative lavorazioni previste non alterano la natura dell'intervento né le categorie dei lavori. I nuovi tratti da ripristinare sono i seguenti: dal km 0+150 al km 1+200 per una lunghezza lineare di 1.050 metri lineari e la larghezza della carreggiata pari a 9 metri; dal km 6+520 al km 8+000 per una lunghezza lineare di 1.480 metri e la larghezza della carreggiata pari a 8,5 metri;

visto l'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 recante: "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 5 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizia di variante, indicandone i motivi";

visto, altresì, il comma 3 del predetto art. 5 che recita: "In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche al progetto, anche ai sensi dell'art. 120 comma 7 del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP, per sottoporla all'approvazione della Stazione Appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico;

visto l'art. 120, comma 3, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 14;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

il RUP, Ing. Giovanni Tozzi, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2025-0175956 del 05/09/2025, al Servizio n. 1, in qualità di Stazione Appaltante., la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Computo metrico estimativo della modifica;

Atto di Sottomissione;

Quadro tecnico economico di raffronto;

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 14,86 % circa per un importo netto di € 109.208,53 oltre IVA 22 %, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 734.776,86;

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 e l'allegato II.14 al medesimo decreto;

visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 che recita: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario imputare, a favore della Società Caccavale Appalti e Costruzioni Srl, l'importo di € 109.208,53 oltre € 24.025,88 per IVA 22% per complessivi € 133.234,41;

che l'importo necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 232.755,89;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 133.234,41 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	133.234,41	
N. Movimento	6266/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 120 comma 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e relativa all'esecuzione dell'intervento "SS.PP. Appia Vecchia-Rioli-Frascati Colonna - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP. Appia Vecchia intera estesa a tratti; Rioli intera estesa a tratti; Frascati Colonna tra il Km. 0+500 ed il Km. 5+000 a tratti" per un ammontare netto di € 109.208,53;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 1.157.891,26 rimodulato come segue:

MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 120 c. 3 del D.lgs. 36/23	
LAVORI A MISURA	€ 1.005.007,68
LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 26.244,08
LAVORI IN ECONOMIA sogg. a ribasso	€ 6.666,00
SICUREZZA	€ 27.442,06
TOTALE LAVORI	€ 1.065.359,82
Ribasso medio del 21,882%	€ 221.374,43
Netto lavori contratto	€ 843.985,39
fondo per funzioni tecniche	€ 14.808,97
economie del fondo	€ 0,00
spese espropri ed occupazioni	€ 0,00
IVA sui lavori	€ 185.676,78
Supporto al rup	€ 3.898,63
imprevisti	€ 10.000,00
Economie di gara su IVA	€ 17.946,50
Economie di gara su lavori	€ 81.574,99
Totale somme a disposizione	€ 313.905,88
Totale Generale	€ 1.157.891,26

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dalla Società Caccavale Appalti e Costruzioni Srl agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, Ing. Giovanni Tozzi, procedere alle comunicazioni di legge;

5. di dare atto che l'importo complessivo di €133.234,41 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 232.755,89;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 133.234,41 come di seguito indicato:

Euro 133.234,41 in favore di CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL C.F. 02460190644 VIA CIRCUMVALLAZIONE, N. 310 , NOLA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	25007	2025	6266

CIG: B4334428BA

CUP: F97H20003140001

CIA: VS 22 0023

7. di stabilire che al pagamento in favore della Società Caccavale Appalti & Costruzioni Srl si procederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 - HUB 2 Dipartimento 2- con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione, d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale;

8. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.