



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P71 del
09/01/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 18
CDR DPT0201
Impegno n. 7445/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VS 21 0055- CUP: F97H20003130001- CIG: A03EEEB02F. Albano Laziale ed altri - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP. ALBANO TORVAIANICA TRA IL Km 3+350 ED IL Km 7+800 a tratti OSTIA ANZIO tra il Km 30+000 ed il Km 31+900 VELLETRI NETTUNO tra il Km 0+672 al Km 16+800 a tratti- Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) e comma 5 D.Lgs.vo 36/2023 - Impresa O.CI.MA Srl- Importo spesa € 130.104,30 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Premesso che:



con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 62 del 29.10.2020 è stato approvato il programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.3.2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) e nell'annualità 2023 è stato inserito l'intervento: "Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP. ALBANO TORVAIANICA TRA IL Km 3+350 ED IL Km 7+800 a tratti, sulla OSTIA ANZIO tra il Km 30+000 ed il Km 31+900 e sulla VELLETRI NETTUNO tra il Km 0+672 ed il Km 16+800 a tratti" per l'importo complessivo di € 1.157.891,26;

con nota inviata a mezzo PEC del 30.10.2020, a firma dell'allora Direttore del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) Ing. Giampiero Orsini, si è provveduto alla trasmissione alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale provvedendo contestualmente alla compilazione delle schede descrittive degli interventi attraverso l'utilizzo dell'applicativo dedicato;

con decreto del Sindaco Metropolitano n. 59 del 21.5.2021 è stato stabilito di approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi ai fini del loro inserimento nel Programma Triennale delle Opere 2021-2023 e nell'elenco annuale 2023 è stato inserito il predetto intervento per l'importo complessivo di € 1.157.891,26;

con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II RU 1156 del 14.04.2023 è stato stabilito di accertare sul bilancio 2023 la somma di € 9.263.130,04 relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane, in premessa elencati, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)n. 123 del 19 marzo 2020, annualità 2023, imputandola al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 2 Cdr 9210 Cdc dpt0201;

l'Architetto Carlo Terrana è stato nominato RUP dell'intervento in parola con Determinazione Dirigenziale del Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II R.U. 3713 del 27.10.2023;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 4637 del 20.12.2023, è stato stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 1.157.891,26 così ripartito:



A.	Totale a base di appalto di cui			€ 925.276,58
A.1	Lavori a Misura		864.924,48 €	
	(di cui costi della Manodopera ex art. 41 c. 14 d.lgs 36/2023)	137.982,09 €		
A2.	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso		6.666,00 €	
	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso		26.244,08 €	
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso		0,00 €	
A.3	Costi della Sicurezza		27.442,02 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 232.614,68
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
B.2	Imprevisti			€ 14.249,40
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			€ 0,00
B.4	Incentivi (2%A)		18.505,53 €	
B4.1)	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	E1a	80% E	14.804,43 €
B4.2)	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b	20% E	0,00 €
B.5	Supporto tecnico amministrativo al RUP			€ 0,00
B.6	I.V.A. 22 % (22% di A)			€ 203.560,85
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)			€ 1.157.891,26

di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - acquisito agli atti;

di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 925.276,58 (di cui € 26.244,08 per lavori in economia non soggetti a ribasso, € 27.442,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 137.982,09 per costi della manodopera, calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

all'esito della procedura di gara con Determinazione Dirigenziale del Servizio I Dipartimento II R.U. 2224 del 18.06.2024 è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori de quo disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II, R.U. 1748 del 08.05.2024 a favore dell'impresa O.CI.MA S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ), Via Pereto 37 C.A.P. 67051 - C.F. 01165330661, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 871.590,48 (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 24,590%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 710.952,48 oltre ad € 156.409,55 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 867.362,03;



che in data 19.09.2024 con atto Rep n. 12460 è stato stipulato il contratto tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa O.CI.MA. Srl;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 4347 del 20.11.2024 è stato stabilito di autorizzare la Società O.CI.MA Srl a concedere in subappalto all'impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl, Codice fiscale 04978531004, con sede legale in Viale Franco Angeli n. 5, 00155, Roma, l'esecuzione di "pavimentazione stradale", per un importo netto presunto di € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) di cui Euro 18.566,94 (euro diciottomilacinquecentosessantasei/94) per oneri di sicurezza;

Considerato che

il Direttore dei lavori , Ing. Lisania Prato, a seguito di un sopralluogo effettuato sui tratti di strada interessati dagli interventi, ha rilevato la necessità di apportare una variazione delle lavorazioni in corso d'opera, tali che garantirebbero di effettuare una manutenzione efficace nei tratti di strade interessate ed ha redatto, a tal uopo, apposita relazione nella quale ha illustrato dettagliatamente le motivazioni circa le modifiche proposte;

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto l'art. 120, comma 3, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 14;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

che il RUP, Arch. Carlo Terrana, con nota prot. CMRC-2024-0219383 del 20-12-2024, ha trasmesso al Servizio n. 1 del Dipartimento II la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Computo metrico estimativo di variante;

Atto di Sottomissione;

Quadro tecnico economico di raffronto;



dichiarazione del RUP;

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 15% per un importo netto di € 106.642,87 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 710.952,48;

PROGETTO		GARA		MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16		QUADRO ECONOMICO SOLO MODIFICA CONTRATTUALE	
LAVORI A MISURA	€ 892.366,50	LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 683.510,48	LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 790.153,33	LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 79.200,85
LAVORI IN ECONOMIA SOG. A RIBASSO	€ 6.666,00	LAVORI IN ECONOMIA	€ 6.666,00	LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00	LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA NON SOG. A RIBASSO	€ 26.244,08		€ 26.244,08				
SICUREZZA	€ 27.442,02	SICUREZZA	€ 27.442,02	SICUREZZA	€ 27.442,02	SICUREZZA	€ 27.442,02
TOTALE LAVORI	€ 925.276,58	TOTALE LAVORI	€ 710.952,48	TOTALE LAVORI	€ 817.595,35	TOTALE LAVORI	€ 106.642,87
		Ribasso del 24,59% (offerta a P.U.)	€ 214.324,10	Ribasso del 24,59% (offerta a P.U.)	€ 408.622,81	Ribasso del 24,59% (offerta a P.U.)	€ 19.475,49
		netto lavori	€ 683.510,48	netto lavori	€ 790.153,33	netto lavori	€ 106.642,87
		Netto lavori contratto	€ 710.952,48	Netto lavori contratto	€ 817.595,35	Netto lavori contratto	€ 106.642,87
				Variazione %	15,000000%		
fondo per funzioni tecniche	€ 14.804,43	fondo per funzioni tecniche	€ 14.804,43	fondo per funzioni tecniche	€ 14.804,43		
economie del fondo	€ 0,00	economie del fondo	€ 0,00	economie del fondo	€ 0,00		
imprevisti	€ 14.249,41		€ 14.249,41		€ 14.249,41		
supporto al RUP	€ 0,00	supporto al RUP	€ 0,00	supporto al RUP	€ 0,00		
IVA sui lavori	€ 203.560,85	IVA sui lavori	€ 156.409,55	IVA sui lavori	€ 179.870,98	IVA sui lavori	€ 23.461,43
		Economie IVA	€ 47.151,30	Economie IVA	€ 23.689,87		
		Economie di gara su lavori	€ 214.324,10	Economie di gara su lavori	€ 107.681,23		
Totale somme a disposizione	€ 232.614,69	Totale somme a disposizione	€ 446.938,79	Totale somme a disposizione	€ 340.295,92	Totale somme a disposizione	€ 23.461,43
Totale Generale	€ 1.157.891,27	Totale Generale	€ 1.157.891,27	Totale Generale	€ 1.157.891,27	Totale Generale	130.104,30 €

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 e l'allegato II.14 al medesimo decreto;

visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 che recita: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario impegnare, a favore della Società O.CI.MA Srl, l'importo di € 106.642,87 oltre € 23.461,43 per IVA 22% per complessivi € 130.104,30;

che l'importo complessivo di € 130.104,30, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad €261.475,40 conservate a residuo;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;



visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 130.104,30 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	130.104,30	
N. Movimento	7445/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta dal medesimo, in qualità di Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 120 comma 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e relativa all'esecuzione dell'intervento: " Albano Laziale ed altri



- Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulle SS.PP. ALBANO TORVAIANICA TRA IL Km 3+350 ED IL Km 7+800 a tratti OSTIA ANZIO tra il Km 30+000 ed il Km 31+900 VELLETRI NETTUNO tra il Km 0+672 al Km 16+800 a tratti" per un ammontare netto di € 106.642,87;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 1.157.891,27 rimodulato come segue:

MODIFICA entro il 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/16	
LAVORI A MISURA (offerta a P.U.)	€ 790.153,33
LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
SICUREZZA	€ 27.442,02
TOTALE LAVORI	€ 817.595,35
Ribasso del 24,59% (offerta a P.U.)	€ 408.622,81
netto lavori	€ 790.153,33
Netto lavori contratto	€ 817.595,35
Variazione %	15,00000%
fondo per funzioni tecniche	€ 14.804,43
economie del fondo	€ 0,00
	€ 14.249,41
supporto al RUP	€ 0,00
IVA sui lavori	€ 179.870,98
Economie IVA	€ 23.689,87
Economie di gara su lavori	€ 107.681,23
Totale somme a disposizione	€ 340.295,92
Totale Generale	€ 1.157.891,27

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dalla Società O.CI.MA Srl, con sede legale in Avezzano (AQ), Via Pereto 37 C.A.P. 67051 - C.F. 01165330661, agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, Arch. Carlo Terrana, procedere alle comunicazioni di legge;

6. di dare atto che l'importo complessivo di € 130.104,30 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 261.475,40 conservate a residuo;



7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 130.104,30 come di seguito indicato:

Euro 130.104,30 in favore di O.CI.MA SRL C.F 01165330661 VIA PERETO 37 , AVEZZANO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	24011	2024	7445

CIG: A03EEEB02F

CUP: F97H20003130001

CIA: VS 21 0055

8. di stabilire che al pagamento a favore della Società O.CI.MA Srl si provvederà, tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II Viabilità e Mobilità a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

9. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.