



HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3428 del
07/08/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott.ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202123 / 1
CDR DPT0201
Impegno n. 5963/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Pomezia e altri - SS.PP. ARDEATINA, LAURENTINA, CANCELLIERA, CAMPO SELVA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 e km 18+800 - S.P. 190/b Campo Selva km 5+900. CIA VS 23 0059-CUP: F57H21004820001- CIG: B7E0340E80 -perizia di variante in aumento in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c del D.lgs. 36/2023 - impegno di spesa € 146.676,49 (IVA 22% inclusa) - Approvazione QTE aggiornato - Impresa Codisab Srl.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Stefano



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante:" Rendiconto di gestione 2024-approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";



Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 recante: "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Premesso che:

con il Decreto n. 114 del 22.09.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del D.L. 14.08.2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane" - Approvazione del programma triennale degli interventi annualità 2021 - 2023";

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 23.09.2021 recante "Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane" - è stato approvato il programma triennale degli interventi 2021 - 2023.";

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU 4442 del 16/12/2021, è stato stabilito di prendere atto dell'accertamento dell'entrata di € 8.196.156,13, annualità 2021, relativo al finanziamento del DM n. 225 del 7/5/2021, imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 6 Cdr 9210 Cdc dir0201 accertamento n. 4284/0/2021 (sospeso d'incasso n. 14178 del 01-12-2021);

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 2500 del 09.09.2022 è stato stabilito di accertare l'entrata di € 10.537.915,03, annualità 2022, relativo al finanziamento del DM n. 225 del 7/5/2021, imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 10 Cdr 9210 Cdc dir0201;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU 1340 del 28.04.2023, è stato stabilito di accertare l'entrata di € 8.196.156,13 per all'annualità 2023 relativo al finanziamento del DM n. 225 del 7/5/2021, imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 10 Cdr 9210 Cdc dpt0201;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 4949 del 29.12.2023, sono stati assunti gli impegni contabili per l'intero importo dei singoli interventi inseriti nell'annualità 2023 del Programma Triennale 2023-2025 e nell'Elenco Annuale 2023 nonchè per l'importo di € 8.006.253,88 (annualità 2021-2023) degli interventi finanziati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili datato 7.5.2021, per i quali, in ossequio a quanto previsto dal DM 07.05.2021, sono in corso di affidamento le progettazioni esecutive;



l'intervento "Pomezia e altri - SS.PP. ARDEATINA, LAURENTINA, CANCELLIERA, CAMPO SELVA - Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 e km 18+800 - S.P. 190/b Campo Selva km 5+900" già presente nell'elenco annuale 2023 e non avviato entro il 31 dicembre 2023, è stato inserito, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024, nell'annualità 2024 del Programma Triennale 2024- 2026 per un importo di € 1.000.000,00 e

finanziato con risorse confluite nel Fondo pluriennale vincolato essendo già stata affidata la progettazione esecutiva;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU n. 3396 del 22.11.2022, è stato stabilito:

di autorizzare l'esecuzione del "Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva (art. 23, commi 6,7 e 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di cui trattasi;

di affidare il servizio di progettazione sopra citato. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 emendato dalla L. 108/2021, all'esito della procedura n. registro di sistema PI025598-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all' Ing. Sergio Orlando Paciello, con studio in Mercato San Severino (Sa)-84085-Via Municipio n. 11, P.IVA IT04207040652 che ha offerto un ribasso percentuale del 9,123 %, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 110.904,69, per un importo contrattuale pari ad € 100.786,86 oltre € 4.031,47 per CNPAIA 4% ed € 23.060,03 per IVA 22% per un importo complessivo di € 127.878,36;

di impegnare la somma complessiva di € 127.878,36 a favore dell'Ing. Sergio Orlando Paciello (determinazione accertamento RU N. 4442 del 16.12.2021) sul Capitolo 20123 (MANINF) art. 1 esercizio 2022;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU n. 1507 del 10.05.2023, è stato stabilito:

di approvare l'esecuzione del "servizio di esecuzione di una campagna di indagini strutturali, prove di laboratorio e prove in situ nell'ambito del p.f.t.e. dell'intervento in parola;

di affidare, all'esito della procedura n. registro di sistema PI026525-23, celebrata sulla piattaforma della C.M.R.C., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dal D.L. 77/2021, il servizio in parola all'impresa Engineering Srl, con sede in Avellino (83100) Via Circumvallazione n. 319, C.F./P.IVA 02196840645, che ha offerto un ribasso percentuale del 8,750% a fronte di un importo del servizio a base dell'affidamento pari ad € ad € 83.663,43, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 76.342,88 per un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 87.040,41 ;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II, R.U. 2756 del 26.07.2024, è stato stabilito:



di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, redatto dall'Ing. Sergio Orlando Paciello, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartito:

A.	Totale a base di appalto di cui			€ 612 220,72
A.1	Lavori a Misura		561 694,29 €	
	(di cui costi della Manodopera ex art. 41 c. 14 d.lgs 36/2023)	245 284,26 €		
A.2.	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso		0,00 €	
	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso		0,00 €	
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso		0,00 €	
A.3	Costi della Sicurezza		50 526,43 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 387 779,28
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
B.2	Imprevisti			€ 1 459,67
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			€ 106 189,30
B.4	Incentivi (2%A)		12 244,41 €	
B4.1)	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	E1a	80% E	9 795,53 €
B4.2)	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b	20% E	0,00 €
B.5	Supporto tecnico amministrativo al RUP			€ 6 122,21
B.6	Spese di progettazione e direzione lavori			€ 100 786,86
B.7	CNPAIA (4% di B.5 e B.6))			€ 4 276,36
B.7	I.V.A. 22 %			€ 159 149,35
	di cui IVA SU LAVORI (22% di A)		134 688,56 €	
	IVA SU SPESE TECNICHE (22% di (B.5+B.6+B.7))		24 460,79 €	
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)			€ 1 000 000,00

di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 612.220,72 (di cui € 245.284,26 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023 ed € 50.526,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

di stabilire che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG 3 classifica III fino all'importo di € 1.033.000,00;

all'esito della procedura di gara con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 Dipartimento II, R.U. 120 del 21.01.2025 è stato stabilito:

di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori de quo disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. 5242 del 30.12.2024 a favore dell'impresa CODISAB S.r.l. con sede legale in Carsoli (AQ), Loc. Recocce Z.I. SNC, C.A.P. 67061 - C.F. e P.IVA



01204190662, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 561.694,29 (al netto delle somme non soggette a ribasso pari ad € 50.526,43 per costi della sicurezza) pari al 21,83% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 489.602,86 oltre ad € 107.712,63 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 597.315,49;

di accantonare, per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023, la somma di € 149.593,79, pari all'economia da ribasso d'asta;

con Determinazione R.U. 242 del 25/01/2025 all'ing. Lisania Prato è stato conferito l'incarico di RUP per il medesimo intervento precedentemente attribuito all'ing. Matteo Carlo Riccardo;

in data 27.03.2025 con atto Rep. 12519 è stato stipulato il relativo contratto tra l'impresa Codisab Srl e la C.M.R.C.;

considerato che

è stata trasmessa al Servizio 1 del Dipartimento II la modifica contrattuale in corso d'opera determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario;

durante l'esecuzione dei lavori sono state riscontrate circostanze impreviste e imprevedibili che hanno richiesto la redazione di una variante in corso d'opera con aumento di spesa ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c punto 3 del D.Lgs. 36/2023;

le variazioni apportate al progetto sono le seguenti:

variazioni esecutive circa gli interventi strutturali:

- modifica dello spessore del ripristino corticale delle pile e delle spalle del ponte sulla SP 190/b per via delle peggiori condizioni di manutenzione rinvenute in fase esecutiva;
- leggera modifica degli interventi sui ponticelli posti sulla SP 3/e per tenere conto del migliore stato di conservazione rispetto a quanto ipotizzato in progetto;

variazioni esecutive circa gli interventi stradali:

- adattamenti di quantità legati alla mera attività esecutiva, come, ad esempio, la realizzazione di alcuni metri lineari di asfalto in corrispondenza del ponticello sulla SP 190/b per sistemare alcune zone degradate del manto esistente, immediatamente prossime alla zona di intervento, ecc.;
- impiego di una serie di cordone e canalette prefabbricate per la regimentazione delle acque dalla sede stradale al fine di ridurre gli allagamenti che si formano in prossimità del ponticello sulla S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 durante gli episodi di forte intensità di pioggia;

la medesima modifica contrattuale è stata redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) punto 3) del D.Lgs. 36/2023, dal Direttore dei lavori, Ing. Sergio Orlando Paciello ed approvata dal RUP, Ing. Lisania Prato, per l'importo netto di € 120.226,63 oltre € 26.449,86 per IVA 22% per complessivi € 146.676,49 ed è costituita dai seguenti elaborati:

01_Relazione Tecnica

02_Quadro di Raffronto

03_Quadri economici

04_Computo Metrico ed Elenco Prezzi di Variante

05_Verbale di Concordamento Prezzi

06_Atto di sottomissione

07_Grafico Schematico Allontanamento acque - Ardeatina km 17+000;



dato atto che che l'impresa Codisab Srl, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 26.05.2025 ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati, e che pertanto l'atto di sottomissione è da considerarsi atto propedeutico all'attivazione del procedimento finalizzato all'approvazione della modifica contrattuale di cui trattasi;

visto, in particolare, il quadro tecnico comparativo - quadro economico di spesa variato di seguito specificato:

		APPROVATO	POST - GARA	VARIANTE	SOLO MAGGIORAZ.
A.	Totale a base di appalto di cui	€ 612 220,72	€ 489 602,86	€ 609 829,49	€ 120 226,63
A.1	Lavori a Misura	561 694,29 €			
	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso	0,00 €			
A.2	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso	0,00 €			
	di cui Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso	0,00 €		€ 0,00	€ 0,00
A.3	Costi della Sicurezza	50 526,43 €	€ 50 526,43	€ 34 827,37	-€ 15 699,06
	Ribasso del 21,83% (offerta a P.U.)		€ 122 617,86	€ 160 576,90	€ 37 959,04
	Netto lavori		€ 439 076,43	€ 575 002,12	€ 135 925,69
	Netto lavori contratto		€ 489 602,86	€ 609 829,49	€ 120 226,63
	Percentuale di incremento variante 25,84%				
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	€ 387 779,28	€ 510 397,14	€ 390 170,51	€ 26 449,86
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Imprevisti	€ 1 459,67	€ 1 459,67	€ 1 459,67	€ 0,00
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)	€ 106 189,30	€ 106 189,30	€ 106 189,30	€ 0,00
B.4	Incentivi (2%A)	12 244,41 €			
B.4.1	Incentivi di personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	F1a 80% E 9 795,53 €	€ 9 795,53	€ 9 795,53	€ 0,00
B.4.2	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	F1b 20% E 0,00 €			
B.5	Supporto tecnico amministrativo al RUP	€ 6 122,21	€ 6 122,21	€ 6 122,21	€ 0,00
B.6	Spese di progettazione e direzione lavori	€ 100 786,86	€ 100 786,86	€ 100 786,86	€ 0,00
B.7	CNPAIA (4% di B.5 e B.6))	€ 4 276,36	€ 4 276,36	€ 4 276,36	€ 0,00
B.7	I.V.A. 22 %	€ 159 149,35	€ 132 173,42	€ 158 623,28	€ 26 449,86
	di cui IVA SU LAVORI (22% di A)	134 688,56 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	IVA SU SPESE TECNICHE (22% di (B.5+B.6+B.7))	24 460,79 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Economie su lavori		€ 122 617,86	€ 2 391,23	€ 0,00
	Economie IVA		€ 26 975,93	€ 526,07	€ 0,00
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (A + B)	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 146 676,49

vista Relazione, agli atti, parte integrante e sostanziale della predetta perizia di variante;

appurato, pertanto, da parte del RUP, che le modifiche al progetto previste da tale perizia possano rientrare nella casistica prevista nell'art. 120 comma 1 lettera c) punto 3) del D.L gs. 36/2023 in quanto si tratta di circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario e che l'importo contrattuale aggiuntivo, pari ad € 120.226,63 oltre Iva 22%, non supera le soglie fissate dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del contratto ma sono necessarie per dare continuità ai lavori;

visto l'art. 120 comma 1 lettera c) punto 3) del D.Lgs. 36/2023 che recita: "per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. 3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione";



Visto l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale: *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”*;

atteso che si è reso necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale e che detto nuovo CIG risulta essere B7E0340E80;

che il Servizio n. 1 del Dipartimento II ha provveduto a richiedere all'appaltatrice l'invio di apposita dichiarazione nella quali si attesti la permanenza dei presupposti di cui all'art. 94 del Codice degli appalti;

visto, infine, il comma 14 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 che recita: *“Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'[allegato II.16](#), ed è pubblicato conformemente all'[articolo 84](#). In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato II.16](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 14](#) la pubblicità avviene in ambito nazionale”*;

dato atto che con Determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 HUB II - Dipartimento II, RU 3093 del 31.07.2025 si è stabilito:

di annullare Determinazione Dirigenziale del Dipartimento II Servizio 3 Viabilità zona Sud RU 2915 del 18/07/2025 di approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 3 del D.Lgs. 36/2023, relativa all'intervento de quo e di approvare in linea tecnica la perizia di variante con aumento di spesa, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett c) punto 3 del D. Lgs. 36/2023, nonchè il nuovo Quadro Tecnico Economico, sopra riportato, per un importo pari ad € 120.226,63 ed un complessivo importo contrattuale pari ad € 609.829,49 oltre IVA 22%

che si rende necessario, pertanto, impegnare a favore dell'impresa Codisab Srl l'importo netto di € 120.226,63 oltre € 26.449,86 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 146.676,49;

che l'importo complessivo di € 146.676,49 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola, tra le economie di gara all'uopo conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., sul capitolo 202123 art. 1 esercizio 2025;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;



Preso atto che la spesa di euro 146.676,49 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202123 /1	MANINF - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI, VIADOTTI
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMIMISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	146.676,49	
N. Movimento	5963/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) punto 3) del D.lgs. 36/2023 - nell'ambito dell'Intervento in parola per l'importo netto di € 120.226,63 oltre € 26.449,86 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 146.676,49;



2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 ripartito come segue:

		APPROVATO	POSTI - GARA	VARIANTE
A.	Totale a base di appalto di cui	€ 612 220,72	€ 489 602,86	€ 609 829,49
A.1	Lavori a Misura	561 694,29 €		
	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso	0,00 €		
A.2	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso	0,00 €		
	di cui Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso	0,00 €		€ 0,00
A.3	Costi della Sicurezza	50 526,43 €	€ 50 526,43	€ 34 827,37
	Ribasso del 21,83% (offerta a P.U.)		€ 122 617,86	€ 160 576,90
	Netto lavori		€ 439 076,43	€ 575 002,12
	Netto lavori contratto		€ 489 602,86	€ 609 829,49
	Percentuale di incremento variante 25,84%			
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	€ 387 779,28	€ 510 397,14	€ 390 170,51
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Imprevisti	€ 1 459,67	€ 1 459,67	€ 1 459,67
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)	€ 106 189,30	€ 106 189,30	€ 106 189,30
B.4	Incentivi (2%A)	12 244,41 €		
B4.1)	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%*2%)	E1a 80% E 9 795,53 €	€ 9 795,53	€ 9 795,53
B4.2)	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b 20% E 0,00 €		
B.5	Supporto tecnico amministrativo al RUP	€ 6 122,21	€ 6 122,21	€ 6 122,21
B.6	Spese di progettazione e direzione lavori	€ 100 786,86	€ 100 786,86	€ 100 786,86
B.7	CNPAIA (4% di B.5 e B.6))	€ 4 276,36	€ 4 276,36	€ 4 276,36
B.7	I.V.A. 22 %	€ 159 149,35	€ 132 173,42	€ 158 623,28
	di cui IVA SU LAVORI (22% di A)	134 688,56 €	€ 0,00	€ 0,00
	IVA SU SPESE TECNICHE (22% di (B.5+B.6+B.7))	24 460,79 €	€ 0,00	€ 0,00
	Economie su lavori		€ 122 617,86	€ 2 391,23
	Economie IVA		€ 26 975,93	€ 526,07
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (A + B)	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00

3. di dare atto che l'impresa Codisab srl, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 26.05.2025, ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati;

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 146.676,49 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., sul capitolo 202123 art. 1 esercizio 2025;

5. di dichiarare la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che sarà cura del RUP procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 36/2023;



7. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro 146.676,49 come di seguito indicato:

*Euro 146.676,49 in favore di CODISAB SRL C.F 01204190662 ZONA INDUSTRIALE
CARSOLI LOC. RECOCCE , CARSOLI*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202123 / 1	DPT0201	25007	2025	5963

CIG: B7E0340E80

CUP: F57H21004820001

CIA: VS 23 0059

8. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa Codisab srl si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" dell'HUB II -Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line;

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
Spirito Francesca

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.