



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P559 del
17/02/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 481
21.02.2023 14:21:42 UTC

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2023
Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103300 / 4
CDR DPT0201
Impegno n.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 96508884B8- CUP: F97H23000230003 - CIA: VS 23 2U02-SP 22/c Segni - Gavignano dal km 0+000 al km 1+000 SP 60/b Segni - Montelanico km 2+600 (altezza bivio SP 22/c approvazione perizia di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nel disgaggio dei massi in condizioni instabili e posa in opera, a tratti, di rete paramassi opportunamente ancorata.- importo spesa euro 174.694,45 (IVA inclusa) - Consorzio Stabile Poseidon S.C.A.R.L. - impresa esecutrice ESSE.CI. Srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Orlandi Stefano



Orlandi Stefano
21.02.2023 10:47:32 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 28.02.2022 recante "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2021-2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29.07.2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e al D.U.P. 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29.07.2022 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/09/2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2022 recante "Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2022. Artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000";



Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 71 del 30/11/2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla medesima data;

Vista la Legge 29 dicembre 2022 n.197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, dispone per gli enti locali, il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

vista la Circolare del 02.01.2023 protocollo n. CMRC-2023-0000002 a firma del Ragioniere Generale, Dott. Antonio Talone, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2023;

visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto, altresì, il comma 5, del richiamato art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
1. b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.;"

premesse che:

con verbale di accertamento di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii, si precisava quanto segue:

"nella giornata del 22.01.2023 si è verificato uno smottamento del costone lato monte rispetto alla provinciale S.P. 22/c Segni - Gavignano tra il km 0+000 ed il km 1+000 circa, e sulla S.P. 60/b Segni - Montelanico km 2+600 (altezza bivio con la S.P. 22/c) in cui si sono staccati dei massi di varie dimensioni che si sono adagiati sulla scarpata.

Considerato che sul posto è intervenuta la squadra 16/A dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma i quali hanno redatto il fonogramma rif. scheda 02650 del 22.01.2023 prot. reg. uff. n° 0005329 pervenuto il 25/01/2023 con prot. CMRC n° 0013461 in cui veniva richiesto un intervento risolutivo finalizzato alla messa in sicurezza del tratto stradale, con le verifiche del caso ritenute opportune.

Che, a seguito di tale fonogramma, il giorno 25.01.2023 effettuavano un sopralluogo sul posto il FST Geom. Gianluca Fratticci, Capo Area 3, l'Ing. Paolo Emmi Dirigente del Dip. II - Servizio 3° Viabilità Sud, la Polizia Locale di Segni ed il Sindaco pro_tempore constatando che:

- permaneva la situazione di instabilità di alcuni tratti del costone a confine con la sede stradale lato monte;
- il permanere dell'emergenza, ma al tempo stesso l'impossibilità di chiudere al traffico veicolare e



pedonale nel tratto interessato dall'evento;

- la necessità di un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato mediante le seguenti lavorazioni:

Rimozione e disaggio del materiale instabile sulla scarpata di altezza variabile, con il taglio di alcune alberature di modesta entità che potrebbero intralciare con le lavorazioni individuate;

Posa in opera, nei tratti rocciosi più disomogenei, di rete paramassi opportunamente ancorata e, qualora si rendesse necessario, predisponendo ancoraggi passivi;

Pulizia finale del materiale franato a ridosso della carreggiata.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

I sottoscritti, Geom. Gianluca Fratticci e Ing. Paolo Emmi, dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, redigono il presente verbale e dispongono l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi [...] a seguito di ciò il FST Geom. Gianluca Fratticci e l'Ing. Paolo Emmi contattavano l'Impresa ESSE.CI. Srl con sede in Anagni, che già stava operando a breve distanza per il Comune di Segni per un intervento simile, accertandosi che fosse interessata all'esecuzione di lavori inerenti l'accaduto sulla Strada Provinciale";

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geometra Gianluca Fratticci, incaricato con determinazione del Servizio n. 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" RU n. 381 del 10.02.2023;

visto l'art. 163, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni..";

vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per l'intervento "S.P. 22/c SEGNI GAVIGNANO dal km 0+000 al km 1+000 - S.P. 60/b SEGNI MONTELANICO km 2+600 (altezza bivio S.P. 22/c) - Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nel disaggio dei massi in condizioni instabili e posa in opera, a tratti, di rete paramassi opportunamente ancorata" redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. CMRC-2023-0019065 del 03.02.2023 a firma del RUP e del Dirigente del Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità";

vista in particolare la Relazione, parte integrante della predetta Perizia giustificativa nella quale si rappresenta quanto segue:

" La S.P. 22/c Segni-Gavignano è una strada della Città metropolitana di Roma Capitale che inizia dal km 2+800 della S.P. Segni_Montelanico e termina al km 7+600 della S.R. Carpinetana mentre la S.P. 60/b Segni_Montelanico inizia dall'abitato di Segni (*corso V. Emanuele II*) e termina al km 12+500 della S.R. Carpinetana (*abitato di Montelanico*).

Nella giornata del 22.01.2023 vi è stato uno smottamento del costone calcareo lato monte rispetto alle provinciali che ha invaso parte della sede stradale. Sul posto è intervenuta la squadra 16/A dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma i quali hanno redatto il fonogramma rif. scheda 02650 del 22.01.2023 con Prot. Reg. Uff. n 0005329 pervenuto il 25.01.2025 Prot. CMRC n°



0013461 in cui veniva richiesto un intervento risolutivo finalizzato alla messa in sicurezza del tratto stradale, con le verifiche del caso ritenute opportune.

In data 25.01.2023 il Geom. Gianluca Fratticci Capo Area 3°, l'Ing. Paolo Emmi Dirigente del Dip. II - Servizio 3° Viabilità Sud, la Polizia Locale di Segni ed il Sindaco pro tempore hanno effettuato un sopralluogo al fine di individuare le cause del dissesto e le eventuali azioni da intraprendere, e si è constatato che la situazione di instabilità di alcuni tratti del costone a confine con la sede stradale lato monte e quella di emergenza permanevano, ma vi era l'impossibilità di chiudere al traffico veicolare e pedonale il tratto interessato.

Quanto sopra premesso si è considerato che ricorrevano gli estremi per disporre l'immediata esecuzione di lavori d'urgenza.

L'intervento da eseguire con lavori urgenti consiste:

rimozione e disaggio del materiale instabile sulla scarpata di altezza variabile;

con il taglio di alcune alberature di modesta entità che potrebbero intralciare con le lavorazioni individuate;

posa in opera, nei tratti rocciosi più disomogenei, di rete paramassi opportunamente ancorata;

pulizia finale del materiale franato a ridosso della carreggiata:

A corredo della predetta perizia giustificativa sono stati trasmessi, altresì:

Relazione Tecnica;

Verbale di Accertamento;

Documentazione Fotografica e Schede tecniche dell'intervento;

Quadro Tecnico Economico;

Elenco Prezzi;

Computo Metrico;

Incidenza Manodopera;

Stima Sicurezza;

Atto d'Impegno;

Dichiarazione PSC

Offerta e Durc. Impresa Esecutrice.

visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 174.694,45 così ripartito:



DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Lavori a misura	€ 151.803,32
In economia soggetti a ribasso	€ 0,00
In economia non soggetti a ribasso	€ 0,00
Sommano	€ 151.803,32
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (<i>NON soggetti a Ribasso</i>)	€ 3.533,12
Incidenza Manodopera	€ 57.118,93
Tornano Lavori a Misura + Sicurezza	€ 155.336,44
Totale Lavori non soggetti a ribasso	€ 3.533,12
Totale Lavori Soggetti a Ribasso	€ 151.803,32
<i>Ribasso offerto dell'Impresa 8,00%</i>	<i>-€ 12.144,27</i>
Totale Netto Contratto	€ 143.192,17
IVA sui Lavori 22,00%	€ 31.502,28
IMPORTO TOTALE SOMMA URGENZA	€ 174.694,45

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016- Regime degli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006 che recita: "Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento";

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che"(...)Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S..Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

vista, altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]" facendo presente "[...]che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]";



vista, altresì, la circolare n. CIRCOLARE del 23.12.2019 avente ad oggetto "Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii." con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [.....];

che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta al Consorzio Stabile Poseidon S.C.A.R.L. da parte del RUP;

preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP, Geom. Gianluca Fratticci, ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori al Consorzio Stabile Poseidon S.C.A.R.L., con sede in Via G. D'Annunzio n. 1- 60010- Miglianico (Ch), C.F. e P. Iva: 02686030699, impresa esecutrice ESSE.CI. Srl con sede in località Villa Magna, snc -03012- Anagni (FR) C.F. e P. Iva: 02508130602, che si è dichiarato disposto ad eseguirli offrendo un ribasso del 8,00%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e quindi per l'importo di € 143.192,17 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 174.694,45 così ripartito:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Lavori a misura	€ 151.803,32
In economia soggetti a ribasso	€ 0,00
In economia non soggetti a ribasso	€ 0,00
Sommario	€ 151.803,32
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (<i>NON soggetti a Ribasso</i>)	€ 3.533,12
Incidenza Manodopera	€ 57.118,93
Tornano Lavori a Misura + Sicurezza	€ 155.336,44
Totale Lavori non soggetti a ribasso	€ 3.533,12
Totale Lavori Soggetti a Ribasso	€ 151.803,32
<i>Ribasso offerto dell'Impresa 8,00%</i>	<i>-€ 12.144,27</i>
Totale Netto Contratto	€ 143.192,17
IVA sui Lavori 22,00%	€ 31.502,28
IMPORTO TOTALE SOMMA URGENZA	€ 174.694,45

che è stata richiesta al Consorzio Stabile Poseidon S.C.A.R.L la trasmissione dell'autocertificazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti di qualificazione, commisurati all'importo e alla categoria dei lavori da eseguire;



che con nota CMRC-2023- 23554 del 13.02.2022 il Consorzio Stabile Poseidon S.C.A.R.L. ha trasmesso la documentazione richiesta;

visto l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall' art.1 comma 901 della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...];

visto, altresì, l'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

Preso atto che la spesa di euro 174.694,45 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103300 /4	SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	174.694,45	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento, Geom. Gianluca Fratticci, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 - avente ad oggetto: "SP 22/c Segni - Gavignano dal km 0+000 al km 1+000 SP 60/b Segni - Montelanico km 2+600 (altezza bivio SP 22/c) Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nel disgaggio dei massi in condizioni instabili e posa in opera, a tratti, di rete paramassi opportunamente ancorata" immediatamente affidati al Consorzio Stabile Poseidon S.C.A.R.L. con sede in Via G. D'Annunzio n. 1- 60010- Miglianico (Ch), C.F. e P. Iva 02686030699, impresa esecutrice ESSE.CI. Srl con sede in località Villa Magna, snc -03012- Anagni (FR) C.F. e P. Iva 02508130602, a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 8,00% e quindi per l'importo netto di € 143.192,17 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 174.694,45 così ripartito:



DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Lavori a misura	€ 151.803,32
In economia soggetti a ribasso	€ 0,00
In economia non soggetti a ribasso	€ 0,00
Sommano	€ 151.803,32
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (<i>NON soggetti a Ribasso</i>)	€ 3.533,12
Incidenza Manodopera	€ 57.118,93
Tornano Lavori a Misura + Sicurezza	€ 155.336,44
Totale Lavori non soggetti a ribasso	€ 3.533,12
Totale Lavori Soggetti a Ribasso	€ 151.803,32
<i>Ribasso offerto dell'Impresa 8,00%</i>	<i>-€ 12.144,27</i>
Totale Netto Contratto	€ 143.192,17
IVA sui Lavori 22,00%	€ 31.502,28
IMPORTO TOTALE SOMMA URGENZA	€ 174.694,45

2) di prenotare la spesa complessiva di € 174.694,45, in favore del Consorzio Stabile Poseidon S.C.A.R.L., sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR DPT0201 esercizio 2023;

3) di prendere atto che sarà cura del Servizio n. 1 del Dipartimento II predisporre tutti gli atti successivi necessari al riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza di cui trattasi ai sensi combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Di imputare la spesa di euro 174.694,45 come di seguito indicato:

Euro 174.694,45 in favore di CONSORZIO STABILE POSEIDON S.C.A.R.L C.F 02686030699 VIA G D'ANNUNZIO N 1 , MIGLIANICO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103300 / 4	DPT0201	22100	2023	80118

CIG: 96508884B8

CUP: F97H23000230003

CIA: VS 23 2U02



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I

Talone Antonio



Talone Antonio

21.02.2023 14:19:52 UTC

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.