



**Viabilità e infrastrutture per la mobilità**

**Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri - DIP0701**

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902425**

**Del 02-09-2020**

Registro Unico n. 2367  
del 11/09/2020

Protocollo n. 0128484 del  
11/09/2020

Responsabile dell'istruttoria  
Dott. Alessandro Peperoni

Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Maria Rosaria di Russo

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 11/09/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 11/09/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 11/09/2020

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2020

Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2

Capitolo/Articolo 202039/7

CDR 1710

Impegno n. 102064/Sub 0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CERVETERI ED ALTRI - S.P. SETTEVENE PALO II - LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 13+100 AL KM 13+400 - ANNO 2019 - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA EURO 316.627,80 (IVA 22 INCLUSA) - IMPRESA O.CI.MA. SRL**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**



Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161 del 12/07/1996;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17.04.2019 con la quale è stata approvata la Variazione al documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 e il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 - Art. 193 T.U.E.L.;

visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 07.08.2020 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 - Variazione di Cassa - Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.";

Premesso che:

con Decreto del Sindaco n. 20 del 11.03.2019 veniva stabilito di approvare, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale 2019, i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi previsti per la prima annualità del programma triennale 2019-2021, tra i quali il progetto relativo all'intervento: "**CIA VN 18 1035 - Cerveteri ed altri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 - anno 2019**" per un costo globale dell'intervento di € 1.250.000,00;



che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 4 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 nel quale risultava inserito il menzionato intervento: "**CIA VN 18 1035 - Cerveteri ed altri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 - anno 2019**";

L'incarico di RUP dell'Intervento in parola veniva conferito, con d.d. R.U. 1917 del 22/05/2019 del Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" del Dipartimento VII, all'Ing. Giovanni Saura, funzionario del Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" del Dipartimento VII;

con determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 2194 del 07.06.2019 veniva stabilito di autorizzare l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativamente all'Intervento "Cerveteri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 circa - anno 2019";

con la medesima determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 2194 del 07.06.2019 veniva stabilito, inoltre, di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., il predetto servizio, all'esito della trattativa diretta n. 923904 esperita in ambiente MEPA, al professionista Ing. Alfredo Iacovelli con sede legale Bellegra (RM) CAP 00030 - Loc. Le Sbarre 9 - C.F. CVLLRD81M26L182B e P.IVA 13180761002 che aveva offerto un ribasso dell'1%, sull'importo a base di gara pari ad € 24.014,00 per l'importo netto contrattuale di € 23.773,86, oltre € 950,95 per CNPAIA 4% ed € 5.439,46 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 30.164,27;

in data 11.06.2019, il RUP disponeva la consegna in via d'urgenza del servizio di progettazione in parola in data 24.09.2019 il professionista incaricato consegnava gli elaborati progettuali dell'intervento il "Cerveteri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 circa - anno 2019";

con determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 3875 del 07.10.2019 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Alfredo Iacovelli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento "**CIA VN 18 1035 - Cerveteri ed altri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 - anno 2019**" per un importo complessivo di € 1.250.000,00 così ripartito:

<b>A. Lavori a misura</b>		€ 955.151,21
<b>A1. di cui non soggetti a ribasso (rimborsi a fattura ed economie)</b>		€ 6.337,60
<b>B. Costi della sicurezza non</b>		€ 10.000,00



soggetti a ribasso		
<b>C. Costi della manodopera</b>		€ 312.170,12
<b>D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)</b>		€ 948.813,61
<b>D2. Totale somme a base di gara (A+B)</b>		€ 965.151,21
<b>E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%</b>	€ 19.303,02	
<b>F. IVA 22%</b>	€ 212.333,27	
<b>G. Rilievi, accertamenti, indagini - indagini geognostiche + IVA</b>	€ 6.000,00	
<b>H. spese tecniche - progettazione esecutiva inclusa cassa e IVA (già impegnata in favore dell'Ing Alfredo Iacovelli)</b>	€ 30.164,27	
	€ 15.000,00	
	€ 1.500,00	
<b>I. spese tecniche - direttore operativo</b>	€ 548,23	
<b>L. spese per pubblicità</b>		
<b>M. imprevisti</b>		



N. Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I+L+M)	€ 284.848,79
<b>P. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+N)</b>	<b>€ 1.250.000,00</b>

con la medesima determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 3875 del 07.10.2019 veniva stabilito, infine, che l'affidamento sarebbe avvenuto secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica II per un importo di € 484.133,81, ulteriore categoria scorporabile/subappaltabile OS21 classifica II per un importo di € 471.017,40;

con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 566 del 25 febbraio 2020, veniva stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: **"CIA VN 18 1035 - Cerveteri ed altri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 - anno 2019"** disposta su proposta del RUP Ing. Giovanni Saura con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII R.U. n. 44 /2020 a favore della Società **O.CI.MA Srl, con sede legale in Avezzano (AQ), Via Pereto n. 37 CAP 67051 - C.F. 01165330661** che aveva offerto un ribasso percentuale pari al **29,82%** con un **importo contrattuale** pari a **€ 682.214,99** (di cui € 234.159,00 per costo della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e comprensivo delle somme non soggette a ribasso pari ad € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 6.337,60 per operai in economia e rimborsi a fatture);

atteso che in data 26-02-2020, il RUP dichiarava, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii., l'efficacia dell'aggiudicazione a favore della Società O.CI.MA. srl;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 1457 del 28.05.2020 veniva stabilito di integrare l'importo degli oneri della sicurezza previsti nel progetto esecutivo dei lavori **"CIA VN 18 1035 - Cerveteri ed altri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 - anno 2019"** pari ad € 10.000,00 dell'ulteriore dell'importo di € 23.300,20;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 1457 del 28.05.2020 veniva stabilito, inoltre, di prendere atto, per l'effetto, del nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi, all'esito dell'aggiudicazione e dell'integrazione degli oneri della sicurezza di cui al p.1) rimodulato come segue:

A. Lavori a misura	€ 955.151,21
<b>A1. di cui non</b>	



soggetto a ribasso (rimborsi a fattura ed economie non soggette a ribasso) ed € 234.159,00 per costi della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, soggetti a ribasso		€ 6.337,60
<b>B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€ 10.000,00
<b>C. Costi della sicurezza integrativi non soggetti a ribasso</b>		€ 23.300,20
<b>D. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)</b>		€ 948.813,61
<b>D1. Totale somme a base di gara + int. costi sicurezza (A+B+C)</b>		€ 988.451,41
Ribasso 29,82%		- 282.936,22
<b>D2 Netto Contrattuale</b>		€ 705.515,19
<b>E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%</b>	€ 19.303,02	
<b>F. IVA 22%</b>	€ 155.213,34	



<b>N. Totale somme a disposizione</b> (E+F+G+H+I+L+M)		€ 227.728,86
<b>I. Economie di gara</b>		€ 316.755,95
<b>TOTALE ONERE FINANZIARIO</b> (D2+N+I)		€ 1.250.000,00

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 1457 del 28.05.2020 veniva stabilito, infine, di dare atto che a seguito dell'integrazione degli oneri della sicurezza pari complessivamente ad € 28.426,24 (IVA 22% inclusa) l'importo contrattuale netto pari ad € 682.214,99, oltre €150.087,30, per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 832.302,29, impegnato con la determinazione dirigenziale R.U. 566 del 25/02/2020 a favore della Società O.CI.MA. srl, aggiudicataria dell'appalto dei lavori di cui trattasi, veniva rimodulato per l'importo contrattuale netto pari ad € 705.515,19, oltre € 155.213,34, per IVA 22% per l'importo complessivo di € 860.728,53 e che l'importo di € 23.300,20 oltre € 5.126,04 per IVA 22% per complessivi € 28.426,24, trovava copertura finanziaria nelle economie di gara dell'appalto dei lavori: **"CIA VN 18 1035 - Cerveteri ed altri - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 - anno 2019"** pari complessivamente ad € 345.182,19, reimputate in sede di approvazione del riaccertamento dei residui passivi e spostate nel FPV 2020 in ossequio ai principi di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii;

che in data 18.06.2020 veniva stipulato il contratto tra la CMRC e la Società O.CI.MA. srl con rep. n. 11738;

atteso che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII R.U. n. 2092 del 05.08.2020, per le motivazioni tutte ivi indicate e che nel presente provvedimento s'intendono integralmente richiamate, veniva approvata, su proposta del RUP Ing. Giovanni Saura, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo netto di € 259.530,98 oltre € 57.096,82 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 316.627,80;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII R.U. n. 2092 del 05.08.2020 veniva stabilito, inoltre, di affidare gli ulteriori lavori all'appaltatore originario agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e recepite nell'Atto di sottomissione a tal uopo sottoscritto tra le parti;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII R.U. n. 2092 del 05.08.2020 veniva stabilito, infine, di approvare il nuovo quadro economico dei lavori ripartito come segue:

--	--	--



A. Lavori a misura	€ 955.151,21
<b>A1.</b> di cui non soggetto a ribasso (rimborsi a fattura ed economie non soggette a ribasso) ed € 234.159,00 per costi della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, soggetti a ribasso	€ 6.337,60
<b>B.</b> Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
<b>C.</b> Costi della sicurezza integrativi non soggetti a ribasso	€ 23.300,20
<b>D.</b> Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 948.813,61
<b>D1.</b> Totale somme a base di gara + int.costi sicurezza (A+B+C)	€ 988.451,41
Ribasso 29,82%	- 282.936,22
<b>D2 Netto Contrattuale</b>	€ 705.515,19
<b>D3 Netto contrattuale +</b>	



<b>PV1 (al netto del ribasso)</b>		€ 965.046,17
<b>E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%</b>	€ 19.303,02	
<b>F. IVA 22%</b>	€ 212.310,16	
<b>G. Rilievi, accertamenti, indagini</b>		
<b>H. spese tecniche - progettazione esecutiva inclusa cassa e IVA (già impegnata in favore dell'Ing Alfredo Iacovelli)</b>	€ 6.000,00 € 30.164,27 € 15.000,00	
<b>I. Spese Tecniche, incarico direttivo operativo</b>	€ 1.500,00 € 548,23	
<b>L. spese pubblicità</b>		
<b>M. imprevisti</b>		
<b>N. Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I+L+M)</b>		€ 284.825,68
<b>I. Economie di gara</b>		€ 128,15
<b>TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+N+I)</b>		<b>€ 1.250.000,00</b>

visto l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: *Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere*



autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto [...];

appurata dal RUP la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopracitata norma con particolare riguardo alla ricorrenza delle circostanze impreviste e imprevedibili sopraggiunte rispetto alla situazione di fatto sussistente all'epoca della redazione del progetto esecutivo;

appurato, altresì, che l'importo dei lavori aggiuntivi, con un aumento percentuale del 36% rispetto al contratto principale, non eccede il limite del 50% del valore iniziale così come previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

atteso, pertanto, che si rende necessario impegnare a favore della Società O.CI.MA. srl, l'importo netto di € 259.530,98 oltre € 57.096,82 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 316.627,80;

che l'importo complessivo di € 316.627,80 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2019 e spostate nel FPV 2020 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

atteso che si rende necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale;

atteso, pertanto, che si procederà alla stipula di un contratto integrativo;

visto l'art. 183 co. 8 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

**Preso atto che** la spesa di euro € 316.627,80 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/7	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR
CCA	--	240601



Eser. Finanziario	2020	--
Numero	102064	--
Importo	€ 316.627,80	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## DETERMINA

1. di prendere atto dell'approvazione, disposta con determinazione dirigenziale R.U. 2092 del 05.08.2020 , della perizia di variante in corso d'opera autorizzata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.- nell'ambito dell'Intervento "CIA: VN 18 1035 - Cerveteri ed altri - anno 2019 - S.P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400", per l'importo netto di € 259.530,98 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 316.627,80;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico dei lavori, per l'importo complessivo di € 1.250.000,00, ripartito come segue:

--	--	--	--	--



	Importo progetto	Importo contratto (compresa integrazione oneri sicurezza COVID)	Importo suppletiva (netto)	Importo complessivo
<b>Lavori</b>	€ 955.151,21			
Di cui non soggetti a ribasso	€ 6.337,60			
Costi della manodopera	€ 312.170,12		€ 259.530,98	
		€ 705.515,19		€ 965.046,17
Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00			
<b>TOTALE SOMME A BASE DI GARA SOGGETTE A RIBASSO</b>	€ 948.813,61		€ 259.530,98	€ 965.046,17
<b>TOTALE SOMME A BASE DI GARA (A)</b>	€ 965.151,21			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
Incentivi ex art. 92 c. 6 del D.Lgs 163/2006	€ 19.303,02	€ 19.303,02		€ 25.056,46
Spese tecniche direttore operativo	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 9.246,56



Rilievi accertamenti indagini, indagini geognostiche + iva	€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00
Spese tecniche – progettazione esecutiva inclusa iva (già impegnata in favore Ing. Iacovelli)	€ 30.164,27	€ 30.164,27		€ 30.164,27
Imprevisti	€ 548,23	€ 548,23		€ 548,23
Spese pubblicità	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00
IVA 22%	€ 212.333,27	€ 155.213,34	€ 57.096,82	€ 212.310,16
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 284.848,79</b>	<b>€ 227.728,86</b>	<b>€ 57.096,82</b>	<b>€ 284.825,68</b>
Economia di gara		€ 316.755,95		€ 128,15
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.250.000,00</b>	<b>€ 1.250.000,00</b>	<b>€ 316.627,80</b>	<b>€ 1.250.000,00</b>

3. di dare atto che i lavori previsti nella perizia di variante di cui al punto 1), vengono affidati all'impresa esecutrice dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale giusta atto di sottomissione sottoscritto tra le parti in data 24.07.2020;

4. di dare atto che verrà stipulato un contratto integrativo a cura dell'Ufficiale Rogante con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di precisare che l'importo complessivo di € 316.627,80, per l'affidamento delle prestazioni di cui alla presente PV1, trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2019 e spostate nel FPV 2020 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.,m.ii.;



6. di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 316.627,80, IVA 22% inclusa, a favore dell'appaltatore verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2020 in considerazione del periodo di esecuzione delle lavorazioni di perizia;

7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

8. di dare atto che sarà cura del RUP Ing. Giovanni Saura, Funzionario Tecnico del Servizio n. 2 del Dipartimento VII, procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di imputare la spesa di euro € 316.627,80, come di seguito indicato:

Euro 316.627,81 in favore di O.CI.MA SRL C.F 01165330661 - VIA PERETO 37, AVEZZANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/7	1710	19115	2020	102064/0

CIG: 84192454C3

CUP: F97H18003320003

CIA: VN 18 1035

9. di stabilire che al pagamento a favore della Società O.CI.MA. srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri" del Dipartimento VII, a seguito dell'emissione dello stato di avanzamento e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, regolarmente vistate e liquidate, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

10. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

11. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

12. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:



il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paolo Berno

*Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate*