



**Dipartimento II - Viabilità e mobilità**  
**Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201**  
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P2035 del  
28/05/2024

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*dott. Alessandro Peparoni*

Responsabile del procedimento

*dott. Sergio Verasani*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2024  
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2  
Capitolo/Articolo 202039 / 27  
CDR DPT0201  
Impegno n. 4591/0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA: VN 23 0027 - CUP: F97H22002910001 - CIG: B1D63D80F4 - Cerveteri ed altri: S.P. 493 Braccianese dal km 0+000 al km 3+000 - S.P. Statua dal km 0+000 al km 11+200 - lavori riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 - impegno di spesa € 79.944,92 ( IVA 22% inclusa) - Approvazione QTE aggiornato - Impresa MA.CA di Candida Mario.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000";



Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27.03.2024 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 65 del 29.09.2022 è stato approvato l'elenco degli interventi, contenuti nel Programma ottennale 2022-2029, di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 1762 del 29.05.2023 è stata accertata, sul bilancio 2023, la somma di € 6.012.613,00, annualità 2022-2023, relativa al finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022, imputandola al capitolo 40204 (TRAMIT) art. 11 CDR 9210 CDC DPT0201;

l'intervento di cui trattasi è inserito nell'elenco degli interventi del programma ottennale 2022-2029 nell'annualità 2022;

l'ing. Crediano Salvati, Funzionario tecnico del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II è stato nominato RUP dell'intervento "Cerveteri ed altri: S.P. 493 Braccianese dal km 0+000 al km 3+000 - S.P. Statua dal km 0+000 al km 11+200 - lavori riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici";

con determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 3674 del 25.10.2023 è stato stabilito:  
- di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 2 del Dipartimento II relativo all'intervento "Cerveteri ed altri: S.P. 493 Braccianese dal km 0+000 al km 3+000 - S.P. Statua dal km 0+000 al km 11+200 - lavori riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici" per l'importo complessivo di € 357.893,63;

- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 288.256,95 (di cui € 8.871,15 per oneri della sicurezza e € 28.772,78 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

- di stabilire che l'affidamento sarebbe avvenuto secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG 3 classifica II per l'importo di € 516.000,00;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 71 del 15.01.2024 è stato stabilito di:

- di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "Cerveteri ed altri: S.P. 493 Braccianese dal km 0+000 al km 3+000 - S.P. Statua dal km 0+000 al km 11+200 - lavori riqualificazione della



pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici" disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. 10 del 09.01.2024 a favore dell'impresa MA.CA di Candida Mario con sede legale in GAVIGNANO (RM), Via Ungheria, n. 8 - C.A.P. 00030 - C.F. \*\*\*, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 279.385,80 (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 24,523% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 219.743,17 oltre ad € 48.343,50 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 268.086,67;

- di stabilire che la somma di € 83.586,81, pari all'economia da ribasso d'asta è da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

- di dare atto che l'impresa MA.CA di Candida Mario, aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende avvalersi del subappalto nei limiti stabiliti per il presente affidamento dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per "le lavorazioni di posa in opera di conglomerato bituminoso";

che con atto rep n. 12393 del 18.04.2024 è stato stipulato il contratto tra la CMRC e l'impresa MA.CA di Candida Mario;

atteso che, con nota prot. CMRC-2024-0078196 del 07.05.2024 è stata trasmessa al Servizio 1 del Dipartimento II la modifica contrattuale in corso d'opera determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario;

che le circostanze impreviste ed imprevedibili consistono nell'aver riscontrato, durante l'esecuzione dei lavori, un peggioramento dello stato delle pavimentazioni stradali, generatosi nel periodo temporale intercorso tra la progettazione e la realizzazione dei lavori;

che la medesima modifica contrattuale è stata redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio De Santis e approvata dal RUP, Ing. Crediano Salvati, per l'importo netto di € 65.528,62 oltre € 14.416,30 per IVA 22% per complessivi € 79.944,92, costituita dai seguenti elaborati:

Relazione;

Quadro tecnico economico;

Atto di Sottomissione;

Dichiarazione del RUP;

Computo metrico estimativo;

Dato atto che che l'impresa MA.CA di Candida Mario, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 22.04.2024 ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati., e che pertanto l'atto di sottomissione è da considerarsi atto propedeutico all'attivazione del procedimento finalizzato all'approvazione della modifica contrattuale di cui trattasi;



visto, in particolare, il quadro tecnico comparativo – quadro economico di spesa variato di seguito specificato:

|   | <b>PROGETTO</b>     | <b>GARA</b>         | <b>VARIANTE</b>      |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| A. Lavori a misura  | 279.385,80 €        | 279.385,80 €        | 363.211,74 €         |
| A1. di cui non soggetto a ribasso                         | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  |
| B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso           | 8.871,15 €          | 8.871,15 €          | 10.883,38 €          |
| C. Costi della manodopera                                 | 28.772,78 €         | 28.772,78 €         | 37.022,94 €          |
| D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) | 279.385,80 €        | 279.385,80 €        | 363.211,74 €         |
| D2. Totale somme a base di gara (A+B)                     | <b>288.256,95 €</b> | <b>288.256,95 €</b> | <b>374.095,12 €</b>  |
| D3. Ribasso medio (24,523 %)                              | 0,00 €              | 68.513,78 €         | 88.823,33 €          |
| D4. Importo netto Lavori (D1-D3)                          | 0,00 €              | 210.872,02 €        | € 274.388,41         |
| D5. Importo contrattuale (D4+A1+B)                        | 0,00 €              | <b>219.743,17 €</b> | <b>€ 285.271,79€</b> |
| E. Fondo art 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 1,8%                | 4.612,11 €          | 4.612,11 €          | 4.612,11€            |
| F. IVA 22%  | 63.416,53 €         | 48.373,50 €         | 62.759,79 €          |
| G. Rilievi , accertamenti, indagini                       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               |
| G1. Spese Relazione Geologica                             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               |
| H. Spese tecniche di progettazione                        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               |
| I. Imprevisti   | 1,608,04 €          | 1,608,04 €          | 1,608,04 €           |
| L. Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I)                | <b>69.636,68 €</b>  | <b>54.563,65 €</b>  | <b>68.979,94 €</b>   |
| N. Economie di Gara                                       | 0,00 €              | <b>83.586,81 €</b>  | <b>3.641,90 €</b>    |
| <b>N. TOTALE ONERE FINANZIARIO</b>                        | <b>357.893,63 €</b> | <b>357.893,63 €</b> | <b>357.893,63 €</b>  |

vista Relazione, agli atti, parte integrante e sostanziale della predetta perizia di variante;

appurato, pertanto, da parte del RUP, che le modifiche al progetto previste da tale perizia possano rientrare nella casistica prevista nell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.L gs. 36/2023 in quanto si tratta di circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario e che l'importo contrattuale aggiuntivo, pari ad € 65.528,62 oltre Iva 22%, non supera le soglie fissate dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del contratto ma sono necessarie per dare continuità ai lavori;



visto l'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che recita: "*per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*";

Visto l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale: "*Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice*";

atteso che si è reso necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale e che detto nuovo CIG risulta essere B1D63D80F4;

che il Servizio n. 1 del Dipartimento II ha provveduto, con propria nota, a richiedere all'appaltatrice l'invio di apposita dichiarazione nella quali si attesti la permanenza dei presupposti di cui all'art. 94 del Codice degli appalti;

visto, infine, il comma 14 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 che recita: "*Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'[allegato II.16](#), ed è pubblicato conformemente all'[articolo 84](#). In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato II.16](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 14](#) la pubblicità avviene in ambito nazionale*";

Dato atto che con Determinazione dirigenziale RU 1547 del 02.05.2024 del Servizio n. 2 del Dipartimento II, si è stabilito di approvare la Perizia Variante in corso d'opera con aumento di spesa ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere c) D.Lgs 36/2023 per l'intervento: "Cerveteri ed altri: S.P. 493 Braccianese dal km 0+000 al km 3+000 - S.P. Statua dal km 0+000 al km 11+200 - lavori riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici", Il tutto con un incremento di € 65.528,62 dell'importo contrattuale dei lavori, che lo porta alla cifra netta complessiva di € 285.271,79 oltre IVA di legge e di approvare contestualmente il nuovo Quadro Tecnico Economico poco sopra riportato;

che si rende necessario, pertanto, impegnare a favore dell'impresa MA.CA di Candida Mario l'importo netto di € 65.528,92 oltre € 14.416,30 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 79.944,92;

che l'importo complessivo di € 79.944,92 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola, tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;



preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 79.944,92 trova copertura come di seguito indicato:

|                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| Missione          | 10         | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA            |
| Programma         | 5          | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI          |
| Titolo            | 2          | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |
| Macroaggregato    | 2          | BENI MATERIALI                               |
| Capitolo/Articolo | 202039 /27 | MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE |
| CDR               | DPT0201    | DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA  |
| CCA               |            |  |
| Es. finanziario   | 2024       |  |
| Importo           | 79.944,92  |  |
| N. Movimento      | 4591/0     |  |

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

**DETERMINA**



1. di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 - nell'ambito dell'intervento in parola per l'importo netto di € 65.528,62 oltre € 14.416,30 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 79.944,62;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 357.893,63 ripartito come segue:

|   | <b>PROGETTO</b>     | <b>GARA</b>         | <b>VARIANTE</b>      |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| A. Lavori a misura  | 279.385,80 €        | 279.385,80 €        | 363.211,74 €         |
| A1. di cui non soggetto a ribasso                         | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  |
| B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso           | 8.871,15 €          | 8.871,15 €          | 10.883,38 €          |
| C. Costi della manodopera                                 | 28.772,78 €         | 28.772,78 €         | 37.022,94 €          |
| D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) | 279.385,80 €        | 279.385,80 €        | 363.211,74 €         |
| D2. Totale somme a base di gara (A+B)                     | <b>288.256,95 €</b> | <b>288.256,95 €</b> | <b>374.095,12 €</b>  |
| D3. Ribasso medio (24,523 %)                              | 0,00 €              | 68.513,78 €         | 88.823,33 €          |
| D4. Importo netto Lavori (D1-D3)                          | 0,00 €              | 210.872,02 €        | € 274.388,41         |
| D5. Importo contrattuale (D4+A1+B)                        | 0,00 €              | <b>219.743,17 €</b> | <b>€ 285.271,79€</b> |
| E. Fondo art 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 1,8%                | 4.612,11 €          | 4.612,11 €          | 4.612,11€            |
| F. IVA 22%  | 63.416,53 €         | 48.373,50 €         | 62.759,79 €          |
| G. Rilievi , accertamenti, indagini                       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               |
| G1. Spese Relazione Geologica                             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               |
| H. Spese tecniche di progettazione                        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               |
| I. Imprevisti   | 1,608,04 €          | 1,608,04 €          | 1,608,04 €           |
| L. Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I)                | <b>69.636,68 €</b>  | <b>54.563,65 €</b>  | <b>68.979,94 €</b>   |
| N. Economie di Gara                                       | 0,00 €              | <b>83.586,81 €</b>  | <b>3.641,90 €</b>    |
| <b>N. TOTALE ONERE FINANZIARIO</b>                        | <b>357.893,63 €</b> | <b>357.893,63 €</b> | <b>357.893,63 €</b>  |

3. di dare atto che l'impresa MA.CA di candida Mario, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 22.04.2024, ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati;

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 79.944,92 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in



sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

5. di dichiarare la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che sarà cura del RUP, Ing. Crediano Salvati, Funzionario Tecnico del Servizio n. 2 del Dipartimento II, procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 36/2023;

7. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro 79.944,92 come di seguito indicato:

*Euro 79.944,92 in favore di MA.CA. DI MARIO CANDIDA C.F \*\*\*\*\* VIALE UNGHERIA, 8 , GAVIGNANO*

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art   | CDR     | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|-------------|---------|--------|------|--------------|
| 10   | 5    | 2   | 2        | 202039 / 27 | DPT0201 | 24011  | 2024 | 4591         |

CIG: B1D63D80F4

CUP: F97H22002910001

CIA: VN 23 0027

8. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa MA.CA di Candida Mario si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line;

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;



-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;  
-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

I dati personali contenuti nel presente atto, oscurati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali ai fini della relativa pubblicazione, sono riportati in chiaro nel provvedimento conservato agli atti di questo Ufficio, accessibile ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, ove ne ricorrano i presupposti di legge.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

**RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.