



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4381 del
12/11/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Sergio verasani

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VN 19 1043 - SP MONTEROTONDO-CASTELCHIODATO -SP MORICONE MONTEFLAVIO - SP MONTORIO MONTEFLAVIO - SP PASCOLARE - SP CAMPO LA PIETRA - SP RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - SP FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLE PAPA - SP CERVARA CAMPAEGLI SP - SARACINESCO. Lavori di rifacimento pavimentazione stradale e segnaletica. CUP: F77H18001530001 - CIG:B43AD8D0D5 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. - impegno di spesa € 727.131,64 (IVA 22% inclusa) - Approvazione QTE aggiornato Impresa G.& B. INFRASTRUTTURE SRL

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 29.07.2024 recante: "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (Art. 175, comma 8, TUEL).



Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 27.09.2024 recante: "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 66 del 28.10.2024 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2024 - Art. 193 T.U.E.L.";

vista la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale de le Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022." nel quale risulta inserito l'intervento ""CIA VN 19 1043 - MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500 a tratti - S.P. Campo la pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.11+000 a tratti - S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km. 9+900 - S.P. Forma focerale Pozziglio Valle Papa lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.P. Cervara Campaegli lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti - S.P. Saracinesco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200 - CUP F77H18001530001" per l'importo complessivo di € 2.518.250,66;

vVista la Determinazione dirigenziale RU 4263/2022, recante il seguente oggetto:"
DETERMINAZIONE RICOGNITIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AVENTE AD OGGETTO IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE, nella quale è stato inserito l'intervento in oggetto;

visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Premesso che:



l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art.1, comma 1078 della predetta legge, disponeva che le Città Metropolitane certificassero l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate ai singoli enti venissero versate ad apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 23.10.2018 veniva deliberato di approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della CMRC destinando le risorse assegnate alla CMRC alla realizzazione dei medesimi interventi ivi elencati, tra i quali risultava inserito, nell'annualità 2022, l'Intervento CIA VN 19 1043 - MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500 a tratti - S.P. Campo la pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.11+000 a tratti - S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km. 9+900 - S.P. Forma focerale Pozzaglio Valle Papa lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.P. Cervara Campaegli lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti - S.P. Saracinesco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200 - cup F77H18001530001” per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

Atteso che:

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 15.7.2020 venivano approvati, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed economica annualità 2020-2022, tra i quali, per l'annualità 2022, il progetto dianzi menzionato, per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 15.7.2020 venivano approvati, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed economica annualità 2021-2023, tra i quali, per l'annualità 2022, il progetto relativo all'intervento di cui trattasi, per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale de le Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 risulta inserito, tra gli altri l'intervento in parola;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento Il R.U. 1706 del 16/06/2022 veniva stabilito di accertare sul bilancio 2022 l'entrata della somma di € 10.018.250,66 trasferita dal MIT (ora MIMS) e relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e



delle Regioni Sardegna e Sicilia di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 49 del 16.02.2018 - annualità 2022- imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 1 Cdr 9210 Cdc DIR 0201;

che il RUP dell'intervento CIA VN 19 1043 - MONTEROTONDO e altri è l'Arch. Nohemy QUINTERO Funzionario Tecnico Laureato del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, nominata con determinazione dirigenziale RU n. 2431 del 31/08/2022;

che con Determinazione dirigenziale RU 2749/2022 è stato autorizzato l'esecuzione del "servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento di cui trattasi e di affidare detto servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii., all'esito della procedura n. registro di sistema PI022566-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, al Professionista Ing. Ceccarelli Simone che ha offerto un ribasso percentuale del 2,00%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 31.417,33, per un importo contrattuale pari ad € 30.788,98 (di cui € 25.202,98 per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre € 1.008,12 per CNPAIA 4% ed € 5.766,44 per IVA 22% (importo totale € 31.977,54) ed € 5.586,00 per rilievi, indagini e prove per rilievi topografici oltre € 1.228,92 per IVA 22% (importo totale € 6.814,92) per un importo complessivo di € 38.792,46;

che con nota prot. CMRC-2023-0084711 del 24-05-2023 a firma del RUP medesimo e del Dirigente del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" Dipartimento II, è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo, redatto dal Servizio n. 2 del Dipartimento II, dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € € 2.518.250,66;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € € 2.518.250,66;

Atteso, pertanto, che, per l'affidamento dei predetti lavori, è stato stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e per l'importo di € 1.985.000,00 (di cui € 202.593,49 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 0,00 per lavori in economia ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

che il RUP ha stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica IV per € 1.960.000,00;

che con Determinazione dirigenzial RU 2038.2023 si è stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal professionista esterno, Ing. Ceccarelli, a seguito di affidamento formalizzato con come da DD RU 2479.2022, verificato e validato dal RUP, Arch. Quintero, con atto formale datato 18 maggio 2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'intervento "CIA VN 19 1043 - MONTEROTONDO ED ALTRI - SP MONTEROTONDO-CASTELCHIODATO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, SOSTITUZIONE GUARDRAIL, RIFACIMENTO SEGNALETICA E MANUTENZIONE ALBERATURE DAL KM 0+000 AL KM 6+500 - SP MORICONE MONTEFLAVIO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI,



RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E IL RIFACIMENTO SEGNALETICA DAL KM0+000 AL KM 8+000 - SP MONTORIO MONTEFLAVIO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E IL RIFACIMENTO SEGNALETICA - SP PASCOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0+000 AL KM 4+500 A TRATTI - SP CAMPO LA PIETRA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 11+000 A TRATTI - SP RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL K 9+900 - SP FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLE PAPA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 4+200 A TRATTI - SP CERVARA CAMPAEGLI - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 7+500 A TRATTI - SP SARACINESCO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 7+200 - ANNO 2022 - CUP F77H18001530001" per un importo complessivo di € 2.518.250,66;

di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto precedente, acquisito agli atti;

di autorizzare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, da aggiudicarsi a misura, mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3 del D.L. n.76/202, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, prevedendo altresì il ricorso alla esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs, come modificato dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020;

che con Determinazione dirigenziale RU 2694.2023 si è stabilito:

di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CUP F77H18001530001 CIA VN 19 1043 "SP MONTEROTONDO CASTELCHIODATO - SP MORICONE MONTEFLAVIO - SP MONTORIO MONTEFLAVIO - SP PASCOLARE - SP CAMPO LA PIETRA - SP RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO - SP FORMA FOCERALE POZZIGLIO VALLE PAPA - SP CERVARA CAMPAEGLI - SP SARACINESCO ANNO 2022", disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. 2390 del 02.08.2023 a favore dell'impresa G.& B. INFRASTRUTTURE SRL. con sede legale in NEPI (VT), VIA GIACOMO MATTEOTTI 25 - C.A.P. 01036 - C.F. 10929081007, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 35,669%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 1.285.887,60 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 25.000,00 e un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 202.593,49);

che la somma di € 852.917,13 pari all'economia da ribasso d'asta, fosse da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., e di dare atto che l'impresa G.& B. INFRASTRUTTURE SRL, aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di subappaltare, nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti lavorazioni: segnaletica orizzontale, realizzazione di strato di usura tappeto, fresatura;

che in data 16/10/2023 il DL ha proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, come da verbale redatto ai sensi dell'ex art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

che in data 18/01/2024 è stata disposta la prima sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni metereologiche;



che in data 11 aprile 2024 è stato stipulato regolare contratto registrato al Repertorio n. 12389 per un importo contrattuale di € 1.285.887,60 IVA esclusa;

che in data 23/04/2024 l'impresa appaltatrice ha avanzato richiesta di proroga;

che in pari data il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto da aggiungersi a quelli previsti dal contratto;

che in data 08/05/2024 è stato sottoscritto dalle parti il primo verbale di ripresa dei lavori;

Atteso che:

il Direttore dei lavori sopra descritti, Geom. Gemy Sepe, ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori lavori ed ha proposto al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 49/2018, le modifiche al contratto, redigendo, a tal uopo, apposita relazione, inviata al RUP stesso, nella quale ha specificato che dalla data di approvazione del progetto alla fase di esecuzione dell'appalto si sono verificati ulteriori interventi da eseguire dettati da circostanze imprevedute ed imprevedibili consistono nell'aver riscontrato durante l'esecuzione dei lavori un peggioramento dello stato delle pavimentazioni stradali della maggior parte delle strade oggetto dell'appalto, generatosi nel periodo temporale intercorso tra la progettazione e la realizzazione dei lavori, interventi che non snaturano l'opera e la natura del contratto essendo tese altresì al miglioramento delle opere stesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto";

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto l'art. 120, comma 3, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 14;
2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

che il RUP, arch. Nohemy Restrepo Quintero, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota del 29.10.2024 al Servizio n. 1 del Dipartimento II, in qualità di Stazione Appaltante, la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica;



QTE/Comparativo;

CME;

Atto di sottomissione;

Dichiarazione RUP ammissibilità;

Dato atto che che l'impresa e G. & B. INFRASTRUTTURE Srl, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 11.09.2024 ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati, e che pertanto l'atto di sottomissione è da considerarsi atto propedeutico all'attivazione del procedimento finalizzato all'approvazione della modifica contrattuale di cui trattasi;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto superiore al 20%, per un importo netto di € 596.009,54 oltre IVA 22%, superiore al 20% del valore iniziale del contratto pari ad € 1.285.887,60:



	PROGETTO	GARA	VARIANTE
A. Lavori a misura	1 960 000,00 €	1 960 000,00 €	2 870 928,70 €
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	25 000,00 €	25 000,00 €	35 000,00 €
C. Costi della manodopera	202 593,49 €	202 593,49 €	285 539,80 €
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	1 960 000,00 €	1 960 000,00 €	2 870 928,70 €
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	1 985 000,00 €	1 985 000,00 €	2 905 928,70 €
D3. Ribasso (D1 x 35,669 %)	0,00 €	699 112,40 €	1 024 031,56 €
D4. Importo netto Lavori (D1-D3)	0,00 €	1 260 887,60 €	1 846 897,14 €
D5. Importo contrattuale (D4+A1+B)	0,00 €	1 285 887,60 €	1 881 897,14 €
E. IVA 22%	436 700,00 €	282 895,27 €	414 017,37 €
F. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,7% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. (80%)	26 996,00 €	26 996,00 €	26 996,00 €
F1. Economia Fondo per funzioni tecniche € 6.749,00 (20%) € 5.955,00 (0,3%)	12 704,00 €	12 704,00 €	(diversi) 33 204,00
G. Rilievi , accertamenti, indagini	18 000,00 €	18 000,00 €	
H. Spese tecniche di progettazione	38 792,46 €	38 792,46 €	38 792,46 €
I. Imprevisti	58,20 €	58,20 €	58,20 €
L. Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I)	533 250,66 €	379 445,93 €	513 068,03 €
M. Economie di Gara	0,00 €	852 917,13 €	123 285,49 €
N. TOTALE ONERE FINANZIARIO	2 518 250,66 €	2 518 250,66 €	2 518 250,66 €

vista Relazione, agli atti, parte integrante e sostanziale della predetta perizia di variante;

appurato, pertanto, da parte del RUP, che le modifiche al progetto previste da tale perizia possano rientrare nella casistica prevista nell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.L gs. 50/2016 in quanto si tratta di circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario e che l'importo contrattuale aggiuntivo, pari ad € 596.009,54 oltre Iva 22%, non supera le soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del contratto ma sono necessarie per dare continuità ai lavori;

visto l'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 e l'allegato II.14 al medesimo decreto;



visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 che recita: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

visto l'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. che recita quanto segue: "a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. (...)";

visto l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. che recita: "Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto [...];

Visto l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. ai sensi del quale: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice;

visto l'art. 7, comma 2-ter, del d.l. 36/2022 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), conv. in l.n. 79/2022 il quale ha disposto che «L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera»;

visto altresì il comma 2-quater, che recita «Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali»;

visto il parere Anac 67/2022 che chiarisce che sebbene la disposizione di cui all'art. 7, comma 2-ter si riferisca espressamente all'attuazione del PNRR "alla stessa può essere assegnata valenza



generale, stante il carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016. In tal senso, l'applicazione della disposizione de qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso di circostanze "impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera", anche in relazione a contratti d'appalto non specificamente riferiti all'attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione» (in tal senso pareri Funz Cons 34/2022 e 37/2022) e ferme altresì le ulteriori condizioni di applicabilità della norma, fissate dal comma 2-ter dell'art. 7 citato (parere Funz Cons 53/2022)";

che, per l'effetto, si rende necessario impegnare, a favore della Società G & B Infrastrutture srl, l'importo di € 596.009,54 oltre € 131.122,10 per IVA 22% per complessivi € 727.131,64 oltre € 2.500,00 da imputare in favore della voce diversi per "rilievi, accertamenti ed indagini";

che l'importo complessivo di € 727.131,64, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, oltre ad € 2.500,00 da imputare alla voce diversi per "rilievi, accertamenti ed indagini", trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 852.917,13 conservate a residuo;

atteso che si è reso necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale e che detto nuovo CIG risulta essere B43AD8D0D5;

che il Servizio n. 1 del Dipartimento II ha provveduto, con propria nota, a richiedere all'appaltatrice l'invio di apposita dichiarazione nella quali si attesti la permanenza dei presupposti di cui all'art. 80 del Codice degli appalti;

visto, altresì, il comma 5 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. che recita testualmente "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.";

visto, infine, il comma 14 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 che recita: "Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. [...]";

Dato atto che con Determinazione dirigenziale RU 4087 del 4.11.2024 del Servizio n. 2 del Dipartimento I, si è stabilito di approvare la Perizia Variante in corso d'opera con aumento di spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere c) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'intervento in oggetto, il tutto con un incremento di € 596.009,54 dell'importo contrattuale dei lavori, che lo porta alla cifra netta complessiva di € 1.881.897,14 oltre IVA di legge e di apporvare contestualmente il nuovo Quadro Tecnico Economico poco sopra riportato;

visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto



legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

visto altresì l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

che si rende necessario, pertanto, impegnare a favore dell'impresa G & B Costruzioni generali srl l'importo netto di € 596.009,54 oltre € 131.122,10 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 727.131,64;

che l'importo complessivo di € 727.131,64 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola, tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 850.417,13 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	123.285,49	
N. Movimento	2579/0	



Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	727.131,64	
N. Movimento	6261/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - nell'ambito dell'Intervento in parola per l'importo netto di € 596.009,54 oltre € 131.122,10 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 727.131,64;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi per l'importo



complessivo di € 2.518.250,66 ripartito come segue:

	PROGETTO	GARA	VARIANTE
A. Lavori a misura	1 960 000,00 €	1 960 000,00 €	2 870 928,70 €
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	25 000,00 €	25 000,00 €	35 000,00 €
C. Costi della manodopera	202 593,49 €	202 593,49 €	285 539,80 €
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	1 960 000,00 €	1 960 000,00 €	2 870 928,70 €
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	1 985 000,00 €	1 985 000,00 €	2 905 928,70 €
D3. Ribasso (D1 x 35,669 %)	0,00 €	699 112,40 €	1 024 031,56 €
D4. Importo netto Lavori (D1-D3)	0,00 €	1 260 887,60 €	1 846 897,14 €
D5. Importo contrattuale (D4+A1+B)	0,00 €	1 285 887,60 €	1 881 897,14 €
E. IVA 22%	436 700,00 €	282 895,27 €	414 017,37 €
F. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,7% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. (80%)	26 996,00 €	26 996,00 €	26 996,00 €
F1. Economia Fondo per funzioni tecniche € 6.749,00 (20%) € 5.955,00 (0,3%)	12 704,00 €	12 704,00 €	(diversi) 33 204,00
G. Rilievi , accertamenti, indagini	18 000,00 €	18 000,00 €	
H. Spese tecniche di progettazione	38 792,46 €	38 792,46 €	38 792,46 €
I. Imprevisti	58,20 €	58,20 €	58,20 €
L. Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I)	533 250,66 €	379 445,93 €	513 068,03 €
M. Economie di Gara	0,00 €	852 917,13 €	123 285,49 €
N. TOTALE ONERE FINANZIARIO	2 518 250,66 €	2 518 250,66 €	2 518 250,66 €

3. di dare atto che l'impresa G & B Costruzioni Generali srl, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 11.09.2024, ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati;

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 727.131,64 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

5. di dichiarare la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità



realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che sarà cura del RUP procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

8. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa G & B Costruzioni Generali srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line;

Di imputare la spesa di euro 850.417,13 come di seguito indicato:

Euro 123.285,49 in favore di ECONOMIE LAVORI COMMA 1076 DM 49 2018 CAPITOLO 202039 12 CORRELATA 402024/1 C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 12	DPT0201	24011	2024	2579

CIG: 9860818C6D

CUP: F77H18001530001

CIA: VN 19 1043

Euro 727.131,64 in favore di G.& B. INFRASTRUTTURE SRL C.F 10929081007 VIA GIACOMO MATTEOTTI 25 , NEPI

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 12	DPT0201	24011	2024	6261

CIG: B43AD8D0D5

CUP: F77H18001530001

CIA: VN 19 1043

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;



10. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.