



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 3 - DIP. 01

DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica - DPT0100

e-mail: direzione.scuole@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P5940 del
17/12/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano



DI FILIPPO Emiliano
Numero RU: 5640
18.12.2025 19:36:13 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Valentina Di Donato

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA ES 22 0009 - CUP F87H22000600003 ROMA - I.T.C A. RUIZ - Viale Africa, 109 Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli intradossi dei solai interessati dal rischio sfondellamento - APPALTI INTEGRATI SRL - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 - Affidamento lavori e impegno di spesa di € 151.159,47 (IVA 22 % e somme a disposizione incluse) CIG B8EF8EBA17

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio



Dello Vicario Claudio
18.12.2025 09:04:42 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 148 del 17/10/2025;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante: *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027."*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante: *"Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027."*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante: *"Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione"*;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante: *"Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025/2027."*;

Vista in particolare la sottosezione "PERFORMANCE" DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 25020 denominato "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante *"Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita."*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto *“Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 15 del 29 aprile 2025 recante *“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027”*;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante *“Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 avente ad oggetto: *“Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.”*

la delibera del Consiglio metropolitano n. 29 del 01/08/2025 avente ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione.”*;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025 recante *“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante *“D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024.”*;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 01/12/2025 recante *“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Ricognizione degli equilibri di Bilancio - Art. 193 T.U.E.L.”*;

Visto, altresì:

il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare l’art. 229 commi 1 e 2 ai sensi dei quali *“Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”*;

l’art. 225 del richiamato decreto-legislativo n. 36/2023 rubricato *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Premesso che

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34 del 04 maggio 2022 avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione” veniva approvato il Conto Consuntivo 2021 dell’Ente dal quale era emerso un risultato di Amministrazione complessivo pari ad Euro 150.405.778,40 di cui Euro 3.568.600,00 quale quota di Avanzo di Amministrazione libera per interventi in conto capitale nell’edilizia scolastica (Euro 2.000.000,00) e manutenzioni patrimoniali straordinarie (Euro 1.568.600,00);

con Decreto del Sindaco n. 84/41 del 13.06.2022 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento: ITC RUIZ Viale Africa, 109, Roma - Lavori urgenti di messa in sicurezza da fenomeni di sfondellamento - CUP F87H22000600003 CIA ES 22 0009, per l’importo complessivo di € 650.000,00 al fine di consentirne l’inserimento nella Programmazione Triennale 2022-2024 e nell’Elenco Annuale 2022;

con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022.”, è stato stabilito, di approvare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 -2024, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022 nel quale risultava inserito, tra gli altri, , l’Intervento ITC RUIZ Viale Africa, 109, Roma - Lavori urgenti di messa in sicurezza da fenomeni di sfondellamento - CUP F87H22000600003 CIA ES 22 0009, per l’importo complessivo di € 650.000,00;

per l’intervento in parola non era stato possibile, nel corso dell’E.F. 2022, completare la procedura di elaborazione del progetto esecutivo, stante la necessità di eseguire ulteriori rilievi ed indagini;

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 30 del 16.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, l’impegno associato all’intervento di cui in premessa veniva spostato nel FPV 2023;

con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024” l’intervento di cui trattasi è stato, pertanto, reinserito nell’Elenco Annuale 2023 per l’importo complessivo di € 650.000,00 a valere sulle risorse reimputate con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 30 del 16.03.2023



PRESO ATTO che veniva nominato RUP dell'Intervento in oggetto l'Arch. Salvatore Fallica, funzionario tecnico allora in forze presso il Servizio 2 del Dipartimento I;

Atteso:

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. 4935 del 29.12.2023 veniva stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Mauro Ursini e validato dal RUP Arch. Salvatore Fallica, relativo all'Intervento "CIA ES 22 0009 - CUP F87H22000600003 - ROMA - I.T.C A. RUIZ - Viale Africa, 109 Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli intradossi dei solai interessati dal rischio sfondellamento" per l'importo complessivo di € 650.000,00 ripartito come segue:



	IMPORTO	IMPORTO
A – IMPORTO LAVORI		€ 495.602,89
A.1 costi della manodopera ex art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023	€ 128.856,76	
B –oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta		€ 21.497,47
C-lavori in economia non soggetti a ribasso		€ 7.093,19
TOTALE LAVORI		€ 524.193,55
D– SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1 – Lavori in amministrazione diretta previsti in appalto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
C.2 – Imprevisti IVA Inclusa		
C.3 – SPESE TECNICHE PER:		
B3.1 progettazione, coordinamento della sicurezza in fase progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		
C3.2 – CNPAIA 4%		
D –ART 45, comma 2 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE 2%		€ 10.483,87
D.1 - ART 45 COMMA 3 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE (80% DEL FONDO 2%)	€ 8.387,10	
D.2 - ART 45 COMMA 5 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE (20% DEL FONDO 2%)	€ 2.096,77	
E. – IVA SUI LAVORI		€ 115.322,58
E.2 – IVA SU SPESE TECNICHE – 22%		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 125.806,45
Totale Progetto A+B+C+D+E		€ 650.000,00

- di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo complessivo di € 524.193,55 di cui € 128.856,76 per spese relative al costo della manodopera calcolate ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.lgs 36/2023, € 21.497,47 per oneri della sicurezza e € 7.093,19 per lavori in economia, non soggetti a ribasso;



- di stabilire che l'affidamento sarebbe dovuto avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG1 classifica II per l'importo di € 524.193,55;

che con la medesima determinazione dirigenziale R.U. 4935/2023 veniva stabilito, infine, di imputare la spesa complessiva di € 650.000,00 come segue:

- quanto ad € 639.516,13 a favore di CREDITORE DEBITORE/ DA INDIVIDUARE al Capitolo 202043 art. 26 Cdr 9141 CDC DPT0104 E.F. 2023 impegno n. 6985/2023 a valere sull'impegno n. 2765/2023 reimputato a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

- quanto a € 8.387,10 fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "101" Capitolo 202043 art. 26 Cdr 9141 CDC DPT0104 E.F. 2023 impegno n. 6986/2023 a valere sull'impegno n. 2765/2023 reimputato a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

- quanto a € 2.096,77 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "104" Capitolo 202043 art. 26 Cdr 9141 CDC DPT0104 E.F. 2023 impegno n. 6987/2023 a valere sull'impegno n. 2765/2023 reimputato a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art.13 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

Atteso inoltre:

che all'esito dell'esperimento della procedura di cui sopra, con determina dirigenziale R.U. 3232 del 04.09.2024, è stato stabilito:

- di prendere atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto PN ESF57/23/12 I.T.C A. RUIZ - Viale Africa, 109 Roma - Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli intradossi dei solai interessati dal rischio sfondellamento- CIA ES 22 0009- CUP F87H22000600003 - CIG A03F46337F" approvata con Determinazione Dirigenziale R.U. 507 del 19.02.2024 del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I in favore dell'operatore economico APPALTI INTEGRATI srl, con sede legale in Via Acuto, 53 - 00131 Roma - C.F. 13244891001 / P. IVA IT13244891001, con un ribasso percentuale offerto pari al 25,0001% ed un conseguente importo netto contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a €



400.292,33(indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 21.497,47 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione ammontanti a € 128.856,76) oltre € 88.064,31 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 488.356,64;

che con la medesima determina dirigenziale R.U. 3232/2024 veniva stabilito di imputare la somma complessiva di € 639.516,13 come segue:

- quanto ad € 488.356,64 a favore di APPALTI INTEGRATI srl, con sede legale in Via Acuto n. 53, 00131 Roma - C.F. 13244891001 - P. IVA IT13244891001 al Capitolo 202043 art. 26 CDC DPT0100 E.F. 2024 impegno n. 5463/2024 a valere sull'impegno n. 3271/2024 reimputato a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000";

- quanto ad € 151.159,49 (economia lavori + IVA) a favore di "CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE" da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023 al Capitolo 202043 art. 26 CDC DPT0100 E.F. 2024 impegno n. 5464/2024 a valere sull'impegno n. 3271/2024 reimputato a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000";

che con la predetta Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3232/2024 veniva altresì dato atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante avrebbe provveduto all'esecuzione anticipata del contratto;

che, pertanto in data 02.04.2025 è stato sottoscritto dall' Ing. Daniela Del Pinto, in qualità di D.L. su specifica autorizzazione del RUP arch. Salvatore Fallica, e dal Sig. Claudio Pace in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge;

che in data 18.06.2025 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto per i lavori in parola con Repertorio n.12561;

che, con determina dirigenziale RU 3037 del 29.07.2025 veniva stabilito di autorizzare la ditta Appalti Integrati s.r.l., con sede 00131 Roma (RM) Via Acuto 53 C.F. e P. IVA 13244891001, a concedere in subappalto, all'impresa SICURTECTO SRL con sede a Cusano Milanino (MI) 20095 in Via Monte Sabotino 14 C.F. / P. IVA 06383510960, l'esecuzione delle lavorazioni sotto indicate da eseguire nell'ambito dell'intervento "CIA ES 22 0009 - CUP F87H22000600003 ROMA - I.T.C A. RUIZ - Viale Africa, 109 Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli intradossi dei solai interessati dal rischio sfondellamento" per un importo



presunto di € 144.654,52 di cui € 11.206,42 per oneri della sicurezza, rientranti nella quota subappaltabile del 40% dell'importo complessivo del contratto d'appalto e precisamente nella categoria OG1:

"NP001 - Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsoffitto Brevettato, Certificato e Assicurato per l'incremento di resistenza flessionale del solaio, per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq, Classe 1A di resistenza all'impatto ai sensi della EN 13964:2014 e Classificazione REI 60 ai sensi della UNI EN 13501-2:2016.

A21.01.139.a - Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato

A21.01.139.a G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, rapporto in peso fibra/ resina pari a 65/35%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², rigidità assiale media EA 230 kN e allungamento a rottura 1,5%, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,20 KN e durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore = 85%, portata minima della rete: 600 kg/m².";

VISTI

*l'art. 120 d.lgs. 36/2023 "(Modifica dei contratti in corso di esecuzione) [...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: [...]c) **per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti**";*

l'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 in particolare l'art. 5 rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" che ai commi 1 e 2 testualmente recita: "1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. 2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.";



Richiamato altresì il comma 3 del predetto All. II.14: *“3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7 del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico.”;*

Atteso che il D.L. Ing. Daniela del Pinto, con propria Relazione Tecnica di cui alla nota prot. CMRC-2025-0131889 del 26.06.2025, significava la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per le seguenti motivazioni:

“è stata richiesta all’Impresa appaltatrice Appalti Integrati srl, l’esecuzione di una seconda campagna di indagini dei solai al fine di verificare le condizioni degli stessi ed eventuali aggravii della condizione delle strutture, mediante l’impiego di tecniche diagnostiche strumentali non invasive quali: indagini termografiche ed eco-soniche;

sono state inoltre condotte ulteriori indagini con esecuzione diretta di saggi per determinare le caratteristiche tipologiche, dimensionali e la disposizione delle armature nei solai al fine di eseguire le verifiche analitiche di conformità statica e di idoneità all’uso dei solai;

i risultati delle suddette indagini diagnostiche, per quanto concerne la diffusione e gravità del rischio di sfondellamento degli intradossi dei solai del complesso scolastico e della palestra, evidenziano la presenza di alcuni ambienti, inizialmente non previsti nel progetto, interessati dal rischio sfondellamento in vari piani dell’edificio; È stato verificato, inoltre, l’ammaloramento dei ferri di armatura, che richiede il ripristino dello strato di copriferro e ferro d’armatura.

In forza delle suddette problematiche, sono necessari interventi aggiuntivi e complementari a quelli oggetto dell’appalto. Per tali motivi, si ritiene di proporre la seguente perizia di variante, che riguarderà quindi la messa in sicurezza di tutte le aree considerate ad alto rischio ed inoltre la messa in sicurezza delle aree con interventi differibili, ma che riguardano zone con passaggio frequente degli studenti.”

che pertanto si è reso necessario procedere alla redazione della presente perizia di variante ascrivibile a variante in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante di cui all’art. 120, comma 1, lett. c del D.lgs. 36/2023 [...];

che gli interventi previsti consistono in:

- Sistema “controsolaio” antisfondellamento “a secco”;
- Rete antisfondellamento a vista.



che la variante riguarderà inoltre *“il trattamento dei ferri ammalorati e la riprofilatura delle travi. In ultimo, in tutte le zone interessate dagli interventi verranno sostituite le plafoniere esistenti con plafoniere a tecnologia led”*[..]

che il medesimo RUP Arch Salvatore Fallica, con propria dichiarazione agli atti, ha espresso, ai sensi di quanto declinato al comma 3 art. 5 All. II.14, giudizio di ammissibilità, all’approvazione della perizia di variante e suppletiva;

Richiamato, altresì, il comma 13 del predetto art. 120 del d.lgs. 36/2023: *“13. [...] le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato II.14”*;

che, pertanto, con determina dirigenziale R.U. 3033 del 29.07.2025, successivamente rettificata in parte con determina dirigenziale R.U. 4294 del 15.10.2025 del Servizio 2 del Dipartimento I, è stato stabilito:

- di approvare in linea tecnica il progetto di variante in corso d’opera autorizzato dal RUP Arch. Salvatore Fallica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 dell’All. II.14 al d.lgs. 36/2023 e dell’art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, e conservato agli atti, in relazione ai lavori oggetto della Relazione tecnica presso l’Istituto “A. RUIZ” - Viale Africa, 109 - Roma - Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli intradossi dei solai interessati dal rischio sfondellamento - CIA ES 22 0009 - CUP F87H22000600003, per un importo complessivo di variante di € 151.159,47 (inclusa IVA 22% e somme a disposizione);

di approvare, per l’effetto, la rimodulazione del quadro economico dei lavori di cui trattasi ripartito come segue:



CATEGORIA	DESCRIZIONE	Progetto originario - a	Progetto contrattuale - b con ribasso di	Progetto con variante - importo lordo - c	Progetto di variante - importo lordo - d	Ulteriore importo da stanziare - e
			25,0001%			
			123.901,22 €			
A1) Importo lavori	Lavori soggetto a ribasso di cui € 128.856,76 costo mano d'opera	€ 495.602,89	€ 371.701,67	€ 653.778,20	€ 158.175,31	€ 118.631,32
		128.856,76 €		€ 163.445,20	€ 39.543,99	
				€ 490.333,00	118.631,32 €	
A2) Importo SICUREZZA	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.497,47	€ 21.497,47	€ 23.838,43	€ 2.340,96	€ 2.340,96
A3) Opere in economia		€ 7.093,19	€ 7.093,19	€ 7.385,90	€ 292,71	€ 292,71
	Importo Totale Lavori a base d'asta	€ 524.193,55	€ 400.292,33	€ 685.002,53	€ 160.808,98	€ 121.264,99
D.1) Somme a Disposizione						
D) Fondi per funzioni tecniche 2%	Art. 45 c. 2 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE	€ 10.483,87		€ 13.700,05	€ 3.216,18	€ 3.216,18
D.1.1)	ART 45 COMMA 3 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE (80% DEL FONDO 2%)	€ 8.387,10			€ 2.572,94	€ 2.572,94
D.1.2)	ART 45 COMMA 5 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE (20% DEL FONDO 2%)	€ 2.096,77			€ 643,24	€ 643,24
D.2)	IVA sui lavori (22%)	€ 115.322,58	€ 88.064,31	€ 150.700,56	€ 35.377,98	€ 26.678,30
	importo totale somme a disposizione	€ 125.806,45	€ 88.064,31	€ 164.400,61		€ 29.894,48
Importo Totale	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 650.000,00	€ 488.356,64	€ 849.403,14	€ 199.403,14	€ 151.159,47

VISTA

la nota prot. CMRC-2025-0131892 del 26.06.2025 con la quale il RUP ha trasmesso il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

- relazione del D.L. con quadro economico comparativo;
- computo metrico estimativo;
- stima dell'incidenza della sicurezza;
- stima dell'incidenza della manodopera;
- elenco nuovi prezzi;
- quadro comparativo;
- elaborato grafico;

in particolare la Relazione tecnica agli atti, parte integrante e sostanziale del predetto progetto;



appurata, pertanto, da parte del RUP la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopracitata norma con particolare riguardo alla ricorrenza delle circostanze impreviste e imprevedibili sopraggiunte rispetto alla situazione di fatto sussistente all'epoca della redazione del progetto esecutivo che hanno reso necessario la redazione della presente variante in corso d'opera;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa è da ritenersi inalterata in quanto trattasi di equivalenti tipologie di lavorazioni ed opere ad esse connesse e non impongono l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo;

che i lavori di cui trattasi rientrano nella categoria OG1;

che per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante, oggetto del presente provvedimento, il tempo utile per l'esecuzione degli stessi, viene prorogato di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

Visto il Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 165/2025;

in particolare l'art. 2 comma 10 ai sensi del quale: *"Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali."*;

che ricorrono le condizioni per il riconoscimento degli incentivi legati al progetto di variante;

Visto l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice;

visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

ATTESO:

che le prestazioni oggetto di perizia di variante e suppletiva comportano un incremento dell'importo netto di contratto di € 121.264,99 (pari a una percentuale del 30,294% dell'importo contrattuale) e che l'appaltatore, giusta sottoscrizione di Atto di impegno

conservato agli atti, ha accettato di eseguire le ulteriori attività agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

che si rende necessario impegnare a favore dell'impresa APPALTI INTEGRATI srl, con sede legale a Roma, Via Acuto, 53 - 00131 - C.F. 13244891001 - P. IVA IT13244891001 l'importo netto di € 121.264,99 oltre € 26.678,30 per IVA al 22%, per complessivi € 147.943,29;

che la somma complessiva di € 151.159,47 trova copertura nelle economie di gara, all'uopo accantonate per le finalità di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023, a valere sul capitolo 202043 art. 26 E.F. 2025 all'impegno n. 3605/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante *"Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita."*;

Appurato:

che è stato necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale: CIG B8EF8EBA17;

che è stata altresì acquisita apposita dichiarazione da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori in oggetto con la quale è stato confermato il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale;

che tramite il FVOE 2.0 è stata avviata la verifica della veridicità delle dichiarazioni a tal uopo rese, conclusa con esito regolare;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. era stato verificato mediante apposita dichiarazione resa dal rappresentante legale della società Appalti Integrati s.r.l., nell'istanza di partecipazione alla gara di cui trattasi;

visto, infine, il comma 15 dell'art.120 d.lgs. 36/2023: *"15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14"*;

che è acquista agli atti nota a firma del RUP Arch Salvatore Fallica ai sensi dell'art.6- bis D.lgs 241/90, nella quale attesta che non vi sono conflitti di interesse con la società aggiudicataria;

atteso che il Direttore del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 21-bis e ss;

Visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 151.159,49 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /26	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	147.943,29	
N. Movimento	8548/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /26	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	2.572,94	
N. Movimento	8549/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /26	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	643,26	
N. Movimento	8550/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di approvare la perizia di variante, autorizzata su proposta del RUP con determinazione dirigenziale adottata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I Edilizia zona Sud R.U. 3033 del 29.07.2025 e successiva rettifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120



d.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 dell'Allegato II. 14 al medesimo decreto legislativo, nell'ambito dell'Intervento "CIA ES 22 0009 - CUP F87H22000600003 - ROMA - I.T.C A. RUIZ - Viale Africa, 109 Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli intradossi dei solai interessati dal rischio sfondellamento" - per l'importo complessivo pari ad € 151.159,47;

2. di approvare, per l'effetto, la rimodulazione del quadro economico dei lavori di cui trattasi ripartito come segue:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Progetto originario - a	Progetto contrattuale - b con ribasso di	Progetto con variante - importo lordo - c	Progetto di variante - importo lordo - d	Ulteriore importo da stanziare - e
			25,0001%			
			123.901,22 €			
A1) Importo lavori	Lavori soggetto a ribasso di cui € 128.856,76 costo mano d'opera	€ 495.602,89	€ 371.701,67	€ 653.778,20	€ 158.175,31	€ 118.631,32
		128.856,76 €		€ 163.445,20	€ 39.543,99	
				€ 490.333,00	118.631,32 €	
A2) Importo SICUREZZA	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.497,47	€ 21.497,47	€ 23.838,43	€ 2.340,96	€ 2.340,96
A3) Opere in economia		€ 7.093,19	€ 7.093,19	€ 7.385,90	€ 292,71	€ 292,71
	Importo Totale Lavori a base d'asta	€ 524.193,55	€ 400.292,33	€ 685.002,53	€ 160.808,98	€ 121.264,99
D.1) Somme a Disposizione						
D) Fondi per funzioni tecniche 2%	Art. 45 c. 2 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE	€ 10.483,87		€ 13.700,05	€ 3.216,18	€ 3.216,18
D.1.1)	ART 45 COMMA 3 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE (80% DEL FONDO 2%)	€ 8.387,10			€ 2.572,94	€ 2.572,94
D.1.2)	ART 45 COMMA 5 d.lgs. 36/2023 FONDO FUNZIONI TECNICHE (20% DEL FONDO 2%)	€ 2.096,77			€ 643,24	€ 643,24
D.2)	IVA sui lavori (22%)	€ 115.322,58	€ 88.064,31	€ 150.700,56	€ 35.377,98	€ 26.678,30
	importo totale somme a disposizione	€ 125.806,45	€ 88.064,31	€ 164.400,61		€ 29.894,48
Importo Totale	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 650.000,00	€ 488.356,64	€ 849.403,14	€ 199.403,14	€ 151.159,47

3. di affidare i lavori aggiuntivi di cui al p.1) alla APPALTI INTEGRATI srl, con sede legale a Roma, Via Acuto n. 53 - 00131 C.F. 13244891001 - P. IVA IT13244891001, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale giusta Atto di Sottomissione sottoscritto tra le parti e acquisito agli atti;

4. di dare atto che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, confermato dall'OE, è stato eseguito con esito regolare e pertanto l'affidamento è efficace;

5. di dare atto che l'importo complessivo di € 151.159,47 viene imputato come segue:



- quanto a € 147.943,29 a favore della società APPALTI INTEGRATI srl, con sede legale a Roma, Via Acuto, n. 53 - 00131 C.F. 13244891001 - P. IVA IT13244891001 al Capitolo 202043 - art. 26 - - CDR DPT0100 - E.F. 2025 - Impegno n. 8548/2025 a valere sull'impegno n. 3605/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante *"Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita."*;

- quanto a € 2.572,94 per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023a favore del Fornitore "101" al Capitolo 202043 - art. 26- CDR DPT0100 E.F. 2025 imp. 8549/2025 a-valere sull'impegno n. 3605/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante *"Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita."*;

- quanto a € 643,24 per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023a favore del Fornitore "104" al Capitolo 202043 - art. 26.- CDR DPT0100 E.F. 2025 impegno 8550/2025 a valere sull'impegno n. 3605/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante *"Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita."*;

6. di dare atto che le prestazioni oggetto di perizia di variante e suppletiva prevedono un incremento dell'importo netto di contratto di € 121.264,99 che comportano una variazione complessiva del contratto originario del 30,294%;

7. di dare atto che è stato acquisito un nuovo CIG: B8EF8EBA17;

8 di dare atto che, in ragione dell'entità dei lavori variativi e suppletivi oggetto del presente atto, è previsto un differimento di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

9. di dare atto che sarà cura del RUP Arch. Salvatore Fallica procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 120 comma 15 del D.Lgs. 36/2023;

10. di stabilire che al pagamento a favore di APPALTI INTEGRATI srl, si provvederà tramite la Direzione del Dipartimento I, con invio, alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale e previa acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva della Società aggiudicataria, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di collaudo dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

11. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti", come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n.190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi sono stati comunicati dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liqui

Di imputare la spesa di euro 151.159,49 come di seguito indicato:

Euro 147.943,29 in favore di APPALTI INTEGRATI SRL C.F 13244891001 VIA ACUTO 53 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0100	25020	2025	8548

CIG: B8EF8EBA17

CUP: F87H22000600003

CIA: ES 22 0009

Euro 2.572,94 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0100	25020	2025	8549

CUP: F87H22000600003

CIA: ES 22 0009

Euro 643,26 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F SEDE ,

ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0100	25020	2025	8550

CUP: F87H22000600003

CIA: ES 22 0009



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.