



**Dipartimento II - Viabilità e mobilità**  
**Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201**  
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1617 del  
24/04/2024

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*dott. Alessandro Peparoni*

Responsabile del procedimento

*dott. Sergio Verasani*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2024  
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2  
Capitolo/Articolo 202039 / 27  
CDR DPT0201  
Impegno n. 4324/0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA VN 23 0028 - CUP: F97H22002920001 - CIG: A012F2E1EC - Cerveteri ed altri: S.P. 4/c Statua - S.P. 15/b Palidoro Crocicchie - S.P. 8/d Allumiere Sant'Antonio - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici - anno 2023. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) D.Lgs.vo 36/2023 - Impresa CFC Srl - Importo spesa € 44.274,74 (iva 22% inclusa)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27.03.2024 recante: "Variazione al



Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024";

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 65 del 29.09.2022 è stato approvato l'elenco degli interventi, contenuti nel Programma ottennale 2022-2029, di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 1762 del 29.05.2023 è stata accertata, sul bilancio 2023, la somma di € 6.012.613,00, annualità 2022-2023, relativa al finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022, imputandola al capitolo 402024 (TRAMIT) art. 11 CDR 9210 CDC DPT0201;

l'intervento di cui trattasi è inserito nell'elenco degli interventi del programma ottennale 2022-2029 nell'annualità 2023;

l'ing. Crediano Salvati, Funzionario tecnico del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II è stato nominato RUP dell'intervento "Cerveteri ed altri: S.P. 4/c Statua - S.P. 15/b Palidoro Crocicchie - S.P. 8/d Allumiere Sant'Antonio - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici - anno 2023";

con determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 3548 del 16.10.2023 è stato stabilito:  
- di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 2 del Dipartimento II relativo all'intervento "Cerveteri ed altri: S.P. 4/c Statua - S.P. 15/b Palidoro Crocicchie - S.P. 8/d Allumiere Sant'Antonio - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici - anno 2023" per l'importo complessivo di € 393.683,00;

- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto e di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 315.783,26 (di cui € 7.974,36 per oneri della sicurezza e € 55.684,29 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

- di stabilire che l'affidamento sarebbe avvenuto secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG 3 classifica II per l'importo di € 516.000,00;

con determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 116 del 17.01.2024 è stato stabilito:

- di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "Cerveteri ed altri: S.P. 4/c Statua - S.P. 15/b Palidoro Crocicchie - S.P. 8/d Allumiere Sant'Antonio - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici - anno 2023" disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. 11 del 09.01.2024 a favore dell'impresa CFC SRL con sede legale in COLLEFERRO (RM), Via FONTANA DELL'OSTE 27/A - C.A.P. 00034 - C.F. 09249161002, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 294.279,62 (al netto delle somme non soggette a



ribasso) pari al 24,155% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 244.700,02 oltre ad € 53.834,00 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 298.534,02;

- di stabilire che la somma di € 86.721,56, pari all'economia da ribasso d'asta, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

- di dare atto che l'impresa CFC srl, aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende avvalersi del subappalto nei limiti stabiliti per il presente affidamento dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per "le lavorazioni in affidamento nei limiti previsti dagli atti di gara";

Considerato che

il Direttore dei lavori sopra descritti, Geom. Gianpiero Bianco, ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori lavori ed ha proposto al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 49/2018, le modifiche al contratto, redigendo, a tal uopo, apposita relazione, inviata al RUP stesso, nella quale ha specificato che dalla data di approvazione del progetto alla fase di esecuzione dell'appalto si sono verificati ulteriori interventi da eseguire come dettagliati nella stima della perizia del 16.04.2024. Opere migliorative che non snaturano l'opera e la natura del contratto essendo tese altresì al miglioramento delle opere stesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto".;

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto l'art. 120, comma 3, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 14;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

che il RUP, Ing. Crediano Salvati, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2024-0071277 del 23.04.2024 al Servizio n. 1 del Dipartimento II, in qualità di Stazione Appaltante, la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;



Quadro tecnico economico comparativo;

Computo metrico;


Atto di Sottomissione;

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 14,831% circa per un importo netto di € 36.290,77 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 244.700,02

Cerveteri ed altri: S.P. 4/c Statua - S.P. 15/b Palidoro Crocicchie - S.P. 8/d Allumiere Sant'Antonio - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidiidraulici. C.U.P.: F97H22002920001							
Raffronto Q.T.E.							
Importi PROGETTO		Importi GARA		MODIFICA entro il 15,00% del valore iniziale del Contratto ai sensi dell'art.106 c. 2 del D.Lgs. 50/16		QUADRO ECONOMICO SOLO VARIANTE	
Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 294 279,62	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 294 279,62	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 345 446,01	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 51 166,39
Lavori in Economia	€ 13 529,28	Lavori in Economia	€ 13 529,28	Lavori in Economia	€ 13 529,28		
Sicurezza	€ 7 974,36	Sicurezza	€ 7 974,36	Sicurezza	€ 9 170,51	Sicurezza (no ribasso)	€ 1 196,15
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 315 783,26</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 315 783,26</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 368 145,80</b>	<b>Totale Lavori Aggiuntivi</b>	<b>€ 52 362,54</b>
		Ribasso medio del 24,155% (Prezzi Unitari)	€ 71 083,24	Ribasso medio del 24,155% (Prezzi Unitari)	€ 87 155,01	Ribasso medio del 24,155% (Prezzi Unitari)	€ 16 071,77
		<b>Netto Lavori</b>	<b>€ 223 196,38</b>	<b>Netto Lavori</b>	<b>€ 258 291,00</b>	<b>Netto Lavori</b>	<b>€ 35 094,62</b>
		<b>Netto Contratto</b> (comprese le somme non soggette a ribasso)	<b>€ 244 700,02</b>	<b>Netto Contratto con Variante</b> (comprese le somme non soggette a ribasso)	<b>€ 280 990,79</b>	<b>Netto Contratto integrativo</b>	<b>€ 36 290,77</b>
				Variazione %	14,831%		
ART. 45 COMMA 3 FONDO FUNZIONI TECNICHE (pari all'80% del 2%)	€ 5 052,53	ART. 45 COMMA 3 FONDO FUNZIONI TECNICHE (pari all'80% del 2%)	€ 5 052,53	ART. 45 COMMA 3 FONDO FUNZIONI T	€ 5 052,53	I.V.A. 22,00 % (Importo Variazione di Contratto)	€ 7 983,97
I.V.A. 22,00 % (sui lavori)	€ 69 472,32	I.V.A. 22,00 % (sui lavori)	€ 53 834,00	I.V.A. 22,00 % (sui lavori)	€ 61 817,97	<b>Totale con I.V.A.</b>	<b>€ 44 274,74</b>
Spese tecniche (0,5%)	€ 1 578,92	Spese tecniche (0,5%)	€ 1 578,92	Spese tecniche (0,5%)	€ 1 578,92		
Imprevi + incentivi 20% del 2%	€ 1 795,97	Imprevi + incentivi 20% del 2%	€ 1 795,97	Imprevi + incentivi 20% del 2%	€ 1 795,97		
		Economie IVA	€ 15 638,31	Economie IVA	€ 7 654,34		
		Economie di Gara sui Lavori	€ 71 083,24	Economie di Gara sui Lavori	€ 34 792,47		
		<i>Economie Disponibili</i>	€ 86 721,55	<i>Economie Disponibili</i>	€ 42 446,81		
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 77 899,74</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 148 982,98</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 112 692,21</b>		
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 393 683,00</b>	<b>Totale Generale</b>	<b>€ 393 683,00</b>	<b>Totale Generale</b>	<b>€ 393 683,00</b>		

IL D.L.  
Geom. Gianpiero BIANCO



appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto ;

visto l'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 e l'allegato II.14 al medesimo decreto;

visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 che recita: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;



che, per l'effetto, si rende necessario impegnare, a favore della Società CFC Srl, l'importo di € 36.290,77 oltre € 7.983,97 per IVA 22% per complessivi € 44.274,74;

che l'importo di € 44.274,74, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 86.721,56, conservate a residuo;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 44.274,74 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /27	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	44.274,74	
N. Movimento	4324/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;





7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 44.274,74 come di seguito indicato:

*Euro 44.274,74 in favore di CFC SRL C.F 09249161002 VIA FONTANA DELL OSTE, 27A , COLLEFERRO*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 27	DPT0201	24011	2024	4324

CIG: A012F2E1EC

CUP: F97H22002920001

CIA: VN 23 0028

8. di stabilire che al pagamento a favore della Società CFC Srl si provvederà, tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento Il Viabilità e Mobilità a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

9. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione





Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

**RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.