



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P250 del
22/01/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

dott. Alessandro Peparoni

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VN 22 0014 - CIG: 975194793D - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002 - Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii - Impresa Giorgio Lanzetta S.p.A. - Importo spesa € 16.388,93 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

Visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;



Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente ove previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di legge;

la denominazione del capitolo U0000C12520 riguarda il "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale" e, pertanto, la concessione di finanziamenti straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, può essere ricondotta nell'ambito di tale attività quale contributo agli investimenti, comprese le fattispecie previste dalla legislazione vigente per le quali è obbligatorio il parere della commissione consiliare permanente;

con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 398 del 7.6.2022 è stato stabilito di concedere in ragione dell'esigibilità della spesa, un contributo straordinario, per complessivi € 9.546.390,94 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo U0000C12520 del bilancio regionale "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale" (Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000) - e.f. 2022 per € 1.546.390,94 - e.f. 2023 per € 3.750.000,00 e.f. 2024 per € 4.250.000,00 suddiviso tra le Amministrazioni Comunali che ne hanno fatto richiesta, tra cui la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'intervento "CIA VN 22 0014 Tivoli- Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31° "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo" per l'importo complessivo di € 750.000,00 suddiviso sulle tre annualità 2022-2023-2024;

alla luce dell'importo complessivo finanziato dalla Regione Lazio, considerata la ripartizione prevista all'interno della Delibera di Giunta Regionale, che prevede la suddivisione dell'importo in tre quote e precisamente:

f. 2022 per € 1.546.390,94
f. 2023 per € 3.750.000,00
f. 2024 per € 4.250.000,00

con conseguente divisione in percentuale delle somme sulle tre annualità, così evidenziate:

- Anno 2022, € 1.546.390,94, corrispondente al 16,20 %;
- Anno 2023 € 3.750.000,00 corrispondente al 39,28 %;
- Anno 2024 € 4.250.000,00 corrispondente al 44,52 %.

riparametrando il finanziamento previsto per l'intervento in parola, pari ad € 750.000,00, come da percentuali sopra evidenziate, si perviene alla seguente ripartizione:

- Anno 2022 € 121.500,00;
- Anno 2023 € 294.600,00;
- Anno 2024 € 333.900,00;

che con il Decreto del Sindaco Metropolitano 94 del 17.6.2022 veniva approvato, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nel relativo elenco annuale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto



dal Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II, dell'intervento citato, per un costo totale preventivato di € 750.000,00;

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022." nel quale risulta inserito, tra gli altri, nell'annualità 2022, l'intervento "CIA VN 22 0014 Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31a "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Biennale Acquisti 2022-2024. nel quale risulta inserito, tra gli altri, nell'annualità 2022, l'intervento in parola;

che con la medesima deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 veniva altresì stabilito di approvare il Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2024, redatto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, mediante l'inserimento di ulteriori interventi tra i quali il servizio: di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori l'intervento " CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" per l'importo complessivo di € 750.000,00 - CUI S80034390585202200088;

Che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 2357 del 12.8.2022 veniva stabilito di accertare l'entrata di € 750.000,00 così suddivisa:

- € 121.500,00, annualità 2022,
- € 294.600,00, annualità 2023,
- € 333.900,00, annualità 2024;

relativa alla Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di finanziamenti straordinari - Cap. U0000C12520 - E.F. 2022-2024.- Annualità 2022-2023-2024 - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 398 del 7.6.2022- per il finanziamento dell'intervento "CIA VN 22 0014 Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31a "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo", imputandola a Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 2 Capitolo 402077 (TRAVIA), art. 1 Cdr 9210 Cdc dir0201 e di prenotare la somma di € 750.000,00 così suddivisa:

- quanto ad € 121.500,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2022,
- quanto ad € 294.600,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2023,
- quanto ad € 333.900,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2024;

che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Area Infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale n. G13264 del 03/10/2022 avente ad oggetto "Attuazione D.G.R. n. 398 del 07/06/2022 recante "Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 38, concessione di finanziamenti straordinari" - Impegni nell'esercizio finanziario 2022 per € 1.546.390,94 (bollinatura n. 41677) - Perfezionamento delle prenotazioni nell'esercizio finanziario 2023 per € 3.750.000,00 (bollinatura nn.1525 e 1526), e nell' E.F. 2024 per € 4.250.000,00 (bollinatura nn.840 e 841) a creditori vari sul Capitolo U0000C12520 inframob P.22134" sono state ripartite le esatte somme per il finanziamento alla CMRC dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 750.000,00 come segue:



- ANNO 2022 € 121.490,22
- ANNO 2023 € 294.613,97
- ANNO 2024 € 333.895,81

Che pertanto a seguito di questa nuova redistribuzione delle quote annuali si è provveduto d'ufficio a redistribuire le somme sui vari anni di competenza;

che il RUP del predetto intervento è l'Ing. Crediano SALVATI, nominato con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II RU n. 2432 del 31/08/2022;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 2466 del 05/09/2022 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio professionale di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori, nell'ambito dell'intervento: "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio di progettazione di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021) , all'esito della procedura n. registro di sistema PI021338-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all'Ing. Francesco ARDINO con sede in Torgiano (PG) CAP 06089, Via A.BISCOTTINI N. 16 - C.F. RDNFNC63S03M018Y e P.IVA 02162850545, che aveva offerto un ribasso percentuale del 1,904%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 122.329,00, per un importo contrattuale pari ad € 119.999,86 oltre € 4.799,99 per CNPAIA 4% ed € 27.455,97 per IVA 22% per un importo complessivo di € 152.255,82;

che con la medesima determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 2466 del 5.9.2022 veniva stabilito di dare atto che l'importo complessivo di € 152.255,82 trova copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con il richiamato Decreto del Sindaco n. 94 del 17.6.2022, dei lavori in argomento alle specifiche voci "Spese tecniche: di progettazione (Prog. F.T.E. Definitiva e Esecutiva" e "Spese tecniche di D.L. e C.S.E.";

che in data 15.12.2022 veniva stipulato il contratto REP 12151 tra la CMRC e il Professionista Ing. Francesco ARDINO;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 324 DEL 7.2.2023 veniva stabilito di impegnare la somma complessiva di € 2.029,46 a favore della REGIONE LAZIO per il contributo di istruttoria e conservazione dei progetti ai fini dell'autorizzazione sismica relativamente all'intervento: "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002";

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 324 DEL 7.2.2023 veniva stabilito di dare atto che l'importo complessivo di € 2.029,46 trovava copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con il



richiamato Decreto del Sindaco n. 94 del 17.6.2022, dei lavori in argomento;

che con la determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1001 del 03.04.2023 è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco ARDINO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" per un importo complessivo di € 750.000,00;
- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori in parola e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 446.023,91 (di cui € 72.848,23 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 12.580,98 non soggetti a ribasso per lavori in economia e rimborsi a fatture ed € 26.657,96 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);
- di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OS21" classifica II per € 341,964.00 e le categorie secondarie "OG3" per € 60,206.57; OS12-A per € 22,917.71; OG13 per € 20,935.63;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1087 del 07.04.2023 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio di elaborazione relazione geologica nell'ambito dell'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio di elaborazione relazione geologica di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), al Dott. Geologo Giorgio CERQUIGLINI con studio in studio in GUALDO CATTANEO CAP 06035 - Via CERQUIGLINO, n. 33 C.F. CRQ GRG 59S30 E2290 P.IVA 02256160546 che ha offerto un ribasso a corpo sull'importo a base dell'affidamento e quindi l'importo complessivo di € 4.897,57 di cui € 3.860,00 per servizio € 154,40 per EPAP 4% oltre € 883,17 per IVA 22%;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1136 del 14.04.2023 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio per ulteriori indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio per ulteriori indagini geognostiche di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), all'impresa GEO.AP. di CRESCI VITO & C. con sede in Via dei Muratori n. 15 - 06073 CORCIANO (PG) - C.F. e P.IVA. 02693820546 che ha offerto l'importo di € 700,00 oltre € 154,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 854,00;

Che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1337 del 28.04.2023 è stato stabilito:

- di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CIA: VN 22 0014 - CUP: F37H22001820002 - CIG:



975194793D - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO" disposta, su proposta del RUP, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. 1277 del 26.04.2023 a favore dell'impresa Giorgio Lanzetta S.p.a. con sede legale in Roma (RM), via Pietro Borsieri, 3 C.A.P. 00195 - C.F. 04895900589 che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 23,69% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 349.656,55 oltre ad € 76.924,44 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 426.580,99;

- di stabilire che la somma di € 117.568,18, pari all'economia da ribasso d'asta, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 750.000,00 è imputata come segue:
quanto ad € 152.255,82 relativo all'incarico di progettazione all'Ing. Francesco ARDINO (impegni nn. 3068/0/2022 e 222/0/2023 rimodulati a seguito della determina Regione Lazio n. G13264 del 03/10/2022);

quanto ad € € 4.897,57 relativo al servizio redazione relazione geologica al Dott. Geologo Giorgio CERQUIGLINI (impegno 2920/0/2023);

quanto ad € 854,00 relativo al servizio integrativo indagini geognostiche all'impresa GEO.AP. di CRESCI VITO & C. (impegno 2983/0/2023);

quanto ad € 2.029,46 relativo al pagamento del contributo alla REGIONE LAZIO (impegno 849/0/2023);

quanto ad € 117.568,18 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE (impegno 204/0/2024);

quanto ad € 426.580,99 in favore dell'impresa Giorgio Lanzetta Spa (impegno 3023/0/2023 e 252/0/2024);

quanto ad € 25.865,48 in favore di DIVERSI (impegno 201/0/2024);

quanto ad € 13.125,76 in favore di IMPREVISTI (impegno 202/0/2024);

quanto ad € 6.422,74 in favore di DIVERSI INCENTIVI (impegno 203/0/2024);

quanto ad € 400,00 in favore di ESPROPRI (impegno 205/0/2024);

- di dare atto che l'impresa Giorgio Lanzetta S.p.a., aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende avvalersi del subappalto nei limiti stabiliti per il presente affidamento dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti lavorazioni: 100%: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, 100% OG13: Opere di ingegneria naturalistica, 100% OS12A: barriere stradali di sicurezza, OS21: Opere strutturali speciali, nei limiti di legge e di cui agli atti di gara;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 3103 del 21.08.2024 è stato stabilito:

- approvare il servizio "lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31A "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO. CUP F37H22001820002. Incarico servizi di effettuazione prove su pali" per l'importo complessivo di € 14.976,72;

- di affidare il servizio predetto, all'esito della procedura n. PI019036-24 esperita sul portale gare della CMRC, alla Società Tecnica MP Srl, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,00%, per un importo contrattuale netto di € 12.276,00 oltre € 2.700,72 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 14.976,72;

- impegnare la spesa complessiva di € 14.976,72 in favore della Società Tecnica MP srl, sul capitolo 103187 (PROCOL) art. 3 esercizio 2024;

che in data 20.12.2023 è stato stipulato il contratto tra la CMRC e l'impresa Giorgio Lanzetta Spa con rep n. 12332;



che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 3399 del 16.09.2024 è stato stabilito:

- di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - nell'ambito dell'Intervento in parola per l'importo netto di € 91.431,96 oltre € 20.115,03 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 111.546,99;

- di dare atto che l'importo complessivo di € 111.546,99 trovava copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che

il Direttore dei lavori sopra descritti, Ing. Francesco Ardino, ha rilevato la necessità di introdurre modifiche al progetto con aumento di spesa. Le ragioni, rientranti nel caso previsto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono riportate di seguito:

"•Durante la perforazione dei micropali si è constatata la difficoltà di avanzamento a causa di uno strato di pietrame di grossa pezzatura (variabile da 10 fino a 20 cm) presente sotto l'asfalto, fino alla roccia di base, che ha causato continui intasamenti del foro con necessità di continue estrazioni del maglio di perforazione e conseguente nuova perforazione. Tale lavorazione viene compensata, per analogia di lavorazione, con la voce di elenco prezzi della Regione Lazio 2023 codice A.05.01.011.d "sovrapprezzo ai micropali per attraversamento di muratura di pietrame" applicata a 7,25 metri di perforazione.

•Il continuo intasamento ha provocato una irregolarità delle pareti laterali del foro con conseguente difficoltà di inserimento dell'armatura tubolare. Si è resa necessaria, pertanto, la saldatura in opera delle barre di armatura necessarie per garantire una buona aderenza tra il tubolare e il calcestruzzo della soletta di fondazione. Tale lavorazione viene compensata con la voce di elenco prezzi della Regione Umbria cod.11.01.0110.001 "saldatura in opera di strutture metalliche".

•Si è ritenuto opportuno non inserire le caditoie drenanti previste nella soletta a sbalzo per il pericolo derivante dalla possibile erosione provocata dell'acqua in caduta sulla scarpata sottostante. Pertanto è stata annullata la voce N.P.I1 "Fornitura e posa in opera di caditoia drenante per viadotti in PE dotata di griglia in ghisa sferoidale D400 per asfalti drenanti fornita da azienda certificata UNI EN ISO 9001".

•Il rapido accrescimento della vegetazione spontanea nella scarpata sottostante l'area di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, ha reso superflua la prevista piantumazione di essenze arboree costituite da Quercus Ilex, Acacia Dealbata e Acer Campestre. Sono pertanto state annullate le corrispondenti voci di computo (C02.01.001; C02.01.004; C0.01.009b).";

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice [...]";



visto l'art. 106, comma 2, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 35;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche [...]";

che il RUP, arch. Nohemy Restrepo Quintero, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2025-0006733 del 14.01.2025 al Servizio n. 1 del Dipartimento II, in qualità di Stazione Appaltante, la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa;

Quadro tecnico economico comparativo;

Quadro economico di perizia;

Atto di Sottomissione;

Elenco Prezzi;

Computo metrico;

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 3,05% circa per un importo netto di € 13.433,55 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 441.088,51



Importi per l'esecuzione dei lavori		Progetto exec	Ribasso	Appalto	Importo lordo	Ribasso	Importo netto	Importo lordo	Ribasso	Importo netto
A	Importo dei lavori	€ 419.365,95			€ 535.784,38			€ 553.225,86		
A1	di cui non soggetti a ribasso per operai in economia e rimborso a fatture	€ 12.580,98		€ 12.580,98	€ 16.073,53	€ 16.073,53	€ 16.596,78			€ 16.596,78
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.657,96		€ 26.657,96	€ 28.423,63	€ 28.423,63	€ 28.423,63			€ 28.423,63
C	Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A – A1)	€ 406.784,97	23,69%	€ 310.417,61	€ 519.710,85	23,69%	€ 396.591,35	€ 536.629,08	23,69%	€ 409.501,65
D	TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI (A1 + B + C)	€ 446.023,91		€ 349.656,55	€ 564.208,01		€ 441.088,51	€ 581.649,49		€ 454.522,06
Somme a disposizione										
	IVA su importo somme a base di gara	22,00%	€ 98.125,26	€ 76.924,44		€ 97.039,47		€ 99.994,85		€ 99.994,85
	Fondo ex art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. 80%.	1,44%	€ 6.422,74	€ 6.422,74		€ 6.422,74		€ 6.422,74		€ 6.422,74
	Economia Fondo per funzioni tecniche € 1605,69 (2%) € 0,66% 892,05(0,2%)	0,66%	€ 2.497,74	€ 2.497,74		€ 2.497,74		€ 2.497,74		€ 2.497,74
	Spese tecniche di progettazione (Prog. F.T.E., Def., Esec., DL, CSE) incluso CNPAIA 4% e IVA 22%		€ 152.255,82	€ 152.255,82		€ 152.255,82		€ 152.255,82		€ 152.255,82
	Spese tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo		€ 14.109,06	€ 14.109,06		€ 14.109,06		€ 14.109,06		€ 14.109,06
	Indagini geognostiche integrative (inclusa IVA 22%)		€ 854,00	€ 854,00		€ 854,00		€ 854,00		€ 854,00
	Spese tecniche di Geologia (incluse EPAP 4% ed IVA 22%)		€ 4.897,57	€ 4.897,57		€ 4.897,57		€ 4.897,57		€ 4.897,57
	Direzione tecnica di restauratore per ricostruzione muro preesistente		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00
	Assistenza archeologica scavi per ricostruzione muro preesistente		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00
	Allacci a pubblici Servizi		€ 1.330,69	€ 1.330,69		€ 1.330,69		€ 1.330,69		€ 1.330,69
	Indennità di occupazione temporanea		€ 400,00	€ 400,00		€ 400,00		€ 400,00		€ 400,00
	Prove di laboratorio, accettazione materiali, verifiche tecniche etc. (Inclusa IVA 22%)		€ 2.928,00	€ 2.928,00		€ 2.928,00		€ 2.928,00		€ 2.928,00
	Imprevisti		€ 13.125,76	€ 13.125,76		€ 13.125,76		€ 2.758,01		€ 2.758,01
	Opengeno		€ 2.029,46	€ 2.029,46		€ 2.029,46		€ 2.029,46		€ 2.029,46
E	Totale somme a disposizione		€ 303.976,09	€ 282.775,28		€ 302.890,31		€ 295.477,94		€ 295.477,94
Totale Onere Finanziario (D + E)			€ 750.000,00	€ 632.431,83		€ 743.978,82		€ 750.000,00		€ 750.000,00
Economie d'asta				€ 117.568,18		€ 6.021,19		€ 0,00		
Firmato digitalmente da										

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 106, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016 che recita: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario imputare, a favore dell'impresa Giorgio Lanzetta Spa, l'importo di € 13.433,55 oltre € 2.955,38 per IVA 22% per complessivi € 16.388,93;

che l'importo di € 16.388,93, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara residue pari ad € 6.021,19 e tra gli imprevisti pari ad € 10.367,74, conservate a residuo;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;



atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 16.388,93 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /26	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	6.021,19	
N. Movimento	7472/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /26	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	10.367,74	
N. Movimento	7473/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;



Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento: " lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO" per un ammontare netto di € 13.433,55;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 750.000,00 rimodulato come segue:

Importi per l'esecuzione dei lavori		Progetto exec	Ribasso	Appalto	Importo lordo	Ribasso	Importo netto	Importo lordo	Ribasso	Importo netto
A	Importo dei lavori	€ 419.365,95			€ 535.784,38			€ 553.225,86		
A1	di cui non soggetti a ribasso per operai in economia e rimborso a fatture	€ 12.580,98		€ 12.580,98	€ 16.073,53	€ 16.073,53	€ 16.073,53	€ 16.596,78		€ 16.596,78
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.657,96		€ 26.657,96	€ 28.423,63	€ 28.423,63	€ 28.423,63	€ 28.423,63		€ 28.423,63
C	Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A - A1)	€ 406.784,97	23,69%	€ 310.417,61	€ 519.710,85	23,69%	€ 396.591,35	€ 536.629,08	23,69%	€ 409.501,65
D	TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI (A1 + B + C)	€ 446.023,91		€ 349.656,55	€ 564.208,01		€ 441.088,51	€ 581.649,49		€ 454.522,06
Somme a disposizione										
	Iva su importo somme a base di gara	22,00%		€ 98.125,26	€ 76.924,44		€ 97.039,47			€ 99.994,85
	Fondo ex art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. 80%.	1,44%		€ 6.422,74	€ 6.422,74		€ 6.422,74			€ 6.422,74
	Economia Fondo per funzioni tecniche € 1605,69 (2%) € 892,05(0,2%)	0,66%		€ 2.497,74	€ 2.497,74		€ 2.497,74			€ 2.497,74
	Spese tecniche di progettazione (Prog. F.T.E., Def., Esec., DL, CSE) incluso CNPAIA 4% e IVA 22%			€ 152.255,82	€ 152.255,82		€ 152.255,82			€ 152.255,82
	Spese tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo			€ 14.109,06	€ 14.109,06		€ 14.109,06			€ 14.109,06
	Indagini geognostiche integrative (inclusa IVA 22%)			€ 854,00	€ 854,00		€ 854,00			€ 854,00
	Spese tecniche di Geologia (incluse EPAP 4% ed IVA 22%)			€ 4.897,57	€ 4.897,57		€ 4.897,57			€ 4.897,57
	Direzione tecnica di restauratore per ricostruzione muro preesistente			€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00			€ 2.500,00
	Assistenza archeologica scavi per ricostruzione muro preesistente			€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00			€ 2.500,00
	Allacci a pubblici Servizi			€ 1.330,69	€ 1.330,69		€ 1.330,69			€ 1.330,69
	Indennità di occupazione temporanea			€ 400,00	€ 400,00		€ 400,00			€ 400,00
	Prove di laboratorio, accettazione materiali, verifiche tecniche etc. (Inclusa IVA 22%)			€ 2.928,00	€ 2.928,00		€ 2.928,00			€ 2.928,00
	Imprevisti			€ 13.125,76	€ 13.125,76		€ 13.125,76			€ 2.758,01
	Opengeno			€ 2.029,46	€ 2.029,46		€ 2.029,46			€ 2.029,46
E	Totale somme a disposizione	€ 303.976,09		€ 282.775,28	€ 282.775,28		€ 302.890,31	€ 295.477,94		€ 295.477,94
Totale Onere Finanziario (D + E)		€ 750.000,00		€ 632.431,83	€ 632.431,83		€ 743.978,82	€ 750.000,00		€ 750.000,00
Economie d'asta					€ 117.568,18		€ 6.021,19			€ 0,00

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dalla Società Giorgio Lanzetta Spa con sede legale in Roma (RM), via Pietro Borsieri, 3 C.A.P. 00195 - C.F. 04895900589 agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, arch. Nohemy Restrepo Quintero, procedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



5. di prendere atto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

6. di dare atto che l'importo complessivo di € 16.388,93 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara residue pari ad € 6.021,19 e tra gli imprevisti pari ad € 10.367,74, conservate a residuo;

7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 16.388,93 come di seguito indicato:

Euro 6.021,19 in favore di GIORGIO LANZETTA S.P.A. C.F 04895900589 VIA PIETRO BORSIERI, 3 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 26	DPT0201	24011	2024	7472

CIG: 975194793D

CUP: F37H22001820002

CIA: VN 22 0014

Euro 10.367,74 in favore di GIORGIO LANZETTA S.P.A. C.F 04895900589 VIA PIETRO BORSIERI, 3 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 26	DPT0201	24011	2024	7473

CIG: 975194793D

CUP: F37H22001820002

CIA: VN 22 0014

8. di stabilire che al pagamento a favore della Società Giorgio Lanzetta Spa si provvederà, tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento Il Viabilità e Mobilità a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

9. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:



- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.