



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:s.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2464 del
11/06/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

dott. Alessandro Peparoni

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 18
CDR DPT0201
Impegno n. 5112/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VN 18 1099 - CUP: F97H21001820004 - CIG: A00F3CC0D6 - Riofreddo - S.P. 38/a Riofreddo/Vallinfreda/Vivaro - costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato). Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) D.Lgs.vo 36/2023 - NT Costruzioni Srl - Importo spesa € 21.276,19 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 recante: "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica

dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Premesso che:

l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

il decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 co. 1077 della suddetta Legge 205/2017, destinava al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'Allegato 3 al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 definiva il piano di riparto delle risorse e prevedeva l'assegnazione alla Città metropolitana di Roma Capitale dell'importo complessivo di € 54.098.553,56, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art. 1 comma 62 della legge 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) e l'art. 38-bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8 modificavano l'art. 1, comma 1076 della legge 205 del 27/12/ 2017 (legge di Bilancio 2018) e destinavano ulteriori risorse sulle annualità dal 2020 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane rispetto a quelle assegnate dalla legge di Bilancio 2018;

visto l'attuale stesura dell'art. 1, co. 1078 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 come da ultimo modificato ad opera dell'art. 35 comma 1 bis del D.L. 20/12/2019 n. 162, convertito in Legge 28/02/2020 n. 8, che prevede che la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 da parte delle Province e della Città Metropolitane debba essere effettuata entro il 31.12.2020 per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023;

Visto il DM. MIT n. 123 del 19.3.2020 che a tal fine ha destinato l'ulteriore somma di 995 milioni di Euro, di cui 60 milioni per l'anno 2020, 110 milioni per l'anno 2021 e 275 milioni per gli anni dal 2020 al 2024, al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;

visto in particolare l'art. 3 del D.M. n. 123/2020 con il quale è stato approvato il Piano di riparto contenuto nell'Allegato 3 al medesimo decreto destinando alla CMRC la somma complessiva di €

33.315.688,68 di cui € 2.021.046,55 nel 2020, € 3.705.252,02 nel 2021 ed € 9.263.130,04 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

visto, altresì, l'art. 5 del menzionato D.M. 123 ai sensi del quale, sulla base del predetto piano di riparto di cui all'Allegato 3 al D.M., a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso è assunto l'impegno pluriennale delle risorse e che le risorse medesime vengono trasferite alle province e alle C.M. interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento entro il 30 giugno di ogni anno;

atteso che ai sensi di quanto disposto al comma 2 del richiamato art. 5 del D.M. 123 "[...] il programma per l'annualità 2020 deve essere trasmesso alla Direzione generale per le strade e le autostrade entro il termine di 30 gg. Dall'entrata in vigore del decreto e che il programma è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della citata Direzione entro 30 gg. dalla ricezione del programma da inviare via PEC;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 17.06.2020 è stato approvato il programma di interventi di manutenzione della rete viaria da finanziare per l'annualità 2020 da finanziare con le risorse destinate dal menzionato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.123 del 19 marzo 2020 alla Città metropolitana di Roma Capitale;

che, con nota inviata a mezzo PEC prot 94106 del 17.6.2020, a firma dell'allora Direttore del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) Ing. Giampiero Orsini, si è provveduto alla trasmissione alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Programma degli interventi di manutenzione viaria dell'annualità 2020 provvedendo contestualmente alla compilazione delle schede descrittive degli interventi attraverso l'utilizzo dell'applicativo dedicato;

che non sono pervenute osservazioni da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da formulare nei 90 giorni successivi alla ricezione della predetta nota prot. 94106 del 17.6.2020;

atteso, altresì, che il comma 3 del predetto art. 5 testualmente recita: "[....] "Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del programma quadriennale 2021-2024 che le province e le città metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020.";

che ai sensi del successivo comma 4 del menzionato art. 5 “Il programma quadriennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.”;

che con delibera del Consiglio Metropolitano n. 62 del 29.10.2020 è stato approvato il programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.3.2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) secondo il seguente elenco per l'annualità 2021 nel quale risultava inserito l'intervento: “CIA VN 18 1099 - Riofreddo - S.P. 38/a 4 Riofreddo/Vallinfreda/Vivaro - costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato)” per l'importo complessivo di € 200.000,00;

che con nota inviata a mezzo PEC del 30.10.2020, a firma dell'allora Direttore del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) Ing. Giampiero Orsini, si è provveduto alla trasmissione alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale provvedendo contestualmente alla compilazione delle schede descrittive degli interventi attraverso l'utilizzo dell'applicativo dedicato;

che, nel termine indicato nel richiamo sopracitato dall'invio della predetta nota non sono pervenute osservazioni da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che pertanto il Programma annuale 2021 s'intende tacitamente approvato;

visto, altresì, l'art. 6 del D.M. 123/2020 che stabilisce "Con riferimento al decreto ministeriale n. 49/2018 le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 21.5.2021 veniva stabilito di approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi dell'annualità 2021, tra cui tra gli altri gli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.3.2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) tra cui tra gli altri “CIA VN 18 1099 - Riofreddo - S.P. 38/a Riofreddo/Vallinfreda/Vivaro - costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato)” per l'importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 30.000,00 finanziati dalla CMRC sul capitolo 103187 art 5 (PROCOL art 0000) CDR 9210 CDC dir0201 Esercizio 2021;

con determinazione dirigenziale R.U. 2605 del 22/07/2021 veniva stabilito di accertare sul bilancio 2021 la somma di € 3.705.252,02 relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane, in premessa elencati, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 123 del 19 marzo 2020, annualità 2021), imputandola al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 0 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 2 Cdr 9210 Cdc dir0201;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2328 del 05.07.2021, l'arch. Nohemy Restrepo Quintero, Funzionario tecnico del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II è stato nominato RUP dell'intervento "CIA VN 18 1099 - Riofreddo - S.P. 38/a Riofreddo/Vallinfreda/Vivaro - costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato)";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 3168 del 15.09.2021 veniva stabilito di approvare l'esecuzione del servizio relazione geologica nell'ambito dell'intervento: "CIA VN 18 1099 RIOFREDDO - S.P. 38/a RIOFREDDO/VALLINFREDA/VIVARO - Costruzione di una gabbionata al Km 1+100 (ingresso centro abitato)" e di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 emendato dal D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito in L. 108/2021 il servizio in parola al Dott. Geologo MARIO TOMMASO FONTANA con studio in Via A. De Gasperis n. 111 int 4 - 00143 ROMA (RM) - P.IVA 10510441008 che ha offerto, sull'importo a base di offerta di € 4.341,53, il ribasso del 3% e quindi l'importo netto di € 4.211,28 oltre € 84,23 per contributo EPAP 2% oltre € 945,01 per IVA 22% per un importo complessivo di € 5.240,52;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 3168 del 15.09.2021 veniva stabilito, inoltre, di impegnare l'importo complessivo di € 5.240,52 al Capitolo 103187 art 5 (PROCOL art 0000) CDR 9210 CDC dir0201 Esercizio 2021;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 3231 del 21.09.2021 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione dell'intervento "CIA VN 18 1099 RIOFREDDO - S.P. 38/a RIOFREDDO/VALLINFREDA/VIVARO - Costruzione di una gabbionata al Km 1+100 (ingresso centro abitato) -- CUP F97H21001820004" e di affidare il servizio di progettazione di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii., all'esito della procedura n. registro di sistema PI012028-21 celebrata sulla piattaforma della CMRC, al Professionista ARCH. MASSIMO COLASANTO con studio in Viale Giustiniano Imperatore n. 193 - 00145 ROMA P.IVA 10910600583, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,694%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 15.104,89, per un importo contrattuale pari ad € 15.000,06, oltre € 600,00 per INARCASSA 4% ed € 3.432,01 per IVA 22% per un importo complessivo di € 19.032,07;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 3231 del 21.09.2021 veniva stabilito, inoltre, di impegnare l'importo complessivo di € 19.032,07 al Capitolo 103187 art 5 (PROCOL art 0000) CDR 9210 CDC dir0201 Esercizio 2021;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 3518 del 15.10.2021 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di rilievi topografici, indagini, prove in situ, prelievi di campioni e prove di laboratorio nell'ambito dell'intervento "CIA VN 18 1099 RIOFREDDO - S.P. 38/a RIOFREDDO/VALLINFREDA/VIVARO - Costruzione di una gabbionata al Km 1+100 (ingresso centro abitato)" per l'importo complessivo di € 6.095,49 e di affidare, ai sensi art. 1, comma 2, lett a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 emendato dal D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito il L. 108/2021 i lavori in parola all'Impresa TECNOGEO GROUP SRL con sede in VEROLI (FR) Via Case

Palmerini n. 85 CAP 03029 P.IVA e C.F. 03053690602 che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 4.996,30 (di cui non soggetti a ribasso € 390,00 per oneri della sicurezza) ed un costo della manodopera, soggetto a ribasso, di € 1.820,45, a fronte dell'importo stimato dalla S.A. di € 1.820,45, per un importo contrattuale, al lordo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 4.858,11 oltre € 1.068,78 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 5.926,89;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 3518 del 15.10.2021 veniva stabilito, inoltre, di impegnare l'importo complessivo di € 5.926,89 che trova copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con il menzionato Decreto del Sindaco n. 58 del 21.5.2021, dei lavori in argomento alla specifica voce "Spese tecniche di progettazione ed Indagini compreso IVA 22% e Cassa di Previdenza" al Capitolo 103187 art 5 (PROCOL art 0000) CDR 9210 CDC dir0201 Esercizio 2021;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 3859 del 15.12.2022 veniva stabilito di impegnare la somma complessiva di € 975,90 a favore della REGIONE LAZIO per il contributo di istruttoria e conservazione dei progetti ai fini dell'autorizzazione sismica relativamente all'intervento: "CIA VN 18 1099 RIOFREDDO - S.P. 38/a RIOFREDDO/VALLINFREDA/VIVARO - Costruzione di una gabbionata al Km 1+100 (ingresso centro abitato) - CUP F97H21001820004, e di dare atto che l'importo complessivo di € 975,90 che trova copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con il menzionato Decreto del Sindaco n. 58 del 21.5.2021, dei lavori in argomento alla specifica voce "Spese tecniche di progettazione ed Indagini compreso IVA 22% e Cassa di Previdenza" all'uopo riaccertate con il conto consuntivo 2021 e spostate nel FPV 2022 (impegno 4927/2022) in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.;

con determinazione del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 3546 del 16.10.2023 è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'ARCH. MASSIMO COLASANTO e trasmesso dal Servizio 2 del Dipartimento II relativo all'intervento "Riofreddo - S.P. 38/a Riofreddo/Vallinfreda/Vivaro - costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato)" per l'importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 30.000,00 finanziati dalla CMRC sul capitolo 103187 art 5 (PROCOL art 0000) CDR 9210 CDC dir0201 Esercizio 2021;

- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto e di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 157.342,34 (di cui € 5.557,50 per oneri della sicurezza e € 33.548,28 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

- di stabilire che l'affidamento sarebbe avvenuto secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte in possesso della CATEGORIA PREVALENTE OS21 classifica I per un importo pari a € 258.000,00 e ulteriore categoria scorporabile OG3 classifica I per un importo di € 258.000,00;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del CSA: "I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si



intende subappaltare[...].

L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto. Non può essere, altresì, affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera....

Ai fini del presente affidamento "Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare rientranti nella categoria prevalente "OS21" l'eventuale subappalto è consentito per la quota massima del 40% dell'importo della categoria prevalente stessa e del 100% della categoria scorporabile "OG3";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1056 del 22.03.2024 è stato stabilito:

- di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "Riofreddo - S.P. 38/a Riofreddo/Vallinfreda/Vivaro - costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato)" disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. 440 del 14.02.2024 a favore dell'impresa NT Costruzioni s.r.l. con sede legale in TERME VIGLIATORE (ME), Via Giuseppe Pitrè, m. 14 - C.A.P. 98050 - C.F. 03388000832, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 151.784,84 (al netto delle somme non soggette a ribasso pari ad € 5.557,50 per costi della sicurezza) pari al 24,667% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 119.901,57 oltre ad € 26.378,35 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 146.279,92;

- di stabilire che la somma di € 45.677,73, pari all'economia da ribasso d'asta, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

- di dare atto che l'impresa NT COSTRUZIONI srl, aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intendeva avvalersi del subappalto nei limiti stabiliti per il presente affidamento dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per "le lavorazioni in affidamento nei limiti previsti dagli atti di gara";

che in data 31.07.2024 è stata stipulata la scrittura privata con rsp n. 743 tra la CMRC e l'impresa NT Costruzioni srl;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 4707 del 09.12.2024 è stato stabilito di autorizzare la NT Costruzioni S.r.l. a concedere in subappalto all'impresa Ferri Simone srl, con sede legale in Vacone (RI) (02040), Via Strada di Passo Corese snc C.F. e P.IVA 00921650578, l'esecuzione di "opere rientranti nella categoria OG3 scorporabile in particolare fresatura pavimentazioni, demolizioni sottofondi, scavi, rinterri e trasporti, opere della categoria OS21 in particolare micropali da 300, casseforme, perfori per tiranti compresa tesatura e iniezione di miscele cementizie", per un importo netto presunto di € 53.300,00 (cinquantatremilatrecento/00) di cui € 2.600,00 per oneri della sicurezza;

Considerato che

il Direttore dei lavori, ing. Pierfrancesco Cara, nel corso dell'esecuzione ha riscontrato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni oltre a quelle previste in appalto, tali lavorazioni sono scaturite dalla necessità di dover eseguire svariate opere, preliminari e provvisori, propedeutiche alle

lavorazioni previste da progetto e pertanto indispensabili per il corretto completamento dell'opera. Tali lavorazioni aggiuntive, rese necessarie in corso d'opera, non erano purtroppo prevedibili in fase di redazione del progetto esecutivo;

Le lavorazioni previste consisteranno sostanzialmente in:

- Realizzazione piano di lavoro "a perdere" per esecuzione fase di perforazione sul tratto franato;
- Incremento dello scavo post palificata per realizzazione tiranti d'ancoraggio;
- Pulizia canale di drenaggio delle acque meteoriche tramite autospurgo;
- Realizzazione griglia carrabile.

visto l'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 recante: "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 5 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonchè le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizia di variante, indicandone i motivi";

visto, altresì, il comma 3 del predetto art. 5 che recita: "In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche al progetto, anche ai sensi dell'art. 120 comma 7 del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il rup, per sottoporla all'approvazione della Stazione Appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico;

visto l'art. 120, comma 3, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 14;
2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

il RUP, arch. Nohemy Restrepo Quintero, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2025-0119406 del 09.06.2025, al Servizio n. 1, in qualità di Stazione Appaltante., la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Computo metrico estimativo della modifica;

Atto di Sottomissione;

Quadro tecnico economico di raffronto;

dichiarazione del RUP;

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 14,54% per un importo netto di € 17.439,50 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 119.901,57;

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 e l'allegato II.14 al medesimo decreto;

visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 che recita: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario imputare, a favore della NT Costruzioni Srl l'importo di € 17.439,50 oltre € 3.836,69 per IVA 22% per complessivi € 21.276,19;

che l'importo complessivo di € 21.276,19, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 45.677,73, reimputate all'anno 2025 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 21.276,19 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	21.276,19	

N. Movimento	5112/0	
--------------	--------	--

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 120 comma 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e relativa all'esecuzione dell'intervento "Riofreddo - S.P. 38/a Riofreddo/Vallinfreda/Vivaro - costruzione di una gabbionata al km 1+100 (ingresso centro abitato) per un ammontare netto di € 17.439,50;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 230.000,00 rimodulato come segue:



	PROGETTO	GARA	VARIANTE	netto
A1. Lavori a misura	151.784,84 €	151.784,84 €	166.873,76 €	15.088,92 €
di cui per costi della manodopera ex art. 41 comma 14 D.Lgs 36/23	33.548,28 €	33.548,28 €	37.555,16 €	4.006,88 €
A2. Lavori in economia (non soggetto a ribasso)	0,00 €	0,00 €	6.072,56 €	6.072,56 €
A3. Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.557,50 €	5.557,50 €	5.557,50 €	0,00 €
A. Totale somme a base di gara (A1+A2+A3)	157.342,34 €	157.342,34 €	178.503,82 €	21.161,48 €
X1. Ribasso (A1 x 24,667 %)		37.440,77 €	41.162,75 €	3.721,98 €
X2. Importo netto Lavori (A1-X1)		114.344,07 €	125.711,01 €	11.366,94 €
X3. Importo contrattuale (X2+A2+A3)		119.901,57 €	137.341,07 €	17.439,50 €
B1. Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B2. Imprevisti (IVA compresa)	3.720,13 €	3.720,13 €	3.720,13 €	0,00 €
B3. Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)	31.175,38 €	31.175,38 €	31.175,38 €	0,00 €
B4. Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, comma 2 D.Lgs. 36/2023			0,00 €	0,00 €
B4.1 Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 (80%*2%)	2.832,16 €	2.832,16 €	2.832,16 €	0,00 €
B4.2 Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs. 36/2023 (20%*2%) (non previsti in quanto finanziamento esterno)	314,68 €	314,68 €	314,68 €	0,00 €
B5. Supporto tecnico amministrativo al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B6. IVA e altre imposte	34.615,31 €	26.378,35 €	30.215,04 €	3.836,69 €
B. Somme a disposizione stazione appaltante (B1 + B2 + B3 + B4.1 + B5 + B6)	72.657,66 €	64.420,70 €	68.257,39 €	3.836,69 €
Y. Economie di Gara	0,00 €	45.677,73 €	24.401,54 €	
TOTALE ONERE FINANZIARIO (A+B+Y)	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	21.276,19 €

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dalla NT Costruzioni Srl agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, arch. Nohemy Restrepo Quintero, procedere alle comunicazioni di legge;

5. di dare atto che l'importo complessivo di € 21.276,19 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 45.677,73, reimputate all'anno 2025 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 21.276,19 come di seguito indicato:

Euro 21.276,19 in favore di NT COSTRUZIONI SRL C.F 03388000832 VIA GIUSEPPE PITRE' 14 , TERME VIGLIATORE

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	25007	2025	5112

CIG: A00F3CC0D6

CUP: F97H21001820004

CIA: VN 18 1099

7. di stabilire che al pagamento in favore della NT Costruzioni srl si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amministrativa del Dipartimento II Viabilità e Mobilità con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione, d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale;

8. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.