



**HUB 2 - DIP. 02**

**SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201**

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P3009 del  
14/07/2025

Il Ragioniere Generale  
Di Filippo Emiliano



DI FILIPPO Emiliano  
Numero RU: 2888  
16.07.2025 17:41:39 UTC

Responsabile dell'istruttoria

*dott. Alessandro Peparoni*

Responsabile del procedimento

*dott. Alessandro Peparoni*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA: VN 23 0037 - CUP: F47H22002870001 - CIG: B79581BACD - Tolfa ed altri: S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici. ANNO 2024 - PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 - impegno di spesa € 126.638,93 ( IVA 22% inclusa) - Approvazione QTE aggiornato - Impresa MA.GI.B. srl.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Monni Stefano



Monni Stefano

16.07.2025 13:50:53 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante:" Rendiconto di gestione 2024-approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";



Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 recante: "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Premesso che:

con la sopra richiamata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 65 del 29.09.2022 è stato approvato l'elenco degli interventi, contenuti nel Programma ottennale 2022-2029, di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 1559 del 02.05.2024 è stata accertata, sul bilancio 2024, la somma di € 4.581.039,00, annualità 2024, relativa al finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022, imputandola al capitolo 402024 (TRAMIT) art. 11 CDR 9210 CDC DPT0201;

l'intervento di cui trattasi è inserito nell'elenco degli interventi del programma ottennale 2022-2029 nell'annualità 2024;

che l'ing. Crediano Salvati, Funzionario tecnico del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II, con determinazione dirigenziale RU n. 1690-2024 è stato nominato RUP dell'intervento "Tolfa ed altri: S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici. ANNO 2024";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1704 del 14.05.2024 è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 2 del Dipartimento II relativo all'intervento "CIA: VN 23 0037 - CUP: F47H22002870001 - Tolfa ed altri: S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici. ANNO 2024" per l'importo complessivo di € 572.629,88 così ripartito:



<b>A</b>	Lavori a Misura		<b>€ 448 986,73</b>
<b>A1</b>	Di cui operai in Economia e rimborsi a fattura (Non soggetti a ribasso)		€ 10 146,14
<b>B</b>	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 12 811,56
<b>C</b>	Costi della manodopera (ex art.41 c.14 del d.lgs. 36/2023)		€ 72 483,17
<b>D1</b>	<b>Totale somme ribassabili (A-A1)</b>		<b>€ 438 840,59</b>
<b>D2</b>	<b>Totale somme a Base di Gara (A+B)</b>		<b>€ 461 798,29</b>
<b>E</b>	ART. 45 COMMA 2 FONDO FUNZIONI TECNICHE 2%	€ 9 235,97	
<b>E1</b>	ART. 45 COMMA 3 FONDO FUNZIONI TECNICHE (pari all'80% del 2%)		€ 7 388,77
<b>E2</b>	ART. 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE (pari al 20% del 2% - NON SI APPLICA IN QUANTO TRATTASI FINANZIAMENTO ESTERNO)		€ 0,00
<b>E3</b>	IMPREVISTI		€ 1 847,20
<b>F</b>	I.V.A. 22% (22% DI D2)		€ 101 595,62
<b>I</b>	<b>Totale Somme a Disposizione (E1+E2+E3+F)</b>		<b>€ 110 831,59</b>
<b>L</b>	<b>TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+I)</b>		<b>€ 572 629,88</b>

- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui trattasi e di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 461.798,29 (di cui € 12.811,56 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 10.146,14 lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 72.483,17 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

- di stabilire che l'affidamento sarebbe avvenuto secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica II per un importo fino a € 516.000,00;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del CSA: "*L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto. Non può essere, altresì, affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera....*

*l'aggiudicatario, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa, sarà chiamato ad eseguire direttamente le seguenti lavorazioni:*

- tutte le lavorazioni che concorrono alla demarcazione della partita carrabile ed al ripristino, pulizia e sistemazione dei presidi idraulici

- la fresatura di sovrastruttura stradale ed il rifacimento della stessa a mezzo di tutte le lavorazioni ad esso concorrenti secondo le caratteristiche esecutive e prestazionali previste dal progetto e, in fase esecutiva, dagli ordini di servizio impartiti dall'ufficio di Direzione Lavori[...]"

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 2899 del 05.08.2024 è stato stabilito:

- di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CIA: VN 23 0037 - CUP: F47H22002870001 - Tolfa ed altri: S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici. ANNO 2024" disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità



Nord del Dipartimento II R.U. 2774 del 26.07.2024 a favore dell'impresa, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 438.840,59 (al netto delle somme non soggette a ribasso pari ad € 12.811,56 per oneri della sicurezza ed € 10.146,14 per operai in economia e rimborsi a fatture) pari al 24,796% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 352.983,38 oltre ad € 77.656,34 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 430.639,72;

- di stabilire che la somma di € 132.754,19, pari all'economia da ribasso d'asta, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

- di dare atto che l'impresa MA.GI.B. S.R.L., aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nei limiti stabiliti per il presente affidamento dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, "*nei limiti previsti dagli atti di gara, lavorazioni della categoria OG 3 come fresatura, conglomerato bituminoso, segnaletica ecc*";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento II RU n. 3498 del 25.09.2024 è stato stabilito di procedere alla nomina di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, del Funzionario tecnico Ing. Fabio De Santis, in servizio presso il Dipartimento II Servizio n. 2 Viabilità Zona Nord, per l'intervento in questione;

che in data 26.11.2024 è stato stipulato il relativo contratto tra l'impresa MA.GI.B. srl e la CMRC con rep n. 12487;

atteso che, con nota prot. CMRC-2025-0132783 del 27.06.2025 è stata trasmessa al Servizio 1 del Dipartimento II la modifica contrattuale in corso d'opera determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario;

che le circostanze imprevedibili consistono nel riscontrato peggioramento dello stato delle pavimentazioni stradali, verificatosi nel periodo intercorso tra la progettazione e la realizzazione dei lavori. In particolare, si segnala il tratto della S.P. 3/b Santa Severa Tolfa dove era previsto un intervento di ripristino superficiale, che invece necessita di un'azione più approfondita e duratura;

In tale tratto, la pavimentazione ha subito un degrado più avanzato rispetto a quanto inizialmente previsto, e il metodo di intervento originariamente concepito non è idoneo a garantire la durata e la sicurezza richieste per il futuro. Pertanto, si rende necessaria l'adozione di un pacchetto stradale più robusto e la messa in atto di tecniche di lavorazione superiori, al fine di soddisfare i requisiti tecnici e normativi previsti per il completamento dell'opera.

Alla luce delle circostanze descritte, in considerazione dell'esigenza di eseguire un intervento a regola d'arte e a fronte di modifiche non previste, si propone l'adozione della presente variante in corso d'opera. Tale variante contempla l'aumento delle prestazioni rispetto al progetto originario e l'adozione di soluzioni migliorative per garantire la qualità e la durabilità dell'infrastruttura stradale.

che la medesima modifica contrattuale è stata redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, dal Direttore dei lavori, geom. Mauro Ursini e approvata dal RUP, Ing. Fabio De Santis, per l'importo netto di € 103.802,40 oltre € 22.836,53 per IVA 22% per complessivi € 126.638,93, costituita dai seguenti elaborati:

Relazione;



Quadro tecnico economico di variante e di raffronto;

Atto di Sottomissione;

Dichiarazione del RUP;

Computo metrico estimativo;

stima incidenza manodopera;

stima sicurezza;

Dato atto che che l'impresa MA.GI.B. S.R.L., sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 16.06.2025 ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati, e che pertanto l'atto di sottomissione è da considerarsi atto propedeutico all'attivazione del procedimento finalizzato all'approvazione della modifica contrattuale di cui trattasi;

visto, in particolare, il quadro tecnico comparativo - quadro economico di spesa variato di seguito specificato:



		Importo progetto originario	Importo Gara	Quadro Economico variante
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 438 840,59	€ 461 798,29	€ 598 803,93
IMPORTO ECONOMIE		€ 10 146,14	€ 10 146,14	€ 10 146,14
IMPORTO PER LA SICUREZZA		€ 12 811,56	€ 12 811,56	€ 15 911,56
IMPORTO LAVORI	-0,24796	€ 461 798,29	€ 438 840,59	€ 572 746,23
a detrarre il ribasso del	24,796%		€ -108 814,91	€ -142 018,16
			€ 330 025,68	€ 430 728,08
IMPORTO ECONOMIE			€ 10 146,14	€ 10 146,14
IMPORTO PER LA SICUREZZA			€ 12 811,56	€ 15 911,56
IMPORTO TOTALE NETTO			€ 352 983,38	€ 456 785,78
IVA 22%	0,220	€ 101 595,62	€ 77 656,34	€ 100 492,87
Art.45 co. 2 fondo funzioni tecniche 2%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Art.45 co. 2 fondo funzioni tecniche 2% (80% del 2%)	0,018	€ 7 388,77	€ 7 388,77	€ 7 388,77
Art.45 co. 2 fondo funzioni tecniche 2% (20% del 2%) Non si applica in quanto trattasi di finanziamento esterno	0,020	€ 0,00		
IMPREVISTI		€ 1 847,20	€ 1 847,20	€ 1 847,20
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 110 831,59	€	
Economie IVA			€ 108 814,91	5 012,51
Economie di gara			€ 23 939,28	1 102,75
TOTALE GENERALE		€ 572 629,88	€ 572 629,88	€ 572 629,88

vista Relazione, agli atti, parte integrante e sostanziale della predetta perizia di variante;

appurato, pertanto, da parte del RUP, che le modifiche al progetto previste da tale perizia possano rientrare nella casistica prevista nell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.L gs. 36/2023 in quanto si tratta di circostanze imprevedibili ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario e che l'importo contrattuale aggiuntivo, pari ad € 103.802,40 oltre Iva 22%, non supera le soglie fissate dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del contratto ma sono necessarie per dare continuità ai lavori;

visto l'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che recita: "per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti";

Visto l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50



*per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice";*

atteso che si è reso necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale e che detto nuovo CIG risulta essere B79581BACD;

che il Servizio n. 1 del Dipartimento II ha provveduto, con propria nota, a richiedere all'appaltatrice l'invio di apposita dichiarazione nella quali si attesti la permanenza dei presupposti di cui all'art. 94 del Codice degli appalti;

visto, infine, il comma 14 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 che recita: *"Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'[allegato II.16](#), ed è pubblicato conformemente all'[articolo 84](#). In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato II.16](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 14](#) la pubblicità avviene in ambito nazionale";*

Dato atto che con Determinazione dirigenziale RU 2544 del 26.06.2025 del Servizio n. 2 del Dipartimento II, si è stabilito di approvare la Perizia Variante in corso d'opera con aumento di spesa ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere c) D.Lgs 36/2023 per l'intervento: "CIA: VS 23 0037 - CUP: F47H22002870001 - Tolfa ed altri: S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici. ANNO 2024", Il tutto con un incremento di € 103.802,40 dell'importo contrattuale dei lavori, che lo porta alla cifra netta complessiva di € 456.785,78 oltre IVA di legge e di approvare contestualmente il nuovo Quadro Tecnico Economico poco sopra riportato;

che si rende necessario, pertanto, impegnare a favore dell'impresa MA.GI.B. Srl l'importo netto di € 103.802,40 oltre € 22.836,53 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 126.638,93;

che l'importo complessivo di € 126.638,93 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola, tra le economie di gara all'uopo conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., sul capitolo 202039 art. 27 esercizio 2025;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;



Preso atto che la spesa di euro 132.754,19 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /27	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMIMISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	126.638,93	
N. Movimento	5518/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /27	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMIMISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	6.115,26	
N. Movimento	5519/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



## DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 - nell'ambito dell'Intervento in parola per l'importo netto di € 103.802,40 oltre € 22.836,53 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 126.638,93;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 572.629,88 ripartito come segue:

		Importo progetto originario	Importo Gara	Quadro Economico variante
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 438 840,59	€ 461 798,29	€ 598 803,93
IMPORTO ECONOMIE		€ 10 146,14	€ 10 146,14	€ 10 146,14
IMPORTO PER LA SICUREZZA		€ 12 811,56	€ 12 811,56	€ 15 911,56
IMPORTO LAVORI	-0,24796	€ 461 798,29	€ 438 840,59	€ 572 746,23
a detrarre il ribasso del	24,796%		€ -108 814,91	€ -142 018,16
			€ 330 025,68	€ 430 728,08
IMPORTO ECONOMIE			€ 10 146,14	€ 10 146,14
IMPORTO PER LA SICUREZZA			€ 12 811,56	€ 15 911,56
<b>IMPORTO TOTALE NETTO</b>			<b>€ 352 983,38</b>	<b>€ 456 785,78</b>
IVA 22%	0,220	€ 101 595,62	€ 77 656,34	€ 100 492,87
Art.45 co. 2 fondo funzioni tecniche 2%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Art.45 co. 2 fondo funzioni tecniche 2% (80% del 2%)	0,018	€ 7 388,77	€ 7 388,77	€ 7 388,77
Art.45 co. 2 fondo funzioni tecniche 2% (20% del 2%) Non si applica in quanto trattasi di finanziamento esterno	0,020	€ 0,00		
IMPREVISTI		€ 1 847,20	€ 1 847,20	€ 1 847,20
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 110 831,59</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Economie IVA			€ 108 814,91	5 012,51
Economie di gara			€ 23 939,28	1 102,75
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 572 629,88</b>	<b>€ 572 629,88</b>	<b>€ 572 629,88</b>

3. di dare atto che l'impresa MA.GI.B. srl, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 16.06.2025, ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati;



4. di dare atto che l'importo complessivo di € 126.638,93 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., sul capitolo 202039 art. 27 esercizio 2025;

5. di dichiarare la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che sarà cura del RUP procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 36/2023;

7. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro 132.754,19 come di seguito indicato:

*Euro 126.638,93 in favore di IMPRESA MA.GI.B. S.R.L. C.F 09799811006 Viale A.Ciamarra, 259 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 27	DPT0201	25007	2025	5518

CIG: B79581BACD

CUP: F47H22002870001

CIA: VN 23 0037

*Euro 6.115,26 in favore di ECONOMIE LAVORI PIANO OTTENNALE C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 27	DPT0201	25007	2025	5519

CUP: F47H22002870001

CIA: VN 23 0037

8. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa MA.GI.B. srl si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento Il "Viabilità e Mobilità" a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line;



9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

**RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.