



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3481 del
11/09/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002 - CIG: B2C96C0192 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. - impegno di spesa € 111.546,99 (IVA 22% inclusa) - Approvazione QTE aggiornato Impresa Giorgio Lanzetta S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 29.07.2024 recante: "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (Art. 175, comma 8, TUEL).



Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 - Art. 193 T.U.E.L.";

visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente ove previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di legge;

la denominazione del capitolo U0000C12520 riguarda il "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale" e, pertanto, la concessione di finanziamenti straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, può essere ricondotta nell'ambito di tale attività quale contributo agli investimenti, comprese le fattispecie previste dalla legislazione vigente per le quali è obbligatorio il parere della commissione consiliare permanente;

con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 398 del 7.6.2022 è stato stabilito di concedere in ragione dell'esigibilità della spesa, un contributo straordinario, per complessivi € 9.546.390,94 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo U0000C12520 del bilancio regionale "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale" (Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000) - e.f. 2022 per € 1.546.390,94 - e.f. 2023 per € 3.750.000,00 e.f. 2024 per € 4.250.000,00 suddiviso tra le Amministrazioni Comunali che ne hanno fatto richiesta, tra cui la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'intervento "CIA VN 22 0014 Tivoli- Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31° "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo" per l'importo complessivo di € 750.000,00 suddiviso sulle tre annualità 2022-2023-2024;

alla luce dell'importo complessivo finanziato dalla Regione Lazio, considerata la ripartizione prevista all'interno della Delibera di Giunta Regionale, che prevede la suddivisione dell'importo in tre quote e precisamente:

f. 2022 per € 1.546.390,94

f. 2023 per € 3.750.000,00

f. 2024 per € 4.250.000,00



con conseguente divisione in percentuale delle somme sulle tre annualità, così evidenziate:

- Anno 2022, € 1.546.390,94, corrispondente al 16,20 %;
- Anno 2023 € 3.750.000,00 corrispondente al 39,28 %;
- Anno 2024 € 4.250.000,00 corrispondente al 44,52 %.

riparametrando il finanziamento previsto per l'intervento in parola, pari ad € 750.000,00, come da percentuali sopra evidenziate, si perviene alla seguente ripartizione:

- Anno 2022 € 121.500,00;
- Anno 2023 € 294.600,00;
- Anno 2024 € 333.900,00;

che con il Decreto del Sindaco Metropolitano 94 del 17.6.2022 veniva approvato, tra gli altri, ai fini dell'inserimento nel relativo elenco annuale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II, dell'intervento citato, per un costo totale preventivato di € 750.000,00;

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022." nel quale risulta inserito, tra gli altri, nell'annualità 2022, l'intervento "CIA VN 22 0014 Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31a "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Biennale Acquisti 2022-2024. nel quale risulta inserito, tra gli altri, nell'annualità 2022, l'intervento in parola;

che con la medesima deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 veniva altresì stabilito di approvare il Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2024, redatto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, mediante l'inserimento di ulteriori interventi tra i quali il servizio: di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori l'intervento " CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" per l'importo complessivo di € 750.000,00 - CUI S80034390585202200088;

Che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 2357 del 12.8.2022 veniva stabilito di accertare l'entrata di € 750.000,00 così suddivisa:

- € 121.500,00, annualità 2022,
- € 294.600,00, annualità 2023,
- € 333.900,00, annualità 2024;

relativa alla Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di finanziamenti straordinari - Cap. U0000C12520 - E.F. 2022-2024.- Annualità 2022-2023-2024 - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 398 del 7.6.2022- per il finanziamento dell'intervento "CIA VN 22 0014 Realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e miglioramento viabilità sull'intersezione tra la s.p. 31a "Quintiliolo" e Via Maria Santissima di Quintiliolo", imputandola a Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 2 Capitolo 402077 (TRAVIA), art. 1 Cdr 9210 Cdc dir0201 e di prenotare la somma di € 750.000,00 così suddivisa:

- quanto ad € 121.500,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2022,



- quanto ad € 294.600,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2023,
- quanto ad € 333.900,00 sul capitolo 202039 art. 26 annualità 2024;

che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Area Infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale n. G13264 del 03/10/2022 avente ad oggetto "Attuazione D.G.R. n. 398 del 07/06/2022 recante "Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 38, concessione di finanziamenti straordinari" - Impegni nell'esercizio finanziario 2022 per € 1.546.390,94 (bollinatura n. 41677) - Perfezionamento delle prenotazioni nell'esercizio finanziario 2023 per € 3.750.000,00 (bollinatura nn.1525 e 1526), e nell' E.F. 2024 per € 4.250.000,00 (bollinatura nn.840 e 841) a creditori vari sul Capitolo U0000C12520 inframob P.22134" sono state ripartite le esatte somme per il finanziamento alla CMRC dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 750.000,00 come segue:

- ANNO 2022 € 121.490,22
- ANNO 2023 € 294.613,97
- ANNO 2024 € 333.895,81

Che pertanto a seguito di questa nuova redistribuzione delle quote annuali si è provveduto d'ufficio a redistribuire le somme sui vari anni di competenza;

che il RUP del predetto intervento è l'Ing. Crediano SALVATI, nominato con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II RU n. 2432 del 31/08/2022;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 2466 del 05/09/2022 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio professionale di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori, nell'ambito dell'intervento: "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio di progettazione di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021) , all'esito della procedura n. registro di sistema PI021338-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all'Ing. Francesco ARDINO con sede in Torgiano (PG) CAP 06089, Via A.BISCOTTINI N. 16 - C.F. RDNFNC63S03M018Y e P.IVA 02162850545, che aveva offerto un ribasso percentuale del 1,904%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 122.329,00, per un importo contrattuale pari ad € 119.999,86 oltre € 4.799,99 per CNPAIA 4% ed € 27.455,97 per IVA 22% per un importo complessivo di € 152.255,82;

che con la medesima determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 2466 del 5.9.2022 veniva stabilito di dare atto che l'importo complessivo di € 152.255,82 trova copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con il richiamato Decreto del Sindaco n. 94 del 17.6.2022, dei lavori in argomento alle specifiche voci "Spese tecniche: di progettazione (Prog. F.T.E. Definitiva e Esecutiva" e "Spese tecniche di D.L. e C.S.E.";



che in data 15.12.2022 veniva stipulato il contratto REP 12151 tra la CMRC e il Professionista Ing. Francesco ARDINO;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 324 DEL 7.2.2023 veniva stabilito di impegnare la somma complessiva di € 2.029,46 a favore della REGIONE LAZIO per il contributo di istruttoria e conservazione dei progetti ai fini dell'autorizzazione sismica relativamente all'intervento: "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002";

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 324 DEL 7.2.2023 veniva stabilito di dare atto che l'importo complessivo di € 2.029,46 trovava copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con il richiamato Decreto del Sindaco n. 94 del 17.6.2022, dei lavori in argomento;

che con la determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1001 del 03.04.2023 è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco ARDINO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" per un importo complessivo di € 750.000,00;
- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori in parola e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 446.023,91 (di cui € 72.848,23 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 12.580,98 non soggetti a ribasso per lavori in economia e rimborsi a fatture ed € 26.657,96 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);
- di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OS21" classifica II per € 341,964.00 e le categorie secondarie "OG3" per € 60,206.57; OS12-A per € 22,917.71; OG13 per € 20,935.63;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1087 del 07.04.2023 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio di elaborazione relazione geologica nell'ambito dell'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio di elaborazione relazione geologica di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), al Dott. Geologo Giorgio CERQUIGLINI con studio in studio in GUALDO CATTANEO CAP 06035 - Via CERQUIGLINO, n. 33 C.F. CRQ GRG 59S30 E2290 P.IVA 02256160546 che ha offerto un ribasso a corpo sull'importo a base dell'affidamento e quindi l'importo complessivo di € 4.897,57 di cui € 3.860,00 per servizio € 154,40 per EPAP 4% oltre € 883,17 per IVA 22%;



che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1136 del 14.04.2023 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio per ulteriori indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento "CIA VN 22 0014 - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull' intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO - CUP F37H22001820002" e di affidare il servizio per ulteriori indagini geognostiche di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), all'impresa GEO.AP. di CRESCI VITO & C. con sede in Via dei Muratori n. 15 - 06073 CORCIANO (PG) - C.F. e P.IVA. 02693820546 che ha offerto l'importo di € 700,00 oltre € 154,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 854,00;

Che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 1337 del 28.04.2023 è stato stabilito:

- di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CIA: VN 22 0014 - CUP: F37H22001820002 - CIG: 975194793D - lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO" disposta, su proposta del RUP, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. 1277 del 26.04.2023 a favore dell'impresa Giorgio Lanzetta S.p.a. con sede legale in Roma (RM), via Pietro Borsieri, 3 C.A.P. 00195 - C.F. 04895900589 che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 23,69% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 349.656,55 oltre ad € 76.924,44 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 426.580,99;

- di stabilire che la somma di € 117.568,18, pari all'economia da ribasso d'asta, era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 750.000,00 è imputata come segue:

quanto ad € 152.255,82 relativo all'incarico di progettazione all'Ing. Francesco ARDINO (impegni nn. 3068/0/2022 e 222/0/2023 rimodulati a seguito della determina Regione Lazio n. G13264 del 03/10/2022);

quanto ad € 4.897,57 relativo al servizio redazione relazione geologica al Dott. Geologo Giorgio CERQUIGLINI (impegno 2920/0/2023);

quanto ad € 854,00 relativo al servizio integrativo indagini geognostiche all'impresa GEO.AP. di CRESCI VITO & C. (impegno 2983/0/2023);

quanto ad € 2.029,46 relativo al pagamento del contributo alla REGIONE LAZIO (impegno 849/0/2023);

quanto ad € 117.568,18 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE (impegno 204/0/2024);

quanto ad € 426.580,99 in favore dell'impresa Giorgio Lanzetta Spa (impegno 3023/0/2023 e 252/0/2024)

quanto ad € 25.865,48 in favore di DIVERSI (impegno 201/0/2024);

quanto ad € 13.125,76 in favore di IMPREVISTI (impegno 202/0/2024)

quanto ad € 6.422,74 in favore di DIVERSI INCENTIVI (impegno 203/0/2024);

quanto ad € 400,00 in favore di ESPROPRI (impegno 205/0/2024);

- di dare atto che l'impresa Giorgio Lanzetta S.p.a., aggiudicataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende avvalersi del subappalto nei limiti stabiliti per il presente affidamento dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti lavorazioni: 100% OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, 100% OG13: Opere di ingegneria naturalistica, 100% OS12A: barriere stradali di sicurezza, OS21: Opere strutturali speciali, nei limiti di legge e di cui agli atti di gara;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 3103 del 21.08.2024 è stato stabilito:



- approvare il servizio "lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31A "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO. CUP F37H22001820002. Incarico servizi di effettuazione prove su pali" per l'importo complessivo di € 14.976,72;

- di affidare il servizio predetto, all'esito della procedura n. PI019036-24 esperita sul portale gare della CMRC, alla Società Tecnica MP Srl, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,00%, per un importo contrattuale netto di € 12.276,00 oltre € 2.700,72 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 14.976,72;

- impegnare la spesa complessiva di € 14.976,72 in favore della Società Tecnica MP srl, sul capitolo 103187 (PROCOL) art. 3 esercizio 2024;

atteso che, in data 07.08.2024 è stata trasmessa al Servizio 1 del Dipartimento II la modifica contrattuale in corso d'opera determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario;

che durante i lavori di scavo per lo spostamento dei cavi interrati Enel e Telecom, sono state rilevate due tubazioni dell'acquedotto ACEA del diametro di 60 cm, che con appositi rilievi è stata verificata l'interferenza delle tubazioni con le opere di fondazione previste in progetto e che pertanto è risultato necessario apportare variazioni al progetto originario per risolvere le interferenze rilevate;

che la medesima modifica contrattuale è stata redatta, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei lavori, Ing. Francesco Ardino e approvata dal RUP, Ing. Crediano Salvati, per l'importo netto di € 91.431,96 oltre € 20.115,03 per IVA 22% per complessivi € 111.546,99, costituita dai seguenti elaborati:

Prospetto e Sezioni - tav. 1;

Prospetto e Sezioni - tav. 2;

Carpenteria della platea su strada e della soletta a sbalzo e particolari;

Armatura cordolo;

Armatura longitudinale platea su strada e soletta a sbalzo;

Armatura trasversale platea su strada e soletta a sbalzo;

CME;

Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;

Stima incidenza manodopera;

QTE;

QTE comparativo;



Città metropolitana di Roma Capitale

Atto di sottomissione;

verbale ripresa lavori n. 1;

verbale ripresa lavori n. 2;

verbale ripresa lavori n. 3;

verbale sospensione lavori 1;

verbale sospensione lavori 2;

verbale sospensione lavori 3;

Dato atto che che l'impresa Giorgio Lanzetta Spa, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 08.03.2024 ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati., e che pertanto l'atto di sottomissione è da considerarsi atto propedeutico all'attivazione del procedimento finalizzato all'approvazione della modifica contrattuale di cui trattasi;

visto, in particolare, il quadro tecnico comparativo - quadro economico di spesa variato di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO		Ribasso	Appalto	Variante N.1	
Importi per l'esecuzione dei lavori	Progetto esec			Importo lordo	Ribasso
A	Importo dei lavori		€ 322,998.59	€ 535,784.38	
A1	di cui non soggetti a ribasso per operai in economia e rimborso a fatture		€ 12,580.98	€ 16,073.53	€ 16,073.53
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26,657.96	€ 28,423.63	€ 28,423.63
C	Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A - A1)	23.69%	€ 310,417.61	€ 519,710.85	23.69% € 396,591.35
D	TOTALE SOMME A BASE DI GARA (A + B)		€ 349,656.55	€ 564,208.01	€ 441,088.51
Somme a disposizione					
	IVA su importo somme a base di gara	22.00%	€ 98,125.26	€ 76,924.44	€ 97,039.47
	Fondo ex art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. 80%.	1.44%	€ 6,422.74	€ 6,422.74	€ 6,422.74
	Economia Fondo per funzioni tecniche € 1605.69 (2%) € 0.56% 892.65(0,2%)		€ 2,497.74	€ 2,497.74	€ 2,497.74
	Spese tecniche di progettazione (Prog. F.T.E., Def., Esec., DL, CSE) incluso CNPA/IA 4% e IVA 22%		€ 152,255.82	€ 152,255.82	€ 152,255.82
	Spese tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo		€ 14,109.06	€ 14,109.06	€ 14,109.06
	Indagini geognostiche integrative (inclusa IVA 22%)		€ 854.00	€ 854.00	€ 854.00
	Spese tecniche di Geologia (incluse EPAP 4% ed IVA 22%)		€ 4,897.57	€ 4,897.57	€ 4,897.57
	Direzione tecnica di restauratore per ricostruzione muro preesistente		€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
	Assistenza archeologica soavi per ricostruzione muro preesistente		€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
	Allacci a pubblici Servizi		€ 1,330.69	€ 1,330.69	€ 1,330.69
	Indennità di occupazione temporanea		€ 400.00	€ 400.00	€ 400.00
	Prove di laboratorio, accettazione materiali, verifiche tecniche etc. (Inclusa IVA 22%)		€ 2,928.00	€ 2,928.00	€ 2,928.00
	Imprevisti	2.94%	€ 13,125.76	€ 13,125.76	€ 13,125.76
	Opengio		€ 2,029.46	€ 2,029.46	€ 2,029.46
E	Totale somme a disposizione		€ 282,775.28	€ 302,890.31	€ 302,890.31
Totale Onere Finanziario (D + E)			€ 632,431.83	€ 743,978.82	€ 743,978.82
Economie d'asta			€ 117,568.18	€ 6,021.19	€ 6,021.19



vista Relazione, agli atti, parte integrante e sostanziale della predetta perizia di variante;

appurato, pertanto, da parte del RUP, che le modifiche al progetto previste da tale perizia possano rientrare nella casistica prevista nell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.L gs. 50/2016 in quanto si tratta di circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario e che l'importo contrattuale aggiuntivo, pari ad € 91.431,96 oltre Iva 22%, non supera le soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del contratto ma sono necessarie per dare continuità ai lavori;

visto l'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. che recita quanto segue: "a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. (...)";

visto l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. che recita: "Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto [...];

Visto l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. ai sensi del quale: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice;

visto l'art. 7, comma 2-ter, del d.l. 36/2022 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), conv. in l.n. 79/2022 il quale ha disposto che «L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera»;

visto altresì il comma 2-quater, che recita «Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che



sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali»;

visto il parere Anac 67/2022 che chiarisce che sebbene la disposizione di cui all'art. 7, comma 2-ter si riferisca espressamente all'attuazione del PNRR "alla stessa può essere assegnata valenza generale, stante il carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016. In tal senso, l'applicazione della disposizione de qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso di circostanze "impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera", anche in relazione a contratti d'appalto non specificamente riferiti all'attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione» (in tal senso pareri Funz Cons 34/2022 e 37/2022) e ferme altresì le ulteriori condizioni di applicabilità della norma, fissate dal comma 2-ter dell'art. 7 citato (parere Funz Cons 53/2022)";

atteso che si è reso necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale e che detto nuovo CIG risulta essere B2C96C0192;

che il Servizio n. 1 del Dipartimento II ha provveduto, con propria nota, a richiedere all'appaltatrice l'invio di apposita dichiarazione nella quale si attesti la permanenza dei presupposti di cui all'art. 80 del Codice degli appalti;

visto, altresì, il comma 5 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. che recita testualmente "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.";

visto, infine, il comma 14 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 che recita: "Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. [...]";

Dato atto che con Determinazione dirigenziale RU 2751 del 25.07.2024 del Servizio n. 2 del Dipartimento II, si è stabilito di approvare la Perizia Variante in corso d'opera con aumento di spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere c) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'intervento: "lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a "QUINTILIOLO" e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO", il tutto con un incremento di € 91.431,96 dell'importo contrattuale dei lavori, che lo porta alla cifra netta complessiva di € 441.088,51 oltre IVA di legge e di approvare contestualmente il nuovo Quadro Tecnico Economico poco sopra riportato;

visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal



fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

visto altresì l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

che si rende necessario, pertanto, impegnare a favore dell'impresa Giorgio Lanzetta Spa l'importo netto di € 91.431,96 oltre € 20.115,03 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 111.546,99;

che l'importo complessivo di € 111.546,99 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola, tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 117.568,18 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /26	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	111.546,99	
N. Movimento	5616/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI



Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /26	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	6.021,19	
N. Movimento	5617/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante, autorizzata dal RUP - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - nell'ambito dell'Intervento in parola per l'importo netto di € 91.431,96 oltre € 20.115,03 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 111.546,99;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 750.000,00 ripartito come segue:



QUADRO ECONOMICO

Importi per l'esecuzione dei lavori	Progetto esec.	Ribasso	Appalto	Variante N.1	
				Importo lordo	Ribasso
A Importo dei lavori	€ 419,365.95		€ 322,998.59	€ 535,784.38	
A1 di cui non soggetti a ribasso per operai in economia e rimborso a fatture	€ 12,580.98		€ 12,580.98	€ 16,073.53	€ 16,073.53
B Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26,657.96		€ 26,657.96	€ 28,423.63	€ 28,423.63
C Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A – A1)	€ 406,784.97	23.69%	€ 310,417.61	€ 519,710.85	23.69% € 396,591.35
D TOTALE SOMME A BASE DI GARA (A + B)	€ 446,023.91		€ 349,656.55	€ 564,208.01	€ 441,088.51
Somme a disposizione					
Iva su importo somme a base di gara	22.00% € 98,125.26		€ 76,924.44		€ 97,030.47
Fondo ex art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. 80%.	1.44% € 6,422.74		€ 6,422.74		€ 6,422.74
Economia Fondo per funzioni tecniche 892.05) (0,2%) € 1605.69 (2%) € 0.96%	€ 2,497.74		€ 2,497.74		€ 2,497.74
Spese tecniche di progettazione (Prog. F.T.E., Def., Esec., DL, CSE) incluso CNPAIA 4% e IVA 22%	€ 152,255.82		€ 152,255.82		€ 152,255.82
Spese tecniche di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€ 14,109.06		€ 14,109.06		€ 14,109.06
Indagini geognostiche integrative (inclusa IVA 22%)	€ 854.00		€ 854.00		€ 854.00
Spese tecniche di Geologia (Incluse EPAP 4% ed IVA 22%)	€ 4,897.57		€ 4,897.57		€ 4,897.57
Direzione tecnica di restauratore per ricostruzione muro preesistente	€ 2,500.00		€ 2,500.00		€ 2,500.00
Assistenza archeologica scavi per ricostruzione muro preesistente	€ 2,500.00		€ 2,500.00		€ 2,500.00
Allacci a pubblici Servizi	€ 1,330.69		€ 1,330.69		€ 1,330.69
Indennità di occupazione temporanea	€ 400.00		€ 400.00		€ 400.00
Prove di laboratorio, accettazione materiali, verifiche tecniche etc. (Inclusa IVA 22%)	€ 2,928.00		€ 2,928.00		€ 2,928.00
Imprevisti	2.94% € 13,125.76		€ 13,125.76		€ 13,125.76
Opengio	€ 2,029.46		€ 2,029.46		€ 2,029.46
E Totale somme a disposizione	€ 303,976.09		€ 282,775.28		€ 302,890.31
Totale Onere Finanziario (D + E)	€ 750,000.00		€ 632,431.83		€ 743,978.82
Economie d'asta			€ 117,568.18		€ 6,021.19

3. di dare atto che l'impresa Giorgio Lanzetta Spa, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione in data 08.03.2024, ha accettato la presente variante e preso visione degli elaborati;

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 111.546,99 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2023, e conservate a residuo in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

5. di dichiarare la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che sarà cura del RUP procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;



8. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa Giorgio Lanzetta Spa si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line;

Di imputare la spesa di euro 117.568,18 come di seguito indicato:

Euro 111.546,99 in favore di GIORGIO LANZETTA S.P.A. C.F 04895900589 VIA PIETRO BORSIERI, 3 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 26	DPT0201	24011	2024	5616

CIG: B2C96C0192

CUP: F37H22001820002

CIA: VN 22 0014

Euro 6.021,19 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 26	DPT0201	24011	2024	5617

CUP: F37H22001820002

CIA: VN 22 0014

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.