



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3674 del
11/10/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2023
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 18
CDR DPT0201
Impegno n. 5453/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VN 18 1096 - CUP F97H18003360003 - CIG 9445454B36 - Cerveteri - S.P. Palidoro Crocicchie - lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200 - Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. - Impresa Vuesse Costruzioni SRL - Importo spesa € 24.604,39 (iva 22% INCLUSA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Orlandi Stefano



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano 29 del 15/03/2023, recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata".

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22.05.2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 28/07/2023 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";



visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 54 del 25/09/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell'Art. 193 T.U.E.L.. ";

Premesso:

l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

il decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 co. 1077 della suddetta Legge 205/2017, destinava al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'Allegato 3 al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 ha definito il piano di riparto delle risorse e prevedeva l'assegnazione alla Città metropolitana di Roma Capitale dell'importo complessivo di € 54.098.553,56, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art. 1 comma 62 della legge 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) e l'art. 38-bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8 hanno modificato l'art. 1, comma 1076 della legge 205 del 27/12/ 2017 (legge di Bilancio 2018) e hanno destinato ulteriori risorse sulle annualità dal 2020 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane rispetto a quelle assegnate dalla legge di Bilancio 2018;

vista l'attuale stesura dell'art. 1, co. 1078 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 come da ultimo modificato ad opera dell'art. 35 del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito in Legge 28/02/2020 n. 8, che ha previsto che la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 da parte delle Province e della Città Metropolitane debba essere effettuata entro il 31.12.2020 per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023;



visto il DM. MIT n. 123 del 19.3.2020, che a tal fine ha destinato l'ulteriore somma di 995 milioni di Euro, di cui 60 milioni per l'anno 2020, 110 milioni per l'anno 2021 e 275 milioni per gli anni dal 2020 al 2024, al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;

visto in particolare l'art. 3 del D.M. n. 123/2020 con il quale veniva approvato il Piano di riparto contenuto nell'Allegato 3 al medesimo decreto destinando alla CMRC la somma complessiva di € 33.315.688,68 di cui € 2.021.046,55 nel 2020, € 3.705.252,02 nel 2021 ed € 9.263.130,04 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

visto, altresì, l'art. 5 del menzionato D.M. 123 ai sensi del quale, sulla base del predetto piano di riparto di cui all'Allegato 3 al D.M., a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse e che le risorse medesime sono state trasferite alle province e alle C.M. interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento entro il 30 giugno di ogni anno;

atteso che il comma 3 del predetto art. 5 testualmente recita: "[...] "Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del programma quadriennale 2021-2024 che le province e le città metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020.";

che ai sensi del successivo comma 4 del menzionato art. 5" Il programma quadriennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.";

che con delibera del Consiglio Metropolitano n. 62 del 29.10.2020 è stato approvato il programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale da finanziare con le risorse destinate dal menzionato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19 marzo 2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) nel quale risulta inserito per l'annualità 2021, tra gli altri, l'intervento: "CIA VN 18 1096 - Cerveteri - S.P. Palidoro Crocicchie - lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200" per l'importo complessivo di € 250.000,00;

che con nota inviata a mezzo PEC del 30.10.2020, a firma dell'allora Direttore del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) Ing. Giampiero Orsini, si è provveduto alla trasmissione alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale provvedendo contestualmente alla compilazione delle schede descrittive degli interventi attraverso l'utilizzo dell'applicativo dedicato;

che, nel termine indicato nel richiamo sopracitato dall'invio della predetta nota non sono pervenute osservazioni da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la



sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che pertanto il Programma annuale 2021 s'intende tacitamente approvato;

visto, altresì, l'art. 6 del D.M. 123/2020 che stabilisce "Con riferimento al decreto ministeriale n. 49/2018 le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 11.03.2019 sono stati approvati, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, i progetti di fattibilità tecnica ed economica, tra i quali, per l'annualità 2021, il progetto relativo all'intervento: "CIA VN 18 1096 - Cerveteri - S.P. Palidoro Crocicchie - lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200" per l'importo complessivo di € 250.000,00;

che il RUP dell'intervento CIA VN 18 1096 è il Dott. Sandro Loretelli, nominato con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. n. 3661 del 29.10.2021;

che con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II RU 2605 del 22.07.2021 veniva stabilito di accertare sul bilancio 2021 la somma di € 3.705.252,02 relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 123 del 19 marzo 2020, annualità 2021, imputandola al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 40204 (TRAMIT), art. 2 Cdr 9210 Cdc dir0201;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 4704 del 29.12.2021, considerato che era ancora in corso di definizione la procedura per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in parola e che non sarebbe stato possibile avviare la procedura di gara entro il 31.12.2021, al fine di consentire l'indizione della gara nell'esercizio finanziario 2021, veniva impegnata la somma complessiva di € 250.000,00 sul Capitolo 202039 art. 18 anno 2021;

con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. 4704 del 29.12.2021 veniva dato atto che, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. le somme sarebbero state spostate, in sede di conto consuntivo 2021, nel FPV 2022 e che l'intervento in parola, inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.le 2021-2023, annualità 2021, sarebbe stato spostato nell'approvando Elenco annuale 2022;

che con nota a firma del RUP medesimo è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dei lavori: "CIA VN 18 1096 - Cerveteri - S.P. Palidoro Crocicchie - lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200" per l'importo complessivo di € 250.000,00;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 3029 del 28.10.2022, è stato stabilito:



- di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento II, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'intervento: "CIA VN 18 1096 Cerveteri - S.P. Palidoro Crocicchie - lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200" per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui trattasi e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 200.102,90 (di cui € 40.795,34 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 18.529,28 non soggetti a ribasso per operai in economia e rimborsi di fatture ed € 5.862,88 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);
- che l'affidamento sarebbe dovuto avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica I fino ad € 258.000,00;
- che la spesa complessiva di € 250.000,00 era stata già impegnata con determinazione dirigenziale R.U. 4704 del 29.12.2021 riaccertata con il conto consuntivo 2021 e spostata nel FPV 2022 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii. (impegno1187/2022);

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del dipartimento II RU 3281 del 14.11.2022 è stato stabilito:

- di rettificare il punto 1 del determinato della determinazione dirigenziale RU 3029 del 28.10.2022, approvando il quadro economico;
- di rettificare il punto 3 del determinato della determinazione dirigenziale RU 3029 del 28.10.2022, come segue:
"di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 200.278,36 (di cui € 40.795,34 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 18.529,28 non soggetti a ribasso per operai in economia e rimborsi di fatture ed € 5.862,88 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso)";
- di rettificare il punto 9 del determinato della determinazione dirigenziale RU 3029 del 28.10.2022, come segue:
"di precisare che l'importo complessivo di € 2.122,95, impegnati in favore di "diversi", è la somma delle seguenti voci del quadro economico:
 - *Economia Fondo per funzioni tecniche (20% di 1,8);*
 - *Economia fondo per funzioni tecniche (0,2);*
 - *Spese tecniche";*

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento II RU 267 del 01.02.2023 è stato stabilito che il Funzionario Tecnico Laureato Ing. Crediano Salvati, in servizio presso il Dipartimento II Servizio n. 2 Viabilità Zona Nord, fosse in possesso dei requisiti di professionalità necessari per assumere l'incarico di RUP, tra gli altri, dell'intervento in parola;



che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento Il RU n. 447 del 17.02.2023 è stato stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "Cerveteri - S.P. Palidoro Crocicchie - lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200" disposta, su proposta del RUP, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento Il R.U. 269 del 01.02.2023 a favore dell'impresa Vuesse Costruzioni SRL con sede legale in Roma (RM), VIA Fosso Piordo, snc - C.A.P. 00123 - C.F. 06562641008, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 35,555% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 137.742,02 oltre ad € 30.303,24 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 168.045,26;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento Il RU n. 447 del 17.02.2023 è stato stabilito, inoltre, che la somma di € 76.294,34, pari all'economia da ribasso d'asta (residuo impegno n. 6050/0/2022) era da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che in data 13.07.2023 è stato stipulato il contratto tra la CMRC e l'impresa Vuesse Costruzioni srl con n. rep. 12252;

Considerato che

il Direttore dei lavori sopra descritti, Geom. Gianpiero Bianco, ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori lavori ed ha proposto al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 49/2018, le modifiche al contratto redigendo, a tal uopo, apposita relazione, inviata al RUP stesso, nella quale ha illustrato dettagliatamente le motivazioni circa le modifiche proposte, evidenziando in particolare che "dalla data di approvazione del progetto alla fase di esecuzione dell'appalto si sono verificati ulteriori interventi da eseguire come dettagliati nella stima della perizia del 05.10.2023. Opere migliorative che non snaturano l'opera e la natura del contratto essendo tase altresì al miglioramento delle opere stesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto [...]";

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice [...]";

visto l'art. 106, comma 2, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 35;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche [...]";



che il RUP, ing. Crediano Salvati, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2023-0158508 del 09.10.2023, al Servizio n. 1 del Dipartimento II, in qualità di Stazione Appaltante, la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Stima aumento contrattuale;

Quadro tecnico di raffronto;

Quadro Tecnico Economico solo aumento contrattuale;

Atto di Sottomissione;

vista, in particolare, la relazione agli atti nella quale si rappresenta quanto segue:

"Il 13.07.2023 con numero di Repertorio 12252 è stato stipulato il Contratto con l'impresa VUESSE COSTRUZIONI SRL per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

In data 25.08.2023 sono stati consegnati i Lavori in oggetto

In corso d'opera si è riscontrato a necessità di aggiornare/aumentare alcune voci e quantità volte al miglioramento dei lavori come Perizia allegata per un importo aggiuntivo rispetto al Progetto pari a **€ 20.167,53** per maggiori lavori oltre Iva al 22,00%

Che per i suddetti Lavori è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita Perizia di modifica al Contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in data 30 gennaio 2023 dell'importo di **€ 20.167,53** al netto del ribasso offerto sui prezzi unitari ed al netto del ribasso medio del 35,555% sui nuovi prezzi, come da Contratto principale.

Che i lavori in perizia non alternano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del Progetto;

Che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste;"

Pertanto è stata redatta la perizia tecnica di aumento di spesa entro il 15% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.";

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 14,642% circa per un importo netto di € 20.167,53 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 137.742,02



Importi PROGETTO		Importi GARA		MODIFICA entro il 15,00% del valore iniziale del Contratto ai sensi dell'art.106 c. 2 del D.Lgs. 50/16		QUADRO ECONOMICO SOLO VARIANTE	
Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 175 886,20	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 175 886,20	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 206 174,38	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	30 288,18 €
Lavori in Economia	€ 13 529,28	Lavori in Economia	€ 13 529,28	Lavori in Economia	€ 13 529,28		
Anticipazioni (rimborso fatture)	€ 5 000,00	Anticipazioni (rimborso fatture)	€ 5 000,00	Anticipazioni (rimborso fatture)	€ 5 000,00		
Sicurezza	€ 5 862,88	Sicurezza	€ 5 862,88	Sicurezza	€ 6 742,31	Sicurezza (no ribasso)	€ 879,43
TOTALE LAVORI	€ 200 278,36 €	TOTALE LAVORI	€ 200 278,36	TOTALE LAVORI	€ 231 445,97	Totale Lavori Aggiuntivi	€ 31 167,61
		Ribasso del 35,555% (Prezzi Unitari)	€ 62 536,34	Ribasso del 35,555% (Prezzi Unitari)	€ 73 536,42	Ribasso del 35,555% (Prezzi Unitari)	11 000,08 €
		Netto Lavori	€ 113 349,86	Netto Lavori	€ 132 637,96	Netto Lavori	19 288,10 €
		Netto Lavori Contratto <i>(comprese le somme non soggette a ribasso)</i>	€ 137 742,02	Netto Lavori Contratto <i>(comprese le somme non soggette a ribasso)</i>	€ 157 909,55	Netto Lavori Contratto	€ 20 167,53
				<i>Variazione %</i>	14,642%		
Fondo per Funzioni Tecniche	€ 2 884,01	Fondo per Funzioni Tecniche	€ 2 884,01	Fondo per Funzioni Tecniche	€ 2 884,01	I.V.A. 22,00 % <i>(importo Variazione di Contratto)</i>	4 436,86 €
Economie di Fondo	€ 1 121,56	Economie di Fondo	€ 1 121,56	Economie di Fondo	€ 1 121,56		
I.V.A. 22,00 % <i>(sui lavori)</i>	€ 44 061,24	I.V.A. 22,00 % <i>(importo di Contratto)</i>	€ 30 303,24	I.V.A. 22,00 % <i>(importo di Contratto)</i>	€ 34 740,10		
Spese tecniche (0,5%)	€ 1 001,39	Spese tecniche (0,5%)	€ 1 001,39	Spese tecniche	€ 1 001,39		
Imprevisti	€ 653,44	Imprevisti	€ 653,44	Imprevisti	€ 653,44		
		Economie IVA	€ 13 757,99	Economie IVA	€ 9 321,14		
		Economie di Gara sui Lavori	€ 62 536,34	Economie di Gara sui Lavori	€ 42 368,81		
		<i>Economie Disponibili</i>	<i>€ 76 294,33</i>	<i>Economie Disponibili</i>	<i>€ 51 689,95</i>		
Totale Somme a Disposizione	€ 49 721,64	Totale Somme a Disposizione	€ 112 257,98	Totale Somme a Disposizione	€ 92 090,45		4 436,86 €
Totale Generale	€ 250 000,00	Totale Generale	€ 250 000,00	Totale Generale	€ 250 000,00	Totale Generale	24 604,39 €

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 106, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016 che recita: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario impegnare, a favore della Società Vuesse Costruzioni Srl, l'importo di € 20.167,53 oltre € 4.436,86 per IVA 22% per complessivi € 24.604,39;

che l'importo di € 24.604,39, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 76.294,34, conservate a residuo;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

Preso atto che la spesa di euro 24.604,39 trova copertura come di seguito indicato:



Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	24.604,39	
N. Movimento	5453/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento: "Cerveteri - S.P. Palidoro Crocicchie - lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200", nonché la variazione di importo contrattuale per un ammontare netto di € 20.167,53;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 250.000,00 rimodulato come segue:



Importi PROGETTO		Importi GARA		MODIFICA entro il 15,00% del valore iniziale del Contratto ai sensi dell'art.106 c. 2 del D.Lgs. 50/16		QUADRO ECONOMICO SOLO VARIANTE	
Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 175 886,20	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 175 886,20	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	€ 206 174,38	Lavori a Misura Soggetti a Ribasso	30 288,18 €
Lavori in Economia	€ 13 529,28	Lavori in Economia	€ 13 529,28	Lavori in Economia	€ 13 529,28		
Anticipazioni (rimborso fatture)	€ 5 000,00	Anticipazioni (rimborso fatture)	€ 5 000,00	Anticipazioni (rimborso fatture)	€ 5 000,00		
Sicurezza	€ 5 862,88	Sicurezza	€ 5 862,88	Sicurezza	€ 6 742,31	Sicurezza (no ribasso)	€ 879,43
TOTALE LAVORI	€ 200 278,36 €	TOTALE LAVORI	€ 200 278,36	TOTALE LAVORI	€ 231 445,97	Totale Lavori Aggiuntivi	€ 31 167,61
		Ribasso del 35,555% (Prezzi Unitari)	€ 62 536,34	Ribasso del 35,555% (Prezzi Unitari)	€ 73 536,42	Ribasso del 35,555% (Prezzi Unitari)	11 000,08 €
		Netto Lavori	€ 113 349,86	Netto Lavori	€ 132 637,96	Netto Lavori	19 288,10 €
		Netto Lavori Contratto <small>(comprese le somme non soggette a ribasso)</small>	€ 137 742,02	Netto Lavori Contratto <small>(comprese le somme non soggette a ribasso)</small>	€ 157 909,55	Netto Lavori Contratto	€ 20 167,53
				<i>Variazione %</i>	14,642%		
Fondo per Funzioni Tecniche	€ 2 884,01	Fondo per Funzioni Tecniche	€ 2 884,01	Fondo per Funzioni Tecniche	€ 2 884,01	I.V.A. 22,00 % <small>(importo Variazione di Contratto)</small>	4 436,86 €
Economie di Fondo	€ 1 121,56	Economie di Fondo	€ 1 121,56	Economie di Fondo	€ 1 121,56		
I.V.A. 22,00 % <small>(sui lavori)</small>	€ 44 061,24	I.V.A. 22,00 % <small>(importo di Contratto)</small>	€ 30 303,24	I.V.A. 22,00 % <small>(importo di Contratto)</small>	€ 34 740,10		
Spese tecniche (0,5%)	€ 1 001,39	Spese tecniche (0,5%)	€ 1 001,39	Spese tecniche	€ 1 001,39		
Imprevisti	€ 653,44	Imprevisti	€ 653,44	Imprevisti	€ 653,44		
		Economie IVA	€ 13 757,99	Economie IVA	€ 9 321,14		
		Economie di Gara sui Lavori	€ 62 536,34	Economie di Gara sui Lavori	€ 42 368,81		
		<i>Economie Disponibili</i>	<i>€ 76 294,33</i>	<i>Economie Disponibili</i>	<i>€ 51 689,95</i>		
Totale Somme a Disposizione	€ 49 721,64	Totale Somme a Disposizione	€ 112 257,98	Totale Somme a Disposizione	€ 92 090,45		4 436,86 €
Totale Generale	€ 250 000,00	Totale Generale	€ 250 000,00	Totale Generale	€ 250 000,00	Totale Generale	24 604,39 €

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dalla Società Vuesse Costruzioni SRL con sede legale in Roma (RM), VIA Fosso Piordo, snc - C.A.P. 00123 - C.F. 06562641008 agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, Ing. Crediano Salvati, procedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di prendere atto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

6. di dare atto che l'importo complessivo di € 24.604,39 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 76.294,34, conservate a residuo;

Di imputare la spesa di euro 24.604,39 come di seguito indicato:

Euro 24.604,39 in favore di VUESSE COSTRUZIONI SRL C.F 06562641008 VIA DEL FOSSO PIORDO SNC , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	23099	2023	5453

CIG: 9445454B36

CUP: F97H18003360003

CIA: VN 18 1096

7. di stabilire che al pagamento a favore della Società Vuesse Costruzioni Srl si provvederà, tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II Viabilità e Mobilità a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città



Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

8. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.