



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4404 del
30/12/2022

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 4285
30.12.2022 17:07:40 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Claudia Rocchi

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2022
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202043 / 33
CDR DPT0104
Impegno n. 5631/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.I.A.: EN 13 1066; C.U.P.: F82B18000070003; C.I.G.: 8501881625. L.S. "E. Torricelli" sede Via del Forte Braschi n.99 / Via M. Battistini - 00167 Roma. Lavori Finalizzati all'ottenimento del C.P.I.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO LAVORI BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 68.962,34

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico



Monni Federico
30.12.2022 16:32:24 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti altresì

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 46 del 29 luglio 2022 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.";



la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.68 del 30/11/2022 "Variazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Artt. 169 e 175 del D.lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71 del 30.11.2022 avente ad oggetto : " Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L."

premesso

che lo studio di fattibilità del presente intervento è stato approvato con decreto del Sindaco n. 66 del 11.06.2020 ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale 2020;

che con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27.07.2020 veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020 nel quale risultava inserito l'intervento in parola;

che veniva nominato RUP dell'Intervento in oggetto l'Arch. Francesco Ruzzante Funzionario Tecnico in forze presso il Servizio n. 3 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica - NORD " del Dipartimento I;

che con determinazione dirigenziale n. 3358 del 13/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo "Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I." presso il L.S. "E. Torricelli" Sede in Via del Forte Braschi n. 99 - 00167 Roma per l'importo complessivo di € 500.000,00 e autorizzato l'espletamento di gara con il metodo della procedura negoziata senza bando sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto della Legge 11/09/2020 n.



120,) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche in Legge 11.settembre 2020, n. 120,

Descrizione	Importo
Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 88.764,30 per spese relative al costo del personale) art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016	€ 381.282,92
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.191,15
Totale lavori a base d'asta	€ 403.474,07
incentivo per funzioni tecniche 1,8% (art. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016	€ 7.262,53
Imprevisti	€ 499,10
IVA sui lavori 22%	€ 88.764,30
Importo totale	€ 500.000,00

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 01.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'O.E. BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL con sede in Via dei Cinque Archi n. 13 - 00049 Velletri (RM) per l'importo netto di € 279.508,32;

che con determinazione dirigenziale RU 2850 del 06.08.2021 è statoo stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione disposta a favore della società BAGAGLINI IMPIANTI &



CONSULTING SRL ed è stato stabilito di impegnare l'importo complessivo € 348.761,78 ripartito come segue:

Descrizione	Importo
Importo lordo lavori (di cui € 77.000,00 per costi della manodopera)	€ 403.474,07
Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.191,15
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 381.282,92
A detrarre ribasso d'asta del 32,5128 %	-€ 123.965,75
importo	€ 257.317,17
Oneri sicurezza	€ 22.191,15
Importo lavori contrattuale	€ 279.508,32
imprevisti	€ 499,10
Incentivo per funzioni tecniche 1,8% (art. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016)	€ 7.262,53
I.V.A. 22% sui lavori	€ 61.491,83
Importo totale	€ 348.761,78



che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 09.09.2021 rep. n° 11944;

che il 30.11.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori e che gli stessi sono stati sospesi in data 10.03.2022;

che in data 31/03/2022 è stato emesso il 1° S.A.L. per l'importo netto di lavori eseguiti pari a € 104.706,79, con relativo Certificato di pagamento per l'importo pari a € 104.183,26 oltre IVA;

che in data 02/11/2022 è stato emesso il 2° sal per l'importo netto di lavori eseguiti pari a € 261.926,24 con relativo certificato di pagamento per l'importo pari a € 156.433,35 oltre IVA;

visto, l'art. 8 "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" del D.M. 49 del 7.3.2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore

dell'esecuzione";

visto in particolare il comma 1 del richiamato art. 8 ai sensi del quale: "Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo

106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non

imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 8 "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi

in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. [...]";



visto l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue:
"Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal

RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di

affidamento nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; la modifica non altera la natura generale del contratto [..."];

Atteso che in data 19.10.2022 il D.L. Geometra Luigi Paoletti, inviava al RUP la propria Relazione Tecnica, significando la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante con aumento di spesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per le seguenti motivazioni:

" In corso d'opera è stato necessario sospendere le lavorazioni per cause impreviste e imprevedibili scaturite da una problematica generale inerente l'impianto elettrico ed opere edili connesse dell'edificio in

questione come:

- installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio che ha comportato un aggravio del rischio antincendio con successiva richiesta di parere in variante al competente comando dei vigili del

fuoco rispetto al progetto precedentemente approvato;

- implementazione delle opere di compartimentazione antincendio dovuti al diverso utilizzo, al di fuori dell'orario scolastico, della palestra dell'edificio scolastico e a nuovi locali di deposito interni al plesso;

ad alcune modifiche intervenute e dovute ad aggravii del rischio causati da una diversa funzione di alcuni ambienti scolastici (depositi e utilizzo palestra) e dell'installazione dell'impianto fotovoltaico;

all'adeguamento dell'impianto elettrico della scuola sia dal punto di vista dei quadri elettrici principali sia nella parte di illuminazione ordinaria, di sicurezza e forza motrice;



maggior onere per la realizzazione di opere edili di compartimentazione di locali a rischio specifico legati alle modifiche e/o adeguamenti delle vie di esodo per rottura dei dispositivi di emergenza.

In tale quadro di variazioni impreviste e imprevedibili, è stato necessario rivedere il progetto di ristrutturazione in corso per mettere in sicurezza i locali necessari per il funzionamento dell'attività scolastica.

L'esame dei documenti di progetto è stato condotto allo scopo di accertare la completa conformità del progetto indicato alla normativa vigente; tale lavoro di verifica ha riguardato anche gli aspetti normativi più generali (norme di prevenzione incendi, impianti, ecc.) oltre ad elementi di natura economica e tecnicocostruttiva.

Dalla suddetta verifica emergeva la necessità di aggiornare parte della progettazione approvata in quanto nel corso del periodo trascorso tra la stesura della stessa, l'approvazione e l'affidamento erano intercorsi alcuni eventi che avevano modificato le suddette previsioni progettuali

I risultati di questo esame preliminare sono stati raccolti in una serie di nuovi elaborati esecutivi e stime economiche redatti e trasmessi all'ufficio del responsabile del procedimento. Le nuove progettazioni hanno posto in evidenza il problema di dover intervenire in modo più esteso ed incisivo, a livello economico, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato.

In funzione dell'entità e della rilevanza delle modifiche appena evidenziate da apportare al progetto indicato il responsabile del procedimento ha delegato il sottoscritto direttore dei lavori e progettista di redigere una perizia di variante.

Il lavoro svolto nella redazione della perizia di variante è stato caratterizzato dall'individuazione di una macro categoria di intervento riferita a modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto d'appalto a criteri normativi e di funzionalità tali da consentire il completamento e l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ai s. del DPR 151/2011; tali modifiche hanno comportato l'introduzione di una prima serie sostanziale di nuovi lavori da effettuare ed una rimodulazione di quelli già previsti;

Le scelte operate per risolvere i problemi legati alle mancate definizioni del progetto d'appalto sono state caratterizzate da una precisa indicazione di contenimento economico di tutti gli interventi da eseguire per la piena conformità con le normative vigenti.

LAVORI DA ESEGUIRE

- Opere integrative ai fini dell'ottenimento del C.P.I.;



- Messa a norma di una parte dell'Impianto elettrico;
- Impianto idrico antincendio;
- Impianto Elettrico luci ed F.M.;
- Opere provvisionali e noli;
- Rasatura e tinteggiatura dei locali interni;
- Opere di finitura.

In tale quadro di variazioni impreviste e imprevedibili, è stato necessario rivedere il progetto di ristrutturazione in corso per mettere in sicurezza i locali necessari per il funzionamento dell'attività scolastica. [...]

L'importo della variante di cui si chiede il finanziamento al netto del ribasso d'asta del 32,5128% si riduce ad € 55.952,74 per lavori di cui € 4.693,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 12.309,60 per IVA 22%, per un importo totale di cui si chiede il finanziamento di € 68.262,34 [...]"

Che il RUP, esaminata la documentazione redatta dal DL a supporto della modifica contrattuale ritenuta necessaria, ha espresso con propria Relazione il giudizio di ammissibilità ai sensi del richiamato art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale R.U 3264/2022 il Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento I, Ing. Claudio Dello Vicario, ha approvato la perizia di variante in corso d'opera, redatta, su proposta del medesimo RUP Arch. Francesco Ruzzante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii per l'importo complessivo di 67.763,24;

che per mero errore materiale nella redazione di detta determinazione è stato inserito l'importo di € 67.763,24 anziché l'import di € 68.262,34 come da quadro economico riportato di seguito:



Ribasso 32,5128%		progetto originario	progetto contrattual e	progetto suppletivo	progetto complessivo della variante (lordo)	progetto complessivo al netto del ribasso	PERIZIA SUPPLETIVA netto ribasso
SOMME SOGGETTE RIBASSO	A	€ 381.282,9 2	€ 257.317,17	€ 75.953,60	€ 457.236,52	€ 308.576,12	€ 51.256,96
SOMME NON SOGGETTE A RIB.		€ 22.191,15	€ 22.191,15	€ 4.693,78	€ 26.884,93	€ 26.884,93	€ 4.693,78
- importo manodopera			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
- lavori in economia			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
- sicurezza		€ 22.191,15	€ 22.191,15	€ 4.693,78	€ 26.884,93	€ 26.884,93	€ 4.693,78
TOTALE LAVORI		€ 403.474, 07	€ 279.508,32	€ 80.647,38	€ 484.121,45	€ 335.461,05	€ 55.952,74
INCENTIVO	1,80%	€ 7.262,53	€ 7.262,53	€ 0,00	€ 7.262,53	€ 7.262,53	€ 0,00
IVA	22,00 %	€ 88.764,30	€ 61.491,83	€ 17.742,42	€ 106.506,72	€ 73.801,43	€ 12.309,60



IMPREVISTI		€ 499,10	€ 499,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<i>somme disposizione</i>	<i>a</i>	€ 96.525,93	€ 69.253,46	€ 17.742,42	€ 113.769,25	€ 81063,96	€ 12.309,60
TOTALE GENERALE		€ 500.000,0 0	€ 348.761,78	€ 98.389,80	€ 597.890,70	€ 416.525,02	€ 68.262,34

che il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:

- Autorizzazione del R.U.P. alla modifica contrattuale;
- Dichiarazione ai sensi art. 6-bis Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- Atto di Impegno; -
- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Quadro Economico; 5 -
- Quadro Comparativo; -
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari; -
- Elaborato Grafico; -
- Elaborato Fotografico.



appurata, pertanto, da parte del RUP la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopracitata norma con particolare riguardo alla ricorrenza delle circostanze impreviste e imprevedibili sopraggiunte rispetto alla situazione di fatto sussistente all'epoca della redazione del progetto esecutivo che hanno reso necessario la redazione della presente variante in corso d'opera;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del contratto in quanto trattasi di equivalenti tipologie di lavorazioni ed opere ad esse connesse e non impongono l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo;

Visto l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. ai sensi del quale: *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice";*

visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.";*

Atteso che le lavorazioni oggetto di perizia di variante e suppletiva comportano un incremento dell'importo netto di contratto di € 55.952,74 (percentuale del 19,99) e che l'appaltatore, giusta Atto di impegno del 18/10/2022, ha accettato di eseguire le lavorazioni ulteriori agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all'art. 93 comma 7-bis D. Lgs. n. 163/2006 approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.51 del 28/05/2019 e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitan n. 116 del 22.10.2019;

visto in particolare l'art. 2, comma 2 del richiamato Regolamento ai sensi del quale : " il Fondo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori[...] posti a base di gara, al netto dell'IVA, ed è comprensivo, anche , degli accantonamenti per eventuali perizie di variante [...];

atteso che non ricorrono le condizioni per il riconoscimento degli incentivi legati al progetto di variante;

che si rende necessario impegnare a favore della società BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL con sede in Via dei Cinque Archi n. 13 - 00049 Velletri (RM) l'importo netto di € 55.952,74 oltre 12.309,60 per IVA 22% per complessivi € 68.962,34;



Atteso che la somma complessiva di € 68.962,34 trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi (economie di gara) imputato al capitolo 202043 art. 33, impegno n. 2289/2021, all'uopo spostato, in occasione del conto consuntivo 2021, nel FPV 2022, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.,

che a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco Metropolitano, n. 32 del 10.03.2022, in premessa richiamato, avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" l'impegno è stato reimputato nell'impegno 1045/2022 ;

atteso che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante non eccede il 20% dell'importo del contratto principale;

visto, altresì, il comma 5 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.L" e amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all' articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale."

visto, infine, il comma 14 dell'art. 106 D.lgs. 50/2016: "Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. [...]"

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii era stato verificato mediante apposita dichiarazione resa da rappresentante legale della Società nell'istanza di partecipazione alla gara di cui trattasi;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.



preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 68.962,34 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /33	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	68.962,34	
N. Movimento	5631/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante, autorizzata su proposta del RUP Arch. Francesco Ruzzante e trasmessa con nota CMRC-2022-0162049 - 19-10-2022 al Dirigente del Servizio n.3 del Dipartimento I ed approvata con determina dirigenziale n. 3264/2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 Marzo 2018 - relativamente all'Intervento C.I.A.: EN 13 1066; C.U.P.: F82B18000070003; C.I.G.: 8501881625. L.S. "E. Torricelli" sede Via del Forte Braschi n.99 / Via M. Battistini - 00167 Roma. Lavori Finalizzati all'ottenimento del C.P.I.- per l'importo netto di € 55.952,74 per lavori di cui € 4.693,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 12.309,60 per IVA 22% per complessivi € 68.262,34

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi ripartito come segue:

		progetto originario	progetto contrattual e	progetto suppletivo	progetto complessivo della variante (lordo)	progetto complessivo al netto del ribasso	PERIZIA SUPPLETIVA netto ribasso
Ribasso 32,5128%							
SOMME SOGGETTE A RIBASSO		€ 381.282,9 2	€ 257.317,17	€ 75.953,60	€ 457.236,52	€ 308.576,12	€ 51.256,96
SOMME NON SOGGETTE A RIB.		€ 22.191,15	€ 22.191,15	€ 4.693,78	€ 26.884,93	€ 26.884,93	€ 4.693,78
- importo manodopera			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
- lavori in economia			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00



- sicurezza		€ 22.191,15	€ 22.191,15	€ 4.693,78	€ 26.884,93	€ 26.884,93	€ 4.693,78
TOTALE LAVORI		€ 403.474, 07	€ 279.508,32	€ 80.647,38	€ 484.121,45	€ 335.461,05	€ 55.952,74
INCENTIVO	1,80%	€ 7.262,53	€ 7.262,53	€ 0,00	€ 7.262,53	€ 7262,53	€ 0,00
IVA	22,00 %	€ 88.764,30	€ 61.491,83	€ 17.742,42	€ 106.506,72	€ 73.801,43	€ 12.309,60
IMPREVISTI		€ 499,10	€ 499,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<i>somme disposizione</i>	<i>a</i>	€ 96.525,93	€ 69.253,46	€ 17.742,42	€ 113.769,25	€ 81063,96	€ 12.309,60
TOTALE GENERALE		€ 500.000,0 0	€ 348.761,78	€ 98.389,80	€ 597.890,70	€ 416.525,02	€ 68.262,34
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	DA		€ 151.238,22			€ 83.474,98	



			€ 500.000,00			€ 500.000,00	
--	--	--	-----------------	--	--	--------------	--

3. di affidare i lavori aggiuntivi di cui al p.1) alla società BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL con sede in Via dei Cinque Archi n. 13 - 00049 Velletri (RM agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale giusto Atto di impegno sottoscritto in data 18/10/2022;

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 68.962,34 trova copertura nel quadro economico dell'Intervento in parola tra le economie di gara al capitolo 202043 art. 33 CDR CDR 9100 (DIR0100) centro analitico 1331 , FPV 2022 (impegno n.5631/ 2022);

5. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che sarà cura del RUP Arch. Francesco Ruzzante Funzionario Tecnico del Servizio n. 3 del Dipartimento I, a procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7. di stabilire che al pagamento a favore della Società BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL con sede in Via dei Cinque Archi n. 13 - 00049 Velletri (RM dell'importo netto di € 55.952,74 oltre 12.309,60 per IVA 22% per complessivi € 68.262,34 si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento I previa emissione dello stato di avanzamento e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

8. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n.190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;



i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di imputare la spesa di euro 68.962,34 come di seguito indicato:

Euro 68.962,34 in favore di BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL C.F. 07858181006 VIA DEI 5 ARCHI, 13 , VELLETRI

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 33	DPT0104	22077	2022	5631

CIG: 8501881625

CUP: F82B18000070003

CIA: EN 13 1066



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.



DI FILIPPO Emiliano
30.12.2022 16:52:50 UTC